FORMATO

# INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

| INFORME DE SUPERVISIÓN | |
|---|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5636732 del 11/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por James Antonio Ramirez Lopez Subdirector G02 y Construcciones Consultorias Proyectos y Suministros Rojas & Vasquez S.A.S, cuyo objeto es: " Contratar a todo costo la construcción de la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila.", me permito presentar informe a fin de solicitar la Adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Yudy Maribel Navarrete rodriguez |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | Jefferson Castañeda cabrera |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.5636732 del 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestacion de servicios |
| **OBJETO:** | Contratar a todo costo la construcción de la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila |
| **VALOR:** | 104.915.990 COP |
| **CONTRATISTA:** | Construcciones Consultorias Proyectos y Suministros Rojas & Vasquez S.A.S |
| **NIT:** | 901634725 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Pitalito Huila |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 11 diciembre 2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 11 diciembre 2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 30 diciembre 2023 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | 104.915.990 COP |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | 104.915.990 COP |
| **PRÓRROGA No x:** | N/A |
| **ADICIÓN No. x:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | Un solo pago |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
| **No. PÓLIZA** | 100012193 | | |
| **CERTIFICADO** | 533020975 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 11/12/2023 | 30/04/2024 | 20.983.200,00 |
| Salarios y prestaciones sociales | 11/12/2023 | 30/12/2026 | 5.245.800,00 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 30/12/2028 | 41.966.400,00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial |
| **No. PÓLIZA** | 100002460 |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | 533020976 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/12/2023 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/12/2023 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 11/12/2013 | 10/01/2024 | 232.000.000,00 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5636732 del 2023, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Julio Cesar Cerquera, con cedula No. 7723538 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5636732 del 2023, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yudy Maribel Navarrete Rodriguez con comunicación mediante SECOP II de fecha 11 de diciembre de 2023 y Jefferson Castañeda Cabrera con radicado 41-2-2023-013821 de fecha 19 de diciembre del 2023 desde el 11 de diciembre del 2023 hasta 30 diciembre del 2023.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | |
|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** |
| Valor inicial (1) | 104.915.990 |
| Vr. Adiciones (2) | |
| Valor Total (1) + (2) | 104.915.990 |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | 104.915.990 |

| ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | | |

### 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

## III. ADICIÓN y PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5636732 del 2023

Se iniciaron con las actividades de logística para la consecución de los materiales, y de otra parte, de la contratación del personal de obra, éste último presentándose dificultades que a la fecha de la presente no ha sido posible de subsanar, debido a que no hay disponibilidad de personal de mano de obra calificada y no calificada, por la temporada decembrina y festividades de fin de año.

Así mismo, se identifican actividades necesarias para llevar a cabo la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila, las cuales no se encontraban de contempladas dentro del alcance inicial, colo lo son los anexos de los 2 capitulos que corresponden a los acabados y enchapes de la garita para contemplar la completa terminación del proceso.

Por lo anterior se solicita para aprobación, prorroga del plazo de 60 días adicionales al plazo de ejecución inicial.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: expandir el tiempo de entrega a satisfacción del contrato que tiene como fin Contratar a todo costo la construcción de la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila, icluido los nuevos capítulos No 1 y 2 donde relacionan los acabdos y enchape de la garita adicionados al proceso para la terminación a cabalidad del cerramiento.

Prorrogar el plazo de ejecución en 60 dias calendario con lo cual la fecha de finalización será el 29 de febrero de 2024

Adicionar al valor del contrato ($104.915.990) M/CTE la suma de nueve millones quinientos treita mil treinta y dos pesos ($9.530.032,1) M/CTE

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Yudy Maribel Navarrete rodriguez

Profesional G02

Jefferson Castañeda Cabrera

Apoyo Infraestructura

Proyectó: Arq. Jefferson Castañeda Cabrera
Apoyo infraestructura

Revisó: Ing. Yudy Maribel Navarrete rodriguez
Profesional G02