# CONSORCIO LOS BRAZOS

NIT.901736038-7

Oficio 010

Timbiquí, noviembre 28 de 2023

Ingeniero
JENER GARCIA
VC&P INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA.
L.C.

REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO MP-DC-LP-307

Cordial saludo:

Comedidamente solicito la ampliación del plazo de ejecución de la obra consistente en la construcción de la tercera etapa de calles peatonales palafíticas en concreto reforzado en el corregimiento de los brazos, Municipio de Timbiquí -Cauca por los siguientes considerandos:

1. La fuerte temporada invernal que impide la extracción del material de rio(grava), utilizado en la preparación de los concretos.
2. Las restricciones impuestas por la armada nacional para el transporte de cierta cantidad de cemento desde Buenaventura a el sitio de la obra.
3. La proximidad del mes de diciembre donde tradicionalmente las personas se desplazan a otras poblaciones.
4. La fuerte temporada invernal y las mareas no permiten trabajar mas de 3 horas diarias.
5. El plazo solicitado seria de 45 días calendarios

Atte.

**JESUS FRANCISCO CASTRO GUERRERO**
R.L. Consorcio los Brazos