SOLICITUD DE PRORROGA 1 AL CONTRATO DE OBRA No 2023-365 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CAPITULO I. Descripción General		
1. Certificado de inclusión en el Banco de Proyectos	N/A	Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
2. Fecha de elaboración del documento	26 DE DICIEMBRE DEL 2023	
3. Nombre del funcionario que diligencia el formato	LAURA ECHEVERRÍA RUSSI	
4. Dependencia Solicitante	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	
5. ITEM	N/A	

CAPITULO II. Justificación y Conveniencia

6. Descripción de la necesidad y conveniencia de la adición y/o modificación y/o prorroga

Que el municipio de Chiquinquirá suscribió el Contrato de obra pública 2023-365 de fecha 17 de noviembre del 2023 con SINCO INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS con NIT: 900226405-5 representada legalmente por WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7309.061 de Chiquinquirá - Boyacá, cuyo objeto es la: "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL PARQUE SACÚDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES"; por un valor de SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($68.794.610,95) M/CTE, con un plazo inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario desde la suscripción del acta de inicio. El contrato en mención tiene acta de inicio de fecha 20 de noviembre del 2023 y fecha prevista de terminación del 3 de enero de 2024.

Que, teniendo en cuenta la solicitud por parte del contratista de obra, mencionando lo siguiente:

"Respecto al contrato de la referencia, y teniendo en cuenta que:

- *Se firmó acta de inicio el día 20 de Noviembre de 2023*
- *Que, de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio, la fecha de terminación del contrato es el día 3 de Enero de 2024.*
- *Que la fecha efectiva de entrega del sitio de ejecución de obra, fue el dia 30 de Noviembre de 2023, dado que el contratista de la construcción del SACÚDETE, hasta ese día retiró los cerramientos que tenía instalados en la obra y que afectaban el acceso a los andenes.*
- *Que por actividades de fin de año los días lunes de las tres semanas siguientes son festivos, lo cual recorta ostensiblemente el tiempo disponible para laborar.*
- *Que por motivos de fuerza mayor ajenos a nosotros, por el cierre de fin de año y vacaciones colectivas, se hace difícil la disponibilidad de contar con materiales oportunamente, adicionalmente por las restricciones de carga establecidas por el Ministerio de Transporte para la temporada de vacaciones, lo cual ocasiona demoras en los despachos de los pedidos por parte de las empresas fabricantes.*

Dadas las circunstancias anteriormente expuestas, comedidamente solicitamos se estudie la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día dos (02) de Febrero de 2024 en aras de garantizar al contratante la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto y de las obligaciones contraídas".

En atención a lo expuesto, la supervisión considera conveniente y necesario realizar la PRORROGA N°1 al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2023-365 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.** Por un lapso de treinta (30) días calendario, contados a partir del día cuatro (04) de enero de 2024 hasta el dos (2) de febrero de 2024.

CAPITULO III. Descripción del objeto adicional

6.1. Descripción del Objeto adicional. Características del bien, obra o servicio (Especificaciones técnicas y presupuesto)	Prorrogar el Contrato de obra pública No. 2023-365 del 17 de noviembre del 2023, cuyo objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL PARQUE SACÚDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES".**
6.2. Plazo de la prorroga	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
6.3. Valor adicional	N/A
7.Fundamentos Jurídicos de la adición en valor	N/A

CAPITULO IV. Descripción Financiera

8. Valor estimado del contrato adicional, incluyendo fuente y recursos	N/A
9. Forma de pago y requisitos de la adición	N/A
10.Modificación de las garantías y publicaciones	El contratista se obliga a modificar las garantías derivadas del contrato.
11. ANEXOS	Solicitud del contratista
11.Firma autorizada	

ING. LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
CAMILA MURILLO		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI		LAURA ECHEVERRÍA RUSSI			
Nombre del documento	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA						
Dependencia	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	TRD			Consecutivo		Versión
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

SINCO INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 900.226.405-5

Chiquinquirá, Diciembre 20 de 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ
Dr. WILMAR ANCIZAR TRIANA GONZÁLEZ
Alcalde Municipal
Ing. LAURA ECCHEVERRIA RUSSI
Supervisora del Contrato

Ref. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 2023-365
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL PARQUE SACÚDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES

Cordial saludo:

Respecto al contrato de la referencia, y teniendo en cuenta que:

- Se firmó acta de inicio el día 20 de Noviembre de 2023
- Que de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio, la fecha de terminación del contrato es el día 3 de Enero de 2024.
- Que la fecha efectiva de entrega del sitio de ejecución de obra, fue el día 30 de Noviembre de 2023, dado que el contratista de la construcción del SACÚDETE, hasta ese día retiró los cerramientos que tenía instalados en la obra y que afectaban el acceso a los andenes.
- Que por actividades de fin de año los días lunes de las tres semanas siguientes son festivos, lo cual recorta ostensiblemente el tiempo disponible para laborar.
- Que por motivos de fuerza mayor ajenos a nosotros, por el cierre de fin de año y vacaciones colectivas, se hace difícil la disponibilidad de contar con materiales oportunamente, adicionalmente por las restricciones de carga establecidas por el Ministerio de Transporte para la temporada de vacaciones, lo cual ocasiona demoras en los despachos de los pedidos por parte de las empresas fabricantes.

CHIQUINQUIRÁ CARRERA 8 No. 11 -94 OF 201 TEL 098 7261439 – 7262162
CEL 3208395831 – 3208395847 email. luisemayorga@gmail.com

Dadas las circunstancias anteriormente expuestas, comedidamente solicitamos se estudie la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día dos (02) de Febrero de 2024 en aras de garantizar al contratante la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto y de las obligaciones contraídas.

Por nuestra parte nos comprometemos a actualizar las garantías respectivas y a que esta modificación al contrato no afecte el estado financiero del mismo.

Agradecemos su atención:

SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
R.L WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Contratista