Caloto diciembre 13 de 2023.

Señores;
GOBERNACIÓN DEL CAUCA.
E.S.D.

Asunto: Solicitud de Prórroga Convenio No. 1796 – 2023.

Teniendo en cuenta las diferentes novedades que se han presentado en la ejecución del contrato de obra N° 215-2023 **"CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCIPION JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.",** derivado del convenio No. 1796 - 2023 **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE CALOTO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCIPION JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA";** solicitamos a ustedes una prórroga al convenio en mención por el término de Ciento ochenta y ocho días () días.

Lo anterior busca garantizar la ejecución plena del objeto convencional y contractual.

Novedades que han afectado la ejecución de la obra:

Debido a que las obras a desarrollar quedaron en la parte interior del colegio y los alumnos todavía estaban en clases toco trabajar durante los días del 19 de octubre 2023 al 19 de noviembre 2023 medio tiempo ya que las obras preliminares como las demoliciones y retiros de escombros perturbaban a los alumnos en sus clases y evitando el riesgo de un accidente en toda la población estudiantil, se tomó la decisión mes técnica con las directivas del colegio de que los trabajos se realizaran solo en las tardes de pues de finalizar clases.

Por lo anterior mencionado la obra tuvo un atraso significativo en su ejecución, esto no va permitir que la obra se entregue la fecha de finalización ´planteada del 31 de diciembre.

Por esta razón solicitamos una prorroga por tres meses.

De ante mano agradecemos la atención prestada.

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de diciembre del 2023

GONZALO EMILIO RAMIREZ VELAZCO.
Alcalde Municipio de Caloto

VICTOR HUGO VALENCIA
Jefe de la Oficina de Planeación Municipal
Supervisor Convenio