# REPUBLICA DE COLOMBIA
# MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
# UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
## INFORME DE INTERVENTORIA SEMANAL

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME SEMANA No.** | 5 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| OBJETO | Realizar la Interventoría a las obras de mejoramiento del Acueducto La Leonera Cabecera. | | |
| LOCALIZACIÓN | Cabecera – Corregimiento La Leonera | | |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE CONSTRUCCION | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | **4182.010.26.1.547-2023** | CONTRATO No.: | **4182.010.26.1.528-2023** |
| CONTRATISTA: | **EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ** | CONTRATISTA: | **JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ** |
| PLAZO INICIAL: | **TRES (03) MESES** | PLAZO INICIAL: | **TRES ( 03) MESES** |
| FECHA DE INICIACIÓN: | **22 DE SEPTIEMBRE DE 2023** | FECHA DE INICIACIÓN: | **19 DE OCTUBRE DE 2023** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | | FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| FECHA DE REINICIACIÓN: | | FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | **22 DE DICIEMBRE DE 2023** | FECHA DE TERMINACIÓN: | **31 DE DICIEMBRE DE 2023** |
| PLAZO ACTUALIZADO: | | PLAZO ACTUALIZADO: | |
| VALOR INICIAL: | **$ 93.073.891.oo** | VALOR INICIAL : | **$ 1.066.688.087.oo** |
| VALOR ADICION(ES): | | VALOR ADICION(ES): | |
| VALOR ACTUALIZADO: | | VALOR ACTUALIZADO: | |
| VALOR PAGADO: | | VALOR PAGADO: | |


### 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR | CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| **SEGUROS DEL ESTADO S.A** | DESDE | HASTA | | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO 45-44-101151814 | 21/092023 | 22/06/2028 | $ 18,614,778.20 | CUMPLIMIENTO (ANEXO 0) 45-44-101150948 | 12/09/2023 | 12/08/2024 | $ 320,006,426.10 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 430 47 994000052293 | 21/09/2023 | 22/12/2026 | $ 7,445,911.28 | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (ANEXO 0) 45-44-101150948 | 12/09/2023 | 12/02/2027 | $ 85,335,046.96 |
| CALIDAD DEL SERVICIO 430 47 994000052293 | 22/12/2023 | 22/12/2028 | $ 18,614,778.00 | CALIDAD DEL SERVICIO (ANEXO 0) 45-44-101150948 | 12/09/2023 | 13/09/2028 | $ 213,337,617.40 |
| | | | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 0) 45-40-101086712 | 12/09/2023 | 12/02/2024 | $ 232,000,000.00 |

### 3. RESUMEN DE PAGOS

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | CONTRATO DE CONSTRUCCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### 4. CURVA "S"




### 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se está revisando el presupuesto y las condiciones de la obra para determinar las mayores o menores cantidades y los items no previstos que se deben ejecutar

**6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA**


**MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA**

1. Localización:
El objeto del contrato es : “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. La zona de intervención se localiza en el Corregimiento de La Leonera, en las veredas Leonera Cabecera, El Pajui y La Cajita, ubicadas al nor-occidente del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI son: N873372, E1049592 y sus correspondientes coordenadas geográficas 3°27´3.54764” N, 76°37´52.71929” W.

2. Levantamiento Censo de suscriptores:

Los suscriptores son 350, ya están definidos .

3. Avance de obras:
Se continuó con las labores de retiro de la tubería metálica existente en el segundo tramo correspondiente a los predios de el señor Andrés Domínguez y la señora stephanía Ramírez. También se continuó con la instalacion de cajas en concreto con tapa metálica para los medidores volumétricos D=1/2" y se realizaron labores de relleno en roca muerta.




4. Revisión de planos, presupuestos y cantidades
Se están realizando los últimos ajustes para definir totalmente la ejecución de actividades..

AVANCE

Se puede realizar una valoración en porcentaje de avance de las actividades ejecutadas donde se observa un avance del **73,01% en las actividades.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





**EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**
**INTERVENTOR**