ACTA DE REUNIÓN No. 01

CONVENIO	**1220 DEL 28 DE JULIO DE 2023**
CONVENIANTES	**MUNICIPIO DE MONTERIA** **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**
OBJETO DEL CONVENIO	**ESTABLECER MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES CON EL FIN DE DESARROLLAR SUS OBJETOS Y FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y COADYUVAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**
VALOR:	REVISAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA PRESENTE ACTA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

De manera presencial a los veintiocho días (28) días del mes de noviembre del año 2023, en las instalaciones de la obra en desarrollo del Centro Integrado de servicios CIS derivada del contrato de obra LP-SIM-017-2022 y estando vigente el convenio de la referencia identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la secretaria de infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO**, el secretario general **GERMAN QUINTERO MENDOZA** por la Interventoría de la obra CONSORCIO KALAR MONTERIA 016, el director de interventoría **ALFREDO CABARCAS**, por el contratista de obra **CONSORCIO CIS 56**, el representante legal **LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ** y por parte de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el contratista asesor de infraestructura **MARIO AGUIRRE BERMUDEZ**, el gerente de proyecto de aulas hibridas **CESAR PRIETO** con el propósito de realizar reunión, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de los participantes
2. Consideraciones
3. Compromisos

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Presentación de los participantes

NOMBRE	CARGO	FIRMA
IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería	
GERMAN QUINTERO	Secretario General Del Municipio de Montería	Mario
MARGARITA SABINO	Apoyo a la Supervisión SIM Municipio de Monteria	
MARIO AGUIRRE BERMUDEZ,	Asesor de infraestructura ESAP	
CESAR PRIETO	Gerente de proyecto de aulas hibridas ESAP	
ALFREDO CABARCAS	Direstor de Interventoría consorcio Kalar	
LIBARDO LOPEZ JIMENEZ	Representante legal Concosrcio CIS	

2. Consideraciones

La supervisión por parte la secretaria de infraestructura informa que el avance de la obra es cercano al 70.45%, y dentro del área de interés para funcionamiento del ESAP correspondiente a los componentes de edificación del bloque 1, audio y tecnología, red hidráulica (RCI e hidrosanitaria) y red eléctrica, estos componentes tienen un avance del 74.69%.

La secretaria de infraestructura manifiesta que, la obra tenía fecha prevista para finalización el día 29 de diciembre de 2023, sin embrago, a pesar que la obra avanza a buen ritmo, el contratista de obra solicitó prorroga por 3 meses con nueva fecha de finalización el día 29 de marzo de 2024, en atención que fue necesario implantar ajustes en los componentes de audio y tecnologías, red contra incendios e incluir en el presupuesto contratado una obra de drenaje solicitada por la comunidad, cuya obra tiene vertimiento al rio Sinú, de la cual fue necesario tramitar los permisos ante la CAR.CVS.

El plazo solicitado por el contratista de obra fue concedido por la administración municipal.

En atención a lo anterior, la ESAP manifiesta que es necesario solicitar una prórroga al convenio 1220-2023.

Teniendo en cuenta que actualmente la ESAP se encuentra en proceso de adquisición de mobiliario para el funcionamiento en la sede que se construye en la ciudad de Montería a través del contrato de obra LP-SIM-017-2022, los profesionales por parte de la ESAP, manifiestan la necesidad de que se disponga antes del 20 de diciembre un espacio de aula tipo para realizar las pruebas de conectividad del salón de cómputo y un espacio para funcionamiento de una bodega los cuales garanticen la seguridad de equipos y mobiliario que serán suministrados inicialmente.

3. Compromisos

Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Un salón adecuado, protegido y seguro en segundo piso para utilizar como bodega con la finalidad de salvaguardar mobiliario suministrado por ESAP. • Estibas • Salón dispuesto cerca de la escalera auxiliar. • Que cubra los implementos.	CONSORCIO CIS 56	20 de dic 2023
• Se debe tener un salón de cómputo que forma parte integral del proyecto de aulas hibridas de la ESAP con acabados finales y acondicionado provisionalmente (aire acondicionado, red eléctrica para instalar los computadores, wifi) totalmente seguro.	CONSORCIO CIS 56	15 de dic 2023

• Se debe verificar la capacidad de la red regulada por parte del contratista para validar la propuesta del diseño de sala de computo de la ESAP. • Por parte del contratista se garantiza instalación eléctrica para la prueba provisional para del funcionamiento de los computadores (no se garantiza para funcionamiento continuo). • Para la prueba de los computadores la administración municipal no se hace responsable por daños eléctricos, teniendo en cuenta que la red eléctrica no se encuentra terminada ni contará para esta fecha certificados RETIE y RETILAP, sin embargo, hará todo lo posible para garantizar un fluido eléctrico estable. • Se requiere de una semana para pruebas y ensamble de los computadores entregados por ESAP. • El contratista de obra debe garantizar una línea de energía para suministro para la prueba a los computadores.		
• Secretaria general organizará la gestión del wifi para la fecha prevista. (ancho de banda 20 megas)	Secretaria General Municipio de Montería	15 de dic 2023
• Al momento de la instalación de los elementos aportados por ESAP, el personal que laborará deberá contar con seguridad social y ARL la cual será validada por el contratista de obra y la interventoría.	ESAP	15 de dic 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023.

REGISTRO DE LA REUNION

