FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	31/12/2019
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	12-SER035 DE 2019
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	20/11/2019
		Valor total:	$ 893.273.840,00
Interventor :	NA	Plazo total:	40 días
Contratista:	WILLIAM PARRA OLAYA	Fecha de terminacion:	31/12/2019
Nit:	12,123,891	Lugar de ejecución:	HUILA
Modalidad de Selección	MC 052 DE 2019	Porcentaje avance:	100,00
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
Contratar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública No.LP-03 de 2019 que permite llevar a cabo el mantenimiento y adecuación de la infraestructura del edificio Palacio de Justicia de Neiva "Rodrigo Lara Bonilla", y las sedes judiciales de los municipios de Campoalegre, Palermo y Pitalito, a cargo de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	22/11/2019
Plazo inicial:	40 días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2019
Fecha terminación:	31/12/2019

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 25.618.461,00			Valor Total:	$ 25.618.461,00
Con anticipo: ☐		Valor Anticipo:	N/A	Saldo por pagar:	$ -

Forma de Pago:			Descripción condiciones de pago
Porcentaje		Valor	
100,00	$	25.618.461,00	Pago factura 0117
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
100,00			
TOTAL	$	25.618.461,00	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	
31/12/2019	30 DIAS	100,00	se autoriza el tramite de la cuenta x pagar conforme informe presentado por el interventor, quedan pendiente para el pago de la cuenta el visto bueno de esta supervisión , una vez se realice la liquidacion del contrato.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/12/2019	se autoriza el tramite de la cuenta x pagar conforme informe presentado por el interventor, quedan pendiente para el pago de la cuenta el visto bueno de esta supervisión , una vez se realice la liquidacion del contrato.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [x]	NO [ ]	SI [ ]	NO [x]	SI [x]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
se autoriza el tramite de la cuenta x pagar conforme informe presentado por el interventor, quedan pendiente para el pago de la cuenta el visto bueno de esta supervisión , una vez se realice la liquidacion del contrato.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR