SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	406 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	Del 1 al 31 octubre del 2023 – Informe No. 12
Nombre Del Contratista	CONSORCIO ALMA - GILLI
Nit:	901.629.778-0
Objeto Del Contrato	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Fecha de Inicio	2 de noviembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	1 de diciembre de 2023
Póliza	

No.	AMPARO	PÓLIZA	VIGENCIA	APROBACIÓN
1	Cumplimiento general	Aseguradora Solidaria de Colombia 11-14-101190960	02/11/2022 al 1/06/2024	Ya fueron aprobadas
2	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		02/11/2022 al 01/12/2026	
3	Calidad del Servicio		Se ampara 5 años.	
4	Responsabilidad civil extracontractual.	Seguros del Estado 11-14-101190968	02/11/2022 al 1/12/2023	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	2/09/2023	$261.318.624 / 1-12-2023	11-14-101190960
PRORROGA	2/09/2023	1-12-2023	11-14-101190968
SUSPENSIÓN	No aplica	No aplica	No aplica

OBSERVACIONES: Las pólizas fueron actualizadas con la fecha de la prórroga.

SEGUIMIENTO TECNICO – ADMINISTRATIVO

El contrato principal 391-2022 cuenta con interventoría bajo la ejecución del contrato 406-2022 CONSORCIO ALMA - GILLI, quien se encarga de realizar el respectivo control y seguimiento a los trabajos desarrollados por el contratista de obra como lo son: diagnosticar y hacer el respectivo mantenimiento de los segmentos viales priorizadas por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Actividades técnicas adelantadas para el periodo del 1 al 31 de octubre.

A continuación, se realiza un resumen mensual de las actividades ejecutadas en el contrato 391-2022.

-Se realizaron comités y a continuación se relacionan las fechas:

FECHA	TEMA
03/10/2023	Comité Integral
10/10/2023	Comité Integral
20/10/2023	Comité Integral
26/10/2023	Comité Integral

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE OCTUBRE
CIV 10002230, 10002159, 10002079, 10011076, 10002032 y 10001930 (calle 76 entre cra 107a y cra 108b)

- Se prepara zona para cárcamos sobre red pluvial.
- Se realiza fundida de carcamos con concreto.
- Se instalan sumideros prefabricados.
- Se realiza limpieza de rasante.
- Se funden cañuelas de pozos y sumideros.
- Se realiza orden y aseo frente de obra.
- Se hace el chequeo topográfico y limpieza para alistar la pista para asfalto, trabajos en andenes.
- Se realiza jornada de instalación de MDC 25.
- Se realiza en calzada retirada fallos.
- Se realiza en andenes excavación y llenó en material B200, en calzada instalación MD 25 en fallos e instalación MD 19 parcial.
- Se realiza cargue de escombro.
- Se realiza instalación de concreto de 3000 PSI en espacio público.
- Se realiza remates cajas residuales.
- Se realiza instalación y compactación de material B200 en espacio público.
- Se realiza demolición de andenes en espacio público.
- Se realiza limpieza.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES












ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE OCTUBRE
CIV 10000476, 10000423,10000460 y 10000386 calle 83 entre cra 104 y cra 109a hasta el final

- Se realiza rehabilitación de tubería de 52” y reparación de tubería de 8”.
- Se realiza lleno de tubería de 8" sanitaria.
- Se realiza trabajos de inspección e instalación de manga (Pavco).
- Se realiza excavación mecánica en el CIV 0386 para mejoramiento con rajón y posterior instalación y compactación de sello.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES








ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE OCTUBRE
CIV 10004440, 10004298 TRANSVERSAL 89 entre cra 89 y calle 82 bis

- Se realiza nivelación de subrasante e instalación de sardineles.
- Se realiza limpieza.
- Se realiza remates de sardinel y sumideros existentes.
- Se realiza construcción de pozo.
- Se realiza instalación de emulsión
- Se realiza instalación de MD 25 Parcial.
- Se realiza remates de placa superior de sumideros existentes.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

















ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE OCTUBRE
PK 24119483
(Cra 110 entre calle 81)

- Se instaló la estructura metálica y se está conformando la rampa.
- Se funde placa del puente y rampa.
- Se realiza lleno a los costados del puente.
- Se realiza recuperación de barandas y zona verde de puentes peatonales.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES













ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE OCTUBRE
PK's 24119277, 24119302, 24119402, 24119403, 24119451, 24119481, 24119482, 24124607, 24124609.

- Se realizan actividades de mantenimiento de barandas.
- Se soldán algunas extremidades de las barandas.
- Se pintan las barandas.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES













18 oct 2023 10:54:48 a. m.
Engativá













SEGUIMIENTO FINANCIERO

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 871.062.081
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$ 261.318.624
Valor Total	$ 1.132.380.705
Valor Adición No. 2 (si aplica)	No Aplica
Total valor pago a la Interventoría	Pago No. 1 - $ 75.782.401 (Número de Documento contable 3000012744) Pago No. 2 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000055166) Pago No. 3 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000164944) Pago No. 4 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000236620) Pago No. 5 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000296145) Pago No. 6 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000338811) Pago No. 7 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000418124) Pago No. 8 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000504345) Pago No. 9 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000591873) Pago No. 10 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000671988)

ALFY ROSAS SANCHEZ
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ (E)

GABRIEL ANDRES BONILLA VILLARRAGA
Apoyo a la supervisión

MELISSA ANDRADE BRICEÑO
Apoyo a la supervisión