COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 06

LUGAR:	Laureles - Páez
FECHA:	Diciembre 06 / 2023
CONTRATO No.:	158 - 2023
OBJETO:	Acueducto Laureles
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Alberto Flórez	Residente de obra.	
Andrés Felipe Castillo	Maestro	
Pedro Nel Casas	Inspector	
Fernando Isaac Cuñón R.	Apoyo Superv. CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentran al personal en el sitio utilizando elementos básicos de seguridad. En la bocatoma se ha realizado actividad de fundición de cajas de derivación de acuerdo a medidas propuestas en diseños, donde se verifican dimensiones internas, espesores de muros, verticalidad y alineamiento y cumplen con lo requerido, por tanto, se aprueba actividad, queda pendiente la instalación de las tapas en altagor y la conexión de la tubería de aducción; En el desarenador se ha realizado fundición de cajas de válvulas, de entrada y de excesos, cumpliendo con dimensiones y conexiones de diseño, se verifican alineamientos, secciones, verticalidad de muros, superficie terminada y cumple con lo requerido en el diseño y criterios de aceptación, de manera que se aprueba continuación de las actividades adicionales en la terminación de la estructura; por otra parte se avanza en las actividades de excavación e instalación de tubería hidráulica para la conducción principal y el ramal 2 cumpliendo con lo requerido en diseños y continuando con la realización de pruebas hidráulicas con presión estática en la tubería sometiendola a llenado y evaluando posibles fugas a las 12 y 24 horas, para las cuales una vez probada la tubería se ha procedido a realizar el respectivo relleno de zanjas dejando puntos de unión claves donde finalmente ~~fer~~ se realizará la prueba de hermeticidad sometiendo la tubería al funcionamiento de presión real de acuerdo a lo sugerido, se utilizarán

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

manómetros de medición una vez se conecte totalmente el acueducto, de momento se libera continuación de la actividad. En el sector de ubicación del tanque de almacenamiento del Mesón se ha realizado excavación y nivelación de terreno, fundición de solado de limpieza para el área localizada y se avanza con el corte,

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

flejado y ubicación de acero para el armado de la losa de fondo del tanque cumpliendo con el diámetro de barras, longitud de ganchos y despiece de aceros requerido en diseños, por tanto, se aprueba continuación de la actividad.