COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 07

LUGAR:	Laureles - Páez
FECHA:	Diciembre 14 / 2023
CONTRATO No.:	158-2023
OBJETO:	Sistema de acueducto de Laureles
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Alberto Muñoz	Residente Obra	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Superv. CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad industrial. En el desarenador se ha finalizado la actividad de fundición de la totalidad de las cajas, muros y tabiques según diseños establecidos, así como también la realización de las respectivas conexiones internas entre subestructuras, por tanto se somete la estructura a llenado para evaluación de estanqueidad e impermeabilidad de muros con la cual de momento a evaluación durante 2 horas consecutivas no se evidencian fugas, se dejará sometido a prueba lleno durante una semana para evaluación definitiva de la estructura, de momento cumple con la expectativa de impermeabilidad requerida. En el trayecto de la conducción se adelanta construcción de cámara de quiebre en la abscisa K0+875, la cual cumple con diseños establecidos, aceros, dimensiones de muros y demás donde se requiera, se libera continuación de elaboración de dicha estructura. En el área de ubicación de la PTAP una vez replanteadas las estructuras que la componen se determina una posible afectación en los niveles requeridos entre estructuras los cuales determinarían enterrar más de lo necesario la estructura final (Cámara de reparto) por tanto se analiza la posibilidad de subir un poco las estructuras de entrada al filtro grueso dinámico de tal manera que nos permita altura para lo cual se requiere que la comunidad beneficiaria gestionen el permiso respectivo del posible predio a utilizar. Por otra parte en el tanque de almacenamiento

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

del sector Mesón se ha realizado fundición en concreto para losa inferior utilizando cinta PVC-15 entre losa-muro conservando dimensiones y espesores de acuerdo a lo establecido en diseños, por tanto se aprueba actividad, también se avanza con el armado de aceros para muros los cuales cumplen con la cuantía requerida, diámetro de barras, traslapos y separación de acuerdo a lo sugerido

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

en diseños y rangos establecidos en criterios de aceptación de manera que se libera continuación de la actividad, además se inicia actividad de instalación de formaleta para fundición para la cual se recomienda conservar los recubrimientos necesarios según diseños y el chequeo de los espesores y verticalidad de muros una vez se finalice la instalación y atraque de tableros, así como también la aplicación de desmoldante en la formaleta que garantice un excelente acabado. Finalmente se evidencia el material de construcción bien acopiado y protegido de acuerdo a lo solicitado en las visitas permanentes.