Gobernación del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.5581452.

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES A LA CANCHA DEPORTIVA, DEL COLEGIO PHILIPS BEACKMAN DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DECRETO NO. 0586 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 "POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEBIDO A LOS EFECTOS ADVERSOS OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

CONSTRUCTOR: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ISLA DE SAN ANDRÉS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $550.128.677,00

FECHA DE LA PRESENTE ACTA 6 de diciembre de 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES DE OBRA AJUSTADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES		ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001	
ID	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CERRAMIENTO FRONTAL											
1.1		Demolición muro de cerramiento existente, incluye demolición de cimentación y retiro de escombros.	M2	23.67	110.780.00	2.622.162.60	15.93	1.764.725.40	39.60	4.386.888.00		
1.2		Viga cimiento en concreto 4000psi de 0.30x0.30 reforzada con 4Ø5/8" y flejes Ø3/8" cada 0.15. Incluye formaleta, recubrimiento hierro con Sika armatec 108.	ML	20.78	505.760.00	10.509.692.80	(0.98)	(495.644.80)	19.80	10.014.048.00		
1.3		Zapatas de 0,50x0,50x0,30 en concreto de 4000 psi, incluye parrilla en refuerzo 7 ϕ 5/8" en ambos sentidos, protección en Armatec 108 Sika o similar.	UN	6.00	423.980.00	2.543.880.00	1.00	423.980.00	7.00	2.967.860.00		
1.4		Viga corona de 0,20x0,15 en concreto de 3500 psi, incluye refuerzo en varilla 4ϕ1/2", estribos ϕ3/8" cada 0,10, formaleta, protección Armatec 108 Sika o similar.	ML	20.78	224.460.00	4.664.278.80	(5.78)	(1.297.378.80)	15.00	3.366.900.00		
1.5		Columneta de 0,20x0,20 en concreto de 3500 psi, incluye refuerzo en varilla 4ϕ1/2", estribos ϕ3/8" cada 0,10, formaleta, protección Armatec 108 Sika o similar.	ML	25.54	220.690.00	5.636.422.60	(8.04)	(1.774.347.60)	17.50	3.862.075.00		
1.6		Levante en bloque de 0.15x0.20x0.40, incluye mortero de pega 1:4	M2	19.58	148.770.00	2.912.916.60	(3.78)	(562.350.60)	15.80	2.350.566.00		
1.7		Pañete impermeabilizado sobre muro con mortero 1:4	M2	39.16	145.000.00	5.678.200.00	(2.00)	(290.000.00)	37.16	5.388.200.00		
1.8		Pintura exterior, incluye base acronal	M2	39.16	65.250.00	2.555.190.00	(2.00)	(130.500.00)	37.16	2.424.690.00		
1.9		Cerramiento en tubo de pvc Diámetro 3", con refuerzo O1/2" y relleno en concreto	M2	43.74	675.265.00	29.536.091.10	(21.76)	(14.693.766.40)	21.98	14.842.324.70		
1.10		Suministro e instalación de puerta metálica de dos hojas tipo batiente, para acceso vehicular, en tubería galvanizada 2", marcos intermedios y tubería de 1" parte superior, tanto horizontal como vertical, lámina en aluminio parte inferior calibre 20, aplicación de imprimación con Wash Primer antes del anticorrosivo, pintura epóxica anticorrosiva dos manos, acabado final en esmalte sintético dos manos. Engrasada de los herrajes de cierre y seguridad.	UN	1.00	8.880.000.00	8.880.000.00	(1.00)	(8.880.000.00)	-	-	-	-
		SUBTOTAL CAPÍTULO 1- CERRAMIENTO FRONTAL				**75.538.834.50**		**(11.567.622.80)**		**49.603.551.70**		**-**
2		**GRADERÍAS**										
2.1		Pintura exterior, incluye base acronal	M2	85.42	65.250.00	5.573.655.00	-	-	85.42	5.573.655.00		-
2.2		Pasamanos metalico en perfil tubular O2" y travesaño metalico en pefil tubular O1/2"; proteccion y acabado en pintura esmalte. Ver detalle.	ML	24.04	529.537.10	12.730.071.88	-	-	24.04	12.730.071.88		-
		SUBTOTAL CAPÍTULO 2 - GRADERIAS				**18.303.726.88**		**-**		**18.303.726.88**		**-**

Gobernación del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.5581452.

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES A LA CANCHA DEPORTIVA, DEL COLEGIO PHILIPS BEACKMAN DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DECRETO NO. 0586 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 "POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEBIDO A LOS EFECTOS ADVERSOS OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

CONSTRUCTOR: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ISLA DE SAN ANDRÉS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $550.128.677,00

FECHA DE LA PRESENTE ACTA 6 de diciembre de 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES DE OBRA AJUSTADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES		ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001	
ID	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3		**ACABADOS CANCHA**										
3.1		Pintura Aroflex de Pintuco sobre cancha multifuncional, incluye demarcación, bombas de juego y placa.	M2	424.15	88.800.90	37.664.901.74	(28.87)	(2.563.681.98)	395.28	35.101.219.75		-
3.2		Pintura Aroflex de Pintuco sobre cancha multifuncional, incluye demarcación, bombas de juego y placa.	ML	293.46	33.031.00	9.693.277.26	(108.56)	(3.585.845.36)	184.90	6.107.431.90		-
3.3		Pintura exterior, incluye base acronal sobre en muros laterales	M2	32.85	65.250.00	2.143.462.50	153.86	10.039.365.00	186.71	12.182.827.50		-
		SUBTOTAL CAPÍTULO 3- ACABADOS DE CANCHA				**49.501.641.50**		**3.889.837.66**		**53.391.479.15**		**-**
4		**OBRAS DE URANISMO**										
4.1		Cerramiento en malla plastificada eslabonada. Incluye viga cimiento de 20x20 sobre placa, columneta de 15x20 cada 2,0, levante en bloque de 15 (3 hiladas), pañete impermeabilizado ambos lados, pintura koraza, tubo Ø 2" y 1", malla plas tificada eslabonada de 2x2 de h=1,80m.	ML	40.85	1.187.262.90	48.499.689.47	(40.85)	(48.499.689.47)	-	-		-
4.2		Rejilla prefabricada en concreto de 3500 psi de 40x40, e=0,08m sobre canal existente, incluye limpieza de canal y mantenimiento.	UN	25	156.765.30	3.919.132.50	(21.00)	(3.292.071.30)	4.00	627.061.20		-
4.3		Canal de aguas lluvias en lamina galvanizada calibre 16 con seccion 0,26x0,30 mt con soporte sobre la estructura; incluye pintura anticorrosiva, acabado en esmalte y proteccion con manto frio, previa aplicación de inmunizante emulsion asafaltica.	ML	54.90	468.396.00	25.714.940.40	(54.90)	(25.714.940.40)	-	-		-
4.4		Bajante de aguas lluvias en tuberia pvc O4"; incluye union y soporte sobre la estructura	ML	100.47	101.807.55	10.228.604.55	(100.47)	(10.228.604.55)	-	-		-
4.5		Elementos de diseño para paisaje urbano en zonas de acceso y perimetrales a cancha a través de esquemas de siembra unificados.	M2	60.00	521.060.40	31.263.624.00	-	-	60.00	31.263.624.00		-
4.6		Acabado en estuco graniplast sobre pedestales de 50x50 en cancha multiple	M2	17.50	112.544.65	1.969.531.38	7.50	844.084.88	25.00	2.813.616.25		-
		SUBTOTAL CAPÍTULO 4- OBRAS DE URBANISMO				**121.595.522.29**		**(86.891.220.84)**		**34.704.301.45**		**-**
5		**ALUMBRADO CANCHA MULTIPLE**										
5.1		Suministro de mano de obra y materiales para la instalación de luminarias en techo - perchas, incluye Luminaria LED tipo Hig Bay de 100W multivoltaje, y cable encauchetado 3x12 AWG y herrajes defijación de la luminaria a techo, incluye tubo galvanizado de 1Øde 3/4", para la correcta instalación de la misma, caja de 4x4 con tapa y demás accesorios para la correcta instalación en techo.	UN	18.00	1.125.040.50	20.250.729.00	6.00	6.750.243.00	24.00	27.000.972.00		-
5.2		Suministro de mano de obra y materiales para la instalación de dispositivo de encendido y apagado atraves de Programador semanal 7 dias con reserva de 100 horas 220 voltios 16 amperios Luminex ó similar para el control de alumbrado decorativo Parque adicionando además: caja IP65 tipo interperie 30x25X12, contactor Telemecanique o similar 30 Amp en AC3, breaker bipolar de 2x30 A, y demás elementos eléctricos para el correcto funcionamiento. Nota: el dispositivo debe ser operable automaticamente y/o manualmente	UN	1.00	2.281.500.00	2.281.500.00	-	-	1.00	2.281.500.00		-

Gobernación del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CO1.PCCNTR.5581452.**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES A LA CANCHA DEPORTIVA, DEL COLEGIO PHILIPS BEACKMAN DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DECRETO NO. 0586 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 "POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEBIDO A LOS EFECTOS ADVERSOS OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.**
CONSTRUCTOR:	**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ISLA DE SAN ANDRÉS**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
FECHA INICIO:	**24 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA FINALIZACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
VALOR INICIAL (Incluido IVA):	**$550.128.677,00**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**6 de diciembre de 2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES DE OBRA AJUSTADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES		ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001	
ID	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5.3		Bajante en tubo EMT 1 1/2" para realizar transición aéreo subterráneo del circuito para alumbrado público. Incluye unión, capacete, cinta bandit, grapas y accesorios	UN	12.00	131.085.00	1.573.020.00	-	-	12.00	1.573.020.00		-
5.4		Suministro, montaje y conexión de interruptor industrial de 2x63 amperios Icc de 25 KA, para protección del sistema general. La protección se instalará dentro de la caja. Incluye puentes en cable de cobre No 4 THHN AWG con terminales.	UN	1.00	614.250.00	614.250.00	-	-	1.00	614.250.00		-
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO												
5.5		Suministro e instalacion de varilla de cobre de 5/8 x2,44m. Incluye barreno y fundicion de varrilla con soldadura exotermica	UN	4.00	1.127.280.00	4.509.120.00	-	-	4.00	4.509.120.00		-
5.6		Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 2/0 AWG	ML	110.00	100.800.00	11.088.000.00	-	-	110.00	11.088.000.00		-
5.7		suminsitro e instalacion de Alambron de aluminio 1/0 para cerramiento de anillo de protecion del sistema apantallamiento superios incluye soportes de sujecion para alambron	ML	138.10	25.900.00	3.576.790.00	-	-	138.10	3.576.790.00	13.51	349.848.00
5.8		suministro e instalacion de Punta de pararrayos de 80 cms incluye base y accesorios de sujecion para su correcta instalacion	UN	6.00	660.128.00	3.960.768.00	3.00	1.980.384.00	9.00	5.941.152.00	1.00	660.128.00
5.9		suminstro e instlacion de tuberia de 1" EMT para bajante se sistema de apantallamiento	ML	23.10	127.470.00	2.944.557.00	-	-	23.10	2.944.557.00	23.10	2.944.557.00
5.10		Excavacion en zona blanda	ML	90.00	110.789.00	9.971.010.00	20.00	2.215.780.00	110.00	12.186.790.00	110.00	12.186.790.00
5.11		Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de cajas de registro 30x0.30x ,60 cm. en bloque de concreto con borde metálico en la caja y tapa incluyendo tapa en concreto con borde angulo de 2 ½" x ¼".	UN	2.00	644.000.00	1.288.000.00	-	-	2.00	1.288.000.00	2.00	1.288.000.00
		SUBTOTAL CAPÍTULO 5- ALUMBRADO CANCHA MULTIPLE				**62.057.744.00**		**10.946.407.00**		**73.004.151.00**		**17.429.323.00**
6		**CUBIERTA GRADERIAS**										
6.1		Estructura de cubierta para graderia con teja PVC ecoroof o similar color blanca, porticos tipo cerchas en tubo galvanizado O3" y O2"; vigas de amarre tipo cercha tubo galvanizado O2"; tensores en varilla de hierro O1/2"; perfiles PAG 120x60 galvanizados para apoyo de teja. Todo incluyendo montaje, instalación, anticorrosivo, pintura de acabado y soldadura.	M2	81.80	1.201.966.20	98.320.835.16	-	-	81.80	98.320.835.16	81.80	98.320.835.16
		SUBTOTAL CAPÍTULO 6- CUBIERTA GRADERIAS				**98.320.835.16**		**-**		**98.320.835.16**		**98.320.835.16**
7		**ACTIVIDADES NUEVAS**										
7.1		**ACTIVIDADES CERRAMIENTO FRONTAL**										
7.1.1		Concreto para solado fc" 2000 PSI para viga de cimentacion e: 5cm	ML		250.000.00	-	19.80	4.950.000.00	19.80	4.950.000.00	19.80	4.950.000.00
7.1.2		Excavación de materia común para viga de cimentación	M3		150.000.00	-	5.80	870.000.00	5.80	870.000.00	5.80	870.000.00

Gobernación del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.5581452.

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES A LA CANCHA DEPORTIVA, DEL COLEGIO PHILIPS BEACKMAN DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL DECRETO NO. 0586 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 "POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DEBIDO A LOS EFECTOS ADVERSOS OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

CONSTRUCTOR: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ISLA DE SAN ANDRÉS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $550.128.677,00

FECHA DE LA PRESENTE ACTA 6 de diciembre de 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES DE OBRA AJUSTADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES		ACTA DE RECIBO DE OBRAS No. 001	
ID	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.1.3		Suministro e instalación de puerta metálica corrediza de 4 hojas, para acceso vehicular, en marco de perfil 3 x 1/2", estructura perimetral en 3 x 1/2" , alma en enchape liso por una sola cara para la parte inferior (0.70cm) y en en la parte superior perfiles verticales de 1x1 espaciados entre si con cuadriculas a grado formando diseño especial, rodajas cuádruple, rodajas de piso. Color blanco	UND	1.00	13.793.560.00		-	-	1.00	13.793.560.00	1.00	13.793.560.00
7.2	**OBRAS DE URANISMO**											
7.2.1		suministro e instalacion de cerramiento en malla cancha negra inmunizada cal 2mm con hueco 10x10, incluye soportes en tuberia galvanizada de 2"	ML	40.85	1.000.320.00	40.863.072.00	16.45	16.455.264.00	57.30	57.318.336.00	57.30	57.318.336.00
		SUBTOTAL CAPÍTULO 5 - ACTIVIDADES NUEVAS				**40.863.072.00**		**22.275.264.00**		**76.931.896.00**		**76.931.896.00**
		COSTO DIRECTO OBRAS				**-**		**-**		**404.259.941.35**		**192.682.054.16**
		A.I.U			**30.00%**					121.277.982		57.804.616
		TOTAL A.I.U			**30.00%**					**121.277.982**		**57.791.532**
		VALOR TOTAL								**525.537.923**		**250.473.586**

IVAN ALBERTO BOLIVAR BENAVIDES
C.C. No. 73.200.552
Rep. Leg. INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS