CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 31 de OCTUBRE de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-089
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: ENTREGA DE INFORME FINAL CONTRATO INTERVENTORIA contrato N° CO1.PCCNTR.883301.

Por medio de la presente esta interventoría se permite hacer entrega del informe final de interventoría correspondiente al contrato N° CO1.PCCNTR.883301.

Sin otro particular,



MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
94 (Folios)

CONSORCIO INTERESCOLARES

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO N° 04

CONSTRUCTOR
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATO No. 881099.

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATO No. 883301.

SUPERVISORES
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.
BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO INTERESCOLARES

Contenido

1. OBRA
1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA
1.1.1 INFORME CONTRACTUAL
1.1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO
1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO
1.1.4 ALCANCE
1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED INTERVENIDAS
1.1.6 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA.
2. INFORME AVANCE DE OBRA
2.1 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES – NOVEDADES.

2.2 CURVA DE AVANCE
2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN
2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES
2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS
2.5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
3. INFORME ADMINISTRATIVO
3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES
3.2 REGISTRO DE PERSONAL
3.2.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
3.2.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
3.2.3 CUADRO DE ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA.
3.2.4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
4. OFICINA DEL CONTRATO DE OBRA
4.1.1 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA.
5. DOCUMENTACION DEL CONTRATO
5.1 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES
5.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO
5.3 BITACORA DE OBRA
6. INFORME FINANCIERO
6.1 PAGOS REALIZADOS
6.1.1 PAGOS AL CONSTRUCTOR
6.1.2 PAGOS A LA INTERVENTORIA
6.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL
6.2.1 AVANCE PRESUPUESTAL POR FRENTE
6.2.1.1 IED MANUELA BELTRÁN SEDE A (valores con AIU)
6.2.1.2 IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B (valores con AIU)
6.2.1.3 IED REPUBLICA DE PANAMÁ SEDE B (valores con AIU)
6.2.1.4 IED REPUBLICA D PANAMÁ SEDE C (valores con AIU)
6.2.1.5 IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B (valores con AIU)
6.2.1.6 IED PALERMO SEDE A (valores con AIU)

6.2.1.7 IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D (valores con AIU) .....
6.2.1.8 IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B (Valores con AIU) .....
6.2.1.9 IED HELADIA MEJÍA SEDE B (Valores con AIU) .....
6.2.1.10 IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE C (Valores con AIU) .....
6.2.1.11 IED MANUELA BELTRÁN SEDE B (Valores con AIU) .....
7. INFORME TECNICO DE OBRA. .....
7.1 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:.....
7.2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (QUE SE UTILIZO EN LA OBRA) .....
7.3 CLIMATOLOGIA .....
8. OFICINA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. .....
8.1 INFORMACION DEL CONTRATO .....
8.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LINEAMIENTO DE LA SED .....
8.3 ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED
8.4 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.....
8.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA .....
8.5.1 ACTIVIDADES BÁSICAS .....
8.5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA.....
8.5.3 CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO .....
8.5.3.1 ADMINISTRATIVO.....
8.5.3.2 FINANCIERO.....
8.6 PERSONAL DE INTERVENTORIA.....
8.7 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA .....
9. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.....
10. ANEXOS .....
COMITÉS DE OBRA
ACTAS DE ENTREGA DE OBRA
CORRESPONDENCIA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.2 FICHA TECNICA DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA			
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.881099		
VALOR INICIAL:	$ 424´069.747.00		
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL – BOGOTA D. C.		
CONTRATISTA:	EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ		
PLAZO INCIAL DE EJECUCION:	4 MESES	PLAZO EN DIAS	120
FECHA DE INICIO:	03 de mayo de 2019		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	02 de septiembre de 2019		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA DE INCIO	03 de mayo de 2019		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINCIO:	N/A
ACTAS DE PRORROGA	N/A		
OTRO SI No 1	N/A		
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	6 meses		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 de noviembre de 2019		
ACTAS DE MODIFICACION			
ACTA DE MODIFICACIÓN No.	N/A		
ASPECTOS FINANCIEROS			
VALOR ANTICIPO	N/A		EQUIVALENTE: N/A
VALOR FACTURADO	593.920.883		
NUMERO DE ACTAS PRESENTADAS	6		
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO	N/A		

1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO

Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas establecidas con el fin de atender los requerimientos de secretaria distrital de

salud en términos higiénico sanitarios e infraestructura en general en las localidades del distrito capital.

1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como mantenimiento de cubiertas, organizada de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 10 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

GRUPO	LOCALIDADES	TIEMPO (MESES)
2	USAQUÉN – SUBA	7
3	ENGATIVÁ	5
4	CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO	5
5	BOSA – KENNEDY	8
6	BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA	8
7	RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO	7
8	SANTAFÉ-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA	7
9	CIUDAD BOLIVAR	7
10	USME – TUNJUELITO	6
TOTAL		

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 04, el cual se determina de la siguiente manera:

Grupo 04: CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO

Las IED intervenidas en este grupo 04 son siete, a continuación, se describen:

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE
CHAPINERO	SIMÓN RODRÍGUEZ	B	NUEVA GRANADA
BARRIOS UNIDOS	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSÉ ANTONIO RICÁURTE
BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	B	POLICARPA SALAVARRIETA
BARRIOS UNIDOS	REPÚBLICA DE PANAMÁ	C	SIMÓN BOLÍVAR
BARRIOS UNIDOS	REPÚBLICA DE PANAMÁ	B	AVENIDA CHILE
TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRÁN	A	MANUELA BELTRÁN
TEUSAQUILLO	PALERMO	A	PALERMO

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED INTERVENIDAS

Cada sede se encuentra ubicada dentro de la localidad de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.

GRUPO 04.

GRUPO	ZONA	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
4	NORTE	207	CHAPINERO	SIMON RODRIGUEZ	Sede B - Nueva Granada	CL 65 BIS # 4 - 90
4	NORTE	1203	BARRIOS UNIDOS	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	Sede D - José Antonio Ricaurte.	KR 56 # 94 - 02
4	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Sede B - Policarpa Salavarrieta.	CL 77 # 22 - 66
4	NORTE	1208	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Sede C - Simón Bolívar	CL 78 # 58 - 60
4	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Sede B - Avenida Chile	KR 62 # 70 C - 31
4	NORTE	1302	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN	Sede A - Manuela Beltrán	KR 14 A # 57 - 28
4	NORTE	1301	TEUSAQUILLO	PALERMO	Sede A - Palermo	KR 23 # 49 - 37
4	NORTE	202	CHAPINERO	SIMON RODRIGUEZ	Sede c	DiG. 58 # 4este -67
4	NORTE	1303		MANUELA BELTRÁN	Sede b – Antonio Nariño	Carrera 32ª # 27-18
4	NORTE	1222	BARRIO UNISDOS	HELADIA MEJÍA	Sede b	Calle 64 # 20-21
4	NORTE	1202	BARRIOS UNIDOS	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	Sede b	Carrera 51#78-81

1.1.6 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Teniendo en cuenta el contrato de Obra y las obligaciones allí consignadas y según el pliego de condiciones expresa lo siguiente: "Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley, Decretos, Resoluciones y circulares que le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA contraen, entre otras, las siguientes": ver anexo.

2. INFORME AVANCE DE OBRA

2.1 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES – NOVEDADES.

Dentro del avance mensual del presente mes, del 03 octubre al 02 de noviembre de 2019, se han iniciado y terminado las obras en las siguientes IED:

IED MANUELA BELTRÁN SEDE A: Fecha de inicio: 06 de mayo de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100%.

NOVEDADES: Hasta la fecha no se ha presentado problemas y la obra no ha presentado posventas. Este colegio fue recibido por la interventoría y entregado por la SED a la Sra. rectora. Cabe anotar que, aunque el valor ejecutado es superior al avance físico, algunas actividades estarán relacionadas en el acta Final de liquidación.

ED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B –: Fecha de inicio: 13 de mayo de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%.

NOVEDADES: Para este corte final se informa que no se ha presentado problemas y la obra se desarrolló en completa normalidad. Este colegio fue recibido por la interventoría y entregado por la SED a la Sra. rectora. El valor contractual consignado en el informe corresponde al balance presupuestal actualizado a fecha de este informe, el balance ya se encuentra con las actividades y cantidades finales las cuales están relacionadas en el acta Final de liquidación.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES – RETIROS**
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
2	**CIMENTACION**
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
5	**MAMPOSTERIA**
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**
6.2	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" O EQUIVALENTE
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)
7.8	**BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.**
7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)
7.12	**OTROS**
7.12.9	NIPLE PASAMUROS DE 4"
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE – PVC
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA – PVC
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS – PVC
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE – PVC
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**
8.3.16	CABLEADO 2#12
8.3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**
8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4.
10	**PISOS**
10.1	**BASES PISOS Y AFINADOS**
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
10.2	**ACABADOS PISOS**
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS
10.3	**GUARDAESCOBAS**
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS
11.2	**CUBIERTAS**
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 8
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**
12.2	**CARPINTERIA EN LAMINA**
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
12.2.10	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)
14	**ENCHAPES**
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**

14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE
14.2	**ENCHAPE SOBRE MESONES**
14.2.5	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.
15	**ILUMINACION**
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA – HERMETICA
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**
16.1	**APARATOS SANITARIOS**
16.1.10	GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**
17.1	**CIELOS RASOS**
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL
18	**PINTURA**
18.2	**PINTURA SOBRE METAL**
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
26	**OTROS**
26.1.2	EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y SIKAROD 6mm
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
NP02	CINTA MANTO PARA FLANCHES
NP03	CORTE EN ASFALTO
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B: Fecha de inicio: 09 de mayo de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%.

NOVEDADES: Hasta la fecha no se ha presentado problemas y la obra se ha desarrollado en completa normalidad. Este colegio fue entregado el 09 de agosto de 2019. El valor contractual consignado en el informe corresponde al balance presupuestal actualizado a fecha de este informe, este balance puede estar sujeto a modificaciones por parte de los involucrados en el contrato. Cabe anotar que, aunque el valor ejecutado es inferior al avance físico, algunas actividades estarán relacionadas en el acta Final de liquidación.

1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE

CONSORCIO INTERESCOLARES

1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
1.4.4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3"
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
4	**ESTRUCTURA**
4.1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI
4.2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**
4.2.1	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI
5	**MAMPOSTERIA**
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**
5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**
6.2	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

CONSORCIO INTERESCOLARES

7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)
7.6.4	REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"
7.7	**PUNTOS SANITARIOS**
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC 2
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
8.3.15	CABLEADO 1#10
9	PAÑETES
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.
9.1.10	RESANES GENERALES
10	PISOS
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
10.2	ACABADOS PISOS
10.2.14	GRAVILLA LAVADA
10.2.29	TABLON NATURAL 1/4-26-8 MOORE O EQUIVALENTE
10.2.32	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS
10.3	GUARDAESCOBAS
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.2	CUBIERTAS
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6
11.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE
11.3	ACCESORIOS Y OTROS
11.3.7	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm.
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.
12	CARPINTERIA DE METÁLICA
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA
12.2.5	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)
14	ENCHAPES
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3	GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.
15	ILUMINACION
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1	APARATOS SANITARIOS
16.1.12	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS
16.2	ACCESORIOS

CONSORCIO INTERESCOLARES

16.2.15	REJILLA VENTILACION 20 x 20 (SUM E INSTALACION)
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
16.4.6	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM, 43-AA-94106 TRAMONTINA Ó SIMILAR.
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES
17.1	CIELOS RASOS
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL
17.2	DIVISIONES
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
18	PINTURA
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS
18.2	PINTURA SOBRE METAL
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
18.4	VARIOS - PINTURA
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS
19	CERRADURAS Y VIDRIOS
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.6	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO BRONCE - 6 mm
20	OBRAS EXTERIORES
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
20.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO RECICLADO SBR NEGRO DE 30 MM
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULO TIPO 3A
20.3.19	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3
21	ASEO Y VARIOS
21.1	ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS
NP	ITEMS NO PREVISTOS
NP02	CINTA MANTO PARA FLANCHES
NP03	CORTE EN ASFALTO
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C: Fecha de inicio: 09 de mayo de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%.

NOVEDADES: Se informa en este corte final que no se presentaron problemas y la obra se ejecutó en completa normalidad. Este colegio fue recibido por la interventoría y entregado a la supervisión de SED.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**

CONSORCIO INTERESCOLARES

1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES – RETIROS**
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA
1.3.13	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.4	**VARIOS – PRELIMINARES**
1.4.1	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
1.4.4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)
3.3	**DRENAJES**
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
5	**MAMPOSTERIA**
5.1	**MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO**
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm
6	**MAMPOSTERIA**
6.2	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**
6.2.1	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Suministro, Formaleta. y Const.)
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4
9.1.10	RESANES GENERALES
10	**PISOS**
10.5	**CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES**
10.5.1	CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI
18	**PINTURA**
18.4	**VARIOS – PINTURA**

CONSORCIO INTERESCOLARES

18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS
20	**OBRAS EXTERIORES**
20.3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**
20.3.16	INSTALACIÓN MARCOS DE MICROFÚTBOL (INCLUYE TRANSPORTE Y UBICACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN FONDO DE EXCAVACIÓN, CONCRETO POBRE O DE LIMPIEZA, DADO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI Y RETIRO DE ESCOMBROS)
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1.	ASEO GENERAL
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B: Fecha de inicio: 28 de mayo de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%.

NOVEDADES: para este corte final se informa que este colegio fue entregado por parte del contratista a la interventoría, así mismo se entrega a la SED para ser recibido por la institución, por temas de agenda con el señor rector esta sede no ha sido recibida, el supervisor del contrato está a la espera que se realice la entrega.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES – RETIROS**
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3.3	**DRENAJES**
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**
6.2	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**

CONSORCIO INTERESCOLARES

7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
7.7.3	REPARACIONES SANITARIAS EN 2"
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE – PVC
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE – PVC
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS – PVC
8.12	**REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA**
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.
10	**PISOS**
10.1	**BASES PISOS Y AFINADOS**
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
10.2	**ACABADOS PISOS**
10.2.13	GRANITO PULIDO
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS
10.3	**GUARDAESCOBAS**
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3
14	**ENCHAPES**
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE
15	**ILUMINACION**
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA – HERMETICA
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**
16.1	**APARATOS SANITARIOS**
16.1.13	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS
16.1.4	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL O SIMILAR
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL
16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.
16.2	**ACCESORIOS**
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**
17.1	**CIELOS RASOS**
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL
17.2	**DIVISIONES**
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
18	**PINTURA**
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**
18.1.3	ESTUCO
18.4	**VARIOS – PINTURA**
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)
18.4.10	PINTURA EPOXICA

20	**OBRAS EXTERIORES**
20.5	**OTROS - ZONAS EXTERIORES**
20.5.1	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP03	CORTE EN ASFALTO
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED PALERMO SEDE A: Fecha de inicio: 16 de julio de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100,00%.

NOVEDADES: Hasta la fecha no se ha presentado problemas y la obra se ha desarrollado en completa normalidad. Este colegio fue entregado el 15 de julio de 2019. El valor contractual consignado en el informe corresponde al balance presupuestal actualizado a fecha de este informe, este balance puede estar sujeto a modificaciones por parte de los involucrados en el contrato. Cabe anotar que, aunque el valor ejecutado es inferior al avance físico, algunas actividades estarán relacionadas en el acta Final de liquidación.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES – RETIROS**
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"
7.6	**PUNTOS HIDRAULICOS**
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)
7.9	**RED DE GAS**
7.9.4	ACOMETIDA DE GAS UNIFAMILIAR
7.9.48	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"
7.9.73	PUNTO DE GAS DE 3/4"
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.1	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**
8.1.16	SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) – PVC
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS

8.3.14	CABLEADO 1#12
8.3.15	CABLEADO 1#10
8.4	**TABLEROS E INTERRUPTORES**
8.4.5	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A
8.5	**TELEVISION Y TELEFONOS**
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.10	RESANES GENERALES
10	**PISOS**
10.2	**ACABADOS PISOS**
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO
10.3	**GUARDAESCOBAS**
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS
11.1.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**
12.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**
12.1.4	VENTANAS SERIE 3831/5020 ALUMINIO
14	**ENCHAPES**
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**
16.2	**ACCESORIOS**
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)
18	**PINTURA**
18.2	**PINTURA SOBRE METAL**
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
18.4	**VARIOS – PINTURA**
18.4.10	PINTURA EPOXICA
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
26	**OTROS**
26.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 20x25x10 (ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)
26.1.17	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CON AIRE DE A NTC 2505
26.1.18	REGULADOR PRIMERA ETAPA (60 PSI-2PSI)
26.1.21	REJILLA DE VENTILACION HOMOLOGADA GAS NATURAL
26.1.34	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - EMT
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D: Fecha de inicio: 17 de junio de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%.

NOVEDADES: Hasta la fecha no se ha presentado problemas y la obra se ha desarrollado y se culminó en completa normalidad. Este colegio fue entregado el 09 de agosto de 2019. El valor contractual consignado en el informe corresponde al balance presupuestal actualizado a fecha de este informe, este balance puede estar sujeto a modificaciones por parte de los involucrados en el contrato. Cabe anotar que, aunque el valor ejecutado es inferior al avance físico, algunas actividades estarán relacionadas en el acta Final de liquidación.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.6	TUBERIA PCV SANITARIA DE 3"(Incluye atraque en concreto)
3.2.7	TUBERIA PCV SANITARIA DE 4"(Incluye atraque en concreto)
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P
7.8	**BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.**
7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.12	**REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA**
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.10	RESANES GENERALES
10	**PISOS**
10.1	**BASES PISOS Y AFINADOS**
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
10.2	**ACABADOS PISOS**
10.2.6	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello).

11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
11.3	**ACCESORIOS Y OTROS**
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20
11.3.14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
18	**PINTURA**
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**
18.1.3	ESTUCO
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS
18.2	**PINTURA SOBRE METAL**
18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

Durante la ejecución del contrato, se realiza la adición al contrato de obra por un valor de 169.851.163 respectivamente y una prórroga de 2 meses, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B: Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%

NOVEDADES: Las actividades en obra se desarrollaron en completa normalidad y culminaron cumpliendo los requerimientos solicitados por la SED y en atención a las necesidades de la institución educativa. De igual manera se entrega a supervisión de sed y queda pendiente la entrega al rector.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.1	CAMPAMENTO
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**
8.1.16	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**
8.3.21	CABLEADO 2#8 + 1#10
9	**PAÑETES**
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3
9.1.10	RESANES GENERALES
21.1.1	ASEO GENERAL

CONSORCIO INTERESCOLARES

IED HELADIA MEJÍA SEDE B: Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%

NOVEDADES: Se informa en el presente corte final que las actividades fueron ejecutadas con total normalidad y sin ningún inconveniente se realiza la instalación del parque donado por dotaciones de la SED sobre la placa en concreto construida, para finalmente darle un acabado con piso chip. Hasta la fecha no se ha presentado problemas.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.4	**VARIOS – PRELIMINARES**
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
3.3	**DRENAJES**
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
21	**ASEO Y VARIOS**

CONSORCIO INTERESCOLARES

21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
NP03	CORTE EN ASFALTO
NP04	INMUNIZACION DE ESTRUCTURAS EN MADERA PARA CUBIERTA
NP05	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE C: Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%

NOVEDADES: Para este corte final se informa que culminan las actividades atendiendo las recomendaciones del gestor territorial, el supervisor y los mismos funcionarios de la institución con total normalidad y sin ningún percance que afecte la ejecución.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.48	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
2	**CIMENTACION**
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
3.3	**DRENAJES**
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
5	**MAMPOSTERIA**
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**
5.2.6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**
7.7.4	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"
10	**PISOS**
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
10.2	**ACABADOS PISOS**
10.2.28	TABLON 1/2-26 NATURAL MOORE O EQUIVALENTE
10.2.32	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS
10.3	**GUARDAESCOBAS**
10.3.6	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m
12	**CARPINTERIA DE METÁLICA**
12.2	**CARPINTERIA EN LAMINA**
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
12.2.10	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)
14	**ENCHAPES**
14.1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE
14.2	**ENCHAPE SOBRE MESONES**
14.2.3	GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.
15	**ILUMINACION**
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**
16.1	**APARATOS SANITARIOS**
16.1.10	GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)
16.2	**ACCESORIOS**
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)
16.2.17	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**
17.1	**CIELOS RASOS**
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL
18	**PINTURA**
18.2	**PINTURA SOBRE METAL**
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
20	**OBRAS EXTERIORES**
20.2	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**
20.2	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**
20.2.17	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)
20.3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**
20.3.2	PILOTES PRE-EXCAVADOS CON REFUERZO - Ø 30 CM.
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)

NP	ITEMS NO PREVISTOS
NP03	CORTE EN ASFALTO
NP04	REJILLA DE PISO PARA CARCAMO CON MARCO EN ANGULO DE 1/8*1.1/2", CONTRAMARCO EN ANGULO 1/8*1.1/4" Y VARILLA CUADRADA 10MM CADA 2,5 CM - ANCHO = 30 CM - INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO

IED MANUELA BELTRÁN SEDE B: Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2019.


Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 100.00%

NOVEDADES: Finalizadas las actividades en este colegio se informa que se ejecutaron las actividades con normalidad y sin percances y de acuerdo a las necesidades de la institución en los tiempos adecuados se entrega la obra a interventoría.

ITEM	DESCRIPCION
1	**PRELIMINARES**
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**
1.3.22	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.4	**VARIOS - PRELIMINARES**
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
2	**CIMENTACION**
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
3.2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
3.3	**DRENAJES**
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
3.4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**
7.7	**SALIDAS SANITARIAS**
7.7.4	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**
11.1	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS**
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS
21	**ASEO Y VARIOS**
21.1	**ASEO Y LIMPIEZA**
21.1.1	ASEO GENERAL
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN
21.1.14	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**
NP03	CORTE EN ASFALTO

2.2 CURVA DE AVANCE

2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	89,05%	94,41%	100,00			
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%	91,20%	98,06%	99,33%				

Para la descripción de este avance tenemos los siguientes datos los cuales provienen para el avance programado sobre la programación entregada por el contratista para cada una de las IED que componen la zona NORTE Grupo 04, y el presupuesto de $ 424.069.639,16 para el avance ejecutado sobre las cantidades ejecutadas y revisadas en conjunto con el contratista.

De igual manera al contrato de obra, se le adiciono un rubro por un valor de $ 169.828.010,82, los cuales se verán reflejados en este informe Final, en el cual se ajusta en el avance presupuestal.

En este corte final se muestra en la gráfica que el contrato y sus actividades se encuentra al 100%, frente al presupuesto contractual.

Ruta Crítica: A fecha de este corte no tenemos ruta crítica que tenga inconvenientes puesto que se han atacado todos los frentes con anticipación y a la fecha ya se han entregado todas las obras.

2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN REPROGRAMACIÓN

Hasta la fecha de corte del presente informe final, no se evidencia retraso de las actividades contractuales en las IED intervenidas.

2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Haciendo una revisión a cada actividad y los materiales utilizados para cada una, se analizó la procedencia del material, ficha técnica de los mismos, ítem a cuál ha sido cargado para determinar si es apto o no para ser empleado en la actividad requerida y se observó que los materiales empleados en obra cuentan con una óptima calidad y se autorizó su uso en obra, dentro de estos tenemos:

1. Cemento Portland: el utilizado es de la cementera CEMEX y HOLCIM.
2. Arena: este material es de cantera y de buena calidad, tanto la arena fina como la gruesa.
3. Triturado: este material es de cantera y de buena calidad,
4. Tuberías Hidrosanitarias: la tubería y accesorios empleados para las bajantes en el colegio Manuela Beltrán sede A son de marca GERFOR de 1ra Calidad.
5. Pintura vinilo: Para el cielo raso Tito Pabón, Tipo 2 de buena calidad, para los muros Pintura Pintuco tipo 1.
6. Láminas de Drywall: producto comprado en sitio de confianza y material de buena calidad.
7. Impermeabilización: Se están utilizando materiales de marca reconocida y bien posicionada en el mercado como son los productos de SIKA estos materiales son: Sikaflex, para sellado de juntas en los flanches y bajantes, Pintura para tráfico en las canchas intervenidas.

2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Dentro de las actividades ejecutadas en las obras, las sedes intervenidas hasta el momento no han sido necesario llamados de atención ni verbales ni escritos en lo referente en la calidad de los trabajos.

2.5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante la obra se realizaron ensayos de laboratorio estos fueron entregados en los informes 1 y 2 de interventoría.

2.5.4 FOTOS

3 de 3

IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D



FOTO 1	CAMBIO DE BALDOSA PASILLO



FOTO 2	REMATE EN GRANITO PASILLO



FOTO 3	BAJANTES EXTERIORES CUABIERTA



FOTO 4	BAJAMTES INTERNAS CUBIERTAS



FOTO 5	AQRREGLO CANAL INTERNA



FOTO 6	BAJANTE CANAL CUBIERTA BAÑOS

3 de 3

IED PALERMO SEDE A




FOTO 1	MARQUILLAS DE TUBERIA DE GAS




FOTO 2	TOMA CORRIENTE NUEVAS



FOTO 3	TABLERO ELECTRICO



FOTO 4	CAMBIO DE PISO Y CARCAMO EN AREA DE COCCION



FOTO 5	MEDIA CAÑA EN CUARTO FRIO



FOTO 6	REPARACION TEJADO Y AREAS EXTERIORES

CONSORCIO INTERESCOLARES

3 de 3

IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B



FOTO 1	PINTURA DE JUEGOS



FOTO 2	DIVICIONES DE BAÑOS EN ACERO NOXIDABLE



FOTO 3	cambio de orinal



FOTO 4	PLACA EN CONCRETO




FOTO 5	MESON EN GRANITO FUNDIDO



FOTO 6	CIELO RAZO CUARTO DE REFRIGERIOS

3 de 3

IEDPANAMA SEDE C



FOTO 1	PLACA EN CONCRETO DE PATIO




FOTO 2	PINTURA DE MURO



FOTO 3	PCANCHAS DE FUTBOL INSTALADAS




FOTO 4	PINTURA CANCHA



FOTO 5	PAÑETE DE MURO

FOTO 6	

CARRERA 70D N° 79-95
TEL: 3192993054 – 3214021723-3004734
EMAIL:ingenieriayconsultoriasdc@hotmail.com., grgingenieriasas@gmail.com

CONSORCIO INTERESCOLARES

IED PANAMA SEDE B



FOTO 1	MESONES EN GRANITO



FOTO 2	PISO CHIP



FOTO 3	PINTURA DE PLACA EN CONCRETO



FOTO 4	CUARTO DE REFRIGERIO



FOTO 5	INSTALACION DE PARQUE



FOTO 6	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE

CARRERA 70D N° 79-95
TEL: 3192993054 – 3214021723-3004734
EMAIL:ingenieriayconsultoriasdc@hotmail.com., grgingenieriasas@gmail.com

CONSORCIO INTERESCOLARES

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	LAVADO DE CUBIERTA (HELADIA MEJIA)



FOTO 2	Imunisacion madera (Heladia meja)



FOTO 3	Caja de desagüe patio (Heladia majia)




FOTO 4	placa en concreto (Manuela beltran)



FOTO 5	placa en concreto(Manuela Beltran)



FOTO 6	Nivelación del patio (simón rodriguez)



FOTO 7	placa en concreto (Simón Rodriguez)



FOTO 8	Pañete exterior (Lorencita Villegas de santos)



FOTO 9	Desmonte de Pañete existente (Lorencita Villegas de santos)

CARRERA 70D N° 79-95
TEL: 3192993054 – 3214021723-3004734
EMAIL:ingenieriayconsultoriasdc@hotmail.com., grgingenieriasas@gmail.com

CONSORCIO INTERESCOLARES

3 de 3

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 22 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	LAVADO DE CUBIERTA (HELADIA MEJIA)



FOTO 2	PLACA EN CONCRETO (HELADIA MEJIA)



FOTO 3	BGAS ON SIÓN PLACA EN CONCRETO (HELADIA MAJA)



FOTO 4	INSTALACIÓN TABLÓN CÚCUTA (SIMON RODRIGUEZ)



FOTO 5	RAMPA EN CONCRETO (SIMÓN RODRIGUES)



FOTO 6	DESMONTE DE CUBIERTA (LORENCITA VILLEGAS)

CARRERA 70D N° 79-95
TEL: 3192993054 – 3214021723-3004734
EMAIL:ingenieriayconsultoriasdc@hotmail.com., grgingenieriasas@gmail.com

3 de 3

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 23 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1 — Orinales (manuela Beltrán sede b)



FOTO 2 — Rejilla cárcamo (simón rodriguez)



FOTO 3 — Caja de inspeccion (simon rodrigues)



FOTO 4 — Puertas cuarto de refrigerios (simón rodriguez)



FOTO 5 — Cubierta salones (Lorencita Villegas)



FOTO 6 — Tubería embebida en la pared (Lorencita Villegas)



FOTO 7 — Relleno entre muros (Lorencita Villegas)



FOTO 8 — Flanche (Lorencita Villegas)

FOTO 9

3. INFORME ADMINISTRATIVO

3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Quincena		2ª Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		

Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

3.2 REGISTRO DE PERSONAL

En el presente corte final se constató el personal en las IED intervenidas por el contratista.

IED INTERVENIDA	No. PERSONAL EN OBRA
MANUELA BELTRÁN SEDE - A	-
SIMÓN RODRÍGUEZ - SEDE B	-
REPÚBLICA DE PANAMÁ – SEDE B	-
REPÚBLICA DE PANAMÁ – SEDE C	-
JUAN FRANCISCO BERBEO – SEDE B	-
PALERMO SEDE A	-
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	-
IED POR INTERVENIR ADICIONAL N° 1	**No. PERSONAL EN OBRA**
MANUELA BELTRAN SEDE B – SEDE B	-
SIMON RODRIGUEZ – SEDE C	-
HELADIA MEJIA – SEDE B	-
LORENCITA VILLEGAS – SEDE B	-
REPÚBLICA DE PANAMÁ – SEDE C	-

3.2.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el personal en obra tanto como oficial y auxiliar de obra a todos se les paga su seguridad social y ARL, en cuanto a sus salarios el flujo de personas que han laborado y retirado de la obra se les ha cancelado puntualmente sus salarios conforme a lo arreglado por su empleador. Estos pagos están anexos en el presente informe.

3.2.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

En cuanto al manejo de la seguridad industrial en la obra se han tenido algunas problemáticas en cuanto a la exigencia de que cada trabajador utilice correctamente los EPP, a lo cual a cada uno se le hace antes de entregar los elementos de protección personal una charla de seguridad en cuanto al correcto

uso de estos elementos. En la siguiente tabla se describen cada una de las actividades y requerimientos evaluados por la interventoría, cabe destacar que estos análisis son realizados por el residente de obra en compañía del inspector de obra y el residente de interventoría.

3.2.3 CUADRO DE ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA.

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT Mes:		Total, HHTT acumuladas:	
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0

3.2.4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

Dentro de los alcances de la interventoría sobre el tema del cuidado del medio ambiente y el impacto que generan las obras al entorno físico, la interventoría ha venido haciendo seguimiento a las actividades tanto de obra como de gestión ambiental, teniendo en cuenta lo anterior se recopilo la información en las siguientes tablas que reúnen los datos obtenidos en el análisis del presente mes, dentro de los cuales tenemos las siguientes calificaciones teniendo en cuenta la evaluación ambiental realizada este mes por la interventoría:
Esta medición arrojó la siguiente información teniendo en cuenta lo presentado por el contratista para cobro de retiro de escombros a botaderos autorizados:

INSTITUCION EDUCATIVA	M3 MES 2	M3 TOTALES
MANUELA BELTRÁN SEDE A	0,00	0,00
SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B	0,00	0,00
REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B	0,00	0,00
REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C	0,00	0,00
JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	0,00	0,00
PALERMO SEDE A	0,00	0,00

CONSORCIO INTERESCOLARES

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	0,00	0,00
MANUELA BELTRAN SEDE B	0,00	0,00
SIMON RODRIGUEZ SEDE C	0,00	0,00
HELADIA MEJIA SEDE B	0,00	0,00
LORENCITA VILLEGAS SEDE B	0,00	0,00
TOTAL, DEMOLICION	**0,00**	**0,00**

Hasta la fecha se han retirado los desechos de las obras para los botaderos autorizados y tener los certificados de las escombreras, la interventoría ha solicitado al contratista para que se reporten estos desechos y se inicie la gestión de los mismos ante la secretaria de salud y en su aplicativo web para hacer seguimiento a esta parte del contrato. En el informe ambiental se anexarán las explicaciones al respecto.

4. OFICINA DEL CONTRATO DE OBRA

4.1.1 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA.

Dentro del personal administrativo en obra se puede decir que es el personal requerido por la secretaría de educación para realizar las labores de manejo y control de la obra tanto en la parte técnica como en la administrativa, el cuerpo en obra consta de un residente de obra, un auxiliar o inspector de obra, también con un maestro de obra que a su vez es subcontratistas en obra.

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA		
Ítem	NOMBRE	CARGO
1	ING. EDEILBERTO MATEUS ÁLVAREZ	DIRECTOR DE OBRA
2	ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA	RESIDENTE DE OBRA
3	CLAUDIO JIMÉNEZ CASTRO	INSPECTOR DE OBRA

5. DOCUMENTACION DEL CONTRATO

5.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA E INSTITUCIONALES

En el presente mes se realizaron actas de comités de Obra, en los cuales se trataron temas de los trabajos realizados en obra, la revisión de varios temas los cuales no estaban en los informes preliminares y el anexo de algunos ítems No Previstos en el estudio inicial de las necesidades de cada una de las instituciones a intervenir, estas actas están anexa al presente informe.

5.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

La correspondencia del presente periodo entregada por el contratista a la interventoría se ha radicado ante la Secretaria de Educación Distrital, pero se guarda copia en archivo de cada uno de estos registros.

5.3 BITÁCORA DE OBRA

Las bitácoras de obra se encuentran en obra, y en la cual se consignan diariamente las actividades realizadas y cualquier tipo de información, novedades o cambios generados en el avance del proyecto.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 PAGOS REALIZADOS

6.1.1 PAGOS AL CONSTRUCTOR

Hasta la fecha se han realizado 5 pagos de corte parcial de obra No. 01 por valor de $156`296.922.00, el acta parcial de obra No. 02 por valor de $162`218.778.00, acta parcial de obra No. 03 por un valor de $63`140.415.00, acta parcial N° 4 por un valor de $42´413.163.00, acta parcial N°5 $110.448.223, relacionadas en este informe final.

6.1.2 PAGOS A LA INTERVENTORIA

Hasta la fecha se han realizado 5 pagos mensuales iguales por un valor de $8.663.824 y 4 pagos por avance de obra por un valor de $12.773.943, $13.255.651, 5.160.174 y 6.227.964, quedando pendiente por pago las actas parciales N° 10 y 11 por un valor de $10.293.440 y $ 4.289.005, correspondientemente relacionadas en este informe Final y el pago de la liquidación por un valor de $10.722.513.


6.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A corte del presente informe final, se han realizado cinco pagos al contratista.


6.2.1 AVANCE PRESUPUESTAL POR FRENTE

CONSORCIO INTERESCOLARES

6.2.1.1 IED MANUELA BELTRÁN SEDE A (valores con AIU)




6.2.1.2 IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B – (valores con AIU)




CONSORCIO INTERESCOLARES


6.2.1.3 IED REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE B (valores con AIU)




6.2.1.4 IED REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE C (valores con AIU)



6.2.1.5 IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B (valores con AIU)




6.2.1.6 IED PALERMO SEDE A (valores con AIU)



CONSORCIO INTERESCOLARES

6.2.1.7 IED DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D (valores con AIU)




6.2.1.8 IED MANUELA BELTRAN SEDE B (valores con AIU)




CONSORCIO INTERESCOLARES

6.2.1.9 IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C (valores con AIU)




6.2.1.10 IED HELADIA MEJIA SEDE B (valores con AIU)



CARRERA 70D N° 79-95
TEL: 3192993054 – 3214021723-3004734
EMAIL:ingenieriayconsultoriasdc@hotmail.com., grgingenieriasas@gmail.com

CONSORCIO INTERESCOLARES

6.2.1.11 IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B (valores con AIU)



7. INFORME TÉCNICO DE OBRA.

7.1 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

La interventoría ha realizado un acompañamiento al contratista para llevar un control del equipo en obra por tanto que este control nos permite revisar si hay problemas en la ejecución de las actividades debido al mal estado o a la no realización de un correcto mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas electro manual.

7.2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (QUE SE UTILIZÓ EN LA OBRA)

Union Temporal HGV – 44
NIT.900.991.944-3

FECHA 2 9 19

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 883301
CONTRATO DE OBRA No. 881099

SECTOR OBRA CIVIL

MES OCTUBRE DE 2019

CORTE MENSUAL OCT 2019 - NOV 2019	FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN OBRA																														
	RECUENTO DIARIO																														
DIA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
EQUIPO	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT
TALADROS DEMOLEDORES	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BOBCAT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT
VIBRADOR CONCRETO	NT	NT	NT	NT	NT	NT	A	A	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT

CONVENCIONES: ACTIVO: *A;* REPARACION: *R;* INACTIVO: *I, DIA NO LABORAL: NT*

7.3 CLIMATOLOGÍA

En este punto se realiza una Descripción del estado físico – climático durante el periodo del presente informe y su incidencia positiva o negativa en el proyecto con su respectivo análisis.

CONSORCIO INTERESCOLARES
NIT.901.266.298-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 883301
CONTRATO DE OBRA No. 881099
SECTOR OBRA CIVIL
FECHA 2 9 19
MES OCTUBRE DE 2019

CORTE MENSUAL OCT 2019 - NOV 2019	CLIMATOLOGIA																														
	RECUENTO DIARIO																														
DIA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
SECO				X																							X	X			
LLUVIAS MODERADAS	X	X	X		X														X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
LLUVIAS INTENSAS						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X													
NUBLADO											X	X																			X

En el corte de este mes se ha presentado un tiempo con lluvias moderadas que no han afectado la continuidad de las actividades que se desarrollaban en su momento, con las lluvias se ha podido ejecutar las actividades programadas.

8. OFICINA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

8.1 INFORMACION DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.883301		
VALOR INICIAL:	$ 86´638.247.00		
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL – BOGOTA D. C.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERESCOLARES		
PLAZO INCIAL DE EJECUCION:	5 MESES	PLAZO EN DIAS	150
FECHA DE INICIO:	17 de abril de 2019		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	16 de septiembre de 2019		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA DE INCIO	17 de abril de 2019		

ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINCIO: N/A
ACTAS DE PRORROGA	N/A	
OTRO SI No 1	N/A	
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	7 MESES	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	16 de Noviembre de 2019	
ACTAS DE MODIFICACION		
ACTA DE MODIFICACIÓN No.	N/A	
ASPECTOS FINANCIEROS		
VALOR ANTICIPO	N/A	EQUIVALENTE: N/A
VALOR FACTURADO	N/A	
NUMERO DE ACTAS PRESENTADAS	N/A	
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO	N/A	

8.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LINEAMIENTO DE LA SED

El alcance del objeto del Contrato que se adjudique comprende: Ejercer control y vigilancia de las obligaciones del contratista de obra, en los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental. frente a la ejecución de las OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES de Bogotá.

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a las Obras complementarias y de mejoras locativas requeridas en las sedes de los colegios de la Secretaría de Educación de Bogotá, tomando que consideración que la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, con el fin de brindar un mejor servicio ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos.

8.3 ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURIDICO	FINANCIERO
Control de los procesos de Diseño y Estudios Técnicos Requeridos	x	x	x	
Control de los trámites de Licencias y permisos requeridos	x	x	x	
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	x	x	x	
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	x	x	x	
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	x	x	x	x
Control de la ejecución presupuestal	x	x	x	x
Control de la programación y cronograma de ejecución	x	x	x	x
Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato	x	x	x	x

8.4 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta el contrato de interventoría y las obligaciones allí consignadas y según el pliego de condiciones dice: "Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley, Decretos, Resoluciones y circulares que le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA contraen, entre otras, las siguientes": ver anexo.

8.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

8.5.1 ACTIVIDADES BÁSICAS

Dentro de las actividades básicas desarrolladas por la Interventoría están:

- ✓ Solicitud y revisión de la documentación contractual.
- ✓ Solicitud y revisión de los estudios diseños preliminares en algunos frentes.
- ✓ Visitas a los diferentes frentes de trabajo para control de todas y cada una de las actividades realizadas por los contratistas.
- ✓ Responder las solicitudes técnicas, administrativas y financieras de los contratistas y la entidad contratante.

8.5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA

Durante el periodo del presente mes la interventoría ha monitoreado y supervisado cada una de las actividades contractuales que se ejecutaron.

- ✓ Se ha monitoreado los procesos constructivos de cada una de las actividades con el fin de que se ejecuten correctamente.

8.5.3 CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

8.5.3.1 Administrativo

- ✓ La Interventoría ha llevado a cabo una gestión administrativa basada en los parámetros establecidos por el contrato.
- ✓ Se ha oficiado al contratista para las solicitudes varias de carácter administrativo como la documentación previa y las gestiones para la obtención de los diferentes permisos a que ha habido lugar, de la misma forma se les ha dado solución a las interrogantes administrativas presentadas durante el desarrollo esto se evidencia en la documentación enviada y recibida en el periodo de análisis del presente informe.

8.5.3.2 Financiero

- ✓ En desarrollo del contrato de obra, la Interventoría se ha llevado un control de las actividades contractuales y que estas estén de acuerdo con lo consignado en el contrato y que estas a su vez cumplan con las necesidades de cada IED intervenida.
- ✓ Control contractual y legal del contrato.

8.6 PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA		
Ítem	NOMBRE	CARGO
1	ING. LUIS CARLOS GALVIS V.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA N° 2
3	ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO	REPRESENTANTE LEGAL
4	ANDERSON GRANADOS	INSPECTOR DE OBRA

A-F

8.7 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA

Transcurrido el cuarto mes de actividades de Interventoría el porcentaje de avance del proyecto de Interventoría es del 100,00%, este avance es el mismo reflejado con el avance de obra.

9. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

1. Dentro de las conclusiones y observaciones en el presente mes tenemos:

a. Durante la ejecución del contrato se informó por parte de la SED que se realizaría una adición al contrato de obra y de interventoría, por lo cual se amplió el alcance del contrato, incluyendo 4 nuevos colegios y ampliación de actividades para uno de los 7 colegios iniciales, estas obras finalizaron en la fecha contractual sin ningún contratiempo.

b. Dentro de los alcances del contrato cabe anotar que no hubo cambios en las actividades, pero si se informa que algunas necesidades planteadas por los colegios no pudieron ser atendidas por la complejidad de las mismas y también porque los recursos del contrato eran muy pocos para ser ejecutados

c. El contratista hizo entrega de las obras de todos los once (11) colegios intervenidos, cumpliendo con la reprogramación de obra entregada por ellos.

10. ANEXOS

COMITÉS DE OBRA
CORRESPONDENCIAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

Aprobación del Informe:

Elaboró:

ING. LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
DIR. INTERVENTORIA

ANEXOS

COMITÉS DE OBRA

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 23 de octubre de 2019

ACTA DE: Comité de obra COMITÉ No. 16

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 [Número de Contrato] DE 2019 [Año de suscripción] TIPO INTERVENTORIA [Tipo de contrato]

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

[Indique el objeto del contrato suscrito]

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Se hace comite de obra por diferentes decisiones que se toman en obra, no se informan y saber la razon de el por que, no se informa con anticipacion.

Simon Rodriguez El contratista manifiesta que si no se le pagan el mantenimiento de la cobierta no hace ningun tipo de garantia de ello. La razon es porque el contratista de obra ejecuto un item sin pasarlo por conocimiento de la interventoria.

Lorencita villegas : Se define que la canal puede quedar pegada a la pared de baños: Revision de cama de cubierta reforzada y baño

Entrega de obra: se hace esta semana entrega entre interventoria y obra

Manuela Beltran sede B: Recomendaciones para ocinal es poner por parte del colegio una proteccion en los desagues y sifones y entregar a coordinacion y almacen.

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 23 de octubre de 2019

ACTA DE: Comite de obra COMITÉ No. 16

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS — RESPONSABLES

1. Entrega Coordinador manuela Beltran Sede B de la ornalos.
2. Entrega documentos de liquidación.
3. Entrega de obra e Interventoria cada Colegio que este listo.

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

(día en letras) días del mes de (mes en letras) de (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Edilberto Matoma	Contratista	
Carlos Garcia	OBRA	
Miguel [illegible]	Dir. Interescolares	
Anderson Yuri Granados C	interventoria	
RODRIGO SALAZAR R.	DCCEE-SED	

Original :CONTRATISTA
1ra copia :CONTRATANTE

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 09 de octubre de 2019

ACTA DE: Comite de Obra COMITÉ No. 14

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Colegio Helvidia Mejia Se aclara el porque se hizo el mantenimiento de cubierta y se aclaro que cualquier daño ocacionado por mantenimiento de dicha cubierta es responsabilidad de contratista.

Es importante mencionar que las actividades que el contratista ejecute sin informarlo a la interventoria, serán asumidos por su cuenta

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 04 de octubre de 2019

ACTA DE: Comite de obra COMITÉ No. 14

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

_____ (día en letras) _____ días del mes de _____ (mes en letras) de _____ (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
RODRIGO SALAZAR	ECLEE-SED	
CARLOS GARCIA	OBRAS	
Anderson Yair Granados	Interventoría	

Original :CONTRATISTA
1ra copia :CONTRATANTE

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 16 octubre 2019

ACTA DE: Comité de Obra COMITÉ No. 15

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Heladia Mejia = Verificar humedades del pasillo con fotos anteriores y que las genero.
Se define diseño de piso chip anexando esquema

Lorencita villegas = Pintar parte superior en cilindro de Baños existente.
Flanche cubierta, tuberia exterior en Emt, Canal parte Fontal. Fachada Salones. de extremo a extremo.
Verificar si existe una caja de Aguas lluvias cercana
Pintura puertas y ventanas Color verde. y fachada color crema

Mangela Beltran: Se realizara conexion Orinales para fin de semana del 19 al 20 de octubre para finalizar actividades de este Frente

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 16 - Octubre 2019

ACTA DE: Comite de Obra COMITÉ No. 15

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

- Entrega informes de los colegios Ciudad Bolivar, Simon Rodriguez (I). Helada Alegria (B) y contingencia Manuela Beltran (B).	- Interventoria
- Conexion. oficiales Manuela Beltran (B)	- Contratista obra.
- Entrega preliminar de liquidaciones de obra e interventoria.	- Obra e interventoria.

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

(día en letras) días del mes de (mes en letras) de (Año)


PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Rodrigo Salazar R.	OCCEE-SED	
CARLOS GARCIA O.	OBRA	
Michael Aguilar Pb	Interventoria	
Anderson Granados	interventoria	


Original :CONTRATISTA

1ra copia :CONTRATANTE

ía Mes Año

CenturyLink





ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 09 / 10 / 2019.

ACTA DE: Entrega de manual de mantenimiento. COMITÉ No. 13

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 [Número de Contrato] DE 2019 [Año de suscripción] TIPO INTERVENTORIA [Tipo de contrato]

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO N° 04

[Indique el objeto del contrato suscrito]

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Se realiza visita al Colegio Juan Barbos para hacer entrega de las obras al señor Almacenista Henry Moreno, en el cual se le dan los Alcances de las Actividades Realizadas, luego de hablar con el Almacenista este se negó a firmar el Acta de Recibo, se programara nuevamente con el señor nueva fecha de Entrega

Colegio no raibe manual de mantenimiento

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 07/10/2019

ACTA DE: COMITÉ No. 13

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

(día en letras) días del mes de (mes en letras) de (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Carlos Gaona	OSRA	
Anderson Granados	Interventoria	
Rodrigo Salazar R.	DCCEE-SED	

Original :CONTRATISTA
1ra copia :CONTRATANTE

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 03/10/2019
ACTA DE: Comite de Obra COMITÉ Obra No. 12

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Lorencita villegas verificación de Humedades y realizar actividad de vecindad para evitar cualquier inconveniente. mantener Luz provisional de casata.

Juan berveo se solicita garantia de pintura piso.

Heladia Mejia dejar claro que madera se pudo intervenir

Manuela Beltran se intervendra las filtraciones de los Baños por parte de emergencias.

Simon Rodriguez las filtraciones vecinas del talud se intervendra por emergencias, revicion de cajas internas del colegio de aguas negras

Panama Sede C se intervendra en la semana de receso.

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 03/10/2019
ACTA DE: Comite de obra COMITÉ Obra No. 12

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 16 (DIA) 10 (MES) 2019 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

_____ ([dia en letra]) _____ días del mes de _____ ([mes en letra]) de _____ ([Año])

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Michael Herman Chaparro	interventoria	
Elibeto Matias A.	Contratista	
Carlos Garcia Oliva	Contratista	
RODRIGO SALAZAR R	DCCEE - SED	

Original :CONTRATISTA
1ra copia :CONTRATANTE

(1)

(61)

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 29/10/2019

ACTA DE: ENTREGA FISICA OBRA COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO - IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO N° 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NA

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

NA

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Se reunen obra e Interventoria para la entrega de las obras realizadas en la IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. en la cual se ejecutaron las siguiente Actividades:

(1) CUARTO REFRIGERIO:
- Demolicion de enchape
- Demolicion pisos.
- Division en nuevo ladrillo.
- Enchape de Muros
- Granito para Mesón.
- Instalación de Cielo raso
- Instalacions Electricas - Tomas, Interruptor e Iluminaria.
- Instalación de Lavaplatos y Griferia.
- Instalación de Marcos y puerta - C. Refrigerio y Cocineta.

(2) PATIO EXTERNO
- Demolicion de placa de Contrapiso.
- Excavación terreno.
- Relleno en material Seleccionado
- Geotextil NT.
- Instalación malla electrosoldada.
- Placa en Concreto
- Instalación de redes Sanitarias e hidraulicas

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 29/10/2019

ACTA DE: ENTREGA FISICA OBRA COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

- Cargamo y rejilla para Aguas lluvias.
- Guarda escobas en granilla lavada.
- Pintor fachada
- Aseo General

OBSERVACIONES

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

_____ (día en letras) _____ días del mes de _____ (mes en letras) de _____ (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
ANDERSON GRANADOS	Interventoria	
CARLOS GARCIA	OBRA	

Original CONTRATISTA
Tra copia CONTRATANTE

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 29/10/2019

ACTA DE: ENTREGA FISICA OBRA. COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO IED. REP. PANAMA SEDE C.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NA

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

NA

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Se reunen Contratista e Interventoria para la entrega de las obras realizadas en la IED REP. Panamá Sede C, en la cual Se ejecutaron las siguientes Actividades:

1. Demolicion de rampas existentes
2. Cerramiento en lona Verde provisional.
3. Instalación Geotextil NT.
4. " Malla Electrosoldada
5. Placa de Contrapiso.
6. Mortero Pendiente para Muro Cerramiento.
7. Resanes generales.

- Luego de revisar estas Actividades ejecutadas se recibe a Satisfaccion por Parte de la Interventoria para Ser entregadas a la Rectoria de la Institucion.

OBSERVACIONES:

- Se solicita al contratista entregar Aseado y desocupado lugar de Campamento entregado por el colegio (cuarto Educacion fisica)

64

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: _____

ACTA DE: COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

_____ (día en letras) _____ días del mes de _____ (mes en letras) de _____ (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
ANDERSON GRANADOS	Interventoria	
CARLOS GARCIA	OBRA	

Original : CONTRATISTA
1ra copia : CONTRATANTE

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: 29/10/2019

ACTA DE: ENTREGA FISICA DE OBRA COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO COL: MANUELA BELTRAN SEDE B

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO Nº 04

(Indique el objeto del contrato suscrito)

I. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N. A

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N. A

III. TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE COMITÉ

Se reunen para la entrega fisica del colegio Manuela Beltran Sede B. Contratista e Interventoria Para recibir las Actividades ejecutadas en esta Institución, estas son las siguientes:

1. Cerramiento en lona Verde.
2. Mantenimiento de Canales y bajantes.
3. Demolicion placa Contrapiso.
4. Geotextil NT.
5. Instalacion. de Malla electrosoldada
6. placa de contrapiso.
7. limpieza de canales y Revision tuberias
8. Cajas de Inspecion - construccion y limpieza.
9. Mantenimiento Bunales baños niños.
10. Mortero Pendiente para cubierta - Filtraciones.

- Luego de ser Revisadas las Actividades ejecutadas, se recibe a satisfacion por parte de la Interventoria para ser entregadas. a la rectoria de la Institución.

° OBSERVACIONES

- Colocar Abrazadera a bajante Intervenida en Edificación. Antigua, presenta desprendimiento y posiblemente se pueda soltar -

ACTA DE COMITÉ CONSORCIO INTERESCOLARES	CODIGO: F-PI-CI-01 FECHA: 20-01-2016 VERSION: 00

FECHA: _____

ACTA DE: COMITÉ No.

CONTRATO No CO1.PCCNTR.883301 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción) TIPO INTERVENTORIA (Tipo de contrato)

IV. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA _____ MES _____ AÑO _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

_____ (día en letras) _____ días del mes de _____ (mes en letras) de _____ (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Anderson Granados C.	Interventoria	
CARLOS GARCIA	OBRA	

Original CONTRATISTA
Tercopia CONTRATANTE

CORRESPONDENCIAS

#	# OFICIO	ASUNTO	DIRIGIDO A	FECHA DE OFICIO
1	CINTERESCOLARES-2019-SED-001	Complemento hojas de Vida Interventoría.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	08 de Abril de 2019
2	CINTERESCOLARES-2019-SED-002	Entrega del Plan de manejo ambiental y SGSST	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	9 de abril de 2019
3	CINTERESCOLARES-2019-SED-003	Entrega cronograma de visitas para mediciones.	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	29 de marzo de 2019
4	CINTERESCOLARES-2019-SED-004	Entrega pólizas del contrato	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	11 de abril de 2019
5	CINTERESCOLARES-2019-SED-005	Aval de hojas de vida contratista	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	11 de abril de 2019
6	CINTERESCOLARES-2019-SED-006	Complemento hojas de Vida Interventoría.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	11 de abril de 2019
7	CINTERESCOLARES-2019-SED-007	Alcance Radicado E2019-67002	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	12 de abril de 2019
8	CINTERESCOLARES-2019-SED-008	Solicitud de documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	12 de abril de 2019
9	CINTERESCOLARES-2019-SED-009	Entrega de informe preliminar y plan de calidad	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	15 de abril de 2019
10	CINTERESCOLARES-2019-SED-010	SOLICITUD DE CONCEPTO DE ING. ESTRUCTURAL Y AJUSTE DE BALANCE DEL CONTRATO	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	24 de abril de 2019
11		CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES		
12	CINTERESCOLARES-2019-SED-012	SOLICITUD DOCUMENTOS PENDIENTES	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	30 de abril de 2019
13	CINTERESCOLARES-2019-SED-013	Entrega de Informe detallado	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	02 de mayo de 2019
13a	CINTERESCOLARES-2019-SED-013A	Entrega acta de inicio de obra	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	06 de mayo de 2019
14	CINTERESCOLARES-2019-SED-014	Aval de informe Preliminar y ajuste al presupuesto.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	09 de mayo de 2019
15	CINTERESCOLARES-2019-SED-015	solicitud rcds para apertura de pin ambiental	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	10 de mayo de 2019
16	CINTERESCOLARES-2019-SED-016	Ajustes al presupuesto y NP (items no previstos)	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	13 de mayo de 2019
17	CINTERESCOLARES-2019-SED-017	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA APERTURA DEL PIN MEDIO AMBIENTAL	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	14 de mayo de 2019
18	CINTERESCOLARES-2019-SED-018	Aprobación de NP	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	16 de mayo de 2019
19	CINTERESCOLARES-2019-SED-019	Alcance a Radicado N° E-2019-84217	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	21 de mayo de 2019
20	CINTERESCOLARES-2019-SED-020	Concepto estructural	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	24 de mayo de 2019
21	CINTERESCOLARES-2019-SED-021	Aprobación diseño de mezclas de concreto	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	25 de mayo de 2019
22	CINTERESCOLARES-2019-SED-022	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 01	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	29 de mayo de 2019
23	CINTERESCOLARES-2019-SED-023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 01	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	31 de mayo de 2019
24	CINTERESCOLARES-2019-SED-024	APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	05 de junio de 2019
25	CINTERESCOLARES-2019-SED-025	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	07 de junio de 2019
26	CINTERESCOLARES-2019-SED-026	Entrega de conceptos tecnicos colegios juan francisco berbeo y palermo sede A	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	12 de junio de 2019
27	CINTERESCOLARES-2019-SED-027	Entrega de oficio referente a visita de funcionarios del acuerducto	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	13 de junio de 2019
28	CINTERESCOLARES-2019-SED-028	Atraso en Inicio de Actividades IED Domingo Faustino.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	17 de junio de 2019
29	CINTERESCOLARES-2019-SED-029	Entre de Informes semanales	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	19 de junio de 2019
30	CINTERESCOLARES-2019-SED-030	Entrega Actas parciales de Interventoría	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	21 de junio de 2019
31	CINTERESCOLARES-2019-SED-031	Entrega Actas parciales de Interventoría formato digital	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	25 de junio de 2019
32	CINTERESCOLARES-2019-SED-032	Cambio de Profesional Ambiental	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	26 de junio de 2019
33	CINTERESCOLARES-2019-SED-033	Entrega de APU de actividades no previstas.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	26 de junio de 2019
34	CINTERESCOLARES-2019-SED-034	Afectaciones en los equipos del colegio Simón Rodríguez	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	27 de junio de 2019
35	CINTERESCOLARES-2019-SED-035	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 02	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	28 de junio de 2019
36	CINTERESCOLARES-2019-SED-036	ENTREGA INFORME MENSUAL SISOMA N° 2	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	28 de junio de 2019
37	CINTERESCOLARES-2019-SED-037	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 02	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	28 de junio de 2019
38	CINTERESCOLARES-2019-SED-038	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	04 de julio de 2019
39	CINTERESCOLARES-2019-SED-039	Posible Incumplimiento Maestro de Obra	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	5 de julio de 2019
40	CINTERESCOLARES-2019-SED-040	Falta supervisión de actividades	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	5 de julio de 2019
41	CINTERESCOLARES-2019-SED-041	Entre de Informes semanales	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	9 de julio de 2019
42	CINTERESCOLARES-2019-SED-042	Explicación y corrección de placas fundidas en concreto	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	10 de julio de 2019
43	CINTERESCOLARES-2019-SED-043	REALIZACIÓN DE OBRAS SEGÚN PLANOS Y FICHAS TÉCNICAS	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	10 de julio de 2019
44	CINTERESCOLARES-2019-SED-044	Entrega de Informe técnico placas IED Juan Francisco Berbeo Sede B y Bajantes Manuela Beltrán Sede A	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	12 de julio de 2019
45	CINTERESCOLARES-2019-SED-045	Entrega de Informes semanales	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	17 de julio de 2019
46	CINTERESCOLARES-2019-SED-046	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 03	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	29 de julio de 2019
47	CINTERESCOLARES-2019-SED-047	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 03	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de julio de 2019
48	CINTERESCOLARES-2019-SED-048	Entre de Informe semanal	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de julio de 2019
46	CINTERESCOLARES-2019-SED-049	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	31 de julio de 2019
47	CINTERESCOLARES-2019-SED-050	Solicitud de documentos requeridos para liquidación de obra	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	05 de agosto de 2019
48	CINTERESCOLARES-2019-SED-051	RADICACIÓN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	08 de agosto de 2019
49	CINTERESCOLARES-2019-SED-052	Radicacion acta de entrega de obra, comité de obra No. 07	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	9 de agosto de 2019
50	CINTERESCOLARES-2019-SED-053	Entrega de no aprovechamiento	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	13 DE AGOSTO DE 2019
51	CINTERESCOLARES-2019-SED-054	RADICACIÓN INFORME TÉCNICO BAJANTES MANUELA BELTRÁN	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	15 de agosto de 2019
52	CINTERESCOLARES-2019-SED-055	APROBACIÓN SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.881099	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	27 de agosto de 2019
53	CINTERESCOLARES-2019-SED-056	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CO1.PCCNTR.883301	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	27 de agosto de 2019
54	CINTERESCOLARES-2019-SED-057	Entrega de Informe semanal No. 16.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	27 de agosto de 2019
55	CINTERESCOLARES-2019-SED-058	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 04	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	29 de agosto de 2019
56	CINTERESCOLARES-2019-SED-059	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 04	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de agosto de 2019
57	CINTERESCOLARES-2019-SED-060	ENTREGA DE INFORME NOVEDADES MANUELA BELTRÁN SEDE A.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de agosto de 2019
58	CINTERESCOLARES-2019-SED-061	ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	5 de septiembre de 2019
59	CINTERESCOLARES-2019-SED-062	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	6 de septiembre de 2019
60	CINTERESCOLARES-2019-SED-063	APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE COLEGIOS ADICIÓN No 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.881099	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	10 de septiembre de 2019
61	CINTERESCOLARES-2019-SED-064	Aprobacion de cronograma de inicio de obra colegios nuevos, entregado por contratista	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	11 de septiembre de 2019
62	CINTERESCOLARES-2019-SED-065	Entega de polizas de adicion y prorroga	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	11 de septiembre de 2019
63	CINTERESCOLARES-2019-SED-066	Entre de Informes semanales	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	16 de septiembre de 2019
64	CINTERESCOLARES-2019-SED-067	Entrega de acta parcial de obra No. 04	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	20 de septiembre de 2019
65	CINTERESCOLARES-2019-SED-068	RADICACIÓN INFORME TÉCNICO FILTRACIONES MANUELA BELTRÁN	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	27 de septiembre de 2019
66	CINTERESCOLARES-2019-SED-069	RADICACIÓN INFORME TÉCNICO FILTRACIONES Y HUMEDADES SIMON RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	27 de septiembre de 2019
67	CINTERESCOLARES-2019-SED-070	Aprobacion Informe ambiental y sst del contrato de obra 883301	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de septiembre de 2019
68	CINTERESCOLARES-2019-SED-071	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de septiembre de 2019
69	CINTERESCOLARES-2019-SED-072	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 05	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de septiembre de 2019
70	CINTERESCOLARES-2019-SED-073	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 05	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	30 de septiembre de 2019
71	CINTERESCOLARES-2019-SED-074	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	04 de octubre de 2019
72	CINTERESCOLARES-2019-SED-075	Radicacion de acta parcial de obra No. 05	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	04 de octubre de 2019
73	CINTERESCOLARES-2019-SED-076	posventas juan francisco Bermeo	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	07 de octubre de 2019
74	CINTERESCOLARES-2019-SED-077	Solicitud de balance de obra	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	07 de octubre de 2019
75	CINTERESCOLARES-2019-SED-078	filtraciones en cubierta Heladia Mejía	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	07 de octubre de 2019
76	CINTERESCOLARES-2019-SED-079	ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN F. BERBEO SEDE B IED	Guillermo Clavijo cruz	09 de octubre de 2019
77	CINTERESCOLARES-2019-SED-080	observaciones de uso de placa juan francisco Berbeo	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	16 de octubre de 2019
78	CINTERESCOLARES-2019-SED-081	Filtraciones en cubierta colegio Heladia Mejía.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	17 de octubre de 2019
79	CINTERESCOLARES-2019-SED-082	Red de alcantarillado existente colegio Simón Rodríguez Sede c.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	16 de octubre de 2019
80	CINTERESCOLARES-2019-SED-083	solicitud de plan de contingencia manuela Beltrán sede b	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	21 de octubre de 2019
81	CINTERESCOLARES-2019-SED-084	Informe técnico desprendimiento pintura juan f berbeo.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	21 de octubre de 2019
82	CINTERESCOLARES-2019-SED-085	Cubierta baños de colegio manuela Beltrán sede b.	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	25 de octubre de 2019

#	# OFICIO	ASUNTO	DIRIGIDO A	FECHA DE OFICIO
1	CO1.PCCNTR.881099 - 05	Envío hoja de vida Residente de obra	CONSORCIO INTERESCOLARES	9 de abril de 2019
2	CO1.PCCNTR.881099 - 07	Cronograma de visitas de obra para tomar medidas	CONSORCIO INTERESCOLARES	12 de abril de 2019
3	CO1.PCCNTR.881099 - 09	Radicación de documentos preliminares al acta de inicio	CONSORCIO INTERESCOLARES	17 de abril de 2019
4	CO1.PCCNTR.881099 - 10	Respuesta al oficio CINTERESCOLARES-2019 –SED-003	CONSORCIO INTERESCOLARES	17 de abril de 2019
5	CO1.PCCNTR.881099 - 11	Entrega Presupuestos preliminares de obra	CONSORCIO INTERESCOLARES	17 de abril de 2019
6	CO1.PCCNTR.881099 - 14	Entrega Documentos.	CONSORCIO INTERESCOLARES	30 de abril de 2019
7	CO1.PCCNTR.881099 - 15	Entrega copia de RADICACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUALES	CONSORCIO INTERESCOLARES	30 de abril de 2019
8	CO1.PCCNTR.881099 - 16	Entrega PLAN DE TRABAJO IED MANUELA BELTRAN SEDE A	CONSORCIO INTERESCOLARES	03 de Mayo de 2019
9	CO1.PCCNTR.881099 - 17	RESPUESTA OFICIO CINTERESCOLARES-2019-SED-010	CONSORCIO INTERESCOLARES	03 de Mayo de 2019
10	CO1.PCCNTR.881099 - 18	ENTREGA DOCUMENTACION PARA LA APERTURA DEL PIN MEDIO AMBIENTAL	CONSORCIO INTERESCOLARES	09 de Mayo de 2019
11	CO1.PCCNTR.881099 - 19	ENTREGA DE ITEMS NO PREVISTOS CON SUS APUS.	CONSORCIO INTERESCOLARES	09 de Mayo de 2019
12	CO1.PCCNTR.881099 - 21	Solicitud de aprobación de método constructivo para ZONA DE JUEGOS colegio REPUBLICA DE PANAMA SEDE C	CONSORCIO INTERESCOLARES	13 de Mayo de 2019
13	CO1.PCCNTR.881099 - 23	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CINTERESCOLARES-2019-SED-015	CONSORCIO INTERESCOLARES	14 de Mayo de 2019
14	CO1.PCCNTR.881099 - 25	ENTREGA DE PRESUPUESTOS CORREGIDOS	CONSORCIO INTERESCOLARES	15 de Mayo de 2019
15	CO1.PCCNTR.881099 - 26	ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	CONSORCIO INTERESCOLARES	17 de Mayo de 2019
16	CO1.PCCNTR.881099 - 27	ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS REVISADOS EN EL COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D	CONSORCIO INTERESCOLARES	24 de Mayo de 2019
17	CO1.PCCNTR.881099 - 28	ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS REVISADOS EN EL COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	CONSORCIO INTERESCOLARES	24 de Mayo de 2019
18	CO1.PCCNTR.881099 - 29	ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA REVISADA EN EL COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A	CONSORCIO INTERESCOLARES	27 de Mayo de 2019
18	CO1.PCCNTR.881099 - 30	ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA REVISADA EN EL COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A	CONSORCIO INTERESCOLARES	27 de Mayo de 2019
19	CO1.PCCNTR.881099 - 31	ENTREGA DE INFORME MEDIO AMBIENTAL Y SST	CONSORCIO INTERESCOLARES	27 de Mayo de 2019
20	CO1.PCCNTR.881099 - 33	ENTREGA DE REPROGRAMACION DE OBRA	CONSORCIO INTERESCOLARES	04 de Junio de 2019
21	CO1.PCCNTR.881099 - 34	REQUERIMIENTO COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	CONSORCIO INTERESCOLARES	12 de Junio de 2019
22	CO1.PCCNTR.881099 - 35	SOLICITUD DE ESQUEMA CON UBICACIÓN DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS Y DE GAS NATURAL PARA LA COCINA DEL COLEGIO PALERMO SEDE A	CONSORCIO INTERESCOLARES	12 de Junio de 2019
23	CO1.PCCNTR.881099 - 36	DOFASA	CONSORCIO INTERESCOLARES	19 de Junio de 2019
24	CO1.PCCNTR.881099 - 37	CORRECCION NPS Y SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES	CONSORCIO INTERESCOLARES	19 de Junio de 2019
25	CO1.PCCNTR.881099 - 38	INFORME MENSUAL, INFORME AMBIENTAL Y SST	CONSORCIO INTERESCOLARES	28 de Junio de 2019
26	CO1.PCCNTR.881099 - 39	ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 02	CONSORCIO INTERESCOLARES	04 de Julio de 2019
27	CO1.PCCNTR.881099 - 40	PLACA DE CONCRETO COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO	CONSORCIO INTERESCOLARES	10 de Julio de 2019
28	CO1.PCCNTR.881099 - 41	COLEGIO MANUELA BELTRAN, BAJANTES SOBRE LA FACHADA AV. CARACAS	CONSORCIO INTERESCOLARES	10 de Julio de 2019
29	CO1.PCCNTR.881099 - 42	INFORME AMBIENTAL Y SST CORTE 3 - PERIODO 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO.	CONSORCIO INTERESCOLARES	29 de Julio de 2019
30	CO1.PCCNTR.881099 - 43	INFORME MENSUAL CORTE 3 - PERIODO 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO	CONSORCIO INTERESCOLARES	30 de Julio de 2019
31	CO1.PCCNTR.881099 - 44	ACTA PARCIAL N° 3	CONSORCIO INTERESCOLARES	31 de Julio de 2019
32	CO1.PCCNTR.881099 - 47	INFORME TECNICO DE NO CUMPLIMIENTO 25% REUTILIZACION.	CONSORCIO INTERESCOLARES	12 de Agosto de 2019
33	CO1.PCCNTR.881099 - 48	SOLICITUD ADICION Y PRORROGA Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881099	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Agosto de 2019
34	CO1.PCCNTR.881099 - 49	ACTA PARCIAL N° 4	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Agosto de 2019
35	CO1.PCCNTR.881099 - 50	INFORME AMBIENTAL Y SST CORTE 4 - PERIODO 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE.	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Agosto de 2019
36	CO1.PCCNTR.881099 - 51	INFORME MENSUAL CORTE 4 - PERIODO 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE.	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Agosto de 2019
37	CO1.PCCNTR.881099 - 52	JUSTIFICACION DE ADICION ECONOMICA Y PRORROGA DE TIEMPO A CONTRATO DE OBRA.	CONSORCIO INTERESCOLARES	28 de Agosto de 2019
38	CO1.PCCNTR.881099 - 56	INICIO DE OBRAS EN IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	CONSORCIO INTERESCOLARES	05 de Septiembre de 2019
39	CO1.PCCNTR.881099 - 57	CRONOGRAMA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA COLEGIOS NUEVOS	CONSORCIO INTERESCOLARES	10 de Septiembre de 2019
40	CO1.PCCNTR.881099 - 58	CUADRO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CONSORCIO INTERESCOLARES	04 de Septiembre de 2019
41	CO1.PCCNTR.881099 - 59	INFORME DE FILTRACIONES EDIFICACION COLINDANTE.	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Septiembre de 2019
42	CO1.PCCNTR.881099 - 60	FILTRACIONES Y HUMENDADES ENTRE EL LOTE DEL COLEGIO Y VECINOS COSTADO SUR	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Septiembre de 2019
43	CO1.PCCNTR.881099 - 61	INFORME AMBIENTAL Y SST CORTE 5 - PERIODO 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE.DE 2019	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Septiembre de 2019
44	CO1.PCCNTR.881099 - 62	INFORME MENSUAL CORTE 5 - PERIODO 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE.DE 2019	CONSORCIO INTERESCOLARES	26 de Septiembre de 2019
45	CO1.PCCNTR.881099 - 64	CUADRO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CONSORCIO INTERESCOLARES	04 de Octubre de 2019
46	CO1.PCCNTR.881099 - 65	ACTA PARCIA No. 05	CONSORCIO INTERESCOLARES	04 de Octubre de 2019
47	CO1.PCCNTR.881099 - 66	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 05 - INFORME SST Y AMBIENTAL	CONSORCIO INTERESCOLARES	5 de Octubre de 2019
48	CO1.PCCNTR.881099 - 67	INFORME FILTRACIONES COLEGIO HELADIA MEJIA SEDE B	CONSORCIO INTERESCOLARES	10 de Octubre de 2019
46	CO1.PCCNTR.881099 - 68	INFORME RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE C.	CONSORCIO INTERESCOLARES	12 de Octubre de 2019
47	CO1.PCCNTR.881099 - 69	INFORME OBSERVACIONES COLEGIO JUAN BERBEO SEDE B – IED	CONSORCIO INTERESCOLARES	15 de Octubre de 2019
48	CO1.PCCNTR.881099 - 70	INFORME OBSERVACIONES COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B – IED	CONSORCIO INTERESCOLARES	24 de Octubre de 2019
49	CO1.PCCNTR.881099 - 71	INFORME FINAL, INFORME AMBIENTAL Y SST CORTE 6 - PERIODO 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019	CONSORCIO INTERESCOLARES	30 de Octubre de 2019

EM
Edilberto Mateus Alvarez

OFICIO N° CO1.PCCNTR.881099 – 71

Bogotá, 30 de octubre de 2019

Re 30/10/2019

Sres.
CONSORCIO INTERESCOLARES
ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
INTERVENTORÍA
Ciudad

REFERENCIA: **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881099**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME FINAL, INFORME AMBIENTAL Y SST CORTE 6 - PERIODO 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cordial saludo,

Se hace entrega de los siguientes documentos:

- Informe Final
- Informe ambiental 6 corte.
- Informe SST 6 corte.
- CD, con informes ambiental y SST, anexos.

Atentamente,

Ing. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C. 79.450.592 de Bogotá
CONTRATISTA

EM
Edilberto Mateus Alvarez

OFICIO N° CO1.PCCNTR.881099 – 70

Bogotá, 24 de octubre de 2019

Re 24/10/2019

Sres.
CONSORCIO INTERESCOLARES
ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
INTERVENTORÍA
Ciudad

REFERENCIA: **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881099**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME OBSERVACIONES COLEGIO JUAN BERBEO SEDE B – IED..

Cordial saludo,

Por solicitud y acuerdo en comité de obra del contrato en la referencia, se realiza inspección visual en la zona en donde se están presentando las humedades en la batería sanitaria de la institución, las cuales están en los muros internos de baños de niños, niñas y de profesores, estas humedades según lo analizado en sitio están proviniendo de la cubierta existente encima de los baños y en la placa de los tanques que suministran el agua potable a los mismos, teniendo en cuenta que por la complejidad de la reparación y que no existen recursos económicos para atender esta problemática, el contrato en referencia no se hará cargo de las reparaciones de estas humedades.

A continuación, se anexa registro fotográfico que evidencia lo anteriormente expuesto.

72

EM

Edilberto Mateus Alvarez

OFICIO N° CO1.PCCNTR.881099 – 70

Bogotá, 24 de octubre de 2019

Sres.
CONSORCIO INTERESCOLARES
ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
INTERVENTORÍA
Ciudad

REFERENCIA: **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881099**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME OBSERVACIONES COLEGIO JUAN BERBEO SEDE B – IED..

Cordial saludo,

Por solicitud y acuerdo en comité de obra del contrato en la referencia, se realiza inspección visual en la zona en donde se están presentando las humedades en la batería sanitaria de la institución, las cuales están en los muros internos de baños de niños, niñas y de profesores, estas humedades según lo analizado en sitio están proviniendo de la cubierta existente encima de los baños y en la placa de los tanques que suministran el agua potable a los mismos, teniendo en cuenta que por la complejidad de la reparación y que no existen recursos económicos para atender esta problemática, el contrato en referencia no se hará cargo de las reparaciones de estas humedades.


A continuación, se anexa registro fotográfico que evidencia lo anteriormente expuesto.

EM
Edilberto Mateus Alvarez



Se evidencia que las tejas de la cubierta están corridas y que esto genera que algunas zonas de la misma queden descubiertas y expuestas a filtraciones de aguas lluvias.


Así mismo las canales están saturadas de basuras lo que permite que se rebosen haca el interior




Se evidencia también que los caballetes tienen reparaciones mal realizadas y que no garantizan la impermeabilidad de la cubierta.

CARRERA 43 Nº 24 A -61 TEL. 3685564- 4929235. BOGOTA, D.C.
E-mail: mateusedi@gmail.com ; emased.881099@gmail.com

EM
Edilberto Mateus Alvarez



Algunas zonas están sin impermeabilizar y se presentan aposamientos que duran mucho tiempo sin evacuarse, esto permite que por capilaridad el agua pude filtrar por debajo de ella.



RECOMENDACIONES:

1. Realizar el cambio total de la cubierta existente por una más hermética y que cumpla con las especificaciones para el sitio de instalación, así también la estructura de la cubierta.
2. Realizar una impermeabilización de la placa de los tanques encima de los baños, así mismo revisar las tuberías y conexiones de los mismos para evitar filtraciones.

Atentamente,

Ing. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C. 79.450.592 de Bogotá
CONTRATISTA

EM
Edilberto Mateus Alvarez

OFICIO N° CO1.PCCNTR.881099 – 65

Bogotá, 08 de octubre de 2019

Re 08-10-2019

Sres.
CONSORCIO INTERESCOLARES
ING. MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
INTERVENTORÍA
Ciudad

REFERENCIA: **Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.881099**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN F. BERBEO SEDE B IED

Cordial saludo,

Respetado ingeniero, por medio del presente hacemos entrega del Manual de Mantenimiento del colegio Juan F. Berbeo sede B, esto teniendo en cuenta que las directivas de la institución no han querido recibirlo, también para que sea remitido a la supervisión de la SED para fines pertinentes.

Agradecemos su Colaboración y atención, sin otro particular.

Atentamente,

Ing. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C. 79.450.592 de Bogotá
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-085
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: Cubierta baños de colegio manuela Beltrán sede b.

Por medio de la presente está interventoría entrega informe técnico Sobre Filtraciones baños del Colegio **Manuela Beltrán sede b,** esta interventoría luego de revisar la información contenida en el mismo avala el Concepto presentado por el contratista y las razones técnicas por las cuales no se puede realizar esta intervención ya que estas actividades no se encuentran contenidas en la naturaleza del contrato.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación

Radicado Nº **E-2019-167887**
Fecha: 25-10-2019 - 07:26
Folios: 4 Anexos:
Radicador: MAGDALENA SANCHEZ MOTTA - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **9T5DV**

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARE

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-086
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: Aprobación de informe final de obra

Por medio de la presente está interventoría se permite enviar el informe final, ambiental y SST del contratista y se permite dar aprobación.

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA SEGÚN SED.	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL	OBSERVACIONES
1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9, una garantía del 20% para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones.	X			
2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.	X			El contratista esta utilizando materiales de calidad para la ejecución de las actividades.
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	X			Dentro de esta obligación el contratista tramitó ante la secretaria de medio ambiente el PIN para poder tener la autorización de los botaderos autorizados
4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.	X			El contratista ha presentado las planillas de pago de parafiscales y de nominas, este se encuentra a paz y salvo con el personal.
5. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	X			Hasta el corte de este informe no se han presentado daños a terceros.
6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	X			Hasta el corte de este informe no se han requerido estos pagos.
7. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. La obtención de aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la SED, son responsabilidad del constructor.	X			
8. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Oficina de Contratos, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.	X			El contratista ha respetado las decisiones preliminares y las tomadas en los comités de obra y las ha ejecutado a cabalidad con lo establecido.
9. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando este obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a esta Secretaría.	X			
10. El Contratista mantendrá indemne a la Secretaria de Educación del Distrito Capital contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de La Secretaria de Educación del Distrito Capital, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato.	X			
11. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9, una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones.	X			
12. Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, El Contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso.	X			Hasta a fecha no se han requerido estas obligaciones.
13. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la Secretaria de Educación del Distrito Capital, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.	X			No se aplica esta obligación hasta este corte
14. En los casos en los cuales se deban realizar labores de restitución de cubiertas y desmonte de cielorrasos, desmonte de luminarias, proteger los espacios, dotar al personal con la protección necesaria para evitar el riesgo de volatilidad de esporas de las excretas y contar con los protocolos de uso de trajes y protecciones descontaminación, así como la instalación de nebulizadores para sentar la espora. Todos estos protocolos son responsabilidad del contratista de obra y deben ser validados favorablemente por el Interventor y el Supervisor de la SED.	X			
15. El contratista debe garantizar el suministro de la dotación del personal que cumpla con la mitigación total del riesgo higiénico sanitario.	X			El contratista suministra tapabocas y algunos elementos de protección para el tipo de actividad que la requiera.
16. Los Protocolos de Nebulización de los espacios deben garantizar la mitigación del riesgo higiénico- sanitario.		N/A		para este proyecto no se han requerido estos protocolos.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
1. El Contratista se obliga a elaborar e implementar un programa de salud ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007.	X			El programa fue entregado a la interventoria.
2. Subprograma de seguridad industrial, en este último el contratista deberá relacionar el equipo de protección a utilizar de acuerdo al proceso o actividad desempeñada por el personal a su cargo y la norma que lo faculta.	X			Se esta implementando en cada frente manejado por el residente de Obra.
3. Subprograma de aislamiento de la obra, señalización y mitigación del riesgo de ingreso de niños o particulares al lugar de los trabajos.	X			Se han implementado sistemas de señalización por cada frente.
4. Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad industrial y salud ocupacional de la obra y del personal que realice actividades en la misma.	X			El contratista y la interventoria se encuentran revisando que se implemente ese programa
5. La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo de la interventoría; la cual entregará al Contratista la guía de riesgos de la SED para la implementación de la misma.	X			Se entregaron y socializaron con el contratista al inicio de la obra y se verifica mensualmente.
6. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	X			
7. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (índice de frecuencia incapacitante), ILI (índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección.	X			
8. Se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin.	X			
9. Ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D.C.	X			El contratista ha contratado personal de la zona y de los estratos solicitados en la norma.
10. Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien será el Residente de Obra del proyecto y representante del contratista para decidir, con el supervisor de la SED, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.	X			En obra el contratista cuenta con el personal idóneo para definir temas de ejecución en obra.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**PARCIAL**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.				
1. Garantizar que durante todo el tiempo de ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, se mantendrá el personal profesional, técnico y asistencial requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en el presente documento.	X			

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA.				
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.	X			El contratista se provisiono de cada IED para la utilización de los servicios de agua y energía.
2. Cumplir durante toda la ejecución del contrato con la disposición de baños portátiles cuando la Entidad lo requiera en cumplimiento de lo establecido como elementos de ponderación de calidad siempre y cuando en la etapa de evaluación el contratista haya realizado dicho ofrecimiento y se le haya otorgado el puntaje respectivo.	X			Esta obligación solo se cumplió en IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B Y SEDE C en la cual se intervinieron los baños, en las demás IED no hubo la necesidad de implementarlos.
3. Se debe realizar una reunión concertada con el Rector de cada Colegio, previa a las intervenciones, con el fin de fijar los tiempos de trabajos a realizar, y estableciendo un cronograma de trabajo para ejecutar las diferentes actividades, sin afectar la operación diaria de los diferentes Colegios. Para ello será necesario trabajar no solo en los días y horarios convencionales, si no también extender el horario laboral y/o trabajar en días no laborales, según lo requiera la actividad. Lo cual no debe generar sobrecostos en las actividades contratar para la Secretaría.	X			Se realizaron las socializaciones en cada IED para entregar a los rectores y juntas directivas la información de los trabajos a realizar.
4. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.	X			El contratista deberá pagar en las IED intervenidas los respectivos costes por la utilización de los servicios públicos.
5. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros.	X			Esta actividad se cumplió en todas las IED
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.				
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	X			El contratista ha utilizado el equipo requerido para la solución de las necesidades encontradas en obra.
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	X			Hasta la fecha el contratista ha dotado la obra de los materiales necesarios para ejecutar la obra y dispuestos en el sitio requerido.
3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	X			La interventoría ha solicitado al contratista el certificado de calidad de los materiales utilizados en obra, estos se han entregado en informes mensuales.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.				
1. En la visita de diagnóstico inicial, se deberá dejar evidencia de la atención con la suscripción de un acta de vista suscrita por el rector de la institución o quien este delegue donde se deje constancia de las posibles obras a desarrollar con objeto y alcance de la intervención a realizar.	X			Se realizo acta de visita en donde se aplicaron las necesidades por cada frente a intervenir.
2. El contratista de acuerdo a la visita de diagnóstico realizada debe entregar el presupuesto detallado, y aprobado por la interventoría.	X			El contratista entrego los presupuestos por cada frente.
3. El contratista debe entregar al interventor y a la supervisión de la obra, la programación acatada de cada uno de los frentes.	X			El contratista entrego las programaciones por cada frente.
4. El número de frentes mínimo por grupo que se podrán desarrollar en forma simultánea corresponderá a cuatro (4) frentes de trabajo, en el caso que la Entidad requiera un mayor número de atención de frentes en los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones el Constructor y el Interventor deberán garantizar la prestación de los profesionales acorde a la dedicación y numero de frentes a cargo.	X			El contratista inicio en la primera semana después de el acta de inicio en 2 frentes y a la semana siguiente 2 frentes mas, a la fecha se encuentran todos los frentes intervenido y se han entregado dos (2) colegios.
5. Las obras deberán ser entregadas por parte de la interventoría y el constructor a la entidad e institución educativa máximo 48 horas siguientes a la terminación de obra según programación, con la presentación del manual de mantenimiento y demás documentos técnicos requeridos por la interventoría.			X	Se esta en el proceso de ejecución y hasta el corte de este informe aun no se han terminado las actividades en los frentes ejecutados.
6. Se deberá efectuar mínimo un comité técnico semanal con la participación de los residentes de obra e interventoría y como mínimo un comité gerencial cada 15 días con la participación de los representantes legales de los contratos.	X			Dentro del periodo informado se están realizando comités técnicos en obra cada 15 días.
7. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción al interventor y supervisor de a SED.	X			Se han realizado las pruebas y ensayos para el frente de la IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B, SEDE C y UAN FRANCISCO BERBEO, SEDE B la cual es la única que se ha intervenido en esta actividad.
8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.			X	
9. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute a obra efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.			X	
10. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos de la mano de obra.			X	Hasta la fecha no se han presentado novedades en las que se haya requerido tener que demoler o reemplazar alguna actividad.
11. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.			X	Se ha solicitado al contratista que se realicen las reparaciones o reposiciones en caso de ser requeridas.
12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:				
A. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.			X	El contratista ha estado implementando estos EPP en algunos frentes pero hay otros en los cuales la interventoría ha llamado la atención del personal por no portar y utilizar estos elementos.
B. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.			X	
C. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.			X	El personal del contratista no esta cumpliendo 100% este requerimiento por lo cual la interventoría ha hecho llamado de atención verbales para que se dote al personal con lo solicitado.
13. Entregar las instalaciones a la SED funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos.			X	
14. Con el fin de garantizar la calidad de las obras utilizando el personal idóneo en cada uno de los niveles de intervención, la entidad requiere que el contratista de las obras contemple los costos directos e indirectos necesarios para entregar soluciones profesionales, sostenibles y confiables.			X	El contratista cuenta con personal calificado para las actividades contractuales a ejecutar.
15. Siempre que, en opinión del interventor y supervisor de la SED, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de la SED requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella.			X	
16. El uso por la SED de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la SED a ninguno de sus derechos.			X	
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS				
1. El CONTRATISTA deberá realizar las adecuaciones necesarias para utilizar los servicios públicos de la sede de colegio a intervenir, previa autorización del Supervisor de la SED. Dichas adecuaciones no deberán alterar ni modificar el continuo servicio de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Igualmente, al finalizar las obras, deberá retirar las instalaciones provisionales que haya efectuado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido.			X	

2. El CONTRATISTA deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos, (E.A.A.B, Energía, Telecomunicaciones, aseo, gas, etc.) la respectiva interventoría para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (Los derechos de conexión estarán a cargo de la S.E.D. Los Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán a cargo del CONTRATISTA) dentro de los plazos programados, garantizando la racionalidad de los servicios de la obra.			X	
3. Una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripción del acta de finalización, el CONTRATISTA deberá estar a PAZ Y SALVO, por concepto de servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra. Para Tal efecto el supervisor de la SED, establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al CONTRATISTA, cuyo valor será descontado de la liquidación del respectivo contrato.			X	
PROPUESTA DE INFORMACIÓN				
4. El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el interventor y supervisor de la SED y contener, por cada frente de trabajo:				
A. Avance de cada una de las actividades programadas.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
B. Cantidades de obra ejecutadas.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
C. Registros fotográficos.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
D. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
E. Resumen de las actividades realizadas en el mes.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
F. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
G. Informe de seguridad industrial.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
H. Informe de manejo ambiental (si aplica).			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
I. Informe de gestión social.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
J. Actualización del programa de ejecución de obra.			X	Para el corte de este informe se esta revisando informe mensual presentado por el contratista.
5. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo				
A. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.			X	
B. Documentación técnica, entre ella:			X	
C. Bitácora de obra.			X	
D. Planos record de obra, aprobados por el la interventoría y el supervisor de la SED.			X	El contratista esta actualizando los planos por frente.
E. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento.			X	
F. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.			X	
G. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.			X	
H. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.			X	
I. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.			X	
J. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.			X	
K. Registro fotográfico definitivo.			X	
L. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del supervisor de la SED, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra o residente y el interventor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de **LA SED**.			X	Por cada frente existe una bitácora en donde se consigna el día a día de las actividades y novedades de cada IED.
M. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación por del supervisor de la SED.			X	
N. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, y entregarlo en medio magnético al interventor.			X	Para la fecha el contratista esta pendiente por entregar esta información.
O. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.			X	Hasta la fecha se ha realizado la entrega de dos colegios, MANUELA BELTRÁN SEDE A Y PALERMO SEDE A
P. Presentar toda la información requerida por el interventor o supervisor de **LA SED** de conformidad con el Manual de Interventoría, (Resolución SED 1333 de 2014).			X	Para el corte de este informe se esta revisando información presentada por el contratista.
Obligaciones relacionadas con los estudios técnicos y especificaciones de construcción.				
1. Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por **LA SED** únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.			X	El contratista esta ejecutando bajo los estudios entregados por la SED.
2. En caso de ser necesaria cualquier modificación a los documentos entregados por **LA SED**, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a **LA SED**.			X	Durante el proceso no se han presentado modificaciones o de obra nueva que genere cambios en las IED.
4. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor o en su defecto del supervisor de LA SED, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de la SED, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.			X	

Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio.				
1. Una vez realizadas las adjudicaciones, se llevarán a cabo las visitas a los frentes adjudicados en la que deberán estar presentes el contratista de obras, el interventor y el supervisor del contrato por parte de la SED; en la mencionada visita se indicarán detalladamente el alcance y la priorización de las intervenciones. Estas labores serán previas a la suscripción del acta de inicio.			X	Estas visitas se realizaron por cada frente y se realizo acta de visitas, también se suscribieron los alcances de cada IED y se entregaron a la interventoria
2. Dentro de los **cinco (5)** días siguientes a la suscripción del contrato, **EL CONTRATISTA** deberá presentar, para aprobación di supervisor de la SED:				
Programas detallados para la ejecución de la obra				
A. Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo *Project* , o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán			X	Se esta llevando un seguimiento de las programaciones por frente, estas cumplen con las especificaciones solicitadas por la SED para su verificacion diaria, semanal y mensual.
3. Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:				
A. Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.			X	El contratista ha entregado la información como lo solicita el pliego de condiciones
B. Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.			X	El contratista ha entregado la información como lo solicita el pliego de condiciones
C. La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.			X	El contratista ha entregado la información como lo solicita el pliego de condiciones indicando la duración de la ejecución
D. Ruta crítica.			X	El contratista ha entregado la información como lo solicita el pliego de condiciones indicando la Ruta Crítica
4. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.			X	El contratista ha entregado la información como lo solicita el pliego de condiciones indicando el calendario según Pliego
5. Flujo de inversión del contrato: **EL CONTRATISTA** deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo *Project* o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes.			X	Para el presente mes el contratista esta realizando el flujo para presentarlo a la interventoria

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9, las garantías solicitadas para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y ofrecer las condiciones	X			
2. EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de contratación de la SED.	X			
3. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor de la SED, el informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del estado actual en que se encuentra la planta física donde se desarrolla el proyecto. Efectuar en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría.	X			Se presento informe preliminar con algunas observaciones realizadas por la supervisión de la SED las cuales se complementarón
4. Elaborar y presentar el enfoque y la metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá incluir como mínimo: la descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de estos y el plan de calidad.	X			Se entrega información a la SED .
5. Llevar a cabo la metodología propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales.	X			
6. Dar aviso escrito a la SED o a quien esta delegue, de manera oportuna, de la fecha en la cual el contratista recibió el pago por concepto de anticipo.	X			
7. Adelantar de manera conjunta con el contratista el proceso correspondiente a los trámites relacionados con el anticipo, incluyendo las actividades de la constitución de la Fiducia, entre otros.		N/A	N/A	
8. Cumplir con lo establecido por la SED mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales.	X			
9. Exigir al Contratista de obra el inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato y la respectiva suscripción del acta de inicio.	X			Por medio de oficio la interventoría realizó esta solicitud.
10. Elaborar y suscribir las actas de inicio del contrato de Interventoría y las actas de inicio del contrato objeto de Interventoría.	X			Se realizo y radico ante la SED.
11. Revisar, estudiar y solicitar al contratista, reporte sobre las consultas a las entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para cada uno de los predios, si como las posibles afectaciones involucradas.	X			
12. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos.	X			Se realiza seguimiento diario y control a cada ED interverida.
13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de las Especificaciones y el presupuesto entregado por el contratista y de común acuerdo con la SED.	X			Se realiza seguimiento semanal y control a cada ED interverida.
14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas en cuanto a calidad, presupuesto, programación y manejo del anticipo durante todas las fases del proyecto. El Interventor velará por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de esta obligación deberá exigir al contratista que garantice la calidad de los productos entregados a partir de la fecha de recibo a satisfacción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia el contratista deberá rehacer a sus expensas, cualquier documento, producto o actividad contractual, que presente deficiencias relevantes, para	X			Por medio de oficios la interventoría ha exigido al contratista todas las condiciones contractuales y las novedades presentadas en obra para su cumplimento.
15. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas del proyecto.	X			Se han solicitado las certificaciones de la calidad de lo materiales implementados.
16. Diseñar e implementar los indicadores de medición de desempeño del contrato de obra, basándose en los factores claves de éxito del proyecto, comparándolos con la línea de base. Estos indicadores deberán ser aprobados por el supervisor de la SED.	X			
17. Comunicar formalmente al contratista y al supervisor del contrato, los indicadores de medición de desempeño del proyecto al inicio del mismo.	X			
18. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra.	X			
19. Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución.	X			
20. Comunicar de manera oportuna al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra.	X			
21. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría.	X			Se tiene el personal idóneo y requerido para estar en obra.
22. Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligación de ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D. C. Igualmente, el supervisor designado por la SED verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto.	X			Por medio de las planillas se ha podido comprobar que el personal que esta en obra es de este tipo de estratificación
23. Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista, al Supervisor de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.	X			
24. Presentar al Supervisor de la SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.	X			
25. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables.	X			
26. Llevar una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual.	X			
27. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas.	X			

28. Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra la normativa ambiental, de señalización temporal y de vallas informativas durante la ejecución de la construcción.	X			
29. Realizar la verificación y control de los sitios de recolección, disposición de sobrantes, transportes y otros aspectos definidos en las Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá.	X			
30. Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecución, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en caso tal que el contratista no presente el Acta parcial de acuerdo a la forma de pago del contrato de obra, el Interventor estará en la obligación de presentarla a la SED para su respectivo trámite de acuerdo a la programación del PAC.	X			
31. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.	X			
32. Como representante de la SED, vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución.	X			
33. El interventor deberá previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, verificar que el personal del equipo de trabajo a cargo del contratista de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL).	X			
34. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA.	X			
35. El interventor deberá exigir al contratista de obra la acreditación mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo	X			
36. Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor de la SED, los informes semanales, mensuales y Final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos.	X			
37. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar.	X			
38. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar:	X			
a) El recibo definitivo y a satisfacción, de las obras.	X			
b) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes.	X			
c) El valor final del contrato.	X			
d) La extensión o ampliación de las vigencias de la póliza del contrato objeto de interventoría.	X			
e) Presentar al supervisor de la SED el informe final de Interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre del proyecto y de los respectivos contratos.	X			
f) Informar oportunamente a la SED sobre la ocurrencia de hechos o realización de actos imputables al contratista que puedan causar perjuicios, en razón de la ejecución del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar.	X			
39. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con ocasión del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y jurídico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo.	X			
40. Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas, con respecto a la ejecución del proyecto.	X			
41. Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar.	X			
42. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	X			
43. El Interventor deberá previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, presentar al Supervisor de la SED, los documentos que acrediten que el personal a su cargo (Director de Interventoría, Residente de interventoría e inspector de interventoría) se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL).	X			
44. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la acreditación mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003.	X			
45. El interventor deberá velar que todo el personal que ingrese y ejecute labores en la obra de las obras, se encuentre autorizado por el contratista de obra y que esté debidamente afiliado al sistema de seguridad social	X			
46. El interventor deberá verificar que el contratista de obra, ejecuto totalmente las actividades de mantenimiento a las cuales se comprometió mediante el ofrecimiento de ponderación de elementos de calidad (aplica únicamente si el contratista de obra realizó el ofrecimiento). Si al momento de terminación de la totalidad de las obras, el contratista de obra no ha ejecutado las actividades de mantenimiento ofrecidas por concepto de ponderación de los elementos de calidad, el Interventor deberá exigir su ejecución como requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo Final de las obras.	X			

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-085
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: Cubierta baños de colegio manuela Beltrán sede b.

Por medio de la presente está interventoría entrega informe técnico Sobre Filtraciones baños del Colegio **Manuela Beltrán sede b,** esta interventoría luego de revisar la información contenida en el mismo avala el Concepto presentado por el contratista y las razones técnicas por las cuales no se puede realizar esta intervención ya que estas actividades no se encuentran contenidas en la naturaleza del contrato.

Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
Radicado Nº **E-2019-167887**
Fecha: 25-10-2019 - 07:26
Folios: 4 Anexos:
Radicador: MAGDALENA SANCHEZ MOTTA - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 9T5DV

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARE

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-084
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: informe técnico desprendimiento pintura juan f berbeo.

Debido a los diferentes desprendimientos de pintura se solicitó la ficha técnica de pintura aplicada y se puede ver que la aplicación se hizo de una manera adecuada ya que se lavó y se dejó secar.


Es importante mencionar que la placa no se tuvo el tiempo de fraguado mínimo (28 días), ya que esta se fundió en época de vacaciones, época que también estuvo acompañada de lluvias, y que al momento del vaciado del concreto se presentaron lluvias, que se trataron de mitigar colocando sobre la placa ya fundida un plástico, lo que ocasiono que la homogeneidad de la mezcla se afectara parcialmente, (segregación) generando así en la superficie de la placa una capa delgada de cemento que no deja adherir la pintura y provocando un polvillo sobre la misma, por lo cual se optó por la aplicación de una aditivo (PBA,) con el fin de crear un puente de adherencia entre la placa y la pintura de acabado final.


De igual manera se pudo verificar que la pintura se aplicó de acuerdo a la ficha técnica del proveedor (adjunto a este documento).

Finalmente, y en virtud de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista de obra con la secretaria de educación, este debe garantizar la estabilidad y calidad de las obras realizadas, realizando así las postventas a las que haya lugar

Se adjuntan fotos del Galón de pintura y ficha técn

Radicado Nº E-2019-166336
Fecha: 22-10-2019 - 15:28
Folios: 7 Anexos:
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: KP17H





Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-083
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: solicitud de plan de contingencia manuela Beltrán sede b.

Esta interventoría solicita que en las instalaciones del colegio manuela Beltrán sede B se realice un plan de contingencia y suspenda la batería de baños de niñas debido a las filtraciones evidenciadas en el parqueadero contiguo, del cual se presentó un informe al respecto, es importante que el colegio tome estas medidas a la mayor brevedad posible con el fin de evitar más afectaciones

Se anexa de igual manera informe técnico de pruebas baños.



Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-081
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: Filtraciones en cubierta colegio Heladia Mejía.

Esta interventoría se permite hacer entrega del informe presentado por el contratista de acuerdo a las verificaciones que se hicieron en obra se pudo, de las cuales se pudo observar que mediante el mantenimiento de la cubierta se removieron tejas y otros elementos necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, es importante mencionar que durante la ejecución de la actividad se perciben daños o mal estados de los elementos existentes, por consiguiente se pudo determinar que estas actividades hicieron que se generaran dichas filtraciones.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación
Radicado Nº **E-2019-163291**
Fecha: 16-10-2019 - 15:59
Folios: 8 Anexos:
Radicador: DEISSY CAROLINA GARCIA BENITO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **T1I09**

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
8 Folios

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-082
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: Red de alcantarillado existente colegio Simón Rodríguez Sede c.

Esta interventoría se permite hacer entrega del informe presentado por el contratista en el cual se realiza la el acompañamiento de la inspección a la red sanitaria en la cual se pudo constatar que la red se encuentra cumpliendo con su función y no presenta averías visibles sin embargo es importante mencionar que dicha inspección no se realiza con ningún equipo especializado y se recomienda hacer una revisión más meticulosa con el fin de detectar posibles daños en las instalaciones, es importante mencionar que en el alcance de este contrato no se incluía la inspección de las redes hidrosanitarias con un ayuda de un equipo óptimo para este fin.

Radicado Nº **E-2019-163286**
Fecha: 16-10-2019 - 15:58
Folios: 13 Anexos:
Radicador: DEISSY CAROLINA GARCIA BENITO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: TE4OT

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
13 Folios

92

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-080
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Ate. Rodrigo Salazar
Supervisor del Contrato
Av. El Dorado No. 66-63
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: observaciones de uso de placa juan francisco Berbeo

Se hace entrega de informe del informe presentado por el contratista Edilberto mateus frente a las observaciones del uso de la placa del colegio juan francisco barbeo, en el cual se puede observar que en algunas actividades que se realizan en el patio no se hacen de una manera adecuada, dando como resultado la afectación de la integridad de la misma, por consiguiente, se sugiere tener en cuenta el manual de mantenimiento para poder garantizar la durabilidad y la vida útil de dicha superficie. sin embargo, cabe resaltar que la integridad de la pintura que no se ha visto afectada por la mala manipulación es responsabilidad del contratista, el cual debe garantizar la integridad y durabilidad de la misma.

Radicado Nº **E-2019-163288**
Fecha: 16-10-2019 - 15:57
Folios: 6 Anexos:
Radicador: DEISSY CAROLINA GARCIA BENITO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **E0I9P**

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
6 Folios

DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18762015117171 DEL 6/13/2019 AL 12/2/2019 PREFIJO B617 DEL No. 1 AL No. 4000

Fecha Prog. Entrega:17 / 10 / 2019

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 1113

FACTURA DE VENTA No.: B617 1354 **GUIA No.: 9103215023**

93

REMITENTE

CRA 70 D # 79 -95

CONSORCIO INTERLESCOLARES

Tel/cel: 3134557054 Cod. Postal: 111061

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 9012662988

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE: 5fce180ff3f4cd64c7f5f1b37210493aba47b74c

GUÍA No. 9103215023

DESTINATARIO

BOG
10
H86

DOCUMENTO UNITAR PZ: 1

Ciudad: **BOGOTA**

CUNDINAMARCA F.P.: **CONTADO**

NORMAL M.T.:**TERRESTRE**

CALLE 77 # 22 -66 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B

GUILLERMO CLAVIJO CRUZ

Tel/cel: 3134557054 D.I./NIT: 3134557054
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111211
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 4,900
Vr. Total:$ 5,250
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :
HOFFMAN TORRES GONZALEZ

DG-6-CL-IDM-F-66 V.4

REMITENTE

Ministerio de Transporte: Licencias No. 855 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones: que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN F. BERBEO SEDE B IED

Respetado rector, por medio del presente hacemos entrega del Manual de Mantenimiento del colegio Juan F. Berbeo sede B.

Sin otro particular,

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
27 Folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación

Radicado N° **E-2019-162656**
Fecha 16-10-2019 - 07:59
Folios 27 Anexos:
Radicador: DORA ACERO CELY
Destino 2212 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN BARRIOS UNIDOS - 5310
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 7EFQX

CONSORCIO INTERESCOLARES

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2019

CINTERESCOLARES-2019-SED-079
consorciointerescolares@gmail.com

Señores
Guillermo Clavijo cruz
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B I.E.D
Rector
Calle 77#22-66
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.883301 CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". **GRUPO N° 04**

Asunto: ENTREGA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN F. BERBEO SEDE B IED

Respetado rector, por medio del presente hacemos entrega del Manual de Mantenimiento del colegio Juan F. Berbeo sede B.

Sin otro particular,

Radicado N° E-2019-162656
Fecha 16-10-2019 - 07:59
Folios 27 Anexos:
Radicador: DORA ACERO CELY
Destino 2212 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN BARRIOS UNIDOS · 5310
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 7EFQX

MICHAEL GUZMAN CHAPARRO
1.024.509.789 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INTERESCOLARES
27 Folios

INFORMES SEMANALES

INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4

VERSIÓN 01

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	25	DEL	28-oct-19	AL	02-nov-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$ 424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$ 169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	100,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	100,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	100,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	100,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	100,00%	100,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	ENTREGADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	100,00%	100,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	ENTREGADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE C	100,00%	100,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE C	ENTREGADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	100,00%	100,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	ENTREGADO
	TOTALES	100,00%	100,00%	Total respecto al contrato	

Se culmina el contrato con el 100% ejecutado vs 100% programado

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 593.897.694		$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		25	100,00%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	100,00%	$ 89.319.613,10	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	100,00%	$ 38.700.695,52	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	100,00%	$ 32.163.078,27	
	SIMON RODIGUEZ SEDE C	$ 41.142.835,61	100,00%	$ 41.142.835,61	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	100,00%	$ 34.317.767,65	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	4
Ayudantes	0	Ayudantes	8

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	25	DEL	28-oct-19	AL	02-nov-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	89,05%	94,41%	100,00			
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%	91,20%	98,06%	99,33%	100%			

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B ENTREGADO
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. ENTREGADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C ENTREGADO
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B POR ENTREGAR
> IED HELADIA MEJIA SEDE B POR ENTREGAR

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

>>>

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 25 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	Parque terminado (Heladio mejía)



FOTO 2	Piso de patio (simón rodríguez)



FOTO 3	patio (panama sede c)



FOTO 4	Enchape y pintura



FOTO 5	Cielo Razo (simón rodríguez)



FOTO 6	Patio (manuela Beltrán)

INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4

VERSIÓN 01

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	24	DEL	21-oct-19	AL	27-oct-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019	
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES	
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$	424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$	169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.	

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	96,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	96,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	97,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	97,00%	99,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	97,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	97,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	96,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	90,00%	99,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	ENTREGADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	90,00%	86,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	POR ENTREGAR
10	SIMON RODIGUEZ SEDE C	90,00%	99,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE C	ENTREGADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	90,00%	84,50%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	POR ENTREGAR
	TOTALES	94,41%	99,33%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 1,27%
Se refleja un AUMENTO del 6,86% respecto al porcentaje anterior del 98,06%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 589.918.579	$ 4.002.331	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		24	99,33%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	99,00%	$ 88.426.416,97	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	100,00%	$ 38.700.695,52	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	93,61%	$ 30.106.692,88	
	SIMON RODIGUEZ SEDE C	$ 41.142.835,61	100,00%	$ 41.142.835,61	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	97,00%	$ 33.288.234,62	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	4
Ayudantes	0	Ayudantes	8

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	24	DEL	21-oct-19	AL	27-oct-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	89,05%	94,41%	100,00			
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%	91,20%	98,06%	99,33%				

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES **14 de octubre de 2019 al 20 de octubre de 2019**
> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B ENTREGADO
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ. SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS
> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. ENTREGADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C ENTREGADO
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B POR ENTREGAR
> IED HELADIA MEJIA SEDE B POR ENTREGAR

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR
>>>

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 24 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	parque infantil(heladia mejia)



FOTO 2	ducto para aguas lluvias (lorencita villegas)



FOTO 3	canal salones (lorencita)



FOTO 4	ventana slaones (lorencita villegas)



FOTO 5	estuco interno salones (lorencita villegas)



FOTO 6	estuco pared exterior (lorencita villega)

INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4

VERSIÓN 01

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	23	DEL	14-oct-19	AL	20-oct-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor Inicial	$ 86'638.247	Valor Inicial	$ 424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$ 169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	92,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	92,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	91,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	93,00%	99,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	93,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	93,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	91,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	79,00%	99,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	79,00%	86,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE C	79,00%	99,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE C	INICIADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	79,00%	84,50%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	INICIADO
	TOTALES	89,05%	98,06%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 9,01%
Se refleja un AUMENTO del 6,86% respecto al porcentaje anterior del 91,20%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 582.383.978	$ 11.536.932	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		23	98,06%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	99,00%	$ 88.426.416,97	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	99,00%	$ 38.313.688,56	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	86,00%	$ 27.660.247,31	
	SIMON RODIGUEZ SEDE C	$ 41.142.835,61	99,00%	$ 40.731.407,25	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	84,50%	$ 28.998.513,66	

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	4
Ayudantes	0	Ayudantes	8

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	23	DEL	14-oct-19	AL	20-oct-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%	91,20%	98,06%					

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 14 de octubre de 2019 al 20 de octubre de 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B.
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO.
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO .

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. INICIADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B INICIADO
> IED HELADIA MEJIA SEDE B INICIADO

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	Orinales (manuela Beltrán sede b)



FOTO 2	Rejilla cárcamo (simón rodríguez)



FOTO 3	Caja de inspeccion (simon rodrigues)



FOTO 4	Puertas cuarto de refrigerios (simón rodríguez)



FOTO 5	Cubierta salones (Lorencita Villegas)



FOTO 6	Tubería embebida en la pared (Lorencita Villegas)



FOTO 7	Relleno entre muros (Lorencita Villegas)



FOTO 8	Flanche (Lorencita Villegas)

FOTO 9	

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	22	DEL	30-sep-19	AL	06-oct-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$ 424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$ 169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	84,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
	IED JUAN BERMEO SEDE B	83,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
	IED DOMINGO F. SEDE D	81,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	85,00%	78,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	85,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	85,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	81,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	56,00%	97,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	56,00%	78,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE C	56,00%	89,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE C	INICIADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	56,00%	40,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	INICIADO
	TOTALES	76,96%	91,20%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 14,24%
Se refleja un AUMENTO del 3,19% respecto al porcentaje anterior del 88,40%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 538.214.520	$ 55.706.390	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		22	91,20%

VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)
$0		

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	78,00%	$ 66.989.709,83	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	97,00%	$ 37.539.674,65	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	78,00%	$ 25.087.201,05	
	SIMON RODIGUEZ SEDE C	$ 41.142.835,61	89,00%	$ 36.617.123,69	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	40,00%	$ 13.727.107,06	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	4
Ayudantes	0	Ayudantes	8

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	22	DEL	30-sep-19	AL	06-oct-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%	91,20%						

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 23 de septiembre de 2019 al 29 de septiembre de 2019
> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO .

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS
> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. INICIADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B INICIADO
> IED HELADIA MEJIA SEDE B INICIADO

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR
>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	LAVADO DE CUBIERTA (HELADIA MEJIA)



FOTO 2	PLACA EN CONCRETO (HELADIA MEJIA)



FOTO 3	BIGAS DIVISIÓN PLACA EN CONCRETO (HELADIA MAJIA)



FOTO 4	INSTALACIÓN TABLÓN CÚCUTA (SIMON RODRIGUEZ)



FOTO 5	RAMPA EN CONCRETO (SIMÓN RODRIGUES)



FOTO 6	DESMONTE DE CUBIERTA (LORENCITA VILLEGAS)

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	21	DEL	23-sep-19	AL	29-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019	
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES	
Valor Inicial	$ 86'638.247	Valor Inicial	$	424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$	169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.	

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	80,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	78,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	77,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	81,00%	75,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	81,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	81,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	76,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	45,00%	95,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	45,00%	65,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE B	45,00%	80,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE B	INICIADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	45,00%	25,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	INICIADO
	TOTALES	71,01%	88,44%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 17,43%
Se refleja un AUMENTO del 6.24 % respecto al porcentaje anterior del 82.20%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 525.026.506	$ 68.894.404	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		21	88,44%

	VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)
	$0		

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	75,00%	$ 66.989.709,83	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	95,00%	$ 36.765.660,74	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	65,00%	$ 20.906.000,88	
	SIMON RODIGUEZ SEDE B	$ 41.142.835,61	80,00%	$ 32.914.268,49	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	26,80%	$ 9.197.161,73	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
ofesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
spector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	4
Ayudantes	0	Ayudantes	8

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	21	DEL	23-sep-19	AL	29-sep-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,20%	88,44%							

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 23 de septiembre de 2019 al 29 de septiembre de 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. INICIADO
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B INICIADO
> IED HELADIA MEJIA SEDE B INICIADO

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	LAVADO DE CUBIERTA (HELADIA MEJIA)



FOTO 2	Imunisacion madera (Heladia mejia)



FOTO 3	Caja de desagüe patio (Heladia majia)



FOTO 4	placa en concreto (Manuela beltran)



FOTO 5	placa en concreto(Manuela Beltran)



FOTO 6	Nivelación del patio (simón rodriguez)



FOTO 7	placa en concreto (Simón Rodriguez)



FOTO 8	Pañete exterior (Lorencita Villegas de santos)



FOTO 9	Desmonte de Pañete existente (Lorencita Villegas de santos)

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	20	DEL	16-sep-19	AL	22-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019	
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES	
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$	424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$	169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.	

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	76,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	74,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	72,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	77,00%	75,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	77,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	77,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	71,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	33,00%	80,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	33,00%	36,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE B	33,00%	40,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE B	INICIADO
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	33,00%	12,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	INICIADO
	TOTALES	64,90%	82,20%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 10,79%
Se refleja un AUMENTO del 2,64 % respecto al porcentaje anterior del 72,61%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 490.566.275	$ 103.354.635	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		20	82,60%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	75,00%	$ 66.989.709,83	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	80,00%	$ 30.960.556,42	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	36,00%	$ 11.578.708,18	
	SIMON RODIGUEZ SEDE B	$ 41.142.835,61	40,00%	$ 16.457.134,24	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	12,00%	$ 4.118.132,12	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	-
Ayudantes	0	Ayudantes	-

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	20	DEL	16-sep-19	AL	22-sep-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,62%	82,60%								

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 16 de septiembre de 2019 al 22 de septiembre de 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO .

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. INICIADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B INICIADO
> IED HELADIA MEJIA SEDE B INICIADO

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

**>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 20 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	LAVADO DE CUBIERTA (HELADIA MEJIA)



FOTO 2	Relleno patio (Heladia mejia)



FOTO 3	Relleno compactado (Heladia majia)



FOTO 4	Limpieza de madera (Heladia mejia)



FOTO 5	Excavación patio (simón rodríguez)



FOTO 6	Nivelación del patio (simón rodríguez)




FOTO 7	Mesón en granito (Simón Rodríguez)




FOTO 8	Media caña en granito (Simón Rodríguez)



FOTO 9	Pañete muros de salones (Lorencita Villegas de santos)

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	19	DEL	09-sep-19	AL	15-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	CO1 PCCNTR 883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1 PCCNTR 881099 DE 2019	
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES	
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$	424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$	169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.	

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	100,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	100,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	100,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	73,00%	75,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	100,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	22,00%	70,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	22,00%	25,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE B	22,00%	35,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE B	POR INICIAR
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	22,00%	0,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	INICIADO
	TOTALES	69,18%	79,97%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 10,79%
Se refleja un AUMENTO del 2,64 % respecto al porcentaje anterior del 72,61%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 474.977.039	$ 118.943.871	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		19	79,97%

VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)
$0		

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	75,00%	$ 66.989.709,83	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	70,00%	$ 27.090.487,07	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	25,56%	$ 8.219.483,33	
	SIMON RODIGUEZ SEDE B	$ 41.142.835,61	35,06%	$ 14.423.655,19	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	0,00%	$ -	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	-
Ayudantes	0	Ayudantes	-

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	19	DEL	09-sep-19	AL	15-sep-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%	79,97%									

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 09 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A ENTREGADO
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169.851.136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B INICIADO
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B POR INICIAR
> IED HELADIA MEJIA SEDE B INICIADO

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 18 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	Demolición de placa patio (Simón rodriguez)



FOTO 2	Enchape de piso cuarto de refrigerios (simón rodriguez)



FOTO 3	limpiesa a la canal a la canal (manuela Beltrán)



FOTO 4	rellenop de concreto en la canal (manuela Beltran)



FOTO 5	demolicion de placa (manuela beltran)



FOTO 6	placa en concreto (manuela beltran)



FOTO 7	Demolicion de placa parque (heladia mejia)



FOTO 8	cerramiento (heladia mejia)



FOTO 9	Relleno zona de la placa (heladia mejia)

INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4

VERSIÓN 01

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADE^UACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATIST*	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	18	DEL	03-sep-19	AL	08-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019	
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES	
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$	424.069.747,00
Adiciones	0	Adiciones	$	169.851.163,00
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.	

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	100,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	100,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	100,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	69,00%	75,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	100,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
8	MANUELA BELTRAN SEDE B	7,00%	7,00%	MANUELA BELTRAN SEDE B	INICIADO
9	HELADIA MEJIA SEDE B	10,00%	0,00%	HELADIA MEJIA SEDE B	INICIADO
10	SIMON RODIGUEZ SEDE B	4,00%	8,00%	SIMON RODIGUEZ SEDE B	POR INICIAR
11	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	10,00%	0,00%	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	POR INICIAR
	TOTALES	63,64%	72,61%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 8,97%
Se refleja un AJUSTE porcentual dado que se realiza la adicion al contrato de obra por un valor de $169,851,163

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 593.920.910	$ 431.243.889	$ 162.677.021	$ 156.296.922	$ 162.218.778	$ 63.410.415		18	72,61%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 63.801.646,40	100,00%	$ 63.801.646,40	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 69.088.482,39	100,00%	$ 69.088.482,39	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 17.533.310,51	100,00%	$ 17.533.310,51	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 89.319.613,10	75,00%	$ 66.989.709,83	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 67.772.990,76	100,00%	$ 67.772.990,76	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 90.264.097,62	100,00%	$ 90.264.097,62	
	IED PALERMO	$ 49.793.176,15	100,00%	$ 49.793.176,15	
	MANUELA BELTRAN SEDE B	$ 38.700.695,52	7,00%	$ 2.709.048,69	
	HELADIA MEJIA SEDE B	$ 32.163.078,27	0,00%		
	SIMON RODIGUEZ SEDE B	$ 41.142.835,61	8,00%	$ 3.291.426,85	
	LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS SEDE B	$ 34.317.767,65	0,00%	$ -	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	-
Ayudantes	0	Ayudantes	-

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	18	DEL	03-sep-19	AL	08-sep-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,50%	4,00%	6,49%	8,94%	11,98%	15,64%	19,88%	24,25%	28,49%	32,87%	37,03%	40,97%	45,35%	49,59%	53,96%	58,13%	62,50%	53,53%	58,92%	64,90%	71,01%	76,96%	82,82%	89,05%	94,41%	100,00%		
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,61%										

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 03 de septiembre de 2019 al 09 de septiembre de 2019

> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO EN SU ALCANCE INICIAL
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO .

DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA LA REPROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO AL REALIZARSE LA ADICION POR UN VALOR DE $ 169,851,136 Y UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA POR DOS MESES EN EL CUAL SE INTERVENDRAN LOS SIGUIENTES COLEGIOS

> IED MANUELA BELTRAN SEDE B. INICIADO.
> IED SIMON RODRIGUEZ SEDE C. INICIADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C POR INIICAR
> IED LORENCITA VILLEGAS SEDE B POR INICIAR
> IED HELADIA MEJIA SEDE B POR INICIAR

POR ENDE SE AJUSTAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS REPRESENTADOS EN LA GRAFICA ANTERIOR

>>>

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 18 - COLEGIOS GRUPO 4



FOTO 1	Demolición de enchape meson (Simón rodriguez)




FOTO 2	Demolicion de piso (somon rodriguez)



FOTO 3	Demolicion de meson (simon rodrigues)



FOTO 4	Demolición de muro y corte de ventana (simon rodriguez)




FOTO 5	Instalacion de techo falso cuarto de refriguerios (simon rodriguez)



FOTO 6	Instalacion de enchape muro divisor cuarto de refriguerios (simon rodrigues)



FOTO 7	Muro divisor cuarto de refrigerios (simon rodriguez)



FOTO 8	Cerramiento área de placa (manuela Beltrán



FOTO 9	Desmonte de grama sintética (manuela beltran)

INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4

VERSIÓN 01
Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	17	DEL	26-ago-19	AL	01-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$ 424'069.747
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	100,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
	IED JUAN BERMEO SEDE B	100,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
	IED DOMINGO F. SEDE D	100,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	100,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
	TOTALES	100,00%	100,00%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 3,82%
Se refleja un AUMENTO del 3,35 % respecto al porcentaje anterior del 92,83%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 424.069.747	$ 424.069.747	$ -	$156'296.922,00	$162'218.778,00	0,00		17	100,00%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 71.274.538,76	100,00%	$ 71.274.538,76	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 58.169.954,40	100,00%	$ 58.169.954,40	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 33.150.578,05	100,00%	$ 33.150.578,05	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 67.053.126,32	100,00%	$ 67.053.126,32	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 77.607.247,43	100,00%	$ 77.607.247,43	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 48.398.003,11	100,00%	$ 48.398.003,11	
	IED PALERMO	$ 69.416.299,32	100,00%	$ 68.416.299,32	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
[illegible]ector	1	Inspector	1
[illegible]es	0	Oficiales	-
[illegible]antes	0	Ayudantes	-

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	17	DEL	26-ago-19	AL	01-sep-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
PROGRAMADO	1,65%	6,83%	14,62%	19,99%	26,56%	38,37%	46,47%	53,51%	61,14%	68,48%	74,83%	80,98%	85,09%	89,26%	92,83%	96,18%	100,00											
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00	100,00	100,00	100,00											

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 26 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019

> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO
> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.

>>>

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	16	DEL	19-ago-19	AL	25-ago-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$ 424'069.747
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	95,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	91,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	100,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	96,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
	TOTALES	96,18%	100,00%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 3,82%
Se refleja un AUMENTO del 3,35 % respecto al porcentaje anterior del 92,83%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 424.069.747	$ 424.069.747	$ -	$156'296.922,00	$162'218.778,00	0,00		16	100,00%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 71.274.538,76	100,00%	$ 71.274.539	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 58.169.954,40	100,00%	$ 58.169.954	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 33.150.578,05	100,00%	$ 33.150.578	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 67.053.126,32	100,00%	$ 67.053.126	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 77.607.247,43	100,00%	$ 77.607.247	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 48.398.003,11	100,00%	$ 48.398.003	
	IED PALERMO	$ 68.416.299,32	100,00%	$ 68.416.299	

4. PERSONAL EN LA OBRA


PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspector	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	-
Ayudantes	0	Ayudantes	-

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	16	DEL	19-ago-19	AL	25-ago-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
PROGRAMADO	1,65%	6,83%	14,62%	19,99%	26,56%	38,37%	46,47%	53,51%	61,14%	68,48%	74,83%	80,98%	85,09%	89,26%	92,83%	96,18%	
EJECUTADO	2,10%	8,84%	22,41%	34,60%	41,02%	47,58%	57,33%	77,38%	86,54%	92,86%	97,00%	99,30%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INICIO DE OBRA 03 DE MAYO 2019

LUNES 19 de agosto de 2019 al 25 de agosto de 2019

> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE C. ENTREGADO
> IED REPUBLICA DE PANAMA SEDE B
> IED SIMÓN RODRÍGUEZ SEDE B. ENTREGADO
> IED JUAN FRANCISCO BERBEO. SEDE B. ENTREGADO
> IED PALERMO SEDE A. ENTREGADO.
> DOFASA SEDE D - ENTREGADO
> IED MANUELA BELTRAN SEDE A. ENTREGADO.

**>>>

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 4	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 2

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERESCOLARES
CONTRATISTA	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°	15	DEL	12-ago-19	AL	18-ago-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.883301 DE 26 DE MARZO DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881099 DE 2019
Fecha de Iniciación	17 DE ABRIL DE 2019	Fecha de Iniciación	03 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	4 MESES
Valor inicial	$ 86'638.247	Valor inicial	$ 424'069.747
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 8

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	91,00%	100,00%	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	ENTREGADO
2	IED JUAN BERMEO SEDE B	88,00%	100,00%	IED JUAN BERMEO SEDE B	ENTREGADO
3	IED DOMINGO F. SEDE D	98,00%	100,00%	IED DOMINGO F. SEDE D	ENTREGADO
4	IED REP. PANAMA SEDE C	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE C	ENTREGADO
5	IED REP. PANAMA SEDE B	100,00%	100,00%	IED REP. PANAMA SEDE B	ENTREGADO
6	IED MANUELA BELTRAN	100,00%	100,00%	IED MANUELA BELTRAN	ENTREGADO
7	IED PALERMO	92,00%	100,00%	IED PALERMO	ENTREGADO
	TOTALES	92,83%	100,00%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo reprogramado esta por encima 7,17%
Se refleja un AUMENTO del 3,57 % respecto al porcentaje anterior del 89,26%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. PAGADO (Acta 1)	VR. PAGADO (Acta 2)	VR. PAGADO (Acta 3)	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 424.069.747	$ 424.069.747	$ -	$156'296.922,00	$162'218.778,00	0,00		15	100,00%
				VR.A PAGAR (Acta 4)	VR. A PAGAR (Acta 5)	VR. A PAGAR (Acta Liquidación)			
				$0					

No.	CAPÍTULO	BALANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE EJECUTADO	INVERSION	OBSERVACIONES
	IED SIMON RODRIGUEZ SEDE B	$ 71.274.538,76	100,00%	$ 71.274.539	
	IED JUAN BERMEO SEDE B	$ 58.169.954,40	100,00%	$ 58.169.954	
	IED DOMINGO F. SEDE D	$ 33.150.578,05	100,00%	$ 33.150.578	
	IED REP. PANAMA SEDE C	$ 67.053.126,32	100,00%	$ 67.053.126	
	IED REP. PANAMA SEDE B	$ 77.607.247,43	100,00%	$ 77.607.247	
	IED MANUELA BELTRAN	$ 48.398.003,11	100,00%	$ 48.398.003	
	IED PALERMO	$ 68.416.299,32	100,00%	$ 68.416.299	

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Profesional siso/Ambiental	1	Profesional siso/Ambiental	1
Profesional de Costos/Pto.	1	Profesional de Costos/Pto.	1
Inspectores	1	Inspector	1
Oficiales	0	Oficiales	-
Ayudantes	0	Ayudantes	-