Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65	
Versión: 3	
Página: 1 de 1	
Vigente Desde: 23/11/2021	

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023		
Tipo de contrato	Interventoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A		
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6		
Periodo del Informe:	16	9	2023	al	15	10	2023	**Nombre del Representante Legal:** (Quien en tenga la facultad en el periodo)	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoria:** **Nombre del Representante Legal:** (Quien en tenga la facultad en el periodo)	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23										

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 347.711.249	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 0	Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP	$ 0	Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 347.711.252	Número CDP	3357	Fecha CDP	03/04/2023	Fuente de Recursos	3-1-100-101-203-22 FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5.5		Valor RP	$ 347.711.249	Número RP	CRP-9822	Fecha RP	09/06/2023		
		Valor Total	$ 347.711.249							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 347.711.249							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
Cantidad de meses de prórroga 1	0	**Aporte FONDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Subtotal								
		Valor Total (Inicial +	$ 347.711.249							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5.5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente**			**Descripción** NA					
		Valor Total	$ 347.711.249							

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: N/A

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones (Sume la cantidad de adiciones realizadas)	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** (Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)	$ 347.711.249	**Plazo Total de Ejecución** (Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese	5.5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	N/A	**Porcentaje de Amortización** (Si Aplica)	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6
Periodo del Informe:	16	9	2023	al	15	10	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoría:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
16 de junio 2023 al 15 de julio 2023	24 de agosto de 2023	27.816.900	Primer pago correspondiente a pago por informes mensuales, 8% contra entrega y aprobación del Informe mensual de interventoría del mes 1 del contrato, como se constata en el acta de aprobación.
16 de julio 2023 al 15 de agosto 2023	10 de octubre de 2023	27.816.900	Segundo pago correspondiente a pago por informes mensuales, 8% contra entrega y aprobación del Informe mensual de interventoria del mes 2 del contrato, como se constata en el acta de aprobación.
		55.633.800	

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1 de 10	27.816.900	OP-23423 25 de agosto de 2023	Se presentaron descuentos por estampillas, se presentan en el numeral 6
2 de 10	27.816.900	OP-23847, 11 octubre de 2023	Se presentaron descuentos por estampillas, se presentan en el numeral 7
TOTALES	**55.633.800**		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
25 de agosto de 2023	958.389	Retenciones asociadas a estampillas para el bienestar del adulto mayor, Universidad Distrital, procultura, pro universidad pedagógica, para un total de descuentos de 958,389
11 octubre de 2023	958.389	Retenciones asociadas a estampillas para el bienestar del adulto mayor, Universidad Distrital, procultura, pro universidad pedagógica, para un total de descuentos de 958,389
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	Código: GC-FT-65 Versión: 3 Página: 1 de 1 Vigente Desde: 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							Fecha suscripción contrato o convenio::	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoría							Nombre o Razón Social del Contratista:	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							Número de Cédula o NIT:	830146665-6
Periodo del Informe:	16	9	2023	al	15	10	2023	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							Número de Cédula o NIT Interventoría: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	NB-10026417	08/06/2023	03/12/2024	13/06/2023	69.542.250
Pago de Salarios			08/06/2023	03/12/2026	13/06/2023	17.385.362
Calidad de servicio			08/06/2023	03/12/2026	13/06/2023	69.542.250
Responsabilidad Civil Extracontractual		NB-100063528	08/06/2023	03/12/2023	13/06/2023	232.000.000

ACTUALIZACION CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	NB-10026417	16/06/2023	11/12/2024	14/07/2023	69.542.250
Pago de Salarios			16/06/2023	11/12/2026	14/07/2023	17.385.362
Calidad de servicio			16/06/2023	11/12/2026	14/07/2023	69.542.250
Responsabilidad Civil Extracontractual		NB-100063528	16/06/2023	11/12/2023	14/07/2023	232.000.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: N/A

Observaciones adicionales: N/A

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El contrato de interventoría se desarrolló normalmente, en el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:
- Revisión de 6 versiones de informes semanales de supervisión de la consultoría
- 4 comités de seguimiento y revisión de las actas correspondientes
- 2 revisiones del informe mensual 2 y aprobación del mismo.
- 2 revisiones de informe mensual 3 y aprobación del mismo
- 2 revisión del informe periódico de supervisión elaborado por la interventoría (aprobado)
- Correspondencia y correos al día
- Trámite de facturación de cuenta 2 de interventoría, en septiembre, la cual fue devuelta y se radicó nuevamente en octubre. La cuenta del ifnome 3 esta ad portas de trámite.
- Elaboración de comunicaciones internos hacia la oficina jurídica y el director sobre el posible incumplimiento del consultor.

Porcentajes de avance del contrato de interventoría: Avance físico: 60% vs 70% programado, asociadado a: informes de interventoría 1, 2 y 3 aprobado, revisiones técnicas de los productos y gestiones asociadas al posible incumplimiento del consultor. Atrasos asociados a la falta de productos adecuados por el consultor que repercuta en aprobaciones. Avance financiero 24% y avance en tiempo 72,7%.

BALANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL: Todos los productos de interventoría fueron entregados y aprobados. Respecto a las labores de interventoría, se efectuaron las revisiones de documentos por parte del interventor, incluyendo varias versiones con los diferentes ajustes, resultando en aprobación del Diagnóstico preliminar 1 por el consultor.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6
Periodo del Informe:	16	9	2023	al	15	10	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoría:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C

POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR: El interventor, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha emitido oficios de posible incumplimiento del consultor, por lo cual se requirió complemento para conformar el informe necesario que soporte una actuación jurídica del IDIGER.
Esta información ha sido gestionada por la supervisión de la interventoría, mediante las siguientes acciones:
21 de julio-2023, interventoría emite oficio a la supervisión indicandp posible incumplimiento.
23 de julio-2023, comunicación 2023IE3409, supervisión solicita a la oficina jurídica de IDIGER acompañamiento.
24 de julio-2023, mediante comunicación RO-139116, 2023EE13990 del 24 de julio de 2023, supervisión da respuesta al radicado 2023ER16223 de la interventoría solictando se inidque si hay incumplimiento relacioando con el geotecnista.
27 de julio de 2023, oficio 2023ER16729, interventor da respuesta a supervisión al oficio 2023EE13990, informando posible incumplimiento del contratista consultor a las obligaciones 3, 4 y 8 el contrato.
28 de julio de 2023, se realizó reunión de seguimiento con presencia de consultor, interventor, supervisión y oficina jurídica.

---

3 de agosto de 2023, comunicación RO-139400 2023EE14654, la supervisión da respuesta al radicado 2023ER16729.
10 de agosto de 2023, radicado 2023ER17922, interventor emite a la supervisión oficio 204-23-GDING-PROY189, indicando posible incumplimiento.
10 de agosto de 2023, mediante correo electrónico se realizan observaciones al oficio radicado 2023ER17922.
22 de agosto de 2023, radicado 2023EE16085, la supervisión da salida oficial a la respuesta al radicado 2023ER17922, indicando que las observaciones se realizaron el 10 de agosto.
29 de agosto de 2023, radicado 2023ER19253, interventor emite a la supervisión oficio indicando posible incumplimiento con los ajustes solicitados.

---

1 de septiembre de 2023, comunicación 2023IE4072, supervisión traslada radicado 2023ER19253 a la oficina jurídica, tema personal mínimo, para trámite de fondo.
1 de septiembre de 2023, radicado 2023ER19844, interventor remite a la supervisión informe de posible incumplimiento y tasación de la multa,tema obligación 4 Diagnóstico preliminar de diseños de emergencia.
4 de septiembre de 2023, comunicación 2023IE4099, supervisión traslada radicado 2023ER19844 a la oficina jurídica, tema obligación 4 Diagnóstico, para trámite de fondo.
5 de septiembre de 2023, radicado 2023ER20128, interventor remite a la supervisión informe de posible incumplimiento y tasación de la multa, tema obligación 1 y 2 Reportes semanales e informe técnico.
6 de septiembre de 2023, oficio CR-49508, supervisión indica a la interventoría remitir la información de todas las posibles cláusulas afectadas.
7 de septiembre de 2023, comunicacion 2023IE4168, supervisión traslada radicado 2023ER20128 a la oficina jurídica, tema Plan de monitoreo y monitoreos, para trámite de fondo.
11 de septiembre de 2023, comunicación 2023IE4238, oficina jurídica da respuesta a la supervisión a las comunicaciones 2023IE4207, 2023IE4072, 2023IE4099, 2023IE4168, indicando "se hace necesario que por parte de la supervisión del contrato se realice y remita informe detallado del presunto incumplimiento". Este oficio se trasladó al interventor como supervisor del contrato de consultoría.
11 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico, supervisión de interventoría traslada al interventor la comunicación 2023IE4238 para que de respuesta de fondo conforme lo solicita la oficina jurídica.
19 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico, supervisión de interventoría reitera solicitud al interventor sobre la comunicación 2023IE4238, para que de respuesta de fondo urgente.
20 de septiembre de 2023, radicado 2023EE21414, interventor informe posible incumplimiento y remite informe ajustado, obligación 4 Diagnóstico premilinar. 20 de septiembre, se remite mediante correo electrónico a la oficina Jurídica.
21 de septiembre de 2023, comunicación 2023IE4474, supervisión traslada radicado 2023ER21414 a la oficina jurídica, tema obligación 4 Diagnóstico premilinar, para trámite de fondo.
27 de septiembre de 2023, comunicación 2023IE4561 dirigida a la supervisión de la interventoría y a la oficina jurídica, Director general solicita reporte posibles cumplimiento y acciones respectivas.
28 de septiembre de 2023, en trámite radicado IDIGER y numeración interventor 270-23GDING-PROY189 interventor informe posible incumplimiento de obligaciones reportes semanales e informe mensual de monitoreo. 29 de septiembre, se remite mediante correo electrónico a la oficina Jurídica.

---

4 de octubre de 2023, 9:30 a m, Audiencia Pública - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Asociada a los temas profesionales y producto Diagnóstico preliminar.
9 de octubre de 2023, en trámite radicado IDIGER y numeración interventor 282-23GDING-PROY189 interventor informe actualización posible incumplimiento de obligaciones (compromiso audiencia) . 9 de octubre, se remite mediante correo electrónico a la oficina Jurídica.
9 de octubre de 2023, radicado 2023ER23384 y numeración interventor 283-23GDING-PROY189, interventor remite informe posible incumplimiento de obligacionesInformes 2 y 3.
11 de octubre de 2023, comunicación 2023IE4781, supervisión traslada radicado informe de actualización a la oficina jurídica (compromiso audiencia), Productos Diagnóstico.
11 de octubre de 2023, comunicación 2023IE4773, supervisión traslada radicado 2023ER23284 a la oficina jurídica, Productos 2 y 3, para trámite de fondo.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER - 183 - 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	8 de junio de 2023
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINÁMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses 15 días							**Número de Cédula o NIT:**	830146665-6
Periodo del Informe:	16	9	2023	al	15	10	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNÁN CAMARGO CHAVEZ CC 79.334.503 de Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT Interventoría:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA Subdirectora de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	Diana Carolina Moreno Moreno Profesional Especializado 222-23								
Objeto Contractual: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, EN LOS SECTORES CATASTRALES SIBERIA, PARAÍSO Y PARQUE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ, D.C**									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoria verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)" Nota: Esta verificación se está realizando en cada pago a favor del contratista, dependiendo de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	17	10	2023

Firma

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA

Subdirectora de Análisis de riesgos y Efectos del Cambio Climático

Firma

Apoyo a la Supervisión: Diana Carolina Moreno Moreno

Profesional Especializado 222-23

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.