SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUEO ACTA PARCIAL CONTRATOS DE OBRA			PROCESO OBRA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1 Representado Legalmente por YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.909.984 de Medellín			
DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZ AD DE USUARIOS CON MOVILIDAD IO DE MONTERÍA	VALOR DEL CONTRATO: SETESIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETESIENTOS DOCE PESOS ($710,261.712)				
	SALDO A LA FECHA:				
	ACTA PARCIAL: No:	1	VALOR DEL ACTA	(305.725.203,44) M/CTE, COL.	
PROCESO INTERVENTORIA	PLAZO INICIAL:	TRES MESES	FECHA	20 DE DICIEMBRE DE 2023	
N.A					
CONTRATO INTERVENTORIA	Para revisión del secretario de infraestructura deben completarse las tres verificaciones de cumplimiento en el orden establecido				
N.A					

ID	CRITERIO	CUMPLIMIENTO				DEPENDENCIA	
		1. Aprobó Interventoría	2.Verificó Apoyo a la Supervisión	3. VB Personal especifico SIM		EXPEDIENTE SIM	TESORERIA
1	ADMINISTRATIVO						
1,01	Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que apliquen					Original archivado previamente	Copia
1,02	Copia del desglose del AIU y factor prestacional aprobado					Copia	N.A
1,03	Certificado(s) de Registro Presupuestal (CRP) que apliquen					Original archivado previamente	Copia
1,04	Afiliacion del personal requerido , salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación (Según Formato) actualizado si se han realizado cambios de personal previamente autorizados. Acompañado de hojas de vida aprobadas de por la interventoría si el contrato lo requiere.				V.B Responsable verificacion juridica	Original	N.A
1,05	Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes				V.B Responsable verificacion juridica	Original	Copia
1,06	Copia de Acta de Inicio					Original archivado previamente	Copia
1,07	Copia de Póliza del contrato, Aprobación de Póliza, Recibo pago de Pólizas					Original archivado previamente	Copia
1,08	Copia Contrato y/o modificaciones					Original archivado previamente	Copia
1,09	Copia RUT (actualizado)					Original archivado previamente	Copia
1,1	Copia de Constitución del consorcio (si aplica)		N/A			Original archivado previamente	Copia
1,11	Imprimir el estado de aprobación del tramite del pago debe estar en estado APROBADO en SECOP II.					Copia	Copia
2	PROYECTOS POR REGALIAS						
2,01	Imprimir el estado actual del proyecto en Gesproy que refleje el avance acorde a la fecha o en su defecto el soporte impreso de la información enviada al funcionario responsable de la plataforma		N/A		V.B responsable de GESPROY	Copia	N.A
2,02	Copia de los documentos aprobados y/o soporte de la información enviada al funcionario responsable de la plataforma - en la plataforma SUIFP		N/A			Copia	N.A
3	JURIDICO						
3,01	Renuncia del Anticipo (Según Modificatorio)		N/A			Original	Copia
3,02	Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante				V.B Responsable verificacion juridica	Original	Copia
3,03	Certificado de interventoría detallado de avance de obra y planilla de seguridad social					Original	Copia
3,04	Certificado de Cumplimiento para pago por parte de interventoría					Original	Copia
3,05	Modificaciones/actualizaciones a Licencias y/o Permisos que apliquen		N/A			Original	N.A
3,06	OFICIO REMISORIO DE CUENTA					recibido tesoreria	Copia
4	FINANCIERO/CONTABLE						
4,01	Copia Certificación Bancaria					*Copia	Copia
4,02	Certificado de egresos de pagos anteriores				V.B responsable de CALIDAD	Original	Copia
4,03	Cierre de Fiducia (Si el Anticipo fue Ejecutado en su totalidad)		N/A			Original	Copia
4,04	Original o Cuenta de Cobro					Copia	Original
5	TECNICO						
5,01	Acta de Pactacion de Precios de Items No Previstos (si aplica)		N/A				
5,02	Memoria de Cantidades de No Previstos y Especificaciones Tecnicas (si aplica)						
5,03	Balance de Obra (si aplica)					Original	copia
5,04	Acta de Mayores y Menores cantidades (si aplica)		N/A				
5,05	Memoria de Cantidades de Balance (si aplica)						
5,06	Acta Parcial Literal					Original	copia
5,07	Acta Parcial Numérica					Original	N.A
5,08	Memoria de Cantidades de obra ejecutadas (firmada por Interventor, Contratista)					Original	N.A
5,09	Cronograma de la obra debidamente aprobado por interventoría, Según lo ejecutado aclarando las reprogramaciones o balances realizados a la fecha				V.B responsable de CALIDAD	Original	N.A
5,10	Certificado de ensayos según normas técnicas vigentes realizados por la interventoría y el contratista de obra, se anexan ensayos					Original	N.A
5,11	Acta de Liquidacion						
5,12	Informes semanales de interventoría correspondientes al periodo a cobrar					Original	N.A
5,13	Informe Final de Interventoría						
5,14	Justificación de imprevistos si se requiere					Original	copia
5,15	Comités de obra Originales del periodo					Original	
5,16	Registro fotográfico del Proyecto					Copia	N.A
5,17	Bitácora de obra del periodo a cobrar					Original	

observaciones
Originales y o copias dentro de los EXPEDIENTES del contrato, no se hace necesario anexar nuevamente la información con cada cuenta. APLICA PARA LA LISTA "EXPEDIENTE" Con la finalidad de tener los expedientes en el orden exigido, los Documentos entregados deben contar con SEPARADORES QUE PERMITAN SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN, adicionalmente DEBEN ESTAR LEGADOS CON LAS MEDIDAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO, independientemente del tamaño en el que vengan impresos y entregarse en carpeta tipo archivo de YUTE 600 gr, con grosor maximo de aproximado 200 folios (no es necesario foliar) Actualizacion 2/11/22

1.Representé legal SH PROJECTS S.A.S	2. Apoyo a la supervision	3. Secretario de Infraestructura

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	23001168
CDP No.	23000975
jueves 27 abril 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201084	2201	$ 710.263.149,00	$ 710.263.149,00
				Totales...	$ 710.263.149,00	$ 710.263.149,00

Total CDP en letras: SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y TRES MIL CIENTO CUARENTA y NUEVE Pesos

El certificado No. 23000975 se emite en Monteria el dia jueves 27 de abril de 2023 como requisito previo a DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Universitario

Solicito : CARLOS ORDOSGOITIA SANIN		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

SH PROJECTS SAS

COPIA DEL DESGLOSE DE AIU Y FACTOR PRESTACIONAL APROBADO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$491.821.698	
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2,00	MESES

A. ADMINISTRACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Director de Obra	30%	$ 6.449.600,00	1,5500	2,0	$ 5.998.128,00
1	Residente de Obra	100%	$ 1.800.000,00	1,7000	2,0	$ 6.120.000,00
1	Profesional SISOMA	50%	$ 3.000.000,00	1,5600	2,0	$ 4.680.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
2	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 1.160.000,00	1,7900	2,0	$8.305.600,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	80%	$ 1.160.000,00	1,7600	2,0	$3.266.560,00
1	CONDUCTOR	100%	$ 1.160.000,00	1,7900	2,0	$4.152.800,00
.						$ 32.523.088,00

2. GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO

DESCRIPCION	AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra	49,00	$ 60.000	$ 2.940.000	2,0	$5.880.000,00
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	9,00	$ 25.000	$ 225.000	2,0	$450.000,00

OTROS GASTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	1	$ 1.000.000	1,0000	2,0	$2.000.000,00
Registro Fotografico, Videos, Informes	1	$ 1.000.000	1,0000	2,0	$2.000.000,00
Registro y elaboracion planos record	1	$ 1.000.000	1,0000	2,0	$2.000.000,00
Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc	1	$ 1.500.000	1,0000	2,0	$3.000.000,00
Sotfware/Hardware para obra	1	$ 694.108	1,0000	2,0	$1.388.216,00
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	1	$ 6.555.000	1,0000	2,0	$13.110.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES					$ 29.828.216,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (GOP)					$ 62.351.304,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO					

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN			VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL		VR BASE= (CD+UH+PGIO+GOP+TY.C)	$576.046.709,99	5,000%	$28.802.335,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES			$576.046.709,99	2,000%	$11.520.934,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA			$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
ESTAMPILLA INDUCON			$576.046.709,99	0,700%	$4.032.327,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (si el valor supera 3.650 UVT $163.286.200)			$576.046.709,99	3,000%	$17.281.401,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE			$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
SUBTOTAL IMPUESTOS					$73.157.931,00

3.2 GARANTIAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

AIU

	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL ($)
GARANTÍA UNICA	CUMPLIMIENTO				$2.200.312
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
SUBTOTAL GARANTÍAS					$2.200.311,99
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS					$75.358.242,99
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO					15,32%
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)					$137.709.547,00
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)					28,00%
I. IMPREVISTOS					$4.916.217,00
I. IMPREVISTOS					1,00%
U. UTILIDAD					$14.754.651,00
U. UTILIDAD					3,00%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)					$157.382.415,00
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)				SUMATORIA DE (A+I+U)	32,00%

Firma

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

RP No. [redacted]
miércoles 13 septiembre 2023

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 23001734

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901586573 - SH PROJECT S.A.S NIT: 901586573

No. del Certificado de disponibilidad 23000975 Contrato No: SA-SIM-036-2023

Tiempo de Ejecucion: 3 MESES 15 DIAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor R.P.
2.3.2.01.01.001.02.01	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201084	2201	$ 710.263.147
				Total Reserva..	$ 710.263.147

CON SITUACION DE FONDO

tal reserva en letras: SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y TRES MIL CIENTO CUARENTA y SIETE Pesos

Objeto

DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS C MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Universitario

Solicito: MONICA MARÍA SEVERICHE NUÑEZ		
Elaboró: ALLORIENTE	Imprimió: DAIRO MANUEL HOYOS BEDOYA	IP imprimió: 186.43.33.250

SH PROJECTS SAS

RELACION DEL PERSONAL DE LA PROPUESTA, SALARIO Y PORCENTAJE DEDICACION (SEGÚN FORMATO)

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

Personal profesional

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ETAPA II

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1, YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIALMENTE PACTADO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	**ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS $61.057.071,00 - ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA $649.204.641,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 de diagnóstico y diseño:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
DIRECTOR	HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	$ 6,449,600.00	66 %	30%	$ 1,934,880.00	11.000.758	SANITAS	PORVENIR	SURA
PROFESIONAL SISOMA	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$ 1.500.000,00	66 %	50%	$ 1,500,000.00	30.668.896	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: SA-SIM-036 -2023
Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2023

Alcaldía de MONTERÍA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
INGENIERO CIVIL	RENALDO RICARDO JARABA	$ 1800.000.00	66 %	100%	$ 1,800,000.00	10.768.335	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA

Nota: Anexar afiliaciones del personal propuesto.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 días del mes de octubre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
SH PROJECTS SAS
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMANO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

SH PROJECTS SAS

Personal técnico y administrativo

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ETAPA II – EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1, YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIALMENTE PACTADO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS $61.057.071,00 - ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA $649.204.641,00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 de diagnóstico y diseño:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
INSPECTOR DE OBRAS	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.160.000,00	100%	$1.160.000	1038134732	EPS- S COOSALUD	COLLFONDOS	SURA
INSPECTOR DE OBRAS	PANTOJA JOHANA MILENA	$ 1.160.000.00	100%	$1.160.000	1004695901	EPS SURA	PORVENIR	SURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: SA-SIM-036 -2023
Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2023

PERSONAL ADMINISTRATIVO									
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Salario propuesto**	***FP**	**Dedicación**	**Salario afiliación**	**N° C.C.**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
Secretaria	Vallecilla Beltran Laura Maria	$ 1.160.00	Secretaria	80%	$ 1.160.000	1017172840	Eps Sura	Porvenir	Sura
Conductor	Vargas Paez Wilson Gabriel	$ 1.160.000	Conductor	100%	$ 1.160.000	1026297723	Compensar Eps	Porvenir	Sura

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 días del mes de octubre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellín
Rep. Legal. **SH PROJECTS SAS**

SH PROJECTS SAS

PAGOS MENSUALES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES O AFILIACIONES DEL MES

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

PERSONAL PROFESIONAL

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28344049
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$5.234.880		28344049

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896	X	2023-11-01																											0		
CC - 11000758																													0		
CC - 10768335																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	30	$1.934.880	0.1600000	$309.600	$0	$0	$309.600	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400
CC - 11000758	SANITAS	30	$1.934.880	0.0400000	$77.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.934.880	1	0.0696000	$134.700
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.934.880	0.0400000	$77.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$288.000
PORVENIR	2	$549.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$549.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$132.000	$0	0	$0	0	$0	$132.000	0	$0	$0	$132.000	$0	0	$0	$0	$132.000	$0	$0	$132.000
SANITAS	1	$77.400	$0	0	$0	0	$0	$77.400	0	$0	$0	$77.400	$0	0	$0	$0	$77.400	$0	$0	$77.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$364.400	0	$0	$0	$364.400	0	$0	$364.400	0	$0	$0	$364.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$209.400	0	$0	$209.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$209.400
PENSIONES	2	$837.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$364.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$209.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.620.800

SH PROJECTS SAS

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28569118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.960.000		28569118

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1017182868	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	CASTILLO MOSQUERA RAFAEL MARIO	$1.160.000
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$1.160.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.160.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.160.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1017182868																													0		
CC - 1038134732																													0		
CC - 30572767																													0		
CC - 1004695901																													0		
CC - 1017172840																													0		
CC - 1026297723																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1017182868	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1017182868	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1017182868	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	7	$2.600	$0	$0	$373.800
PORVENIR	4	$742.400	$0	$0	$0	$0	7	$5.100	$0	$0	$747.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800
EPS SURA	3	$139.200	$0	0	$0	0	$0	$139.200	7	$1.000	$0	$140.200	$0	0	$0	$0	$140.200	$0	$0	$140.200
COMPENSAR-EPS	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$484.800	0	$0	$0	$484.800	7	$3.300	$488.100	0	$0	$4.881	$488.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$278.400	7	$1.900	$280.300
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$280.600
PENSIONES	2	$1.121.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$488.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$280.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.170.300

SH PROJECTS SAS

COPIA DE ACTA DE INICIO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

COPIA DE ACTA DE INICIO ETAPA I – DIAGNOSTICO Y DISEÑO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. SA-SIM-036-2022

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA DE OBRA:	SH PROJECTS S.A.S, identificado con NIT 901586573-1, representado por la señora: Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.989.984 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	El valor de este contrato es la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. Este valor está dividido por etapas así: ETAPA 1: DIAGNOSTICO Y DISEÑOS $61.058.851.00 ETAPA 2: EJECUCION DE LA OBRA $649.204.641
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo para la ejecución del objeto contractual es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) días.
FECHA PRESENTE ACTA:	29 DE SEPTIEMBRE 2023

En la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2023, y estando firmado el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO** y, el Contratista **SH PROJECTS S.A.S**, identificado con NIT 901586573-1, representado por **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.989.984 de Medellín, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra SA-SIM-036-2022, previa verificación de los documentos tal como se presenta a continuación:

No.	Nombre del Documento	Si / N.A.
1	Relación del Personal Profesional (Según Formato)	Si
2	Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)	Si
3	Cronograma de la etapa 1 actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio	Si
4	Póliza del contrato y recibo de pago	Si
5	Aprobación de póliza	Si
6	Certificado de Registro presupuestal CRP	Si

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades del contrato y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

Nombre Completo	Cargo	Correo	Dirección
YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO	Representante legal SH PROJECTS S.A.S	shprojectssas@gmail.com	Carrera 6 No. 62B-32 Edificio Sexta Avenida oficina 310
IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co	Carrera 1w No. 32A - 49, Centro Verde

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los (29) días del mes de septiembre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
SH PROJECTS SAS
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIEPIO DE MONTERÍA

Elaboró: Efraín Morales – Contratista SIM

SH PROJECTS SAS

COPIA DE ACTA FINAL ETAPA I - DIAGNOSTICO Y DISEÑO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ACTA FINAL ETAPA 1 SA- SIM-036-2023

CONTRATO No	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1 Representado Legalmente por YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	SETESIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL, SETESIENTOS DOCE PESOS ($710,261.712) Valor Etapa 1 $61,057,071.00 Valor Etapa 2 $649,204,641.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES TRES (3) MESES UN (1) MES ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DOS (2) MESES ETAPA 2 EJECUCION DE LAS OBRAS RESULTANTES DEL DIAGNOSTICO Y DISEÑO
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1	29 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 2	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta (30) días del mes de octubre del Año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la ingeniera **IRIS SPATH CAMAÑO,** Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería y el Contratista **SH PROJECTS S.A.S** Representado Legalmente por **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO,** identificado tal como se presenta a continuación en fin de suscribir la presente acta final de obras:

1. Que el contratista presto sus servicios profesionales y garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución de la presente etapa N°1 de estudios y diseños, por sueldo, honorarios y todas las prestaciones sociales, acorde a la declaración juramentada presentada por el contratista El supervisor manifiesta que realizó los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato.

2. Que el contratista entregó todos y cada uno de los informes y diseños establecidos en la Minuta de Contrato para la etapa N°1, acatando las observaciones realizadas por la supervisión del contrato.

3. Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato y de conformidad con las cláusulas del contrato.

4. Que el contratista manifiesta que la Etapa N°1 del contrato de obra No SA-SIM-036 -2023 se ejecutó en su totalidad y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato

5. La Supervisión certifica la aprobación final a los Estudios y Diseños ejecutados por el contratista SH PROJECTS S.A.S como se describe a continuación,

ENTREGABLES ETAPA No.1 DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA – SEDE EL ALIVIO

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

2.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE – SEDE MIRAFLORES

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

3.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR – SEDE JORGE ELIECER GAITAN

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

4.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS – SEDE SANTA TERESITA

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

5.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA – SEDE SEIS DE MARZO

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

6.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

7.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

8.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)

1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

9.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

10.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA – SEDE PRICIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANO)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

11.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO (2 PLANOS)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).

1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

12.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANO)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

13.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR – SEDE PRINCIPAL

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANO)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

14.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA – SEDE JOSE ANTONIO GALAN

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO (1 PLANO)
1.3 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANO)
1.4 CANTIDADES DE OBRA
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE MEMORIA DE CANTIDADES, DETALLES DE ESPECIFICACIONES, CUADRO DE PRESPUESTO, ANALISIS DE AUI, Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS).
1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.7 PROGRAMACION DE OBRA

6. Que el supervisor por parte del Municipio manifiesta: Que el balance financiero del contrato de obra de la Etapa N°1 de Estudios y Diseños es el siguiente

Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
VALOR DEL CONTRATO	$710,261.712,00	
VALOR ETAPA 1	$61,057,071.00	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA N°1		$61,057,071.00
VALOR ETAPA 2	$649,204,641.00	
SALDO POR EJECUTAR		$649,204,641.00
BALANCE DEL CONTRATO	$710,261.712,00	$710,261.712,00

Nota: Se suscribe la presente acta a los treinta (30) días del mes de octubre de 2023 por ser día hábil posterior a la fecha de terminación del contrato de obra en referencia SA-SIM-036 -2023.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 dias del mes de otubre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
Rep. Legal SH PROJECTS SA
Contratista

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

Elaboró: Efrain Morales - Contratista_SIM
Revisó: Edwin Paternina – Contratista_SIM

SH PROJECTS SAS

COPIA DE ACTA DE INICIO ETAPA II EJECUCION DE OBRA

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ACTA DE INICIO ETAPA 2

CONTRATO No	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1 Representado Legalmente por YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.939.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	SETESIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL, SETESIENTOS DOCE PESOS ($710,261.712) Valor Etapa 1 $61,057,071.00 Valor Etapa 2 $649,204,641.00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
SEGÚN MODIFICATORIO	TRES (3) MESES UN (1) MES ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑOS DOS (2) MESES ETAPA 2 EJECUCION DE LAS OBRAS RESULTANTES DEL DIAGNOSTICO Y DISEÑO
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1	29 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 2	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta (30) días del mes de octubre del Año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: la ingeniera **IRIS SPATH**

ACTA DE INICIO ETAPA DE OBRA
Contrato No: SA-SIM-018-2022
Fecha:30 de octubre de 2023

CAMAÑO, secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería y el Contratista **SH PROJECTS S.A.S** Representado Legalmente por **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO**, identificado tal como se presenta a continuación para suscribir la presente acta de inicio etapa 2:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto, deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las Vallas de tal forma que se aseguré siempre su legibilidad.

4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
Rep. Legal SH PROJECTS SA
Contratista

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

Elaboró: Efrain Morales - Contratista_SIM
Revisó: Edwin Paternina – Contratista_SIM

SH PROJECTS SAS

COPIA DE POLIZA DEL CONTRATO , APROBACION DE POLIZA, RECIBO PAGO DE POLIZAS

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

POLIZAS DE CONTRATO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

POLIZA DEL CONTRATO – APROBACIÓN DE POLIZA

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.13 14:29:52 -05:00

Código de Seguridad: NYj2uCcGyyhjjNHpdZKniQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-85-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	97087077	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.NO. SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	139.835,62
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
				0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	139.835,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.835,62
GASTOS EXP.	$	5.800,00
IVA	$	27.670,77
TOTAL A PAGAR	$	173.306,39

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA VIGILADA SFC

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2651220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	97087077	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPARO ADICIONAL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta realizando responsablemente.
Protegemos el Medio Ambiente aplicando la innovación de este documento

HOJA No. 1

FUIMOS LA CAÑAFLECHA COMUNICACIONES DE LA CRESS RUCTORA Y PASA AHÍ

seguros mundial®
la compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.13 15:13:57 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2656100 FAX 2831820 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.027.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: b/SW3YdrKc0gW2fgKM17Og==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 00-04-2021-1317-P-05-PPSU52R000000059-0002

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
3GH-100029876	0	97087086	

TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
		13/09/2023	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123030434
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	113.642,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	71.026.314,70	469.357,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	113.642,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	71.026.314,70	711.842,00

TOTAL ASEGURADO $ 284.105.258,80

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.407.683,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.407.683,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	268.941,77
TOTAL A PAGAR	$	1.824.424,77

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.648.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 16:00:03 -05:00

Código de Seguridad: 2lXqXcN4fz7AQ8Xi87onCQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087351	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASI:
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VIGENCIA DESDE: 27-12-2023 HASTA 27-12-2028.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2025	71.026.314,70	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	71.026.314,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.105.258,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTAMOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA - AFE

HOJA No.

seguros mundial®
la compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000959-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087351	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuidemos los sueños de nuestro planeta haciendo responsablemente. Proteja el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

FILIAL DE LA CAJA PARA COLOMBIANA DE LA PAZ - ESTRUCTURA Y BASA - AIG

Seguros mundial
la compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(A REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES)

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 15:05:44 -05:00

Código de Seguridad: EAXFNMGJJrVxsIsL4JMclQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2859900 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-08-2021-1317-P-66-PPSUSR00000000027-0002

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
SCH-100005994	1	97887252	

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 15/09/2023 — SUC. EXPEDIDORA CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 616	TELÉFONO	3123080484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 616	TELÉFONO	3123080484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LA LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-DOGI

No. PÓLIZA	8CH-100085994	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087252	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CNICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

e la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SM PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recibiendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

RELACIONADA CON LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA No. AP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 16:33:30 -05:00

Código de Seguridad: NX7nOynJBCyfph9bhGGspQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2055600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-000I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	97087271	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123080484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123080484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
			TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ASIVA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	8CH-100085994	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	97087271	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta realizando responsablemente.
Proteja el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILE: POLIZA RC EXTRACONTRACTUAL DE LA OBRA DESTRUCTURA Y PAVA .APP

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

RESOLUCIÓN No. 0248 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado legalmente por Yuliana Marcela Ramirez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023, cuyo objeto es Diagnostico, diseño y adecuación de la infraestructura física para accesibilidad de usuarios con movilidad reducida en las Instituciones Educativas priorizadas por el Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°BCH-100029876 anexo 1, mediante la cual se garantiza los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° BCH-100005994 anexo 4, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del contrato, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día diecinueve (19) de septiembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de seguro de cumplimiento N° BCH-100029876 anexo 1, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado

legalmente por Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad y calidad de la obra del Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° BCH-100005994 anexo 4, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado legalmente por Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Laly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes-Profesional Universitario oficina OAJ

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 15:52:38 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2859900 FAX 2851120 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 8L1j1K/0z8jYHSUnK0wVaw==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-66-PPSUCSR000000027-D002

No. PÓLIZA	2CH-108025994	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97887348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123600484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123600484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LOS SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES:
COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS PATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.645.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100035994	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97087348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Proteja el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HECHO A LA ESPERA COLOMBIANA DE LA NORMA SHRUTE/GAYPSA.APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.02 09:05:56 -05:00

Código de Seguridad: 1RuvSUGj/lmAmqYrSCrWhA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97088199	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	17/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 29/06/2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 17/07/2024	71.026.314,70	113.642,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 17/01/2027	71.026.314,70	469.357,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 17/07/2024	71.026.314,70	113.642,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/01/2024	24:00 Horas Del 17/01/2029	71.026.314,70	711.042,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.105.258,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.407.683,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.407.683,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	268.941,77
TOTAL A PAGAR	$	1.684.424,77

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AMF

SH PROJECTS SAS

POLIZAS DE ACTA DE INICIO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

RESOLUCIÓN No. 0448 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado legalmente por Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023, cuyo objeto es Diagnostico, diseño y adecuación de la infraestructura física para accesibilidad de usuarios con movilidad reducida en las Instituciones Educativas priorizadas por el Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°BCH-100029876 anexo 1, mediante la cual se garantiza los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° BCH-100005994 anexo 4, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del contrato, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., las cuales fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día diecinueve (19) de septiembre de 2023 y resolución N° 0248.

Que en fecha veintinueve (29) de septiembre se suscribió acta de inicio del contrato y modificatorio N° 1 al contrato.

Que el contratista actualizó las vigencias de los amparos conforme al acta de inicio y modificatorio N°1 las cuales corresponden al anexo N° 5 de la póliza de seguro de cumplimiento N°BCH-100029876, mediante la cual se garantiza los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad y calidad de la obra y el anexo N° 8 de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° BCH-100005994, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del contrato, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día catorce (14) de diciembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el anexo N° 5 de la póliza de seguro de cumplimiento N° BCH-100029876, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado legalmente por Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad y calidad de la obra del Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el anexo N° 8 de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° BCH-100005994, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por SH Projects S.A.S., identificado con el NIT N°901.586.573-1, representado legalmente por Yuliana Marcela Ramírez Giraldo, identificado (a) con C.C. 43.989.984 expedida en Medellín, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. SA-SIM-036-2023.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los catorce (14) días del mes de diciemhbre del año 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes-Profesional Universitario oficina CAJ

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.03 16:07:47 -05:00

Código de Seguridad: nyob8o09zHPVo6/4Ae6VZg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSIR000000053-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97088365	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN MODIFICATORIO 1 SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN LA SUMA DE $ 710.261.712 Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUEDANDO EN 3 MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/12/2026	71.026.171,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/12/2028	71.026.171,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.104.684,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO PERTENECEMOS AL RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.09.18 17:32:08 -05:00

Código de Seguridad: j8sQnDwsKje5mx4xIy5Ztg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2358100 FAX 2861220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 20-03-2021-1317-P-06-PPJUSR000020027-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
BCH-100005994	4	97087369	

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/09/2023

SUC. EXPEDIDORA: CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LOS SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES:
COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-180005994	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97087369	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Cuidemos el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.02 09:06:39 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.027.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: T3mNYz130vJB3ITsQn5h5g==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR0000000027-0001

No. PÓLIZA	BCH-I00005994	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	97088280	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
03:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	17/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 29/06/2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	139.835,62
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	139.835,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.835,62
GASTOS EXP.	$	5.800,00
IVA	$	27.670,77
TOTAL A PAGAR	$	173.306,39

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A BIOMETRICOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-05-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-160005994	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	97088209	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2023	SUC.EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CNICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	17/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

IMPRESIÓN LÁSER A COLOR EN HOJA DE SEGURIDAD ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.03 16:13:06 -05:00

Código de Seguridad: 4Mi54hQmrrAsBYexrM00dg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8RB00000027-D001

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	97088367	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN MODIFICATORIO 1 SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN LA SUMA DE $ 710.261.712 Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUEDANDO EN 3 MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-280085994	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	97088367	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FRE-SOLICITADA PARA COLOCACIÓN DE LA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PYME - ABR

SH PROJECTS SAS

CONTRATO Y/O MODIFICACIONES

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542


CONTRATO DE OBRA No. SA-SIM-036-2023

CONTRATO No.	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1
REPRESENTANTE LEGAL	YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PLAZO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes consideraciones y cláusulas que conforman el Contrato:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el MUNICIPIO realizó de conformidad con la Ley, especialmente el Decreto 1082 de 2015, los estudios previos necesarios para la determinación de la necesidad, la consecuente realización del proceso de selección y la suscripción presente contrato. **SEGUNDA:** Que el presente contrato se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de adjudicación No. 0634 de 1 de septiembre de 2023 expedida por el Alcalde Municipal, proferida en desarrollo del proceso de selección de contratista bajo la modalidad de Selección abreviada - Menor cuantía No. SA-SIM-036-2023, publicada en la página web. www.contratos.gov.co y en el Portal Único de Contratación SECOP II. **TERCERA:** Que el contratista seleccionado acreditó poseer la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y de organización necesaria para ejecutar el objeto contractual y el valor de su oferta no superó el presupuesto oficial. **CUARTA:** Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal necesaria para la presente contratación. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA– OBJETO**: El objeto del contrato que se celebra es "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con el estudio previo, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones. **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR**: El valor de este contrato es la suma de **SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,** los cuales se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23000975 de fecha 27 de abril de 2023 por valor de ($710.263.149) expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio de Montería. **RUBRO QUE COMPONE LA CONTRATACIÓN**: El rubro que compone la presente contratación es el siguiente:



MONTERÍA
Alcaldía de Montería

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº 23001100
CDP No. 23000975
Jueves 27 abril 2023

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldía de Montería Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas así:

Rubro	Descripción	Tipo de Financiación	Producto	Programa	Valor C.D.P.	Valor Disponible
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Totales...	$ 710.263.149,00	$ 710.263.149,00

Total CDP en letras: SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y TRES MIL CIENTO CUARENTA y NUEVE Pesos

El certificado No. 23000975 se emite en Montería el día jueves 27 de abril de 2023 como requisito previo a DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Daira Reyes Bedoya
Profesional Universitario

planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y Reglas de participación. **2)** Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta etapa. **3)** Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. **4)** Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del cual se deriva la presente selección. **5)** Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. **6)** Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. **7)** Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL MUNICIPIO DE MONTERÍA le solicite. **8)** Realizar y presentar el registro fotográfico y/o de video del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. **9)** Realizar por su cuenta y riesgo el Control de Calidad de la obra. **10)** La provisión de al menos el 5% de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato deben provenir de la población contemplada en el numeral 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, so pena de incurrir en la causal de multa contemplada en la minuta del contrato. **11)** El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite el supervisor, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. **12)** Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el tránsito e intromisión de personas ajenas a la obra. **13)** El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato. **14)** El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. El supervisor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de la obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del supervisor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el usuario necesaria para la circulación. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta económica. **15)** Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. **2. ESPECÍFICAS:** El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el estudio previo y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios, y Planos). Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en la propuesta económica presentada por el contratista

2.1. ALCANCE DEL PROYECTO:

Consta de dos fases, el diagnóstico y levantamiento de las sedes y ejecución de las obras.

FASE 1 – DIAGNOSTICO Y DISEÑOS: Plazo: **1 MES y QUINCE (15) DÍAS**

Diagnósticos y levantamiento de las sedes

El diagnostico de las sedes comprende las visitas técnicas realizadas por profesionales idóneos (arquitecto e ingeniero civil), en aras de identificar el estado y necesidades de intervención en cuanto a obras y elementos de accesibilidad que posea cada una de las sedes. El informe de diagnóstico se debe acompañar de listado de asistencia de visitas y registros fotográfico detallados.

Posteriormente, se procederá con los levantamientos arquitectónicos, los cuales incluyen:

- Medición de espacios a intervenir (baños, aulas básicas y complementarias, accesos, circulaciones, rampas y otros espacios) utilizando equipos de medición como decámetro o medidor laser.
- Se aportarán planos: general, plantas, secciones longitudinales y transversales.
- El modo de presentación de los levantamientos arquitectónicos será como se especifica a continuación: juego de planos en medio físico y copia digital en formato DWG y PDF.

Diseño arquitectónico.

El diseño arquitectónico, deberá respetar la descripción espacial de los ambientes y las recomendaciones mínimas de construcción (especificaciones técnicas). El Contratista a partir de dicha información, debe realizar los diseños arquitectónicos, su implantación en las sedes destinadas para la ejecución del proyecto.

El desarrollo del diseño del proyecto, deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente. La Formulación del diseño arquitectónico del proyecto, contemplará como mínimo el siguiente programa de actividades:

- Definición de la implantación arquitectónica en los espacios, como son baños, aulas básicas y complementarios y otros espacios.
- Determinación de la estructura de circulaciones.
- Definición de los accesos.
- Elaboración de los planos arquitectónicos y de detalles como rampas, puertas, ventanas, enchapes, pisos, pintura, barandas, entre otros.

Normas de diseño.

Los diseños arquitectónicos se realizarán con base en la siguiente normativa:

a. Norma técnica colombiana NTC 4595 "Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares".
b. Norma técnica colombiana NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos".
c. Norma técnica colombiana NTC 4140 "Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, pasillos y corredores. Características generales".
d. Norma técnica colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas adecuadas y básicas".
e. Norma técnica colombiana NTC 4145 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras".
f. Norma técnica colombiana NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas".
g. Norma técnica colombiana NTC 4960 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas accesibles".
h. Norma técnica colombiana NTC 5017 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios sanitarios accesibles".
i. Norma técnica colombiana NTC 5610 "Accesibilidad al medio físico. Señalización podotáctil".
j. Norma técnica colombiana NTC 920 "Aparatos sanitarios de cerámica".

Planos

- Plano de localización (contexto urbano-zonal y ubicación dentro de cada institución)
- Plano planta escala 1:50 a 1:100 dependiendo el alcance
- Plano de secciones longitudinales y transversales escala 1:50 a 1:100 dependiendo el alcance
- Plano de detalles constructivos 1:20 a 1:25

Entregables

- Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia
- Levantamientos arquitectónicos
- Planos de diseño arquitectónicos (incluida la localización y detalles constructivos)
- Cantidades de obra
- Presupuesto de obra
- Especificaciones técnicas de construcción
- Programación de obra.

Presupuesto y especificaciones técnicas

- Memoria de cantidades de obra de acuerdo con los diseños y estudios realizados (incluidas gráficas)
- Especificaciones técnicas constructivas
- Presupuesto de obra
- Análisis de la administración, imprevistos y utilidades AIU
- Análisis de precios unitarios por ítem
- Cronograma de ejecución detallado de la obra

FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRA Plazo: **DOS (2) MESES.**

Una vez se haya recibido a satisfacción por parte de la supervisión del municipio la Etapa de Diagnóstico y Diseños; el Contratista deberá suscribir Acta de Inicio de la segunda etapa correspondiente a ejecución de obra. La obra civil tendrá actividades estimadas definidas en capítulos como:

- PRELIMINARES
- EXCAVACIONES Y RELLENOS
- CONCRETOS
- MAMPOSTERÍA Y PAÑETE
- PISOS Y ENCHAPES
- CARPINTERÍA METÁLICA
- APARATOS SANITARIOS
- PUNTOS HIDRÁULICOS
- ACABADOS

Recibo del sitio de la obra.

El Contratista conjuntamente con el Municipio procederá a recibir el predio en el que va a ejecutar las obras. De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita como mínimo de lo siguiente:

- Acta de socialización con la comunidad, directivas de la institución, contratista y municipio de Montería.
- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes - (Actas de vecindad).
- Registro fotográfico.

Demoliciones.

En caso que se requiera ejecutar demoliciones, para su ejecución se deberán realizar las siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista y el municipio:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras adyacentes.
- Cantidad.
- Destino o disposición final (se debe definir con el municipio la disposición de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello).
- Registro fotográfico del procedimiento.

Acta de Autorización de del municipio para proceder con el retiro o demolición, suscrita por las partes.

Ejecución de la obra

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo del contrato.
- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y especificaciones técnicas.
- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro del plazo contractual.
- Entregar las edificaciones aptas para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos listas y funcionando. El Contratista deberá coordinar con el Municipio dicho trámite y realizar los pagos de las aprobaciones y las obras de conexión de servicios públicos (En caso de ser necesario).

Entrega de documentación final

Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de avance del programa de trabajo mensual o cuando así lo requiera el municipio. Se divide en dos etapas:

1. **informes de avance de la obra:** Deberá entregar 1 original en físico y digital del documento, que deberá contener lo siguiente:

- Descripción de las actividades ejecutadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotográficos del antes, durante y después
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.

- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.
- Certificado de pago de seguridad social.
- Recomendaciones generales.
- Pólizas vigentes.

2. **Informe final de la obra:** Deberá entregar 1 original en físico y digital del documento FINAL, que deberá contener lo siguiente:

- Descripción de las actividades ejecutadas.
- Planos record arquitectónicos.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotográficos del antes, durante y después.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.
- Paz y Salvos de pagos a proveedores.
- Certificado de pago de seguridad social.
- Recomendaciones generales.
- Pólizas vigentes.

B) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a **1)** Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato **2)** Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato **3)** Expedir el cumplido correspondiente. **4)** Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. **5)** Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de condiciones. **CLAUSULA SÉPTIMA –SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**: La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, o por el profesional que el ordenador del gasto designe, quien desempeñará, además de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, las que a continuación se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar, la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato y el cabal cumplimiento de su objeto. b) Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. c) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. d) Informar oportunamente al sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE MONTERÍA con Nit. No. 800096734-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra.</td><td>10% del valor del contrato correspondiente a la etapa 2 de ejecución de la obra</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Durante el plazo del contrato y seis meses más</td><td>10% del valor del contrato correspondiente a la etapa 1 de estudios y diseño</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</td></tr>
<tr><td>Información</td><td>• Número y año del contrato</td></tr>
</table>

Característica	Condición
necesaria dentro de la póliza	• Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. **ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA** El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. **B). GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1 y el Contratista
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. **CLAUSULA NOVENA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA - INDEMNIDAD:** El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa sus actuaciones. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN BILATERAL:** Las partes podrán declarar la terminación bilateral del presente contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito, por interés público o conveniencia de las partes, casos en los cuales se procederá a

terminar y liquidar el contrato en el estado en que se encuentre, sin lugar a reclamaciones de perjuicios por el CONTRATISTA y renunciando éste a toda acción judicial contra. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESIONES Y SUBCONTRATOS**: Este contrato se celebra en consideración a la calidad de EL CONTRATISTA y por lo tanto El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato ni subcontratar a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – MULTAS**: Previa garantía del debido proceso consagrado en la Ley 1474 de 2011 y mediante acto motivado; en caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista cancelará al Municipio, por cada día de retraso el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, sumas que se podrán descontar directamente de los valores adeudados al contratista por el Municipio. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento parcial y/o total y definitivo del contrato o si se declara la caducidad del contrato, el CONTRATISTA deberá pagar al Municipio, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que el Municipio pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda el valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que el Municipio descuente de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – CADUCIDAD:** EL MUNICIPIO, previo requerimiento por escrito AL CONTRATISTA, declarará la caducidad del presente contrato, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. Igualmente la declarará, cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del artículo 5º de la ley 80 de 1.993, **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE LA REVISIÓN DE PRECIOS:** En caso de romperse la ecuación contractual por cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del Contrato, el Municipio podrá, efectuar una revisión de precios mediante acta suscrita, en la que se incluirán cuantía y condiciones de pago acordadas. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA – IMPUESTOS:** EL CONTRATISTA se obliga a pagar las estampillas y demás impuestos Municipales a que haya lugar en virtud del presente contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN**: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO**: Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al Municipio. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – ASIGNACIÓN DE RIESGOS:** EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo: **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente contrato, en la presentación de cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales al Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando haya lugar a ello. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley (Art. 8 de la Ley 80 de 1993 y Ley 610 de 2000). Ni cursa en su contra procesos por inasistencia alimentaria. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA - EXCLUSIÓN LABORAL Y PRESTACIONAL.** De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, este contrato en ningún caso generará relación laboral ni prestaciones sociales, entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual, para los efectos legales a que hubiere lugar, el Municipio de MONTERÍA.

Proyectó Jurídicamente: Mónica Cantillo G.- Abogada Contratista
Revisó jurídicamente: Katya Cabrales B.- Asesora Externa OAJ
Aprobó: Karina Carrascal S - Jefe Oficina Asesora Jurídica

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

Entre los suscritos a saber **CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN** de mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.969.238 de Bogotá D, quien en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión No. 003 de fecha 1° de enero de 2020, en uso de sus facultades constitucionales y legales, quien obra en representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, con Nit. 800.096.734 – 1, entidad territorial de orden local, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra el **SH PROJECTS S.A.S.**, identificado con NIT 901586573-1 representado legalmente por la señora **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.989.984 de Medellín, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente modificación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que el MUNICIPIO DE MONTERÍA y la empresa SH PROJECTS S.A.S, aceptaron en la plataforma SECOP II el Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condiciones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA del citado anexo de condiciones, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7. del estudio previo referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
- Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

SEGUNDO: Que, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica: *"Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. **Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente**"* (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

TERCERO: Que el día 18 de septiembre de 2023 fueron expedidas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, dándose su aprobación en la plataforma SECOP II el día 19 de septiembre de 2023, siendo dicha aprobación uno de los requisitos para la ejecución del contrato, tal como se indicó en el considerando inmediatamente anterior. No obstante, previéndose impartir orden de inicio al contrato en la misma fecha de aprobación de las garantías, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal.

CUARTA: Que en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente:

*"**ARTICULO 14. ANUALIDAD.** El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa*

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)."

QUINTA: Que en atención al principio antes mencionado se hace necesario modificar el plazo del contrato, así como el valor del mismo, de tal manera que éste se ajuste al nuevo término de ejecución. Situación tal que fue previamente puesta de manifiesto al CONTRATISTA, quien, a través de oficio sin número de fecha 27 de septiembre de 2023, manifestó tener la capacidad técnica, administrativa y financiera y contar con la capacidad operativa y profesional para ejecutar el objeto contractual, en un término de TRES (3) MESES, particularmente aumentando la dedicación del personal para el desarrollo de la ETAPA 1 contenido en la propuesta económica inicialmente presentada, así como otros aspectos, de tal manera que, se pueda cumplir con las obligaciones contractuales dentro del nuevo plazo.

SEXTA: Que, en concordancia con lo expuesto en el considerando inmediatamente anterior, la empresa SH PROJECTS S.A.S. en su escrito comunicó a la entidad contratante su voluntad y capacidad de ejecutar el contrato SA-SIM-036-2023 en un término de TRES (3) MESES, distribuidos así: **Etapa 1** - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES y, **Etapa 2** – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES, lo cual representa una modificación del valor del contrato de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS a *SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS* Lo anterior, se puede leer en imagen del oficio en cita que se inserta seguidamente:

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Montería, 27 de septiembre de 2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:
Hora:
Folios:
Nº Radicado:

Señores

Alcaldía de montería
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Aceptación modificación plazo contractual

Cordial saludo ,

En atencion a la comunicacion recibida el dia 22 de septiembre de 2023 y en mi calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia y luego de haber estudiado con detenimiento las razones expuestas por la entidad contratante, la cual cita lo siguiente:

Cita " El Municipio de Montería y la empresa que usted representa, esto es SH PROJECTS S.A.S. el día 12 de septiembre del año en curso se celebró el Contrato No. SA-SIM-036-2023, con el objeto de ejecutar el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condiciones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- *Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS*
- *Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES*

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

*Aunado a lo expuesto, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica "Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. **Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.**" (Negrillas y subrayas por fuera del texto original). No obstante, por parte de la empresa SH PROJECTS S.A.S.sólo hasta el día 19 de septiembre del año en curso pudieron ser aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, teniendo en cuenta que éstas fueron expedidas de acuerdo con las condiciones exigidas, en fecha 18 de septiembre de 2023.*

Así las cosas, para la fecha de aprobación de las pólizas antes descritas y, siendo este presupuesto uno de los requisitos para dar inicio al contrato en cuestión, de acordarse su inicio para tal día, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal y, frente a lo cual, debe tenerse en cuenta que, en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente: "ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)."

Entendiendo la situacion descrita anteriormente y dando prioridad a la ejecución del contrato en términos que generen beneficios visibles para una comunidad y conociendo la capacidad técnica, administrativa y financiera de la empresa **SH PROJECTS S.A.S.** la cual cuenta con capacidad operativa y profecional para desarrollar las actividades dispuestas en los tres (3) meses propuestos para el desarrollo de este. Para esto, se debe optimizar el tiempo de visitas a las instituciones educativas, para lo cual se necesitaría de dos vehículos y por ende de dos conductores, y aumentar las dedicaciones del director de Consultoría y de la secretaria de la oficina principal.

Etapa 1 - Diagnóstico y diseños. UN (1) MES

Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

En este orden de ideas, el contrato se ejecutaría en un término de TRES (3) MESES.

A continuación, nos permitimos entregar a ustedes la propuesta económica ajustada a las variaciones descritas en el párrafo anterior para su aprobación.

Cra 6 No. 62B – 32, Of. 310 EDIFICIO SEXTA AVENIDA MONTERÍA – CÓRDOBA
CELULAR : 300-7921531

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA AJUSTADA

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

FECHA: 27-09-2023

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6

COSTO DE PERSONAL

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION AL MES (4)	No. DE MESES (5)	Plazo: 3.00 Meses TOTAL MESES (6) = (4)X(5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
1.1	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Director De Consultoria	1.00	$ 6.442.600,00	$ 6.442.600,00	50,00%	1,00	0,50	$ 3.221.300,00
1.2	Arquitecto	1.00	$ 3.234.800,00	$ 3.234.800,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.234.800,00
1.3	Ingeniero Civil	1.00	$ 3.234.800,00	$ 3.234.800,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.234.800,00
2.0	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION AL MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL MESES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
2.1	Conductor	2,00	$ 1.624.000,00	$ 3.248.000,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.248.000,00
2.2	Secretaria De Oficina Principal	1,00	$ 1.624.000,00	$ 624.000,00	30,00%	1,00	0,30	$ 1.299.200,00
							COSTO DE PERSONAL =	$ 16.931.240,00
							FACTOR MULTIPLICADOR =	2,25
							TOTAL COSTO DE PERSONAL (1) =	$ 38.960.160,00

2.2 ALQUILER DE EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL MESES (6) = (4)X(5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
3.1	1 Estación Completa Año Mod 2020or	2,00	$ 4.000.000,00	$ 12.000.000,00	100,00%	1,00	1,00	$ 12.000.000,00
							TOTAL COSTO DE EQUIPOS (2) =	$ 12.000.000,00
							SUBTOTAL (1) + (2) =	$ 48.960.160,00

2.3 COSTOS & IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
4.1	Impuestos RETEICA POR MIL 1%	%	1,00%	$ 48.960.160,00	$ 489.600,00
4.2	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%	%	2,00%	$ 48.960.160,00	$ 979.203,00
4.3	Impuestos PRODULTURA 1%	%	1,00%	$ 48.960.160,00	$ 489.600,00
4.4	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (1 a Valor superio 3 SMLV/ $ 1'160.284.220)	%	3,00%	NO APLICA	$ -
4.5	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%	1,00%	$ 48.960.160,00	$ 489.600,00
4.6	PG 20%	%	0,70%	$ 48.960.160,00	$ 342.700,00
4.7	I.V.A. 19%	%	19,00%	$ 48.960.160,00	$ 9.303.200,00
				COSTOS DIRECTOS =	$ 12.093.903,00
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO =	$ 61,057,071.00

Nota 1: El factor multiplicador salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 100% del valor oficial de cada item sin superar el valor oficial de presupuesto oficial

Nota 2: En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podran ser menos por debajo de lo establecido en la norma vigente

Nota 3: Los porcentajes de dedicación del personal son inmodificables

Nota 4: Para el caso del rembolso de los costos de alquiler de equipos y costos globales, su responsabilidad de la consultoria e gasto recurrir de estos recursos de acuerdo con las necesidades de proyecto serán en pago efectivo y/o reembolsado según el caso con corte a presentación de facturas y soportes respectivos

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

SH PROJECTS S.A.S.

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Dado lo anterior, el valor total del contrato se modificaria de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710 263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS a SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS SESEINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710 261 712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Asi mismo hacemos de su conocimiento la modificación del cronograma de actividades para la etapa de consultoria

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO N° SA-SIM-036-2023

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

ENTREGABLES SEGÚN CONTRATO N° SA-SIM-036-2023				MES 1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Informe de diagnosticos con registros fotograficos y actas de visitarias	UND	14				
2	Levantamientos arquitectónicos	UND	14				
3	Planos de diseño arquitectonicos (incluida la localización y detalles constructivos)	UND	14				
4	Cantidades de obra	UND	14				
5	Presupuesto de obra	UND	14				
6	Especificaciones técnicas de construcción	UND	14				
7	Programación de obra	UND	14				
	VALOR ENTREGABLES			$			63.057.075

Esperamos sea acogida nuestra propuesta en fin de dar inicio a las actividades que hacen parte del desarrollo del contrato.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43 989 984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

Cra 6 No. 62B – 32, Ofi 310 EDIFICIO SEXTA AVENIDA MONTERÍA – CÓRDOBA
CELULAR : 300-2921531

SÉPTIMA: Que el nuevo presupuesto del contrato SA-SIM-036-2023 se encuentra anexo al presente escrito y hace parte integral del mismo.

OCTAVA: Que, la secretaria de infraestructura remitió al señor Alcalde Municipal de Montería escrito, por medio del cual recomienda modificar el plazo y valor del Contrato de No. SA-SIM-036-2023, de acuerdo con las consideraciones precedentes.

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

NOVENA: Que, la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

DÉCIMA: Que, el Ius Variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración, de lo cual resulta claro, que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de los previsto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA PRIMERA: Que, con fundamento en las consideraciones que preceden, las partes acuerdan suscribir el presente MODIFICATORIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR en el contrato electrónico No. SA-SIM-036-2023 y en el anexo de condiciones contractuales la CLÁUSULA SEGUNDA del mismo referente a VALOR, que quedará del siguiente tenor:

> ***"CLAUSULA SEGUNDA – VALOR:*** *El valor de este contrato es la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, los cuales se cancelarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23000975 de fecha 27 de abril de 2023 por valor de ($710.263.149) expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio de Montería. RUBRO QUE COMPONE LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente contratación es el siguiente:*



MONTERÍA
Alcaldía de Montería
OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CDP No. 23000975
jueves 27 de abril 2023

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldía de Montería Para la vigencia Fiscal de 2023 hay Saldo Disponibilidad Presupuestal para los siguientes gastos así:

Rubro	Descripción	Tipo de Parametización	Producto	Programa	Valor C.D.P	Valor Disponible
				Totales		

Total CDP en letras: SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y TRES MIL CIENTO CUARENTA y NUEVE Pesos

El certificado No. 23000975 se expide en Montería el día jueves 27 de abril de 2023 como resultado previo a DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR en el anexo de condiciones contractuales del contrato No. SA-SIM-036-2023, la CLÁUSULA TERCERA referente a FORMA DE PAGO, que quedará del siguiente tenor:

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

*"**CLAUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO: 1.- ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO** Y DISEÑOS, El valor de SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($61.057.071), correspondientes a la etapa I, diagnóstico y diseños, será pagada una vez culminada esta etapa, previo certificado expedido por el supervisor del MUNICIPIO DE MONTERÍA. **2.- ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** El Municipio de Montería pagará el valor de **SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($649.204.641),** correspondientes a la etapa 2 del contrato por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es del 1%. La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores financieros que estipulan la matriz 3, el contratista debe contar con capacidad financiera que le permita solventar los gastos iniciales de ejecución de obra hasta en un 15%, tiempo en el cual podrá presentar acta parcial. Se contempló un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no previstos en el contrato, que no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del negocio, lo cual no da lugar a solicitar indemnización a la entidad contratante y que deben ser asumidos por el contratista con cargo a este rubro. Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **PARÁGRAFO PRIMERO.** - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** - Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el Supervisor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas. **PARÁGRAFO TERCERO.** - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **PARÁGRAFO CUARTO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del*

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-SIM-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S.

personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. ***PARÁGRAFO QUINTO.*** *- El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola suscripción del contrato autoriza al Municipio para que, en el momento del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trámites administrativos correspondientes. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda."*

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR en la plataforma SECOP II el plazo del contrato electrónico No. SA-SIM-036-2023 a TRES (3) MESES, así como, modificar la CLÁUSULA CUARTA del anexo de condiciones contractuales del citado Contrato, la cual quedará del siguiente tenor:

"CLAUSULA CUARTA – PLAZO: *El plazo para la ejecución del contrato es de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio, distribuidos así:* ***ETAPA 1*** *- Diagnóstico y diseños: UN (1) MES y,* ***ETAPA 2*** *– Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.* ***PARÁGRAFO: VIGENCIA:*** *Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación.*

CLÁUSULA CUARTA: El presente modificatorio, quedará perfeccionado por la expresa voluntad y reconocimiento de las partes en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio, que no sean afectadas por la presente modificación, continúan vigentes.

Proyectó Técnicamente: Efrain Morales – Contratista SIM
Proyectó jurídicamente: Rubiela Pérez - Abogada SIM
Revisó Jurídicamente: Katia Cabrales B- Asesora Externa-Contratista
Reviso: Karina Carrascal S, Jefe oficina asesora jurídica
Aprobó: Iris Spath – Secretaria de Infraestructura

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Montería, 22 de septiembre de 2023

Señora
YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO
SH PROJECTS S.A.S.
Representante Legal

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Solicitud de reajuste de plazo.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, entre el Municipio de Montería y la empresa que usted representa, esto es SH PROJECTS S.A.S. el día 12 de septiembre del año en curso se celebró el Contrato No. SA-SIM-036-2023, con el objeto de ejecutar el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condicones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
- Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

Aunado a lo expuesto, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica: *"Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. **Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente"*** (Negrillas y subrayas por fuera del texto original). No obstante, por parte de la empresa SH PROJECTS S.A.S.sólo hasta el día 19 de septiembre del año en curso pudieron ser aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil

extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, teniendo en cuenta que éstas fueron expedidas de acuerdo con las condiciones exigidas, en fecha 18 de septiembre de 2023.

Así las cosas, para la fecha de aprobación de las pólizas antes descritas y, siendo este presupuesto uno de los requisitos para dar incio al contrato en cuestión, de acordarse su inicio para tal día, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal y, frente a lo cual, debe tenerse en cuenta que, en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente: "*ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).*"

En este orden de ideas, ponemos a su consideración la posibilidad de ajustar el plazo de ejecución del Contrato No. SA-SIM-036-2023 en un término de TRES (3) MESES a la luz de lo expuesto y que, en todo caso se debe a causas no imputables a la Entidad como bien se expuso líneas atrás. A razón de ello, téngase en cuenta los respectivos ajustes en la propuesta económica de ser aceptado que se adelanten las correspondientes gestiones para la modificación del plazo y consecuente con ello, del valor del Contrato.

Estamos atentos a su pronunciamiento, el cual debe contener los soportes respectivos.

Saludos cordiales.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Efrain Morales - Ingeniero Contratista SIM

Montería, 27 de septiembre de 2023

Alcaldía de Montería — Primero la GENTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 27 septiembre 2023
Hora: 9:38 a.m.
Firma:
Nº Radicado:

Señores

Alcaldia de monteria
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Aceptación modificación plazo contractual.

Cordial saludo ,

En atencion a la comunicación recibida el dia 22 de septiembre de 2023 y en mi calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia y luego de haber estudiado con detenimiento las razones expuestas por la entidad contratante, la cual cita lo siguiente:

Cita " El Municipio de Montería y la empresa que usted representa, esto es SH PROJECTS S.A.S. el día 12 de septiembre del año en curso se celebró el Contrato No. SA-SIM-036-2023, con el objeto de ejecutar el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condicones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- *Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS*
- *Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.*

*Aunado a lo expuesto, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica: "Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. **Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente"** (Negrillas y subrayas por fuera del texto original). No obstante, por parte de la empresa SH PROJECTS S.A.S.sólo hasta el día 19 de septiembre del año en curso pudieron ser aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, teniendo en cuenta que éstas fueron expedidas de acuerdo con las condiciones exigidas, en fecha 18 de septiembre de 2023.*

Así las cosas, para la fecha de aprobación de las pólizas antes descritas y, siendo este presupuesto uno de los requisitos para dar incio al contrato en cuestión, de acordarse su inicio para tal día, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal y, frente a lo cual, debe tenerse en cuenta que, en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente: "ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)."

Entendiento la situacion descrita anteriormente y dando prioridad a la ejecución del contrato en términos que generen beneficios visibles para una comunidad y conociendo la capacidad técnica, administrativa y financiera de la empresa **SH PROJECTS S.A.S,** la cual cuenta con capacidad operativa y profesional para desarrollar las actividades dispuestas en los tres (3) meses propuestos para el desarrollo de este. Para esto, se debe optimizar el tiempo de visitas a las instituciones educativas, para lo cual se necesitaría de dos vehículos y por ende de dos conductores, y aumentar las dedicaciones del director de Consultoría y de la secretaria de la oficina principal.

Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES

Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

En este orden de ideas, el contrato se ejecutaria en un término de TRES (3) MESES.

A continuación, nos permitimos entregar a ustedes la propuesta económica ajustada a las variaciones descritas en el párrafo anterior para su aprobación.

PROPUESTA ECONOMICA AJUSTADA

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

FECHA: 27-09-2023

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6

COSTO DE PERSONAL

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION H-MES (4)	No. DE MESES (5)	Plazo: TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	1.00 Meses: SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
1.0	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Director De Consultoria	1.00	$ 5.449.600,00	$ 5.449.600,00	90,00%	1,00	0,90	$ 5.804.640,00
1.2	Arquitecto	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.224.800,00
1.3	Ingeniero Civil	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.224.800,00
2.0	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
2.1	Conductor	2,00	$ 1.624.000,00	$ 3.248.000,00	100,00%	1,00	1,00	$ 3.248.000,00
2.2	Secretaria De Oficina Principal	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	80,00%	1,00	0,80	$ 1.299.200,00

COSTO DE PERSONAL =	$ 16.801.440,00
FACTOR MULTIPLICADOR =	2,20
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =	$ 36.963.168,00

3.0 ALQUILER DE EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
3.1	Vehiculo Campero 4x4 mn 2000cc	2,00	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	100,00%	1,00	1,00	$ 12.000.000,00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS (CE) =	$ 12.000.000,00
SUBTOTAL CP + CE =	$ 48.963.168,00

4.0 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
4.1	Impuestos RETENCION POR SERV. 1%	%	1,00%	$ 48.963.168,00	$ 489.632,00
4.2	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	%	2,00%	$ 48.963.168,00	$ 979.263,00
4.3	Impuestos PROCULTURA 1%	%	1,00%	$ 48.963.168,00	$ 489.632,00
4.4	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.850 UVT $161.286.390)	%	3,00%	NO APLICA	$ -
4.5	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%	1,00%	$ 48.963.168,00	$ 489.632,00
4.6	Polizas	%	0,70%	$ 48.963.168,00	$ 342.742,00
4.7	IVA (19%)	%	19,00%	$ 48.963.168,00	$ 9.303.002,00

OTROS COSTOS (OC) =	$ 12.093.903,00
VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) =	**$ 61.057.071,00**

Nota 1. El factor multiplicador, salarios y otros costos podrán oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada item, sin superar el valor total del presupuesto oficial.

Nota 2. En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podrán ser afectados por debajo de lo establecido en la norma vigente.

Nota 3. Los porcentajes de dedicación del personal son modificables.

Nota 4. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos y costos globales, es responsabilidad de la consultoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

Dado lo anterior, el valor total del contrato se modificaría de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS a SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS SESEINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Así mismo hacemos de su conocimiento la modificación del cronograma de actividades para la etapa de consultoría.

ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LOGO GI

CONTRATO N° SA-SIM-036-2023

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

ENTREGABLES SEGÚN CONTRATO N° SA-SIM-036-2023				MES 1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia	UND	14				
2	Levantamientos arquitectónicos	UND	14				
3	Planos de diseño arquitectónicos (incluida la localización y detalles constructivos)	UND	14				
4	Cantidades de obra	UND	14				
5	Presupuesto de obra	UND	14				
6	Especificaciones técnicas de construcción	UND	14				
7	Programación de obra	UND	14				
	VALOR ENTREGABLES			$			61.057.071

Esperamos sea acogida nuestra propuesta en fin de dar inicio a las actividades que hacen parte del desarrollo del contrato.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Lo anterior

Por lo anterior, atendiendo al principio de anualidad presupuestal se hace necesario realizar la modificación del plazo del contrato de obra de la referencia a TRES (03) MESES y, como consecuencia de ello, modificar el valor del contrato, así: ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, El valor de SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($61.057.071), correspondientes a la etapa I, diagnóstico y diseños, será pagada una vez culminada esta etapa, previo certificado expedido por el supervisor del MUNICIPIO DE MONTERÍA. 2.- ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El Municipio de Montería pagará el valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($649.204.641), para un valor total de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Quedamos prestos a atender cualquier aclaración u observación frente a lo descrito en el presente documento.

Atentamente,

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Efrain Morales - Contratista SIM
Revisó: Rubiela Perez – Contratista SIM

SH PROJECTS SAS

COPIA RUT (ACTUALIZADO)

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874190736

(415)7707212489984(8020) 000001487419073 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 9 8 9 9 8 4	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	43989984	2 0 0 3 0 5 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	GIRALDO	YULIANA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 76 A 3 C 35

42. Correo electrónico: yulianaramirezg@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 0 0 0 4 8 4	3 1 0 5 9 0 1 5 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 0 1 0	2 0 0 8 0 6 2 4	7 0 2 0	2 0 1 4 0 7 0 7			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 4 4 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 31 / 11 : 46: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GIRALDO YULIANA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933744441

(415)7707212489984(8020) 000001493374444 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 6 5 7 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SH PROJECTS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

41. Dirección principal
CL 85 48 1 BL 31 OF 816

42. Correo electrónico shprojectssas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 0 0 0 4 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 2 1 4	4 2 9 0	2 0 2 2 0 2 1 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4	8	5	2	5	5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 23 : 34: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GIRALDO YULIANA MARCELA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933744441

(415)7707212489984(8020) 000001493374444 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 6 5 7 3	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 4 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 5 0 8 5 3	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	3 6 0	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 4 2 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933744441

(415)7707212489984(8020) 000001493374441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 6 5 7 3	1	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 9 8 9 9 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	GIRALDO	YULIANA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 5 4 4 5 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TAPIA	BERROCAL	EDER	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933744441

(415)7707212489984(8020) 000001493374441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 6 5 7 3	1	Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 2 8 4 6 9 4		2 5 5 9 1 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARSIGLIA	RODRIGUEZ	PAULA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SH PROJECTS SAS

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SISTEMAS GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Montería 26 de diciembre de 2023

Señores
Municipio de Montería

ASUNTO: Declaración de pagos de seguridad social y aportes parafiscales-artículo 50 de la ley de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para dar cumplimiento a lo previsto del articulo 50 de la ley 789 del 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO,** en condición como Representante Legal de **SH PROJECTS S.A.S**, identificado con nit. 901586573-1, se permite certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgo Profesionales correspondiente a la nomina de personal a cargo, propio al contrato N° SA-SIM-036-2023. A su vez me permito dejar constancia que SH PROJECTS S.A.S, esta exonerado para el pago de los aportes parafiscales, "instituto colombiano de bienestar familiar ICBF" Y SERVICIO NACIAL DE APRENDIZAJE (SENA)", De conformidad en con lo dispuesto en **articulo 65 de la ley 1819 del 2016, adicionado por articulo 114-1 del estatuto tributario que textualmente reza así:**

"EXONERACIÓN DE APORTES: **los consorcio, uniones temporales y patrimonio autónomos empleadores** en los cuales en su totalidad de los miembros estén exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional SENA, instituto colombiano de bienestar familiar "ICBF" de acuerdo con los incisos anteriores esteban exonerado del pago de los aportes de seguridad social en salud de acuerdo con inciso anterior o con parágrafo 4 del artículo 204 de la ley 100 del 1193 estarán exonerado del pago de aportes parafiscales de a favor del SENA Y ICBF y al sistema de seguridad social en salud correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerado, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes".

En este orden de ideas discriminado en el presupuesto oficial se describe según el número de planilla así:

PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**DEDICACION**
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO C,C 11000758	DIRECTOR DE OBRAS	30%
Período	**Planilla No.**	**Valor de la Planilla**
Noviembre	28344049	$1.620.800

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SISTEMAS GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEDICACION
RENALDO RICARDO JARABA C.C 10768335	INGENIERO CIVIL	100%
Período	**Planilla No.**	**Valor de la Planilla**
NOVIEMBRE	28344049	$1.620.800

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEDICACION
ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA C.C 306688896	28344049	50%
Período	**Planilla No.**	**Valor de la Planilla**
NOVIEMBRE	28344049	$1.620.800

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEDICACION
ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA C.C 306688896	28344049	50%
Período	**Planilla No.**	**Valor de la Planilla**
NOVIEMBRE	28344049	$1.620.800

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SISTEMAS GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO ETAPA II – EJECUCION DE OBRA

NUMERO DE PLANILLA **N- 28569118**	**VALOR :** **$2.170.300,00**	**PERIODO :** **NOVIEMBRE**
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**DEDICACION**
INSPECTOR DE OBRAS	Guerra velasquez sebastian	100%
INSPECTOR DE OBRAS	Pantoja johana milena	100%
SECRETARIA	Vallecilla beltran laura maria	80%
CONDUCTOR	Vargas paez wilson gabriel	100%

Adjunto soporte de pagos de los mismos

Atentamente,

YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO
Representante Legal
C.C 43.989.984
SH PROJECTS S.A.S

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DETALLADO DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
Contrato N°: SA-SIM-036-2023
Fecha: 26 de diciembre del 2023

Alcaldía de MONTERÍA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA N° SA-SIM-036-2023 INICIADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por **SH PROJECTS S.A.S**. identificado con **Nit.: 901.586.573-1,** representado por **YULIANA RAMIREZ GIRALDO**, con cédula de ciudadanía número 43.989.984 expedida en Medellín; presentan a detalle el siguiente avance de obra:

% de Avance Programado durante el periodo del 30/10/2023 hasta 29/11/2023	% de Avance Ejecutado durante el periodo del 30/10/2023 hasta 29/11/2023
40,77%	47,09%

Por lo que está supervisión recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado anteriormente. De igual forma el contratista de obra ha cumplido con el pago en materia de salarios y seguridad social. Así como la inscripción y los pagos de los aportes parafiscales, aportes de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal propuesto en obra.

PLANILLAS N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
28344049	HECTOR OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA
28344049	RENALDO RICARDO JARABA	RESIDENTE DE OBRA
28344049	GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	PROFESIONAL SISOMA
28569118	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRA 1
28569118	PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRA 2
28569118	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL
28569118	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO DE CUMPLIENTO PARA PAGO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO
Contrato N°: SA-SIM-036-2023
Fecha: 26 de diciembre de 2023

Alcaldía de MONTERÍA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA N° SA-SIM-036-2023 INICIADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por SH **PROJECTS S.A.S.** identificado con **Nit.: 901.586.573-1** representado por **YULIANA RAMIREZ GIRALDO**, con cédula de ciudadanía número 43.989.984 expedida en Medellín; presentan un avance ejecutado en el periodo del 30/10/2023 al 29/11/2023 del **47,09%**, bajo los parámetros técnicos, especificaciones técnicas y calidad establecidas por la Alcaldía de Montería, por lo que está supervisión recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado al inicio.

De igual forma el contratista de obra ha cumplido con la inscripción y los pagos de aportes a Seguridad Social, EPS, AFP, ARL y parafiscales desde el inicio del contrato de obra a la presente fecha.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Powered by CamScanner

SH PROJECTS SAS

CERTIFICACION BANCARIA

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Bancolombia

Medellín, 23 de noviembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. informa que **SH PROJECTS SAS** identificado (a) con **NIT 901586573** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha apertura	ESTADO
CUENTA DE AHORROS	01400001477	2022/06/07	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 444 69 30 de la sucursal Oviedo Centro Comercial.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Medellín - Of. 342 Oviedo Ctro Cial
Cajero Nº 002
Cédula Nº 1035073832

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Grupo Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SH PROJECTS SAS

FACTURA ORIGINAL

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS S.A.S.
NIT 901.586.573-1
CL 85 48 1 bl 31 of 816
Tel: (604) 3123000484
Medellín - Colombia
shprojectssas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SHPS 8

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 3185720448 - Ext. 000
Dirección	CL 27 CR 3 ESQ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/12/2023, 11:08
Expedición	27/12/2023, 12:17
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No 1 ETAPA 2 DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1.00	305,725,203.44

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vea en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cinco millones setecientos veinticinco mil doscientos tres pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Total Bruto	305,725,203.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	305,725,203.44

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 305,725,203.44

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros No 01400001477 de BANCOLOMBIA .

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052973464 aprobado en 20230803 prefijo SHPS desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7
CUFE: 03c248061e55de09d36e519fdedaf86548e906addc6cd736209c7c8474bd0800e1cb91b15a70217f41904de9f87408f1

SH PROJECTS SAS

ACTA PARCIAL LITERAL

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1, YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIALMENTE PACTADO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$61.057.071,00
VALOR ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	$649.204.641,00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 de diagnóstico y diseño:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO	DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO** y por parte del Contratista de obra, **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO** Representante legal de **SH PROJECTS S.A.S.**, con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial del contrato de obra SA-SIM-036-2023, tal como se presenta a continuación:

1. El porcentaje de avance ejecutado en el periodo comprendido entre el 30/10/2023 al 29/11/2023, equivale a un **47,09%.**

2. Las actividades ejecutadas en el periodo del 30 de octubre 2023 al 29 de noviembre de 2023 se describen en el acta numérica, la cual hace parte integral de la presente cuenta.

3. Balance financiero del contrato de obra:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato según Modificatorio No. 1	$710.261.712,00	
Valor Acta Final Etapa 1 de diagnóstico y diseño	$61.057.071,00	$61.057.070,99
Saldo a favor del Municipio ETAPA 1		$0,01
Valor Etapa 2 ejecución de la obra	$649.204.641,00	
Valor presente Acta		**$305.725.203,44**
Saldo por Ejecutar		$343.479.437,56
Balance	$710.261.712,00	$710.261.712,00

4. El Supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

5. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y el Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervisión, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

6. El recibo parcial por parte de la Supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
Contratista

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

SH PROJECTS SAS

ACTA PARCIAL NUMERICA

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

	CONTRATO N°: SA-SI-MC06-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N° 1
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				$ 305.725.203,44
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.304.641,00		FECHA DEL PRESENTE ACTA
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	40,56	$5.094,00	$ 206.613,00			40,56	206.612,64	40,56	206.612,64
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.127,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,96	$31.198,00	$ 29.950,00			0,96	29.950,08	0,96	29.950,08
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,20	$20.615,00	$ 24.738,00			1,20	24.738,00	1,20	24.738,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	6,08	$81.525,00	$ 495.672,00			6,08	495.672,00	6,08	495.672,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	40,56	$94.698,00	$ 3.840.951,00			40,56	3.840.950,88	40,56	3.840.950,88
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	40,56	$98.432,00	$ 3.992.402,00			40,56	3.992.401,92	40,56	3.992.401,92
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	3,36	$542.493,00	$ 1.822.776,00			3,36	1.822.776,48	3,36	1.822.776,48
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	131,76	$8.683,00	$ 1.144.072,00			131,76	1.144.072,08	131,76	1.144.072,08
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	54,90	$93.026,00	$ 5.107.127,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24,74	$99.558,00	$ 2.463.065,00			24,74	2.463.064,92	24,74	2.463.064,92
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6,97	$5.094,00	$ 35.505,00			6,97	35.505,18	6,97	35.505,18
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,96	$31.198,00	$ 29.950,00			0,96	29.950,08	0,96	29.950,08
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,20	$20.615,00	$ 24.738,00			1,20	24.738,00	1,20	24.738,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

CONTRATO N°:	SA-SIM-009-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S			
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.841,00
CONTRATO N°:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
REPRESENTANTE:	N.A	% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,86	$81.525,00	$ 70.112,00			0,86	70.111,50	0,86	70.111,50
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	$123.241,00	$ 1.301.425,00			10,56	1.301.424,96	10,56	1.301.424,96
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14,42	$58.858,00	$ 848.732,00			14,42	848.732,36	14,42	848.732,36
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	$61.693,00	$ 651.478,00			10,56	651.478,08	10,56	651.478,08
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	104,30	$8.683,00	$ 905.637,00			104,30	905.636,90	104,30	905.636,90
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	10,56	$22.438,00	$ 236.945,00			10,56	236.945,28	10,56	236.945,28
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	35,18	$76.864,00	$ 2.704.076,00			35,18	2.704.075,52	35,18	2.704.075,52
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	60,27	$44.245,00	$ 2.666.646,00			60,27	2.666.646,15	60,27	2.666.646,15
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5,76	$69.085,00	$ 397.930,00			5,76	397.929,60	5,76	397.929,60
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,76	$95.019,00	$ 547.309,00			5,76	547.309,44	5,76	547.309,44
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	12,78	$88.719,00	$ 1.133.829,00			12,78	1.133.828,82	12,78	1.133.828,82
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VFL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA FUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65 M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25,12	$43.099,00	$ 1.082.647,00			25,12	1.082.646,88	25,12	1.082.646,88
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16,91	$84.769,00	$ 1.433.444,00			16,91	1.433.443,79	16,91	1.433.443,79
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	CONTRATO N°: SA-DMA035-2023 OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATO N°: N.A REPRESENTANTE: N.A		FECHA DE INICIACIÓN : 29 de septiembre de 2023 PLAZO: TRES (3) Meses FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023 VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00 VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44 % OBRA EJECUTADO : 47,09%	ACTA PARCIAL N°1 VALOR PRESENTE ACTA $ 305.725.203,44 FECHA DEL PRESENTE ACTA 26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1					

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	10,00	$18.373,00	$ 183.730,00			10,00	183.730,00	10,00	183.730,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12,00	$30.400,00	$ 364.800,00			12,00	364.800,00	12,00	364.800,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12,00	$49.591,00	$ 595.092,00			12,00	595.092,00	12,00	595.092,00
15	**INSTALACIÓN ELECTRICA**										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ACABADOS Y OTROS**										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17,07	$16.319,00	$ 278.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,04	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	20,00	$20.418,00	$ 408.360,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES**										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	46,50	$5.094,00	$ 236.871,00			46,50	236.871,00	46,50	236.871,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,66	$31.198,00	$ 20.591,00			0,66	20.590,68	0,66	20.590,68
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,69	$20.615,00	$ 14.224,00			0,69	14.224,35	0,69	14.224,35
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	6,40	$81.525,00	$ 521.760,00			6,40	521.760,00	6,40	521.760,00
3	**CONCRETOS**										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	42,60	$94.698,00	$ 4.034.135,00			42,60	4.034.134,80	42,60	4.034.134,80
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	48,28	$98.432,00	$ 4.750.328,00			48,28	4.750.328,32	48,28	4.750.328,32
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0.08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12,51	$542.493,00	$ 6.786.587,00			12,51	6.786.587,43	12,51	6.786.587,43
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	165,34	$8.683,00	$ 1.435.647,00			165,34	1.435.647,22	165,34	1.435.647,22
4	**SEÑALIZACION Y OTROS**										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20C M X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	37,71	$93.026,00	$ 3.508.010,00			0,00	0,00	0,00	0,00

		CONTRATO N°:	SA-SIM-030-2023					FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023			
		OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA					PLAZO:	TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1	
		CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S						FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA	
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO								$ 305.725.203,44	
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								FECHA DEL PRESENTE ACTA	
								VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00		26/12/2023	
		CONTRATO N°:	N.A					VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44			
	ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A					% OBRA EJECUTADO :	47,09%			
	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO		
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total	
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INSTALACIÓN ELECTRICA											
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24,70	$99.558,00	$ 2.459.083,00			24,70	2.459.082,60	24,70	2.459.082,60	
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO											
6	PRELIMINARES											
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6,47	$5.094,00	$ 32.958,00			6,47	32.958,18	6,47	32.958,18	
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	10,70	$22.732,00	$ 243.232,00			10,70	243.232,40	10,70	243.232,40	
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.158,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,00	$20.615,00	$ 41.230,00			2,00	41.230,00	2,00	41.230,00	
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,80	$81.525,00	$ 65.220,00			0,80	65.220,00	0,80	65.220,00	
8	CONCRETOS											
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$123.241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$58.858,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$61.693,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	0,00	$8.683,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE											
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	$22.438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	4,52	$76.864,00	$ 347.425,00			4,52	347.425,28	4,52	347.425,28	
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	9,04	$44.245,00	$ 399.975,00			9,04	399.974,80	9,04	399.974,80	
10	PISOS Y ENCHAPES											
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3, E=0,08MTS	M2	5,30	$69.085,00	$ 366.151,00			5,30	366.150,50	5,30	366.150,50	
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,30	$95.019,00	$ 503.601,00			5,30	503.600,70	5,30	503.600,70	
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	10,93	$88.719,00	$ 969.699,00			10,93	969.698,67	10,93	969.698,67	
11	CARPINTERÍA METALICA											
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00	
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			1,00	369.562,00	1,00	369.562,00	
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

		CONTRATO N°:	SA-SM-009-2023					FECHA DE INICIACION :	23 de septiembre de 2023			
		OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA					PLAZO:	TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1	
		CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S						FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023			
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO								VALOR PRESENTE ACTA	
											$	385.725.203,44
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								FECHA DEL PRESENTE ACTA	
								VALOR CONTRACTUAL :	$	649.204.641,00	26/12/2023	
		CONTRATO N°:	N.A					VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$	385.725.203,44		
	ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A					% OBRA EJECUTADO :		47,09%		

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00			
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0,00	$43.099,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	2,00	$84.769,00	$ 169.538,00			2,00	169.538,00	2,00	169.538,00
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12,00	$30.400,00	$ 364.800,00			12,00	364.800,00	12,00	364.800,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12,00	$49.591,00	$ 595.092,00			12,00	595.092,00	12,00	595.092,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	12,71	$16.319,00	$ 207.414,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	29,61	$20.418,00	$ 604.577,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	16,68	$5.094,00	$ 84.968,00			16,68	84.967,92	16,68	84.967,92
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.737,00	$,00			0,00			
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Gobierno de la GENTE	CONTRATO N°: SA-SM-055-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023	ACTA PARCIAL N° 1	
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023	VALOR PRESENTE ACTA	
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO			$ 305.725.203,44	
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			FECHA DEL PRESENTE ACTA	
	CONTRATO N°: N.A		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.041,00	26/12/2023	
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		
			% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,50	$31.198,00	$ 15.599,00			0,50	15.599,00	0,50	15.599,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,93	$20.615,00	$ 19.172,00			0,93			
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$94.698,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0,00	$98.432,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0.08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	2,24	$542.493,00	$ 1.215.184,00			2,24	1.215.184,32	2,24	1.215.184,32
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	56,76	$8.683,00	$ 492.847,00			56,76	492.847,08	56,76	492.847,08
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA). INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	47,48	$93.026,00	$ 4.415.014,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	25,00	$99.558,00	$ 2.488.950,00			25,00	2.488.950,00	25,00	2.488.950,00
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9,55	$5.094,00	$ 48.648,00			9,55	48.647,70	9,55	48.647,70
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	22,27	$22.732,00	$ 506.242,00			22,27	506.241,64	22,27	506.241,64
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3,87	$20.615,00	$ 79.780,00			3,87	79.780,05	3,87	79.780,05
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$123.241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$58.858,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	6,28	$61.693,00	$ 387.432,00			6,28	387.432,04	6,28	387.432,04
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	17,65	$8.683,00	$ 153.255,00			17,65	153.254,95	17,65	153.254,95
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	$22.438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	13,84	$76.864,00	$ 1.063.798,00			13,84	1.063.797,76	13,84	1.063.797,76
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	27,67	$44.245,00	$ 1.224.259,00			27,67	1.224.259,15	27,67	1.224.259,15

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 15 / 7810101 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	SA-SM-039-2023		FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023	
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO:	TRES (3) Meses	ACTA PARCIAL N° 1
CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S			FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023	VALOR PRESENTE ACTA
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				$ 305.725.203,44
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				FECHA DEL PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00	26/12/2023
CONTRATO N°:	N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44	
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A	% OBRA EJECUTADO :	47,09%	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3, E=0,08MTS	M2	7,72	$69.085,00	$ 533.336,00			7,72	533.336,20	7,72	533.336,20
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7,72	$95.019,00	$ 733.547,00			7,72	733.546,68	7,72	733.546,68
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	14,27	$88.719,00	$ 1.266.020,00			14,27	1.266.020,13	14,27	1.266.020,13
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,0MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.552,00	$ 369.552,00			1,00	369.552,00	1,00	369.552,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA							0,00			
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL-16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	18,06	$43.099,00	$ 778.368,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	11,53	$84.769,00	$ 977.387,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.555,00	$ 46.555,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			6,00	182.400,00	6,00	182.400,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			6,00	297.546,00	6,00	297.546,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

	CONTRATO N°: SA-SIM-005-2023	FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023	ACTA PARCIAL N°1
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO: TRES (3) Meses	
		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023	VALOR PRESENTE ACTA
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		$ 305.725.203,44
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		FECHA DEL PRESENTE ACTA
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00	26/12/2023
	CONTRATO N°: N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44	
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A	% OBRA EJECUTADO : 47,09%	

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
15,03	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	19,63	$16.319,00	$ 320.342,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	30,07	$20.418,00	$ 613.969,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	19,61	$5.094,00	$ 99.893,00			19,61	99.893,34	19,61	99.893,34
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,32	$31.198,00	$ 9.983,00			0,32	9.983,36	0,32	9.983,36
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,40	$20.615,00	$ 8.246,00			0,40	8.246,00	0,40	8.246,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	4,91	$81.525,00	$ 400.288,00			4,91	400.287,75	4,91	400.287,75
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	19,61	$94.698,00	$ 1.857.028,00			19,61	1.857.027,78	19,61	1.857.027,78
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	10,84	$98.432,00	$ 1.067.003,00			10,84	1.067.002,88	10,84	1.067.002,88
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	17,00	$542.493,00	$ 9.222.381,00			17,00	9.222.381,00	17,00	9.222.381,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	109,84	$8.683,00	$ 953.741,00			109,84	953.740,72	109,84	953.740,72
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	88,55	$93.026,00	$ 8.237.452,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	25,75	$99.558,00	$ 2.563.619,00			25,75	2.563.618,50	25,75	2.563.618,50
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6,97	$5.094,00	$ 35.505,00			6,97	35.505,18	6,97	35.505,18

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / (57)(7)(78) / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	CONTRATO N°:	SM-SIM 039-2023		FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
	OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO:	TRES (3) Meses
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO			
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00
	CONTRATO N°:	N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A		% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N°1
VALOR PRESENTE ACTA
$ 305.725.203,44
FECHA DEL PRESENTE ACTA
20/12/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,72	$31.198,00	$ 22.463,00			0,72	22.462,56	0,72	22.462,56
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,90	$20.615,00	$ 18.554,00			0,90	18.553,50	0,90	18.553,50
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,86	$81.525,00	$ 70.112,00			0,86	70.111,50	0,86	70.111,50
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7,92	$123.241,00	$ 976.069,00			7,92	976.068,72	7,92	976.068,72
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14,42	$58.858,00	$ 848.732,00			14,42	848.732,36	14,42	848.732,36
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	7,92	$61.693,00	$ 488.609,00			7,92	488.608,56	7,92	488.608,56
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	88,37	$8.693,00	$ 767.317,00			88,37	767.316,71	88,37	767.316,71
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	7,92	$22.438,00	$ 177.709,00			7,92	177.708,96	7,92	177.708,96
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	25,65	$76.864,00	$ 1.971.562,00			25,65	1.971.561,60	25,65	1.971.561,60
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	63,18	$44.245,00	$ 2.795.399,00			63,18	2.795.399,10	63,18	2.795.399,10
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3, E=0,08MTS	M2	5,76	$69.085,00	$ 397.930,00			5,76	397.929,60	5,76	397.929,60
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,76	$95.019,00	$ 547.309,00			5,76	547.309,44	5,76	547.309,44
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	12,78	$88.719,00	$ 1.133.829,00			12,78	1.133.828,82	12,78	1.133.828,82
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			1,00	369.562,00	1,00	369.562,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0,70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65 M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25,12	$43.099,00	$ 1.082.647,00			25,12	1.082.646,88	25,12	1.082.646,88

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	CONTRATO N°: SA-SIM 039-2023 OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATO N°: N.A REPRESENTANTE: N.A							FECHA DE INICIACION: 29 de septiembre de 2023 PLAZO: TRES (3) Meses FECHA DE SUSPENSION N1: 22 De Diciembre De 2023 VALOR CONTRACTUAL: $ 649.204.641,00 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 305.725.203,44 % OBRA EJECUTADO: 47,09%		ACTA PARCIAL N°1 VALOR PRESENTE ACTA $ 305.725.203,44 FECHA DEL PRESENTE ACTA 26/12/2023	
ACTA PARCIAL N° 1												
	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO		
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total	
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10,53	$84.769,00	$ 892.618,00			10,53	892.617,57	10,53	892.617,57	
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA											
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00	
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			6,00	182.400,00	6,00	182.400,00	
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			6,00	297.546,00	6,00	297.546,00	
15	INSTALACIÓN ELECTRICA											
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00	
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00				
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ACABADOS Y OTROS											
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00				
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17,35	$16.319,00	$ 283.135,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	35,22	$20.418,00	$ 719.122,00			0,00				
5	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SEIS DE MARZO											
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)											
1	PRELIMINARES											
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	25,70	$5.094,00	$ 130.916,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1,01	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,61	$31.158,00	$ 19.031,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,76	$20.615,00	$ 15.667,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	CONCRETOS											
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	25,70	$94.698,00	$ 2.433.739,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	20,40	$98.432,00	$ 2.008.013,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0.08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	24,44	$542.493,00	$ 13.258.529,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

		CONTRATO N°:	SA-S.M-036-2023					FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023		ACTA PARCIAL N°1	
		OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA					PLAZO:	TRES (3) Meses			
		CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S						FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA	
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO								$ 305.725.203,44	
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								FECHA DEL PRESENTE ACTA	
								VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.284.641,00		26/12/2023	
		CONTRATO N°:	N.A					VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44			
	ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A					% OBRA EJECUTADO :	47,09%			

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	150,43	$8.683,00	$ 1.306.184,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0,00	$93.026,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20,36	$99.558,00	$ 2.027.001,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7,66	$5.094,00	$ 39.020,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	10,89	$22.732,00	$ 247.551,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	13,61	$20.615,00	$ 280.570,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	2,99	$81.525,00	$ 243.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$123.241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7,60	$58.858,00	$ 447.321,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	6,16	$61.693,00	$ 380.029,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	38,66	$8.683,00	$ 335.685,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	$22.438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	13,13	$76.864,00	$ 1.009.224,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	29,93	$44.245,00	$ 1.324.253,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	6,72	$69.085,00	$ 464.251,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6,72	$95.019,00	$ 638.528,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	11,76	$88.719,00	$ 1.043.335,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARPINTERÍA METALICA										

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 33 No. 3 - 16 / 7810743 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONTRATO N°:	N.A
REPRESENTANTE:	N.A

FECHA DE INICIACIÓN :	29 de septiembre de 2023
PLAZO:	TRES (3) Meses
FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.264.641,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.UniTario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO, DE 0,50 M X 1,50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD Ø 70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,01	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICOROSIVO DE PROTECCIÓN	M	12,66	$43.099,00	$ 545.633,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6,83	$84.769,00	$ 578.972,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,01	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	6,21	$16.319,00	$ 101.341,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	12,76	$20.418,00	$ 260.534,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL										

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 16 / 7913720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	SA-SIM 036-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S		
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
CONTRATO N°:	N.A	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00
REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
		% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
	CONDICIONES ORIGINALES							PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	53,22	$5.094,00	$ 271.103,00			53,22	271.102,68	53,22	271.102,68
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,68	$31.198,00	$ 52.413,00			1,68	52.412,64	1,68	52.412,64
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,10	$20.615,00	$ 43.292,00			2,10	43.291,50	2,10	43.291,50
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	7,98	$81.525,00	$ 650.570,00			7,98	650.569,50	7,98	650.569,50
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	53,22	$94.698,00	$ 5.039.828,00			53,22	5.039.827,56	53,22	5.039.827,56
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	55,44	$98.432,00	$ 5.457.070,00			55,44	5.457.070,08	55,44	5.457.070,08
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	7,01	$542.493,00	$ 3.819.151,00			7,04	3.819.150,72	7,04	3.819.150,72
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	180,78	$8.683,00	$ 1.569.713,00			180,78	1.569.712,74	180,78	1.569.712,74
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	87,41	$93.026,00	$ 8.131.403,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24,33	$99.558,00	$ 2.422.245,00			24,33	2.422.245,14	24,33	2.422.245,14
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8,03	$5.094,00	$ 40.905,00			8,03	40.904,82	8,03	40.904,82
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,75	$31.198,00	$ 23.399,00			0,75	23.398,50	0,75	23.398,50
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,94	$20.615,00	$ 19.378,00			0,94	19.378,10	0,94	19.378,10
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1,01	$81.525,00	$ 82.340,00			1,01	82.340,25	1,01	82.340,25
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	8,32	$123.241,00	$ 1.025.365,00			8,32	1.025.365,12	8,32	1.025.365,12
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	15,24	$58.858,00	$ 896.996,00			15,24	896.995,92	15,24	896.995,92

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 5 – 02 · T. 7810929 · Montería, Córdoba

	CONTRATO N°: SA-SIM-085-2023		FECHA DE INICIACION: 29 de septiembre de 2023	ACTA PARCIAL N°1	
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		
			FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023	VALOR PRESENTE ACTA	
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S			$ 305.725.203,44	
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO			FECHA DEL PRESENTE ACTA	
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRAGTUAL : $ 649.204.841,00	26/12/2023	
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 305.725.203,44		
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO: 47,09%		

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	8,32	$61.693,00	$ 513.286,00			8,32	513.285,76	8,32	513.285,76
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	93,08	$8.683,00	$ 808.214,00			93,06	808.213,64	93,06	808.213,64
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	8,32	$22.438,00	$ 186.684,00			8,32	186.684,16	8,32	186.684,16
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	28,91	$76.864,00	$ 2.222.138,00			28,91	2.222.138,24	28,91	2.222.138,24
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	60,81	$44.245,00	$ 2.690.538,00			60,81	2.690.538,45	60,81	2.690.538,45
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	6,72	$69.085,00	$ 464.251,00			6,72	464.251,20	6,72	464.251,20
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6,72	$95.019,00	$ 638.528,00			6,72	638.527,68	6,72	638.527,68
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS. INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	13,48	$88.719,00	$ 1.195.932,00			13,48	1.195.932,12	13,48	1.195.932,12
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			1,00	369.562,00	1,00	369.562,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,01	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	24,00	$43.099,00	$ 1.034.376,00			24,00	1.034.376,00	24,00	1.034.376,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16,76	$84.769,00	$ 1.420.728,00			16,76	1.420.728,44	16,76	1.420.728,44
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			6,00	182.400,00	6,00	182.400,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 15 / 7810920 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	CONTRATO N°: SA-SM-005-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				$ 395.725.203,44
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				FECHA DEL PRESENTE ACTA
	CONTRATO N°: N.A		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.264.641,00		26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 395.725.203,44		
			% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			6,00	297.546,00	6,00	297.545,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										0,00
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,01	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	15,96	$16.319,00	$ 260.451,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	34,31	$20.418,00	$ 700.542,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	24,20	5094,00	$ 123.275,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0,00	9687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	22732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	355177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,24	31198,00	$ 7.488,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,30	20615,00	$ 6.185,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	5,10	81525,00	$ 415.778,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	94698,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	8,00	98432,00	$ 787.456,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	24,20	542493,00	$ 13.128.331,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	72,60	8683,00	$ 630.386,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	54,70	93026,00	$ 5.088.522,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	413441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	320317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	CONTRATO N°: SA-SIM-008-2023		FECHA DE INICIACION: 29 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				$ 305.725.203,44
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				FECHA DEL PRESENTE ACTA
	CONTRATO N°: N.A		VALOR CONTRACTUAL: $ 649.204.641,00		26/12/2023
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 305.725.203,44		
			% OBRA EJECUTADO: 47,09%		

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	23,19	99558,00	$ 2.308.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7,95	5094,00	$ 40.548,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	9,80	22732,00	$ 222.774,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	31198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,85	20615,00	$ 38.138,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	81525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	123241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	58858,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	61693,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	0,00	8683,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	22438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	0,00	76864,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	0,00	44245,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	7,02	69085,00	$ 484.977,00			0,00			
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7,55	95019,00	$ 717.393,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	14,74	88719,00	$ 1.307.718,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	1004333,00	$ 1.004.333,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	0,00	359562,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 29MM	UND	1,00	214586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	359586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	712692,00	$ 712.692,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	1128854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 6 – 15 / 7810320 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	SA-SIM 036-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 849.284.641,00
CONTRATO N°:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
REPRESENTANTE:	N.A	% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,84

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00M T FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	249247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0,00	43099,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,00	84769,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	31340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	33085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	18373,00	$ 110.238,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	46565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	44222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	105649,00	$ 105.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	30400,00	$ 182.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	49591,00	$ 297.546,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	109533,00	$ 876.264,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	64956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	51804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	96482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	94583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	20178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	11,13	16319,00	$ 181.630,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	19,09	20418,00	$ 389.780,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3,93	$5.094,00	$ 20.019,00			3,93	20.019,42	3,93	20.019,42
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.737,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,04	$31.198,00	$ 1.248,00			0,04	1.247,92	0,04	1.247,92
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,05	$20.615,00	$ 1.031,00			0,05	1.030,75	0,05	1.030,75
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	3,93	$94.698,00	$ 372.163,00			3,93	372.163,14	3,93	372.163,14

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	CONTRATO N°: SA-SIM-036-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S		FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				$ 305.725.203,44
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				FECHA DEL PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00		26/12/2023
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1,49	$98.432,00	$ 146.654,00			1,49	146.663,68	1,49	146.663,68
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	15,24	$542.493,00	$ 8.267.593,00			15,24	8.267.593,32	15,24	8.267.593,32
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	57,52	$8.683,00	$ 499.446,00			57,52	499.446,16	57,52	499.446,16
4	**SEÑALIZACION Y OTROS**										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 30CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	51,01	$93.026,00	$ 4.745.256,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	**INSTALACIÓN ELECTRICA**										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20,64	$99.558,00	$ 2.054.877,00			20,64	2.054.877,12	20,64	2.054.877,12
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	**PRELIMINARES**										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6,97	$5.094,00	$ 35.505,00			6,97	35.505,18	6,97	35.505,18
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,96	$31.198,00	$ 29.950,00			0,96	29.950,08	0,96	29.950,08
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,92	$20.615,00	$ 39.581,00			1,92	39.580,80	1,92	39.580,80
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,86	$81.525,00	$ 70.112,00			0,86	70.111,50	0,86	70.111,50
8	**CONCRETOS**										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	$123.241,00	$ 1.301.425,00			10,56	1.301.424,96	10,56	1.301.424,96
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14,42	$58.858,00	$ 848.732,00			14,42	848.732,36	14,42	848.732,36
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	$61.693,00	$ 651.478,00			10,56	651.478,08	10,56	651.478,08
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	104,32	$8.683,00	$ 905.811,00			104,32	905.810,56	104,32	905.810,56
9	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETE**										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	10,56	$22.438,00	$ 236.945,00			10,56	236.945,28	10,56	236.945,28
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	35,18	$76.864,00	$ 2.704.076,00			35,18	2.704.075,52	35,18	2.704.075,52
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	72,71	$44.245,00	$ 3.217.054,00			72,71	3.217.053,95	72,71	3.217.053,95
10	**PISOS Y ENCHAPES**										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5,76	$69.085,00	$ 397.930,00			5,76	397.929,60	5,76	397.929,60
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 3 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,76	$95.019,00	$ 547.309,00			5,76	547.309,44	5,76	547.309,44

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 - 16 / 7910700 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	SA-SIM-005-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S		
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
CONTRATO N°:	N.A	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,09
REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
		% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	12,24	$88.719,00	$ 1.085.921,00			12,24	1.085.920,56	12,24	1.085.920,56
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0,50 M X 1,50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			1,00	369.562,00	1,00	369.562,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VFL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25,12	$43.099,00	$ 1.082.647,00			25,12	1.082.646,88	25,12	1.082.646,88
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16,91	$84.769,00	$ 1.433.444,00			16,91	1.433.443,79	16,91	1.433.443,79
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			6,00	182.400,00	6,00	182.400,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			6,00	297.546,00	6,00	297.546,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,01	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17,35	$16.319,00	$ 283.135,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 16 / 7810220 / Montería, Colombia
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	SA-SIM 008-2023	FECHA DE INICIACIÓN :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.206.641,00
CONTRATO N°:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
REPRESENTANTE:	N.A	% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

OBRA EJECUTADA

				CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	31,25	$20.418,00	$ 638.267,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	22,60	$5.094,00	$ 115.124,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,66	$20.615,00	$ 13.606,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1,22	$81.525,00	$ 99.461,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	37,27	$94.698,00	$ 3.529.394,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0,00	$98.432,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3,000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12,16	$542.493,00	$ 6.596.715,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	144,37	$8.683,00	$ 1.253.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	29,74	$93.026,00	$ 2.766.593,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	22,97	$99.558,00	$ 2.286.847,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	5,70	$5.094,00	$ 29.036,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,06	$22.732,00	$ 1.364,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,08	$20.615,00	$ 1.649,00			0,00	0,00		
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONCRETOS										

MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

	CONTRATO N°: SA-SIM-036-2023		FECHA DE INICIACION : 23 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1
			FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S				$ 305.725.203,44
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				FECHA DEL PRESENTE ACTA
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00		26/12/2023
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$123.241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$58.858,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	4,20	$61.693,00	$ 259.111,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	11,80	$8.683,00	$ 102.459,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	$22.438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	7,77	$76.854,00	$ 597.233,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	21,28	$44.245,00	$ 941.534,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5,47	$69.085,00	$ 377.895,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5,47	$95.019,00	$ 519.754,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	10,50	$88.719,00	$ 931.550,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO, DE 0,50 M X 1,50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,01	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65 M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	10,50	$43.099,00	$ 452.540,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	9,51	$84.769,00	$ 806.153,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	8,76	$18.373,00	$ 160.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,01	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 6 – 16 P. 3010720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°:	BASIM-036-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00
CONTRATO N°:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
REPRESENTANTE:	N.A	% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N° 1

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr Total
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12,00	$30.400,00	$ 364.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12,00	$49.591,00	$ 595.092,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	INSTALACIÓN ELECTRICA										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACABADOS Y OTROS										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	9,55	$16.319,00	$ 155.846,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	2,45	$20.418,00	$ 50.024,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	49,61	$5.094,00	$ 252.713,00			49,61	252.713,34	49,61	252.713,34
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,91	$31.198,00	$ 28.390,00			0,91	28.390,18	0,91	28.390,18
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,14	$20.615,00	$ 23.501,00			1,14	23.501,10	1,14	23.501,10
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$94.698,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	20,50	$98.432,00	$ 2.017.856,00			20,50	2.017.856,00	20,50	2.017.856,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMEO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	49,61	$542.493,00	$ 26.913.078,00			49,61	26.913.077,73	49,61	26.913.077,73
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	148,83	$8.683,00	$ 1.292.291,00			148,83	1.292.290,89	148,83	1.292.290,89
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0,00	$93.026,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba

CONTRATO N°:	SA-SM-031-2023	FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO:	TRES (3) Meses
		FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S		
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO		
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
CONTRATO N°:	N.A	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.641,00
REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44
ACTA PARCIAL N° 1		% OBRA EJECUTADO :	47,09%

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERÍA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20,95	$99.558,00	$ 2.085.740,00			20,95	2.085.740,10	20,95	2.085.740,10
11	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	38,10	$5.094,00	$ 194.081,00			38,10	194.081,40	38,10	194.081,40
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.158,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,00	$20.615,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$94.698,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0,00	$98.432,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	38,10	$542.493,00	$ 20.668.983,00			38,10	20.668.983,30	38,10	20.668.983,30
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	114,30	$8.683,00	$ 992.467,00			114,30	992.466,90	114,30	992.466,90
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0,00	$93.026,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERÍA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	30,94	$99.558,00	$ 3.080.325,00			30,94	3.080.324,52	30,94	3.080.324,52
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 3 - 35 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	CONTRATO N°: SA-SM-035-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023	ACTA PARCIAL N° 1	
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		
			FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023	VALOR PRESENTE ACTA	
	CONTRATISTA: SJH PROJETS S.A.S			$ 305.725.203,44	
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO			FECHA DEL PRESENTE ACTA	
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.284.641,00	26/12/2023	
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
6	PRELIMINARES										
6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	10,40	$5.094,00	$ 52.978,00			10,40	52.977,60	10,40	52.977,60
6,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	13,47	$22.732,00	$ 306.200,00			13,47	306.200,04	13,47	306.200,04
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,53	$20.615,00	$ 52.155,00			2,53	52.155,95	2,53	52.155,95
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONCRETOS										
8,01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0,00	$123.241,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	6,86	$58.858,00	$ 403.766,00			6,86	403.765,88	6,86	403.765,88
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	4,50	$61.693,00	$ 277.619,00			4,50	277.618,50	4,50	277.618,50
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	30,16	$8.683,00	$ 261.879,00			30,16	261.879,28	30,16	261.879,28
9	MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0,00	$22.438,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	15,33	$76.854,00	$ 1.178.325,00			15,33	1.178.325,12	15,33	1.178.325,12
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	30,65	$44.245,00	$ 1.356.109,00			30,65	1.356.109,25	30,65	1.356.109,25
10	PISOS Y ENCHAPES										
10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	8,57	$69.085,00	$ 592.058,00			8,57	592.058,45	8,57	592.058,45
10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8,57	$95.019,00	$ 814.313,00			8,57	814.312,83	8,57	814.312,83
10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, H=1,50MTS	M2	14,16	$88.719,00	$ 1.256.261,00			14,16	1.256.261,04	14,16	1.256.261,04
11	CARPINTERÍA METALICA										
11,01	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$1.004.333,00	$ 1.004.333,00			1,00	1.004.333,00	1,00	1.004.333,00
11,02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1,00	$369.562,00	$ 369.562,00			1,00	369.562,00	1,00	369.562,00
11,03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1,00	$214.586,00	$ 214.586,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11,04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2,00	$359.586,00	$ 719.172,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARATOS SANITARIOS										
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1,00	$712.892,00	$ 712.892,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1,00	$1.128.854,00	$ 1.128.854,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12,03	S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0,00	$249.247,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUBIERTA										
13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0,00	$43.099,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 32 No. 5 – 16 / 7210320 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

	CONTRATO N°: SA-SM-035-2023		FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023		
	OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO: TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1
			FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA
	CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S				$ 305.725.203,44
	REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO				FECHA DEL PRESENTE ACTA
	SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00		26/12/2023
	CONTRATO N°: N.A		VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44		
ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE: N.A		% OBRA EJECUTADO : 47,09%		

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,00	$84.769,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA**										
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$31.340,00	$ 31.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1,00	$33.085,00	$ 33.085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6,00	$18.373,00	$ 110.238,00			6,00	110.238,00	6,00	110.238,00
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1,00	$46.565,00	$ 46.565,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1,00	$44.222,00	$ 44.222,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$106.649,00	$ 106.649,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14,07	S/I TUBERÍA SANITARIA DE 2"	M	6,00	$30.400,00	$ 182.400,00			6,00	182.400,00	6,00	182.400,00
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6,00	$49.591,00	$ 297.546,00			6,00	297.546,00	6,00	297.546,00
15	**INSTALACIÓN ELECTRICA**										
15,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8,00	$109.533,00	$ 876.264,00			8,00	876.264,00	8,00	876.264,00
15,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1,00	$64.956,00	$ 64.956,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1,00	$51.804,00	$ 51.804,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1,00	$96.482,00	$ 96.482,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ACABADOS Y OTROS**										
16,01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0,00	$94.583,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0,00	$20.178,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	14,70	$16.319,00	$ 239.889,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	18,44	$20.418,00	$ 376.508,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE PRINCIPAL**										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	19,27	$5.094,00	$ 98.161,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,90	$31.198,00	$ 28.078,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,13	$20.615,00	$ 23.295,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	2,89	$81.525,00	$ 235.607,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	**CONCRETOS**										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	19,27	$94.698,00	$ 1.824.830,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	30,18	$98.432,00	$ 2.970.678,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	29,77	$542.493,00	$ 16.150.017,00			0,00	0,00	0,00	0,00

		CONTRATO N°:	SA-S-M-089-2023				FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023		ACTA PARCIAL N°1	
		OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				PLAZO:	TRES (3) Meses		
		CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S					FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023		VALOR PRESENTE ACTA	
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO							$ 305.725.203,44	
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							FECHA DEL PRESENTE ACTA	
							VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.848,00		26/12/2023	
		CONTRATO N°:	N.A				VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44			
	ACTA PARCIAL N° 1	REPRESENTANTE:	N.A				% OBRA EJECUTADO :	47,09%			

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	147,10	$8.683,00	$ 1.277.269,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	152,90	$93.026,00	$ 14.223.675,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA										
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	26,00	$99.558,00	$ 2.588.508,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL										
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1	PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	36,34	$5.094,00	$ 185.116,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,00	$31.198,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,00	$20.615,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0,00	$81.525,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONCRETOS										
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$94.698,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0,00	$98.432,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	36,34	$542.493,00	$ 19.714.156,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	109,01	$8.683,00	$ 946.534,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS										
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	87,07	$93.026,00	$ 8.099.774,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00	0,00	0,00

		CONTRATO N°:	SA-SIU-033-2023					FECHA DE INICIACION :	29 de septiembre de 2023			
		OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA					PLAZO:	TRES (3) Meses		ACTA PARCIAL N°1	
		CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S						FECHA DE SUSPENSION N1	22 De Diciembre De 2023			
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO								VALOR PRESENTE ACTA	
											$	305.725.203,44
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					VALOR CONTRACTUAL :	$ 649.204.841,00		FECHA DEL PRESENTE ACTA	
												26/12/2023
		CONTRATO N°:	N.A					VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	$ 305.725.203,44			
ACTA PARCIAL N° 1		REPRESENTANTE:	N.A					% OBRA EJECUTADO :	47,09%			
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1			ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total		Cantidad	Vr.Total
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00		0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA											
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	21,74	$99.558,00	$ 2.164.391,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN											
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)											
1	PRELIMINARES											
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	12,64	$5.094,00	$ 64.388,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0,00	$9.687,00	$,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0,00	$22.732,00	$,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1,04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0,00	$356.177,00	$,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25	$31.198,00	$ 7.800,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,31	$20.615,00	$ 6.391,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1,00	$81.525,00	$ 154.898,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3	CONCRETOS											
3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	12,64	$94.698,00	$ 1.196.983,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	8,42	$98.432,00	$ 828.797,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12,00	$542.493,00	$ 6.509.916,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	73,90	$8.683,00	$ 641.674,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4	SEÑALIZACION Y OTROS											
4,01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	121,60	$93.026,00	$ 11.311.962,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0,00	$413.441,00	$,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1,00	$320.317,00	$ 320.317,00			0,00	0,00		0,00	0,00
5	INSTALACIÓN ELECTRICA											

Alcaldía de MONTERÍA

Gobierno de la GENTE

Calle 27 Ka. 3 – 16 / 7810720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

CONTRATO N°: SA-SIM-035-2023

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA: S.H PROJETS S.A.S

REPRESENTANTE: YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO

SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO N°: N.A

REPRESENTANTE: N.A

FECHA DE INICIACION : 29 de septiembre de 2023

PLAZO: TRES (3) Meses

FECHA DE SUSPENSION N1 22 De Diciembre De 2023

VALOR CONTRACTUAL : $ 649.204.641,00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ 305.725.203,44

% OBRA EJECUTADO : 47,09%

ACTA PARCIAL N°1

VALOR PRESENTE ACTA

$ 305.725.203,44

FECHA DEL PRESENTE ACTA

26/12/2023

ACTA PARCIAL N° 1

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N°		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24,00	$99.558,00	$ 2.389.392,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL OBRAS				491.821.681,00				233.376.017,89		233.376.017,89
	ADMINISTRACION	28,0%			137.710.070,68				65.345.845,01		65.345.845,01
	IMPREVISTOS	1,0%			4.918.216,81				-		
	UTILIDAD	3,0%			14.754.650,43				7.001.340,54		7.001.340,54
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				649.204.641				305.725.203,44		305.725.203,44
	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA								305.725.203,44		$ 305.725.203,44

El recibo por parte de la supervision de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos 30/10/2023 hasta la fecha 29/11/2023.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Supervision. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Supervision y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervision, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

El recibo parcial por parte de la supervision de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, a los 26 Dias del mes de Diciembre del año 2023.

NETO A PAGAR: $ 305.725.203,44

SON: TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINICINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (305.725.203,44) M/CTE, COL.

SH PROJECTS S.A.S
R.L YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
Contratista

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
IRIS ESPATH CAMAÑO
Supervisión

SH PROJECTS SAS

CRONOGRAMA DE OBRA ETAPA II
DIAGNOSTICO Y DISEÑO

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRAS

CONTRATO N°: SA-SIM-036-2023

OBJETO: DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA: SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1 (30 OCT - 29 NOV)				MES 2 (30 NOV - 29 DIC)			
1						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
ITEM	NOMBRE INSTITUCION					DURACIÓN Y FLUJO DE CAJA							
1	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN	UND	1,00	$ 50.859.965,99	$ 50.859.966,00	$ 7.265.709	$ 7.265.709	$ 7.265.709	$ 7.265.709	$ 7.265.709	$ 7.265.709	$ 7.265.709	
2	INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES	UND	1,00	$ 51.497.175,79	$ 51.497.176,00	$ 7.356.739	$ 7.356.739	$ 7.356.739	$ 7.356.739	$ 7.356.739	$ 7.356.739	$ 7.356.739	
3	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN	UND	1,00	$ 31.585.679,51	$ 31.585.680,00	$ 4.512.240	$ 4.512.240	$ 4.512.240	$ 4.512.240	$ 4.512.240	$ 4.512.240	$ 4.512.240	
4	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA	UND	1,00	$ 61.812.451,86	$ 61.812.452,00	$ 8.830.350	$ 8.830.350	$ 8.830.350	$ 8.830.350	$ 8.830.350	$ 8.830.350	$ 8.830.350	
5	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SEIS DE MARZO	UND	1,00	$ 29.221.505,51	$ 29.221.506,00	$ 4.174.501	$ 4.174.501	$ 4.174.501	$ 4.174.501	$ 4.174.501	$ 4.174.501	$ 4.174.501	
6	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	UND	1,00	$ 64.876.082,66	$ 64.876.083,00	$ 9.268.012	$ 9.268.012	$ 9.268.012	$ 9.268.012	$ 9.268.012	$ 9.268.012	$ 9.268.012	
7	INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL	UND	1,00	$ 61.823.264,12	$ 61.823.264,00					$ 15.455.816	$ 15.455.816	$ 15.455.816	$ 15.455.816
8	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	UND	1,00	$ 52.738.529,36	$ 52.738.529,00	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316	$ 6.592.316
9	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	UND	1,00	$ 39.818.612,66	$ 39.818.613,00					$ 9.954.653	$ 9.954.653	$ 9.954.653	$ 9.954.653
10	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA	UND	1,00	$ 34.620.472,00	$ 34.620.472,00					$ 8.655.118	$ 8.655.118	$ 8.655.118	$ 8.655.118
11	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	UND	1,00	$ 59.790.171,92	$ 59.790.172,00					$ 14.947.543	$ 14.947.543	$ 14.947.543	$ 14.947.543
12	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE PRINCIPAL	UND	1,00	$ 49.714.551,00	$ 49.714.551,00					$ 12.428.638	$ 12.428.638	$ 12.428.638	$ 12.428.638
13	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL	UND	1,00	$ 34.664.895,00	$ 34.664.895,00					$ 8.666.224	$ 8.666.224	$ 8.666.224	$ 8.666.224
14	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN	UND	1,00	$ 26.181.282,00	$ 26.181.282,00					$ 6.545.321	$ 6.545.321	$ 6.545.321	$ 6.545.321
						$ 47.999.868	$ 47.999.868	$ 47.999.868	$ 47.999.868	$ 124.653.180	$ 124.653.180	$ 124.653.180	$ 83.245.628
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO - FASE 2				**$ 649.204.641,00**	**$ 191.999.472**				**$ 457.205.169**			
						$ 649.204.641,00							

Elaboró,

SH PROJECTS S.A.S
CONTRATISTA
R.L YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO

Revisó,

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA N°: SA-SIM-036-2023
INICIADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por el **SH PROJECTS S.A.S.** identificado con **Nit.: 901.586.573-1,** representado por **YULIANA RAMIREZ GIRALDO**, con cédula de ciudadanía número 43.989.984 expedida en Medellín; presentó los siguientes ensayos realizados en obra que a continuación se relacionan.

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
Resistencia a la compresión de cilindros de concretos	I.N.V.E-410	Si cumple

Los anteriores ensayos presentan cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos y normativa vigente.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura


JS GEOSUELOS S.A.S NIT. 901075181-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	codigo: JS-LABC-01
		fecha:25-10-2020
	INV E - 410-13	version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	30/11/2023
Contratista:	S H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
10	1	RAMPA VIDA CIMIENTO COLUMNA	7	2/11/2023	9/11/2023	12389	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,337	278,0	2291,6	3000	76,4%	70%	E	SI
11	2		14	2/11/2023	16/11/2023	12416	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,342	348,9	2876,1	3000	95,9%	90% - 95%	D	SI
12	3		28	2/11/2023	30/11/2023	12555	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,368	394,4	3251,2	3000	108,4%	100%	E	SI



JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901375181-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	24/11/2023
Contratista:	SJH PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	Resistencia esperada:	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE SI/NO
19	1	VIGA CIMIENTO VIGA SUPERIOR COLUMNA	7	10/11/2023	17/11/2023	12444	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,347	278,0	2291,6	3000	76,4%	70%	A	SI
20	2		14	10/11/2023	24/11/2023	12433	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,345	352,4	2903,9	3000	96,8%	90% - 95%	B	SI



Jesus D. Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO


JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901375181-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	8/12/2023
Contratista:	S.H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
21	3	VIGA CIMIENTO VIGA SUPERIOR COLUMNA	28	10/11/2023	8/12/2023	12545	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,366	398,7	3284,6	3000	109,6%	100%	C	SI



Jesus D.- Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO


JS GLOSULLOS S.A.S NIT: 901375181-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	Fecha de Informe:	27/11/2023
Contratista:	S.H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	Resistencia esperada:	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
1	1	VIGA CIMIENTO	7	30/10/2023	6/11/2023	12451	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,349	256,0	2310,3	3000	70,3%	70%	C	SI
2	2		14	30/10/2023	13/11/2023	12525	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,363	344,0	2835,7	3000	94,5%	90% - 95%	C	SI
3	3		28	30/10/2023	27/11/2023	12406	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,340	398,0	3280,8	3000	109,4%	100%	E	SI
4	1	COLUMNA Y RAMPA	7	6/11/2023	13/11/2023	12365	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,332	272,0	2242,2	3000	74,7%	70%	C	SI
5	2		14	6/11/2023	20/11/2023	12484	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,355	329,0	2959,4	3000	98,6%	90% - 95%	C	SI



Jesus A. Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

JS GLOSUELOS S.A.S NIT: 901375481-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	codigo: JS-LABC-01
		fecha:25-10-2020
	INV E - 410-13	version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	4/12/2023
Contratista:	SH PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	Resistencia esperada:	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
6	3	COLUMNA Y RAMPA	28	6/11/2023	4/12/2023	12418	15.0	30.0	176.7	5301.4	2342	411.0	3384.0	3000	112.9%	100%	E	SI



Jesus M. Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO


JS GLOSUELOS S.A.S NIT: 901075181-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	Fecha de Informe:	6/12/2023
Contratista:	S H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	Resistencia esperada:	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
15	3	VIGA CIMIENTO COLUMNA	28	3/11/2023	1/12/2023	12559	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,369	386,2	3131,6	3000	105,1%	100%	D	SI
18	3	VIGA SUPERIOR	28	6/11/2023	6/12/2023	12555	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,368	379,9	3131,6	3000	101,4%	100%	D	SI



Jesus A.- Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO DE ENSAYOS SEGÚN NORMAS TECNICAS VIGENTES

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
NOVIEMBRE 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-nov	0,62	2,23	15,63	5260	9,40	145	232	10,0	17,8	21,4	
2-nov	0,66	1,67	17,05	5200	9,51	146	243	9,5	18,2	23,5	
3-nov	0,62	1,98	16,70	5390	8,97	150	210	9,3	18,1	22,8	
4-nov	0,62	2,17	17,31	5430	8,37	152	232	9,5	17,8	22,2	
5-nov											
6-nov											
7-nov	0,68	2,14	14,99	5080	8,03	150	250	9,8	20,0	24,4	
8-nov	0,65	2,04	17,39	5150	9,96						
9-nov	0,62	1,80	17,47	5330	9,75	152	245	9,6	17,2	20,3	
10-nov	0,64	2,11	17,57	5270	8,75						
11-nov	0,63	1,85	17,00	5450	8,45	150	265	9,8	18,6	19,3	
12-nov	0,62	1,80	18,00	5420	9,40	155	255	10,2	17,5	19,5	
13-nov											
14-nov	0,63	2,23	17,94	5460	8,78	162	259	9,6	18,0	21,0	
15-nov	0,59	2,14	17,17	5470	10,44	157	249	8,6	18,0		
16-nov	0,77	2,69	8,99	4780	4,21	157	249	9,1	19,6		
17-nov	0,66	2,26	16,86	5400	9,12	150	243	9,9	18,8		
18-nov	0,64	2,00	17,23	5410	10,28	156	257	10,0	19,0		
19-nov	0,61	2,06	17,71	5430	10,32	145	225	9,9	18,0		
20-nov	0,63	2,11	17,43	4870	9,98	129	205	8,2			
21-nov	0,65	1,96	17,87	5170	10,85	125	198				
22-nov											
23-nov											
24-nov											
25-nov											
26-nov											
27-nov											
28-nov											
29-nov											
30-nov											
PROM	0,38	1,24	10,01	3166	5,5	79	127,2	4,8	8,6	6,5	
SD	0,32	1,05	8,46	2634	4,69	76	121,9	4,9	9,3	10,1	
MAX	0,77	2,69	18,00	5470	10,85	162	265	10,2	20,0	24,4	
MIN											
RANGO	0,77	2,69	18,00	5470	10,85	162	265	10,2	20,0	24,4	
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
OCTUBRE
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-oct	0,64	1,83	16,11	4860	10,76						
2-oct	0,62	2,06	16,28	4860	10,11	152	277	7,1	16,2	19,5	24,8
3-oct	0,61	2,06	16,75	4900	10,28	157	263	9,5	16,7	19,6	25,2
4-oct	0,61	2,24	15,32	4895	7,21	153	267	10,0	19,1	22,4	29,6
5-oct	0,60	1,85	17,64	5100	12,74	150	240	7,4	16,1	19,9	24,7
6-oct	0,63	2,17	16,42	4950	12,00	155	250	8,6	16,5	20,3	26,1
7-oct	0,65	2,03	16,68	5100	12,00	158	254	9,1	16,1	21,2	25,9
8-oct											
9-oct											
10-oct	0,61	2,26	15,19	4570	10,95	154	240	9,4	16,7	21,0	26,5
11-oct	0,70	2,56	10,14			140	236	9,0	18,8	21,5	25,2
12-oct	0,70	2,58	10,86	4330	5,72	144	245	10,6	23,6	27,8	32,7
13-oct	0,61	2,25	17,22	4750	8,52	143	241	10,3	19,1	22,5	26,6
14-oct	0,63	2,15	17,30	5570	8,88	150	250	10,4	19,1	21,5	29,7
15-oct											
16-oct											
17-oct	0,72	2,45	11,42			155	260	16,3	20,4	30,0	37,5
18-oct	0,63	2,23	16,71	5240	9,81	154	265	9,8	20,1	23,4	27,8
19-oct	0,62	2,28	15,17	5180	7,96	125	198	10,1	18,1	25,1	24,6
20-oct	0,63	2,33	16,89	5130	11,33	132	201	9,8	17,7	22,0	24,3
21-oct	0,61	2,49	18,03	5300	10,80	160	250	9,9	16,1	19,6	24,5
22-oct	0,73	2,65	9,86	4730	4,88	155	246	10,0	17,1	22,2	39,4
23-oct	0,65	1,51	16,20	4830	10,83	157	251	7,1	15,1	19,1	24,7
24-oct	0,65	2,03	16,90	4980	10,73	153	247	8,1	16,3	19,2	24,6
25-oct	0,65	2,26	16,70	5170	9,73	156	254	8,8	15,9	19,5	
26-oct	0,62	2,12	17,37	5150	9,07	149	247	9,8	16,9	20,7	
27-oct	0,65	2,06	17,15	5180	8,85	151	251	10,1	19,1	20,6	
28-oct	0,61	2,07	17,81	5170	9,82	147	253	9,1	16,3	20,3	
29-oct											
30-oct	0,62	2,19	16,77	5270	10,37	142	263	9,7	17,0	21,6	
31-oct	0,61	2,04	17,49	5160	9,12	130	190	9,5	17,6	20,6	
PROM	0,54	1,83	13,24	3883	7,50	120	198,0	7,7	14,3	17,4	16,9
SD	0,24	0,85	6,29	2144	4,43	60	100,4	4,1	7,3	9,0	14,1
MAX	0,73	2,65	18,03	5570	12,74	160	277	16,3	23,6	30,0	39,4
MIN	0,60	1,51	9,86	4330,00	4,88	125,00	190,00	7,06	15,11	19,14	24,29
RANGO	0,13	1,14	8,17	1240	7,86	35	87	9,2	8,5	10,8	15,11
CONTROL	--	--	--	Mín 2800	--	Mín 45	Máx 420	--	Mín 8.0	Mín 15.0	Mín 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
SEPTIEMBRE
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-sep	0,57	2,16	17,80	5330	9,90	159	251	9,1	16,0	20,9	24,8
2-sep	0,60	2,33	17,32	5260	9,55	153	248	9,9	16,3	20,4	24,7
3-sep	0,62	2,01	15,48	4940	8,81	146	251	8,2	16,9	21,7	28,1
4-sep	0,62	1,86	17,45	5320	10,74	146	232	8,7	18,0	20,0	24,7
5-sep	0,61	1,99	17,78	5290	11,18	146	261	8,9	16,6	20,1	25,5
6-sep	0,63	2,03	16,82	4520	10,91	149	258	7,5	16,4	20,4	26,3
7-sep	0,66	2,26	17,58	5100	10,51	150	262	8,4	15,6	18,7	24,7
8-sep	0,67	2,52	13,41	5120	6,63	158	266	9,7	20,1	22,2	26,5
9-sep	0,61	1,87	16,49	5140	11,49						
10-sep	0,63	1,91	17,18	5200	10,68	161	258	8,2	15,7	20,4	24,7
11-sep	0,60	2,05	16,36	5210	9,60	155	262	9,3	16,5	20,2	27,0
12-sep	0,59	2,02	17,33	5350	9,72	154	207	9,4	17,4	19,8	26,7
13-sep											
14-sep	0,58	1,88	17,20	4960	9,34	158	216	9,0	17,1	20,4	25,1
15-sep	0,58	2,09	17,00	4930	13,43	166	208	9,8	17,7	20,6	24,6
16-sep	0,58	1,81	18,63	5450	10,11	153	212	9,1	17,9	21,2	24,9
17-sep	0,57	1,89	18,33	5550	8,39	162	202	9,1	17,0	19,4	24,7
18-sep	0,64	2,06	16,96	5070	12,12	148	228	9,3	18,0	20,2	26,1
19-sep	0,60	1,96	17,56	5290	11,79	140	230	8,6	17,4	20,9	25,5
20-sep	0,62	2,02	17,49	5020	10,25	135	225	8,7	17,0	20,9	24,7
21-sep											
22-sep	0,64	2,27	14,45	5090	6,70	140	220	9,7	18,7	26,1	27,5
23-sep	0,67	1,78	17,31	5030	11,02	138	229	9,5	19,3	21,3	24,7
24-sep	0,59	2,00	16,68	5410	9,98	145	250	9,7	19,0	21,2	25,4
25-sep											
26-sep	0,56	2,13	16,35	4910	11,70	148	252	9,9	18,4	22,4	26,0
27-sep	0,54	1,77	17,57	5080	13,92	140	250	8,9	16,5	20,3	25,5
28-sep	0,56	2,06	17,62	5180	10,98	144	247	6,9	16,2	19,6	25,0
29-sep	0,57	2,01	17,36	5130	11,14	150	253	6,7	16,7	19,0	25,8
30-sep	0,61	2,05	15,57	4860	9,76	156	248	8,5	18,0	20,4	27,2
PROM	0,54	1,83	15,24	4625	9,3	130	207,5	7,7	15,0	18,0	22,2
SD	0,19	0,64	5,27	1581	3,53	52	84,8	3,2	6,1	7,3	8,9
MAX	0,67	2,52	18,63	5550	13,92	166	266	9,9	20,1	26,1	28,1
MIN	0,54	1,77	13,41	4520,00	6,63	135,00	202,00	6,70	15,62	18,71	24,63
RANGO	0,13	0,75	5,22	1030	7,29	31	64	3,2	4,5	7,4	3,43
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
AGOSTO 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-ago	0,67	2,05	16,98	4230	9,29	166	268	9,1	17,0	20,7	25,4
2-ago	0,57	2,24	16,52	5360	9,06	145	235	9,8	18,6	21,4	24,6
3-ago	0,59	2,15	16,87	4270	9,77	153	240	9,4	18,1	21,7	26,9
4-ago	0,57	2,07	17,00	5150	9,86	157	252	9,0	16,7	21,9	26,1
5-ago	0,59	2,04	14,79	4970	8,44	149	247	9,4	17,6	21,8	27,2
6-ago											
7-ago											
8-ago	0,55	2,14	16,31	5130	10,95	145	237	10,1	18,3	20,7	25,7
9-ago											
10-ago	0,56	1,98	17,39	5150	11,17	140	247	9,9	16,7	21,0	24,3
11-ago	0,57	1,75	17,41	5229	9,69	144	244	9,6	19,0	22,8	25,4
12-ago	0,59	2,08	17,70	5350	10,55	146	248	9,8	16,4	21,1	25,2
13-ago											
14-ago	0,65	1,83	17,42	5240	10,61	142	240	9,2	18,4	20,3	24,8
15-ago	0,65	1,99	17,38	5280	9,13	148	242	9,2	16,3	20,8	24,6
16-ago	0,59	2,09	17,35	5330	9,80	136	210	9,8	17,9	20,7	24,6
17-ago	0,69	2,18	14,72	4700	7,38	145	255	9,8	19,0	22,4	28,2
18-ago	0,64	2,07	17,95	5770	9,47	150	260	9,7	16,7	20,8	24,9
19-ago	0,61	1,99	17,98	5450	10,62	147	253	9,7	17,4	21,1	24,8
20-ago											
21-ago											
22-ago	0,62	1,97	15,68	5060	10,21	140	267	9,9	18,5	20,2	26,2
23-ago	0,59	1,97	17,19	5030	11,93	150	270	8,4	17,6	20,7	24,5
24-ago	0,59	1,93	16,36	5030	10,11	145	266	9,6	17,4	21,8	25,3
25-ago	0,71	2,69	8,67	4190	3,21	152	272	9,0	19,9	24,2	24,8
26-ago	0,60	2,27	16,13	5130	9,44	140	250	9,4	17,6	21,4	24,7
27-ago	0,58	2,07	16,53	5230	10,68	151	258	9,5	18,6	23,4	25,1
28-ago	0,65	2,02	16,98	5300	9,41	144	266	9,8	18,1	21,8	24,7
29-ago	0,61	2,00	16,63	6030	10,63	156	256	10,0	17,7	20,1	24,6
30-ago	0,70	1,71	17,42	5130	11,71	162	261	9,2	16,4	19,2	24,7
31-ago	0,61	2,28	15,51	5050	9,23	166	259	9,5	18,0	20,0	27,0
PROM	0,50	1,66	13,25	4122	7,82	120	203,3	7,7	14,3	17,2	20,5
SD	0,25	0,85	6,80	2087	4,17	60	102,0	3,8	7,2	8,6	10,2
MAX	0,71	2,69	17,98	6030	11,93	166	272	10,1	19,9	24,2	28,2
MIN	0,55	1,71	8,67	4190,00	3,21	136,00	210,00	8,36	16,29	19,19	24,26
RANGO	0,16	0,98	9,31	1840	8,72	30	62	1,7	3,6	5,1	3,90
CONTROL	--	--	--	Mín 2800	--	Mín 45	Máx 420	--	Mín 8.0	Mín 15.0	Mín 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
JULIO 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 dia	R3 dias	R7 dias	R28 dias
1-jul	0,58	2,47	17,03	5440	10,64	128	198	9,5	18,1	19,9	24,9
2-jul	0,60	2,10	17,09	4570	10,38	138	214	8,9	17,8	19,2	24,4
3-jul											
4-jul	0,57	2,16	17,22	4740	11,25	145	221	8,2	15,4	19,1	24,7
5-jul	0,61	2,22	17,32	4810	10,56	154	232	8,6	15,4	19,2	24,9
6-jul	0,55	2,40	18,26	5580	9,40	142	238	9,0	14,4	18,2	24,7
7-jul	0,57	2,09	16,92	4710	10,64	153	244	8,4	16,1	19,2	25,1
8-jul	0,56	2,24	17,19	5180	10,20	149	239	8,2	15,6	19,8	25,5
9-jul											
10-jul											
11-jul	0,57	2,12	16,62	5030	10,88						
12-jul	0,60	2,21	16,80	4930	8,69	152	249	8,5	16,3	20,6	27,2
13-jul	0,65	1,97	16,94	5040	8,31	135	240	8,0	16,5	20,1	25,5
14-jul	0,61	2,28	17,69	5310	10,01	140	244	7,9	16,3	18,4	24,4
15-jul	0,59	2,08	15,89	4900	9,86	145	242	8,9	16,8	19,1	26,8
16-jul	0,60	2,21	16,94	4970	8,17	153	222	8,3	17,0	21,5	25,4
17-jul	0,61	2,10	15,66	5070	8,54						
18-jul	0,59	2,26	16,90	5170	8,96	157	236	8,0	15,5	19,5	25,0
19-jul	0,59	2,17	17,53	5330	9,88	154	242	8,8	17,8	20,5	24,6
20-jul	0,58	2,27	17,03	5120	9,08	156	244	9,6	16,6	20,2	25,6
21-jul	0,58	1,84	17,57	5140	9,98	150	250	9,7	18,0	19,9	26,0
22-jul	0,56	1,83	17,52	5180	10,69	145	260	9,9	17,8	20,4	25,4
23-jul	0,59	2,30	17,30	5240	11,22	148	256	9,9	19,9	21,8	25,6
24-jul											
25-jul	0,58	2,03	16,70	5300	11,45	152	262	9,3	18,8	21,1	25,8
26-jul	0,58	2,00	16,46	4970	11,75	142	247	9,5	18,7	20,1	24,9
27-jul	0,59	2,27	14,43	5020	8,66	150	273	9,9	19,0	23,4	25,1
28-jul	0,57	1,81	16,48	5130	10,15	160	268	10,0	18,2	22,1	25,2
29-jul	0,59	1,90	16,49	5030	9,66	155	271	9,9	18,5	22,0	25,4
30-jul											
31-jul	0,56	1,85	16,99	5270	9,43						
PROM	0,59	2,12	16,88	5083,85	9,96	148	243	8,99	17,15	20,23	25,30
SD	0,22	0,81	6,35	1912	3,83	66	109,3	4,0	7,7	9,1	11,3
MAX	0,65	2,47	18,26	5580	11,75	160	273	9,95	19,85	23,37	27,2
MIN	0,55	1,81	14,43	4570,00	8,17	128,00	198,00	7,93	14,36	18,23	24,35
RANGO	0,10	0,66	3,83	1010	3,58	32	75	2,0	5,5	5,1	2,86
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
JUNIO 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-jun	0,69	2,01	18,28	5290	10,89	135	240	9,9	19,1	22,4	25,4
2-jun	0,72	2,03	16,25	5330	8,48	144	252	9,8	19,9	22,0	24,6
3-jun	0,69	2,11	17,65	5760	8,06	152	250	9,9	18,4	21,5	25,1
4-jun											
5-jun	0,78	2,22	18,28	5910	9,73	130	235	10,0	15,0	19,3	24,6
6-jun	0,89	1,98	18,36	5730	8,38	144	247	9,3	16,4	20,2	24,9
7-jun	0,71	2,16	17,90	5860	8,18	136	235	9,3	17,9	19,6	25,2
8-jun	0,73	2,10	17,00	5380	8,79	142	252	9,2	18,4	21,7	24,6
9-jun	0,67	2,05	16,98	4810	10,16	151	256	8,5	18,8	21,1	25,1
10-jun	0,68	2,43	16,90	5170	10,83	154	253	9,2	16,6	20,4	25,1
11-jun											
12-jun											
13-jun	0,77	2,03	17,20	5200	9,40	158	261	8,7	17,1	20,0	24,8
14-jun	0,67	2,15	16,84	5100	9,51	158	266	9,1	16,4	21,2	24,9
15-jun											
16-jun	0,69	2,24	17,46	5690	6,72	152	260	9,5	17,1	20,6	24,9
17-jun	0,70	2,37	17,28	5570	8,29	156	266	9,5	16,5	22,0	25,0
18-jun	0,67	2,14	15,31	5030	9,33						
19-jun											
20-jun	0,65	2,11	15,01	4970	10,32	137	227	8,3	17,4	20,7	27,0
21-jun											
22-jun	0,81	2,12	16,50	5130	9,07	144	260	10,3	17,0	20,9	25,6
23-jun	0,72	2,08	16,50	4990	10,41	145	270	9,9	17,8	20,8	25,0
24-jun	0,70	1,92	17,07	5130	10,62	140	255	9,1	18,3	22,4	24,3
25-jun	0,69	2,16	16,63	5180	10,67	151	260	9,8	17,7	20,5	25,1
26-jun	0,63	2,16	17,40	5090	11,24	145	230	8,8	17,7	20,3	24,5
27-jun	0,62	2,27	16,58	5100	12,40	152	248	8,3	17,8	20,1	24,6
28-jun	0,58	2,17	17,57	3400	11,74	140	225	7,3	17,4	19,8	24,5
29-jun	0,60	2,05	15,80	4971	9,41	152	218	9,9	19,3	20,4	24,5
30-jun	0,61	2,36	15,90	5190	12,10	130	205	8,1	18,2	19,6	24,9
PROM	0,69	2,14	16,94	5208	9,78	146	247	9,20	17,65	20,76	24,95
SD	0,29	0,88	6,94	2164	4,2	63	107,1	4,0	7,7	9,0	10,7
MAX	0,89	2,43	18,36	5910	12,4	158	270	10,3	19,9	22,4	27,0
MIN	0,58	1,92	15,01	3400,00	6,72	130,00	205,00	7,31	14,97	19,30	24,34
RANGO	0,31	0,51	3,35	2510	5,7	28	65	3,0	4,9	3,1	2,62
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
MAYO 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
1-may											
2-may	0,59	2,31	17,81		11,64	142	273	7,8	18,3	19,9	24,7
3-may	0,59	2,34	17,62	5220	11,47	146	248	8,6	17,0	19,8	24,4
4-may	0,63	2,39	16,77	5030	11,84	148	263	9,2	18,0	19,7	24,7
5-may	0,61	2,34	17,42	4920	12,08	130	250	8,2	19,5	22,0	24,8
6-may	0,68	2,31	16,13	5230	11,61	141	261	9,3	18,8	20,7	24,6
7-may											
8-may	0,66	2,11	17,11	5410	9,97	152	259	7,5	14,4	19,3	24,5
9-may	0,64	2,07	17,93	5630	10,95	140	248	7,7	15,1	19,3	25,0
10-may	0,65	2,04	17,95	5380	11,46	145	225	8,3	15,1	19,5	24,9
11-may	0,67	2,07	16,45	5160	10,62	135	230	9,5	16,8	20,8	25,7
12-may	0,66	2,10	17,27	5110	10,32	147	239	9,0	15,0	19,2	24,8
13-may	0,66	2,11	17,68	5240	9,75	145	243	9,1	15,4	19,0	25,0
14-may	0,70	2,42	16,00	4940	8,25	142	248	9,2	17,4	21,5	28,8
15-may	0,82	3,04	13,55	4430	12,39	145	246	9,5	18,0	21,0	30,6
16-may	0,66	2,08	17,16	5210	10,87	150	253	7,6	16,9	19,2	24,8
17-may	0,61	2,15	17,97	5340	10,32	165	240	7,4	16,5	19,9	24,7
18-may	0,66	2,17	17,13	4740	12,94	158	246	7,3	16,3	19,6	24,6
19-may	0,68	2,12	17,57	5270	11,76	144	235	9,1	16,3	20,4	24,4
20-may	0,64	2,07	17,66	5150	12,32	142	240	9,1	16,5	20,5	24,5
21-may											
22-may	0,73	2,15	14,09	4290	12,43	148	237	8,3	16,4	19,9	24,7
23-may	0,69	2,06	15,04	4530	12,13						
24-may	0,72	2,05	15,79	4830	11,03	135	213	8,4	18,0	20,2	26,3
25-may	0,67	2,05	16,98	4740	10,08	142	218	8,6	16,3	20,6	24,8
26-may	0,71	2,33	18,91	6210	9,20	145	254	8,0	14,9	18,9	24,8
27-may	0,69	2,11	17,42	5190	8,90	151	250	8,7	16,4	20,3	24,8
28-may											
29-may	0,85	2,23	15,20	5020	8,46	152	248	9,3	19,8	22,1	25,4
30-may	0,69	2,04	16,44	4990	11,01	159	253	9,1	19,8	22,4	24,9
31-may	0,66	2,03	18,38	5520	10,97	140	215	9,4	20,0	22,0	24,8
PROM	0,59	1,91	14,69	4282	9,5	122	204,4	7,2	14,3	17,0	21,2
SD	0,24	0,77	5,87	1942	3,9	55	92,1	3,3	6,5	7,6	9,5
MAX	0,85	3,04	18,91	6210	12,9	165	273	9,5	20,0	22,4	30,6
MIN	0,59	2,03	13,55	4290,00	8,25	130,00	213,00	7,31	14,40	18,88	24,39
RANGO	0,26	1,01	5,36	1920	4,69	35	60	2,2	5,6	3,5	6,22
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez

Jefe de Calidad

REPORTE DIARIO DE RESULTADOS
Cementos Argos - Planta Tolú
ABRIL 2023
Uso General

ARGOS

Fecha despacho	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS		FRAGUADO [min]		RESISTENCIA A COMPRESIÓN [MPa]			
	MgO [%]	SO3 [%]	PI [%]	Blaine cm2/g	% Retenido M325	Inicial	Final	R1 dia	R3 días	R7 días	R28 días
1-abr	0,65	2,17	16,90	5690	9,03	170	255	9,7	17,3	21,3	25,2
2-abr	0,65	1,97	16,61	5380	8,15	180	261	8,1	18,9	20,1	24,9
3-abr	0,67	2,29	15,28	5290	8,66	124	246	9,6	20,5	23,4	27,9
4-abr	0,69	2,07	14,87	5330	7,71	156	258	9,7	20,0	22,0	27,0
5-abr	0,59	2,30	16,70	4960	10,68	159	261	9,1	19,9	20,1	24,8
6-abr	0,60	2,15	16,54	4750	9,78	141	247	9,4	18,9	21,0	26,8
7-abr	0,56	2,14	18,37								
8-abr	0,59	2,20	17,10	4990	11,11	145	230	9,5	19,0	21,4	24,9
9-abr	0,53	2,14	19,41	5730	9,06	150	235	9,0	15,1	19,5	24,9
10-abr	0,56	2,02	18,20	5290	12,18	140	230	8,3	17,2	19,5	24,9
11-abr	0,54	1,97	17,96	5340	10,70	152	241	8,3	16,8	21,1	24,8
12-abr	0,56	2,17	17,26	5220	10,25	158	249	8,8	17,1	20,8	24,8
13-abr	0,57	1,86	17,58	4780	11,59	153	256	8,4	17,0	18,5	24,8
14-abr	0,58	2,16	16,17	4890	10,79	157	253	8,6	15,0	20,7	24,7
15-abr	0,59	2,19	16,84	5020	11,83	151	253	10,0	16,8	19,3	24,9
16-abr											
17-abr	0,55	2,09	17,93	5240	10,58	148	250	9,8	17,2	19,7	24,8
18-abr	0,56	2,09	17,03	5300	10,80	150	242	9,0	17,6	19,2	24,7
19-abr	0,57	2,15	17,45	5140	9,33	156	246	9,4	17,5	19,5	24,8
20-abr	0,58	2,05	17,98	5310	10,04	140	230	8,0	17,2	19,1	24,7
21-abr	0,62	2,25	14,80	5200	7,16	150	242	9,4	17,5	20,9	27,4
22-abr	0,56	2,03	17,95	5390	8,62	152	248	9,2	16,9	20,1	24,6
23-abr	0,58	2,16	17,17	5340	7,13						
24-abr	0,59	2,32	17,49	4990	8,71	154	260	9,4	16,5	20,0	24,6
25-abr	0,55	2,48	17,11	5040	9,65	157	275	9,3	17,7	20,6	24,6
26-abr	0,56	2,62	18,00	6740	10,65	153	270	8,1	16,4	19,6	24,8
27-abr	0,57	2,46	18,45	5580	9,03	157	265	10,0	18,0	20,7	24,6
28-abr	0,60	2,41	17,83	5080	9,33	158	278	9,4	16,4	19,7	24,8
29-abr	0,63	2,36	15,78	5090	11,33	160	280	9,8	18,0	20,0	24,6
30-abr	0,62	2,46	16,52	4940	10,24	169	289	9,3	15,6	19,6	27,9
PROM	0,59	2,20	17,15	5251,43	9,80	153,33	253,70	9,13	17,47	20,27	25,26
SD	0,11	0,44	3,30	1381,93	2,81	47,85	78,79	2,85	5,48	6,26	7,77
MAX	0,69	2,62	19,41	6740,00	12,18	180,00	289,00	10,02	20,51	23,37	27,91
MIN	0,53	1,86	14,80	4750,00	7,13	124,00	230,00	7,98	14,99	18,48	24,55
RANGO	0,16	0,76	4,61	1990,00	5,05	56,00	59,00	2,04	5,52	4,89	3,36
CONTROL	--	--	--	Min 2800	--	Min 45	Máx 420	--	Min 8.0	Min 15.0	Min 24.0

RESPONSABLE Ivon M. Ordoñez
Jefe de Calidad

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131309484

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007436630/10	PED 13092023	10805741/000010	NTC 2289	11.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1725907901	GR 60	0,28	1,06	0,007	0,029	0,17	0,27	0,12	0,12	0,03	0,003	0,002	0,48
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1725908001	GR 60	0,29	1,06	0,005	0,030	0,18	0,24	0,11	0,09	0,03	0,003	0,002	0,49
Rangos de referencia según norma				max 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	max 0,0450%	máx 0,6000%							max 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1725907901	4	476	627	1,32	16,7	0,969	OK	8,80	0,81	3,83		
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1725908001	4	479	624	1,30	17,6	0,971	OK	8,80	0,81	3,72		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14.00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 16.10.2023

PAOLA KATHERIN MATEUS

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131314006

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007439341/60	OC 20102023	10821684/000060	NTC 2289	34,000

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725894201	GR 60	0,27	1,07	0,017	0,029	0,20	0,26	0,11	0,24	0,03	0,003	0,002	0,48
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725894301	GR 60	0,29	1,05	0,014	0,023	0,19	0,30	0,10	0,21	0,03	0,003	0,003	0,50
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725935001	GR 60	0,28	0,99	0,009	0,030	0,16	0,30	0,08	0,09	0,02	0,003	0,002	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	max 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,590

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725894201	3	488	658	1,35	17,4	0,553	OK	6,60	0,65	2,67		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725894301	3	464	654	1,41	17,5	0,549	OK	6,60	0,65	2,62		
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1725935001	3	471	620	1,32	16,8	0,548	OK	6,60	0,59	2,78		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 21.10.2023

PAOLA KATHERIN MATEUS

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

N°: 10018131206034

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007343198/71	OC 0202023	10717531/000020	NTC 2289	6.000

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725403902	GR 60	0,27	0,91	0,012	0,038	0,15	0,29	0,10	0,09	0,02	0,002	0,027	0,44
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725404002	GR 60	0,26	0,93	0,013	0,034	0,16	0,31	0,09	0,11	0,02	0,002	0,027	0,44
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725455602	GR 60	0,26	0,94	0,013	0,034	0,19	0,31	0,16	0,11	0,02	0,001	0,028	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725403902	2	450	636	1,41	15,2	0,253	OK	4,32	0,37	1,67		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725404002	2	447	643	1,44	18,2	0,255	OK	4,33	0,38	1,74		
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4" 6m	1725455602	2	454	656	1,44	15,4	0,248	OK	4,31	0,38	1,67		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,234 kg/m		máx 4,45 mm	mín 0,25 mm	máx 2,49 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 25.02.2023

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

SH PROJECTS SAS

INFORMES SEMANALES DE SUPERVISION

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	6 DE NOVIEMBRE	SEMANA No.1 Etapa 2 :	4	DEL	30 de Octubre	AL	5 de Noviembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263.147
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS	VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071
REINICIO 1:	N/A	VALOR INICIAL ETAPA 2	$ 640.204.641
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 640.204.641

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING IRIS SPATH CAMAÑO

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 61.058.506,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	NO SE HAN REALIZADO PAGOS EN ESTA FASE DE ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO	
PARCIAL 1:	$ -	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	12%	
PARCIAL 2:	$ -	TOTAL AVANCE FASE 2:		$ 77.904.555,02
PARCIAL 3:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		
FINAL:	$ -			

EL CONSORCIO SH PROJECTSNO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
1. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO	1.00	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACION)		
LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2,01	M3
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE BAÑO		
LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	7,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	7,03	M3
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,01	M
2. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES	2.00	
ADECUACIÓN DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SENALIZACION)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2,03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,09M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3,01	M2
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	3,02	M
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	6,02	M
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	7,03	M3
PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0.03MTS	10,01	M2
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15,01	M
3.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN	3.00	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACION)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	2,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2,02	M3
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3,04	KG
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	M
CONSTRUCCION Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6.01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	6.02	M2
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)pa)	8.03	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
4.INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA	4.00	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACION)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2,03	M3
CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,09M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO.	3,01	M2
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	3,02	M
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0.09. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3,03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3,04	KG

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	7,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	7,03	M3
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,01	M
COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,02	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	9,01	M
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	9,02	M2
S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	14,03	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	14,07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14,08	M
8. INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL		
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2,03	M3
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	M
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	7,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	7,03	M3
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,01	M
COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,02	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	9,01	M
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	9,02	M2
S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	14,03	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	14,07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14,08	M
9. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	9	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTE	1,01	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	M
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	7,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2,03	M3
VIGA DE CIMENTACION DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,01	M
COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8,02	M
VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	8,03	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	9,01	M
S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	14,03	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	14,07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14,08	M
10. INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA	10	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	2,01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2,02	M3
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	3,02	M
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3,03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3,04	KG
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	M
11. INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	11	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	M
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6,01	M2
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	1,04	M
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7,02	M3
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8,04	KG
S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	14,03	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	14,07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14,08	M

Alcaldía de Manizales	INFORMES REPORTE SEMANAL **CODIGO:** MPSP 8.3.2.1/F1	PAGINA	1	DE 1
		VERSIÓN	1	
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1	

AVANCE FISICO A LA FECHA: 12,00%

		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
	ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	4,61%
	DURANTE EL PERIODO	7,39%	12,00%	
	ACUMULADO ACTUAL	7,39%	12,00%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

INICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	EFRAIN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	APOYP SUPERVISOR
CONTRATISTA	ELABORO

	INFORME REPORTE SEMANAL 0000-00-MPM-I-I.I.-(SP)	PAGINA	1 DE 1
		VERSION	1
		CODIGO DEL PROYECTO	MPM-I-I.I.-21

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
PLAZO INICIAL	1.2 DIAS INVERTIDOS	ADICIÓN DIAS Y TIEMPO	N	SEC	DIAS CALENDARIO	PS	% DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE OBRA							

OBJETO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD RESTRICIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLIN
CONTRATISTA	SIN PROVEEDOR
REPRESENTANTE LEGAL	YULIANA MARCELA GARCIA
CONTRATO No.	SP-SPP-XXX-2022
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS
PLAZO MODIFICADO No. 1	0 MESES
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
REINICIO No. 1	N/A

VALOR INICIAL	$ 1.143.200.000
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 57.231.312
VALOR FINAL CONTRATO	$ 57.231.312
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 57.231.312
VALOR FINAL CONTRATO	$ 57.231.312
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1.143.200.000
VALOR DISPONIBLE	$ 1.143.200.000

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	
ANTICIPO	PORCENTAJE ANTICIPO ENTREGADO 100%
PORCENTAJE AMORTIZADO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO
PERIODO 1	%
PERIODO 2	%
PERIODO 3	%
FINAL	%
	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO 0 %
	AVANCE OBRA
	% AVANCE FINANCIERO

100%	$ 57.231.312,00	
AVANCE FINANCIERO		
0 %		
	$ 57.231.312,00	

EL CONTRATO SE PAGO EL 100% DE LA RELACION CON EL VALOR DEL PRESUPUESTO


3. AVANCE FISICO

LISTA DE REMITA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACORDE A LAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO


DESCRIPCION	ITEM	CANTIDAD
1. OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	1.00	
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES (LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, CERRAMIENTO PROVISIONAL Y ADECUACIÓN)		
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.1.1	M2
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	1.1.2	M2
DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.1.3	M2
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.1.4	M2
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.1.5	M
RETIRO DE ESCOMBROS	1.1.6	M3
1.2 DEMOLICIONES Y RETIROS		
DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.2.1	M2
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.2.2	M2
DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	1.2.3	M
RETIRO DE ESCOMBROS	1.2.4	M3
2. CIMENTACIONES - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	2.00	
2.1 CIMENTACIONES		
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	2.1.1	M2
DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	2.1.2	M
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	2.1.3	KG
2.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO		
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.3 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	2.2.1	M
PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3 E=5 CMS	2.2.2	M2
3. ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	3.00	
3.1 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO (COLUMNAS, VIGAS, MUROS, PLACAS, ESCALERAS, TANQUES Y OTROS)		
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	3.1.1	M2
DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	3.1.2	M
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI), E=0.08 DE INCLUYE BORDILLOS H: 0.20 DE CHAFLAN DE NIVEL Y RAMPA PREFABRICADA TACTIL TIPO ALERTA Y PERCEPTACIÓN	3.1.3	M2
3.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO		
PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3 E=5 CMS	3.2.1	M2
4. MAMPOSTERIA - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	4.00	
4.1 MAMPOSTERIA (MUROS EN BLOQUE, LADRILLO, PIEDRA, ADOBE, BAHAREQUE, PAÑETES, ENCHAPES, ESTUCOS, PINTURAS Y ACABADOS)		
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	4.1.1	M2
DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	4.1.2	M
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI), E=0.08 DE INCLUYE BORDILLOS H: 0.20 DE CHAFLAN DE NIVEL Y RAMPA PREFABRICADA TACTIL TIPO ALERTA Y PERCEPTACIÓN	4.1.3	M2
4.2 MAMPOSTERIA		
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.1 METROS DE ALTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 1/2	4.2.1	M2
5. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	5.00	
5.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (REDES INTERNAS, APARATOS, ACCESORIOS Y PRUEBAS)		
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	5.1.1	M2
EXCAVACIÓN DE POZO Y EMPOTRAMIENTO DE CONCRETO, INCLUYE HIERRO	5.1.2	M3
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI), E=0.08 DE INCLUYE BORDILLOS H: 0.20 DE CHAFLAN DE NIVEL Y RAMPA PREFABRICADA TACTIL TIPO ALERTA Y PERCEPTACIÓN	5.1.3	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	5.1.4	KG
6. INSTALACIONES ELECTRICAS - SEDE EDUCATIVA LA ALDEA	6.00	
6.1 INSTALACIONES ELECTRICAS (REDES INTERNAS, APARATOS, ACCESORIOS Y PRUEBAS)		
SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA ALAMBRE CALIBRE DE LUZ Y FUERZA, DE INCLUYE TUBERIA CONDUIT 0.50", ALAMBRE #12 IDENTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	6.1.1	M2

AVANCE FISICO A LA FECHA: 100%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,0%
DURANTE EL PERIODO	0,00%	0,00%	
ACUMULADO ACTUAL	100,0%	100,0%	



NO. CUADRILLAS, RENDIMIENTO Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
NO APLICA PARA ESTE INFORME
NO. ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA SIGUIENTE SEMANA
PASO DE ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
EL PROYECTO ESTA AVANZADO



YULIANA MARCELA GARCIA GALEANO	
REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTOR
CONTRATISTA	SUPERVISOR

	REPORTE SEMANAL	PAGINA	1	DE	1
		VERSION	1		
	CODIGO: MRP-332 V01	CODIGO DEL PROYECTO	MRP-0031		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE REDACCIÓN	21 DE NOVIEMBRE	SEMANA No.	2	DEL	15 de Noviembre	AL	21 de Noviembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACOMODACION DE ANIMALES CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	MR PROYECTOS
REPRESENTANTE LEGAL	YULIANA RAMIREZ OROZCO
CONTRATO No.	MR-0031-2022
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS
PLAZO MODIFICADO No. 1	3 MESES
SUSPENSIÓN 1	N/A
PRORROGA 1	N/A

VALOR INICIAL	$ 710.203.147
VALOR MODIFICACIÓN 1 (ADICIÓN)	$ 710.203.212
VALOR TOTAL ETAPA 1	$ 1.420.406.359
VALOR MODIFICACIÓN ETAPA 1	$ 647.597.577
VALOR INICIAL ETAPA 2	$ 647.597.577
VALOR MODIFICACIÓN ETAPA 2	$ 648.204.541

SUPERVISIÓN

INTERVENTORIA DE OBRA - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACOMODACIÓN DE ANIMALES (MRP-0031)

IV. AVANCE PRESUPUESTO DE LA OBRA

ANTICIPO EQUIVALENTE AL 0%			PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 647.597.577
			TOTAL PAGADO	AVANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRUCTURA DE ENFRIAMIENTO Y DISEÑO	
PAGO No. 1	$	-	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	39%	
PAGO No. 2	$	-	AVANCE ETAPA 2		$ 252.971.561,51
PAGO No. 3	$	-	% AVANCE FINANCIERO		
PAG	$	-			

EL CONSORCIO CONSTRUCTOR PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACOMPLALIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1. INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENFRIAMIENTO		
MONTAJE DE PERFILERIA (INCLUYE SOLDADURA)	M	
SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 12 1/2 X 2"	M2	
PANEL EN POLICARBONATO CAL 3 TRANSLUCIDO	M2	
PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO CAL 3 PEATONAL	M2	
PUERTA BATIENTE METALICA DIMENSIONES 1.5MT ALTO*2MTS DOBLE HOJA CALIBRE 18, INCLUYE MARCO METALICO, ESMALTADO, CERRADURA MANILLAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DISEÑO INDUSTRIAL Y ACABADO EN ESMALTE DE ALTO TRAFICO	UND	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL EN PERFIL C CALIBRE 14 PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR	M	
2. INSTALACIÓN ELECTRICA PARA ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENFRIAMIENTO		
PANTA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI) E=0,08, SE INCLUYE SOTENLOZA N. 371 DE CAMBIO DE NIVEL Y LAMINA PROTECTORA TACTIL TIPO ALERTA Y PREVENCIÓN	M2	
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M3	
CERRAMIENTO EN MURO ENMALLADO EN CERAMICA BRILLANTE FORMATO MAYORISTA X 40CM, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA (ALTURA 1.5MTS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (1H=1.50MTS)	M2	
CERRAMIENTO EN MURO ENMALLADO EN CERAMICA BRILLANTE FORMATO MAYORISTA X 40CM, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA (ALTURA 1.5MTS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (1H=1.50MTS)	M2	
PUERTA BATIENTE METALICA DIMENSIONES 1.5MT ALTO*2MTS DOBLE HOJA CALIBRE 18, INCLUYE MARCO METALICO, ESMALTADO, CERRADURA MANILLAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DISEÑO INDUSTRIAL Y ACABADO EN ESMALTE DE ALTO TRAFICO	UND	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL EN PERFIL C CALIBRE 14 PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR	M	
CANAL CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 25MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	
3. INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA SUMINISTRO, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, SOBRE ELEMENTO EXISTENTE		
PANTA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI) E=0,08, SE INCLUYE SOTENLOZA N. 371 DE CAMBIO DE NIVEL Y LAMINA PROTECTORA TACTIL TIPO ALERTA Y PREVENCIÓN	M2	
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M3	
CERRAMIENTO EN MURO ENMALLADO EN CERAMICA BRILLANTE FORMATO MAYORISTA X 40CM, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA (ALTURA 1.5MTS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	
CERRAMIENTO EN MURO ENMALLADO EN CERAMICA BRILLANTE FORMATO MAYORISTA X 40CM, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA (ALTURA 1.5MTS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (1H=1.50MTS)	M2	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL EN PERFIL C CALIBRE 14 PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR	M	
CANAL CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 25MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	
GLOBO RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT EMT, ALAMBRE #10 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	
4. INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LA CASETA		
PANTA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI) E=0,08, SE INCLUYE SOTENLOZA N. 371 DE CAMBIO DE NIVEL Y LAMINA PROTECTORA TACTIL TIPO ALERTA Y PREVENCIÓN	M2	
PANTE DE APOYO EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI) E=0,08	M2	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL EN PERFIL C CALIBRE 14 PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR	M	
CANAL CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 25MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	
GLOBO RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT EMT, ALAMBRE #10 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	
5. ADECUACIÓN ELECTRICA PARA CAMPANA DE ANTIFATIGA		
PANTA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI) E=0,08, SE INCLUYE SOTENLOZA N. 371 DE CAMBIO DE NIVEL Y LAMINA PROTECTORA TACTIL TIPO ALERTA Y PREVENCIÓN	M2	
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M3	
CERRAMIENTO EN MURO ENMALLADO EN CERAMICA BRILLANTE FORMATO MAYORISTA X 40CM, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA (ALTURA 1.5MTS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	
GLOBO RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT EMT, ALAMBRE #10 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	

AVANCE FISICO A LA FECHA: 34,56%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	32,73%	23,06%	12,33%
DURANTE EL PERIODO	1,83%	11,50%	
ACUMULADO ACTUAL	34,56%	34,56%	



VI. ENSAYOS, REVISIONES Y PRUEBAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No se ejecutaron este ítem

VII. ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL PROXIMO ESTADO

PAGO DE ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO



YULIANA RAMIREZ OROZCO	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARCHY BUSTAMANTE CLAUSTRO

	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: INFSP.S.S.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO	INFSP.S.S.2.1		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE NOVIEMBRE	SEMANA No	ETAPA 2	8	DEL	22 de Noviembre	AL	30 de Noviembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	SH PROJECTS
REP. LEGAL	YULIANA RAMIREZ GIRALDO
CONTRATO No.	SA-SMA-08-2022
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS
PLAZO MODIFICATORIO 1	2 MESES
SUSPENSIÓN 1	N/A
ADICIÓN 1	N/A

VALOR INICIAL	$ 710.200.147
VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.201.112
VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 91.000.000
VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 91.000.001
VALOR INICIAL ETAPA 2	$ 649.204.041
VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 649.204.041

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA IND RIE (PATH CAMINO)

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

	ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 91.000.000,00
	REGISTRO ACTAS PARCIALES		TOTAL PAGADO	NO SE HAN REALIZADO PAGOS EN ESTA FASE DE ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO	
PARCIAL 1	$	-	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	47%	
PARCIAL 2	$		PARCIAL ETAPA 2		$ 303.715.400,43
PARCIAL 3	$	-	% AVANCE FINANCIERO		
FINAL	$				

EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES


V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
1. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO	1.00	
ADECUACION DE ACCESOS Y UNIDAD AUXILIAR PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (HOMBRE Y MUJER)		
SALIDA DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D 1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	M
CONSTRUCCION NO ADECUACION DE BAÑO		
ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERAMICA TIPO ARCO S ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 20CMTS X 20CMTS, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACION	10.02	M2
ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERAMICA BRILLANTE FORMATO MIN 20CMTS X 20CMTS, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACION H=1.50MTS (enchape H=1.50mts enchape H=2.10mts)	10.03	M2
SALIDA DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20MIN, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	13.02	M2
2. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MEDIA LUNA	2.00	
ADECUACION DE ACCESOS Y UNIDAD AUXILIAR PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (HOMBRE Y MUJER)		
SALIDA DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	M
CONSTRUCCION NO ADECUACION DE BAÑO		
ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERAMICA BRILLANTE FORMATO MIN 20CMTS X 20CMTS, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN H=1.50MTS	10.03	M2
SALIDA DE VENTANA EN LAMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11.02	UND
3.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MAYOR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA ADVE ELIECER CAITAN	3.00	
CONSTRUCCIÓN NO ADECUACIÓN DE BAÑO		
SALIDA DE VENTANA EN LAMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11.02	UND
4.INSTITUCION EDUCATIVA CIENEGA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	4.00	
CONSTRUCCIÓN NO ADECUACIÓN DE BAÑO		
SALIDA DE PUERTA METALICA DIMENSIONES 1.1MT X2.00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METALICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGUN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	11.01	UND
SALIDA DE VENTANA EN LAMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11.02	UND
5. INSTITUCION EDUCATIVA CIENEGA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	5	
CONSTRUCCIÓN NO ADECUACIÓN DE BAÑO		
ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERAMICA TIPO ARCO S ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 20CMTS X 20CMTS, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACION	10.02	M2
ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERAMICA BRILLANTE FORMATO MIN 20CMTS X 20CMTS, INCLUYE ADHESIVO CERAMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACION H=1.50MTS	10.03	M2
SALIDA DE PUERTA METALICA DIMENSIONES 1.1MT X2.00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METALICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGUN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	11.01	UND
SALIDA DE VENTANA EN LAMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11.02	UND

AVANCE FISICO A LA FECHA: 47,59%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	22,95%	34,62%	17,12%
DURANTE EL PERIODO	7,39%	12,98%	
ACUMULADO ACTUAL	20,57%	47,60%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

INICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO






YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	EFRAIN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVISOR
CONTRATISTA	ELABORO


SH PROJECTS SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL









INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA










INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA










INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA



YULIANA RAMIREZ GIRALDO
Contratista

SH PROJECTS SAS

BITACORA DE OBRA

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

MEMORIA DE CANTIDADES

LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO


Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
ANDENES	1,00	3,73					3,73
	1,00	6,20					6,20
	1,00	4,56					4,56
	1,00	2,07					2,07
	1,00	4,37					4,37
	1,00	19,63					19,63
TOTAL							40,56

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: RL	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-035 2023

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3



Descripción	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
EXCAVACION PARA BORDILLOS	0,15	4,70	0,20				0,14
	0,15	4,30	0,20				0,13
	0,15	4,20	0,20				0,13
	0,15	18,80	0,20				0,56
					TOTAL		0,96

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: RL	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-036 2023

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3



Descripción	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	0,15	4,70	0,20				0,14
	0,15	4,30	0,20				0,13
	0,15	4,20	0,20				0,13
	0,15	18,60	0,20				0,56
FACTOR DE EXPANSIÓN (25%)						25%	0,24
			TOTAL				1,20


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-036 2023

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
ANDENES	1,00	3,73	0,12			1,25	0,56
	1,00	6,20	0,12			1,25	0,93
	1,00	4,56	0,12			1,25	0,68
	1,00	2,07	0,12			1,25	0,31
	1,00	4,37	0,12			1,25	0,66
	1,00	19,63	0,12			1,25	2,94
TOTAL							6,08

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: RL	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-035 2023

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	3,01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2




Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
ANDENES	1,00	3,73					3,73
	1,00	6,20					6,20
	1,00	4,56					4,56
	1,00	2,07					2,07
	1,00	4,37					4,37
	1,00	19,63					19,63
TOTAL							40,56

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	RL	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-036 2023				
PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	ÁREA	VOL	MEDIDA TOTAL
BORDILLO PREFABRICADO		3,73					3,73
		6,20					6,20
		4,56					4,56
		2,07					2,07
		4,37					4,37
		19,63					19,63
TOTAL							40,56

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: RL	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
RAMPA 1	1,20	1,60					1,92
RAMPA 2	1,20	1,20					1,44
TOTAL							3,36


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-036 2023

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KG/M2	AREA	VOL	MEDIDA TOTAL
ANDENES	1,00	3,73		3,00			11,19
ANDENES	1,00	6,20		3,00			18,60
ANDENES	1,00	4,56		3,00			13,68
ANDENES	1,00	2,07		3,00			6,21
ANDENES	1,00	4,37		3,00			13,11
ANDENES	1,00	19,63		3,00			58,89
RAMPAS 1	1,20	1,60		3,00			5,76
RAMPA 2	1,20	1,20		3,00			4,32
TOTAL							131,76

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R/L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA SA-SIM-038 2023				
PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)	5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
RED ELECTRICA		6,61			1,00		6,61
		6,09					6,09
		8,75					8,75
		3,29					3,29
TOTAL							24,74

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	6,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL.	MEDIDA TOTAL
CONSTRUCCION BAÑOS	2,64	2,64					6,97
TOTAL:							6,97


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	7,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
EXCAVACIONES	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
TOTAL							0,95


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
EXCAVACIONES	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
	0,30	2,64	0,30				0,24
FACTOR DE EXPANSION (25%)						25%	0,24
TOTAL							1,20

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO: R:L		CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3





Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
CIMENTACIONES	2,40	2,40	0,12			1,25	0,86
TOTAL:							0,86

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R:L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	6.01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M



Descripcion	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL
	ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	
ESTRUCTURAS		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
TOTAL:							10,56


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R:L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
ESTRUCTURAS		3,25					3,25
		3,25					3,25
		3,96					3,96
		3,96					3,96
TOTAL							14,42

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO: R:L		CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
ESTRUCTURAS		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
TOTAL							10,56

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KG/M	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
VIGA CIMENTACION		10,56		3,23			34,11
COLUMNAS		14,42		2,81			40,52
VIGA AEREA		10,56		2,81			29,67
				TOTAL			104,30

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M





Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
		2,64					2,64
TOTAL							10,56

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ EP
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		2,64	3,25				8,58
		2,64	3,96				10,45
		2,64	3,61				9,53
		2,64	3,61				9,53
VANOS		-1,08	2,00				-2,16
		-1,50	0,50				-0,75
TOTAL							35,18

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R:L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		2,40	3,25				7,80
		2,40	3,96				9,50
		2,40	3,61				8,66
		2,40	3,61				8,66
		2,64	3,25				8,58
		2,64	3,96				10,45
		2,64	3,61				9,53
VANOS		-1,08	2,00				-2,16
VANOS		-1,50	0,50				-0,75
			TOTAL				60,27

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO: R.L		CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	10,01	PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3 E=0,08MTS		M2





Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS	2,40	2,40					5,76
TOTAL							5,76

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISIÓN	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	10,02	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS	2.40	2.40					5,76
TOTAL							5,76

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R.L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	10,03	ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		2,40	1,50				3,60
		2,40	1,50				3,60
		2,40	1,50				3,60
		2,40	1,50				3,60
VANOS		-1,08	1,50				-1,62
TOTAL							12,78


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO: R.L		CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	11,01	SM DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS					1,00		1,00
TOTAL							1,00

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R:L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	13,01	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KG/M	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
CUBIERTA		3,14			8,00		25,12
TOTAL:							25,12

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	13,02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
CUBIERTA	3,14	4,24				1,27	16,91
TOTAL							16,91

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	APROBÓ
CARGO: R.L	NOMBRE:
	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		10,0					10,0
TOTAL							10,00

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:
CARGO: R:L	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		12,00					12,00
TOTAL							12,00

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R.L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M




Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		12,00					12,00

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MONTERÍA

PROYECTO / OBRA	SUPERVISION	CONTRATISTA	FECHA	DIC. / 2023
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	SH PROJECTS S.A.S / R L YULIANA RAMIREZ GIRALDO		

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO	15.01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M



Descripcion	DIMENSIONES ANCHO	L1	H	KM	UND	VOL	MEDIDA TOTAL
BAÑOS		3,00					3,00
		2,00					2,00
		3,00					3,00
TOTAL:							8,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		SUPERVISIÓN	
ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	YULIANA RAMIREZ	NOMBRE:	
CARGO:	R.L	CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION SIM