Coveñas 17 de noviembre de 2023.

Personal.
Jhon Romero (RL contratista)
Nixón Durán (supervisor)
TJ Jimenez

Ingeniero Residente.
Ingeniero Auxiliar.
Profesional SST
Ingeniero Interventor.
Cordinador Logistico.

Siendo las 10:30 am se reunen en las instalaciones del Centro Vocacional de oficiales en la ciudad de Coveñas, los representantes de Supervisión del contrato, interventoría y contratista, con el objetivo de hacer recorridos de las 4 cabañas a intervenir segun el contrato de obra a ejecutar y establecer el alcance de las intervenciones en cada una de ellas.
Se dejan claros las instrucciones del proceder de cada una de ellas partes que intervienen en el contrato segun su rol y se pacta arranque posterior a firma de acta de inicio.
La supervisión e interventoria recuerdan los documentos que deben ser llegados por el contratista para el arranque de obra.

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Cuevas, lunes 27 de noviembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Profesional SST (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Maestros (2)
Obreros (16)
Interventoria. (1)
Clima soleado.

Actividades.
- Levantamiento de medidas en cabañas #1 y 3.
- Cerramiento con lona verde en cabañas #1, 2 y 3.
- Desmonte de machimbre existente en cabaña #1
- Desmonte de carpintería metálica en cabaña #1.
- Desmonte de muebles en madera conica en cabaña #1.
- Desmonte puntos electricos, tuberia y cableado. en cabaña #1.
- Desmonte de cubierta en cabaña #1

Observaciones: Se toman medidas generales para comparar cantidades descritas en el presupuesto.

Residente de obra.

Cavenas, Martes 28 de noviembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1).
Ingeniero Auxiliar (1).
Profesional SST (1).
Maestros (4)
Obreros (16).
Interventoria (1).
Clima : Soleado.

Actividades
- Levantamiento de medidas en cabañas # 3 y 6.
- Cerramiento con lona verde.
- Desmonte de cielo existente y disposicion de sobrantes en sitio autorizado en cabaña #2.
- Desmonte de carpinteria metálica en cabaña # 2.
- Desmonte de mueble de cocina y puertas de madera y en baños
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños en cabañas # 2.
- Desmonte Puntos electricos, tuberia. cableado en cabaña # 2.
- Desmonte de cubierta en cabaña # 2.

Observaciones: se hace recorrido de obra con el electricista para definir el alcance del proyecto entre contratista y supervisión, se evidencia que las actividades del contrato estan incompletas para poder poner en funcionamiento correcto la red electrica.

Residente de obra.

Angelica Ylones
Ressdente Interventoria

Covenas, Miercoles 29 de diciembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST. (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)
Clima: Soleado.

Actividades:

- Desmonte de cielo existente en cabaña #3.
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños
- Desmonte de muebles de cocina y baños en cabaña #3.
- Desmonte de carpinteria metalica en cabaña #3.
- Desmonte de puntos electricos, tubería y cableado en cabaña #3.
- Desmonte de cubierta en cabaña #3
- Retiro de material sobrante de demoliciones y desmontes al sitio de acopio

Residente de Obra.
Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, Jueves 30 de noviembre de 2023.

Personal

Residente de Obra. (1)
Ingeniero auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria. (1)
Clima Soleado.

Actividades.

- Desmonte de cielo existente en cabaña #6.
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños
- Desmonte de muebles de cocina y baños en cabaña #6.
- Desmonte de carpintería metálica en cabaña #6.
- Desmonte de puntos electricos, tubería y cable en cabaña #6.
- Desmonte de cubierta en cabaña #6.
- Retiro de material sobrante de demoliciones y desmonte a sitio de acopio.
- Retiro de material sobrante proveniente de desmonte y demoliciones hasta el sitio de disposicion final.

Observaciones: Se presenta ante interventoria un enchape similar al descrito en el contrato, pero no fue aprobado para su instalación.
Se hace reunión virtual contratista, supervisión y la interventoria para tratar el asunto de las redes hidrosanitarios y electricas.

Residente de obra
Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, Viernes 01 de Diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar. (1)
Profesional SST obra (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: soleado.

Herramienta menor: palas, barras, carreta.
Equipos: Cortadora de aluminio, pulidora, taladro.

Actividades.
Cabaña #1.
- Instalación de estructura para pvc
- Limpieza de Rebaba.
- Mantenimiento de estructura de cubierta.
- Resanes generales internos y externos.
- Mamposteria y pañete para cierre de muro tapia.
- Fabricacion de carpintería metálica
- Aseo General.

Observación.
Se hizo reunión virtual para tratar temas de balance de obra (cantidades) contratista y el apoyo de supervisión.

Residente de Obra.

Angelica Flanes
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Corinto, Sabado 02 de diciembre de 2023.

Personal.

Residente de obra. (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST obra. (1)
Maestros (4)
Obreros (10)
Interventoria (1)

Clima Soleado.

Herramienta menor: palas, barras, coreta.
Equipo: Andamios cerit, cortadora de aluminio, pulidora.

Actividades.
Cabaña #1
- Instalacion de estructura para puc.
- Limpieza de Rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta.
- Resanos generales internos y externos.
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metalica.
- Acabados en vanos de ventanas.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Coveñas, domingo 03 de diciembre de 2023

Personal.

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar.	(1)
Profesional Sst	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima Soleado

Herramienta menor: Palas, barras, Picas.
Equipos: Andamios, cortadora de aluminio, pulidora taladro

Actividades
Cabaña #2.

- Regatas eléctricas
- Acabado en Vanos de Ventanas.
- fabricación de carpintera metálica.
- Resane general de paredes.
- Limpieza de fachada.
- Instalación estructura para puc.
- Mantenimiento estructura de cubierta.

Observaciones. Se Solicita aseo entre el cielo falso y el techo antes de las Desinstalaciones.

Residente de obra

Angelica Llanes
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Coveñas, lunes 04 de diciembre de 2023

Personal.

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar	(1)
Profesional SST	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1).

Clima Soleado.

Herramienta menor: palas, barras, picar, equipos andamios, cortadora Aluminio, pulidora

Actividades.

Cuadrilla #2.

- Pegatas electricas
- Acabado en Vanos de las ventanas.
- fabricacion e instalacion de carpinteria metalica,
- Resane general de pared interna y externa.
- Limpieza de rebabo.
- Instalacion estructura para pvc.
- Mantenimiento de la estructura de cubierta
- Aseo general.

Observaciones:

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Corinto, Miércoles 05 de diciembre de 2023

Personal

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar	(1)
Profesional SST	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima Soleado

Herramienta menor, para picar barras

Equipos: Andamios, cortadora, soldadora, taladro

Actividades

Cobertura #3.

- Regatas electricas
- Acabado en Vanos de ventaneria
- Fabricacion de carpintaria metalica
- Resane general en pared
- Limpieza de Rebaba
- Instalacion de estructura para pre
- Mantenimiento de estructura de la cubierta

Observaciones

El estado de las tejas de la cubierta es bastante antico, estas se parten con facilidad al ser retiradas

Residente de Obra.

Angelia Manes
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Coveñas, Miercoles 06 de diciembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros. (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado.
Herramienta menor: Pala Pica. barras.
Equipos: Andamios, cortadora, pulidora, taladro

Actividades
Cabaña #3.
. Regatas dedrica.
: Limpieza de Rebabe.
. Mantenimiento de estructura de la cubierta.
. Instalación de estructura para PVC.
. Resane general paredes.
. Acabado en vanos de ventaneria.
. fabricación de carpintería metálica.

Observaciones
A las 2pm se hizo reunión virtual entre supervisión, interventoria y contratista, con el acompañamiento del ing especialista hidrosanitario con el fin de determinar lo que se debe hacer con respecto al trazado de tuberias. Se concluye con la tarea de tomar niveles de las cabañas respecto a los pozos de inspección y con un trazado de acuerdo a lo observado en campo, una vez tomados todos estos datos se procede a envio a las partes para su revision y decision final.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Coveñas jueves 07 de diciembre de 2023.

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional sst (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria. (1)

Clima Soleado
Herramenta menor: palas picas barras
Equipos: Andamios, Cortadora pulidora, taladro.

Actividades
Cubierta #5.
- Pegantes electricos.
- Limpieza de Rebaba
- Mantenimiento de la estructura de la cubierta
- Instalacion de estructura pvc
- Resane general pared interna y externa
- Acabado en vanos de ventanerias
- fabricacion en instalacion de carpinteria metalica
- Aseo general.

Observaciones.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Convenas Viernes 08 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de Obra (1)
-Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obrero) (16).
-Interventoria. (1)

Clima.
Herramienta menor.: Pica, palas, barras.
-Equipos: cortadora, Andamio, taladro.

Actividades.
Cabañas #6.

- Regatas eléctricas.
- Limpieza. rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta
- Instalación de estructura PVC.
- Resane general
- Acabado en Paños de ventanería. y Puertas.
- Fabricación Carpintería metálica

Residente de Obra.

Angelica Manes.
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

Corvenas, Sabado 09 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima soleado.
Herramienta menor: Palas, carretas, barras.
Equipos: Andamios, taladros, pulidoras, cortadora.

Actividades
Cabañas #6
- Mampostería y panete para cierre de muro fraseo et
- Regatas eléctricas
- Limpieza resaba
- mantenimiento de estructura de la cubierta
- Instalación de estructura para pvc
- Resane general en pared gotera y exterior
- Acabado en vanos de ventana y puertas
- Fabricación e instalación de carpintería metálica

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente. Interventoria.

Cúcuta, Domingo 10 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (10)
Interventoria (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: llanas, espatulas, cinceles.
Equipo: pulidora. Andamio. cortadora de Aluminio

Actividades.
Cubierta #6.
- Regatas eléctricas.
- Limpieza rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta.
- Instalación de estructura para PVC.
- Pegantes Generales y estuco.
- Acabado de vanos en ventaneria
- Fundicacion e instalación de carpinteria metalica
- Aseo General.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Convenio, lunes 11 de diciembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obrero (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado
Herramienta menor: Cinceles, llanas, palas, barras
Equipo: Andamios, taladros, cortadora de Aluminio, Polidoro

Actividades.
Cabaña 1
- Resane general en paredes y estuco.
- Mantenimiento en estructura de la cubierta.
- Fabricación e instalación de carpintería metálica.
- Aseo General.

Residente de Obra.

Angelica Nanes
Residente Interventoria

Coveñas Martes 12 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1).
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: Soleado.
Herramienta menor: Llanas, cinceles, palas, barras
Equipos: Andamios, taladro, cortadora

Actividades
Cubierta #2.
- Resanes eléctricos.
- Instalacion de tubería eléctricas.
- Mantenimiento de estructura de cubierta.
- Fabricacion e instalación carpintería metálica
- Aseo general

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Covenas Miercoles 13 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (1)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado.
Herramienta menor: cinceles, llanas, picas
Equipos: Andamios, pulidora, extractora

Actividades.
Cabanas #2
- Redes eléctricas
- Instalación tuberia electricas
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- fabricacion e instalacion de carpinteria metálica
- Aseo general.

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas jueves 14 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima : Soleado.
Herramienta menor : cinceles. llanas . picas.
Equipos : Andamios. pulidoras, cortadora. taladro

Actividades.
Cobarro #3.
- Regatas electricas
- Instalación tubera eléctrica
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- Fabricacion e instalación de carpintaria metálica
- Aseo general.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente interventoria.

Cuencas Viernes 15 de diciembre de 2023

Personal

Residente de obra	(1)
Ingeniero auxiliar	(1)
Profesional SISO	(1)
Maestro	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima : soleado

Herramienta menor : barras, llanas, cinceles

Equipos : Andamios, taladros, pulidora, cortadora Abum.

Actividades

Cubiertas #3

- Regatas eléctricas.
- Instalación tub eléctricas
- Mantenimiento estructura de cubierta
- Fabricacion e instalacion carpintera metalicas
- Aseo general.

Residente de Obra

Angelica Manes

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Coventas Sabado 16 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de Obra. (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: barras, llanas, cinceles
Equipos: Andamios taladros, pulidora, cortadora Alum.

Actividades
Cabaña #6
- Resanes eléctricos
- Instalación tub eléctricas
- Mantenimiento estructura de cubierta.
- Fabricación e instalacion carpintería metálica
- Aseo general.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente. Interventoria.

Covenas Domingo 17 de diciembre del 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (1)
Obreros (13)
Interventoria (1)

Clima soleado
Herramienta menor: cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios, taladro, pulidora, cortadora Ma

Actividades
Cabaña #6
- Resanes electricos
- Instalaciones tuberias electricas
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metalic
- Aseo general

Residente de Obra

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, lunes 18 de diciembre de 2023

Personal
Residente obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional siso (1)
Maestros (13) y obreros
Interventoría (1)

Clima soleado

Herramienta menor: cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, rotomartillo, taladro, cortadora de aluminio, compresor

Actividades
- Regatas eléctricas
- Instalación de tuberías eléctricas
- Mantenimiento de estructura de techos
- Fabricación e instalación de carpintería metálica
- Aseo general

observaciones: Se recibe en obra material correspondiente a vidrios para puertas y ventanas metálicas

Residente obra

Angelica Interventoria.
Manes.

Coleñes, Martes 19 de Diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventorio (1)

Clima: soleado
Herramienta menor: Cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, taladro, polidoras, cortadora de Aluminio, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #
- Mantenimiento de estructura de techos en cabaña # 6 y 3
- Fabricación de carpintería metálica con vidrios
- Aseo general
- Resanes generales

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Caleñas, Miércoles 20 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

clima : Soleado
Herramienta menor: cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, taladro, pulidores, compresor

Actividades:
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #3
- Mantenimiento de estructura de techos en cabañas # 1 y 2
- montaje de vidrios para ventanas
- Resanes generales
- Aseo general

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas, jueves 21 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: cinceles, barras, palas, llanas
Equipos: Andamios certificados, taladro, pulidoras, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña # 2 y 3.
- Montaje de vidrio para ventanas
- Resanes generales y estuco
- Aseo general

observaciones: En compañía de supervisión e interventoría se toman datos de campo, como profundidad de pozos sépticos, revisión de pendientes de las cajas hacia los pozos con el fin de determinar la manera de ejecución de conexiones entre cajas y las salidas desde el domicilio hacia las cajas.
Finalmente la supervisión y la interventoría avalan el trazado sugerido por el contratista y se procede con la medición final de los muñecos hidrosanitarios y así poder montar el pedido de materiales.

Residente obra

Angelica Manes
Residente Interven

Coveñas, viernes 22 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

Clima : Soleado
Herramienta menor: Cinceles, barras, palas, llanas
Equipos: Pulidoras, rotomartillo, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #3
- Montaje de vidrio para ventana
- Resanes generales y estuco
- Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias
- Aseo general

observaciones: Por la magnitud de las regatas en la losa para la instalación sanitaria surgió la necesidad de hacer demoliciones completas en la losa de algunos baños
Se reciben en obra todos los materiales necesarios para la actividad hidrosanitaria.
Residente obra:

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas, Sábado 23 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)
Interventoría (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: cinceles, llanes, barras, palas, bayoi
Equipos: Andamios certificados, taladro, polidoras, rotomartillo, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías eléctricas y resanes
- Montaje de vidrio en ventanas
- Instalación de tubería Sanitaria en cabaña # 6 y 2
- Regatas de piso y paredes para instalaciones hidro-sanitarias en cabaña # 3
- Aseo general

Observaciones

Residente obra