Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA**

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
15-dic-23	1	PERING SAS	SILVIO VILLEGAS SADDER

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato N^{0} : CT04-101 de 2023 **Tipo:** Obra **Convenio N°:** **Tipo:** **Interadministrativo**					
Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena					
Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP N°**	**Fecha de CDP**	**Valor**	
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2023	12223	12/10/202	$ 804.377.557	

Valor Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha del contrato**	**Plazo**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$ 781.209.748	$ 781.209.748	15-nov-23	45 DÍAS	16-nov-23	30-dic-23

Requisitos para el perfeccionamiento					
Póliza N^{a}		**Fecha de**	**N^{a} de Registro Presupuestal**	**Fecha de Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripcion**
440-47-994000028054 ASSEGURADORA SOLIDARIA		16-nov-23	31823	15-nov-23	15-nov-23
440-74-994000008912 ASSEGURADORA SOLIDARIA		16-nov-23			
Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 781.209.748				**% Anticipo: 0 /**	
Pagos				**Amortización**	
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado Valor**		**%**	
		0%		0%	0
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)					

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Obligaciones Realizadas**	**Soportes**
Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Informe mensual, registro fotográfico

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

A la fecha del presente informe (15/12/2023) se evidencia un porcentaje de avance equivalente al 41,38%, según cuadro adjunto

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A		N/A		N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
Nombre:	SILVIO VILLEGAS SADDER
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11
Firma:	

AVANCE DE OBRA -HOJA 1







REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 2





REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 3




NO PCB
124
75
SIEMENS
energy
FITformer®


Z
y
Pn
SIEMENS
energy


132000V