ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE RECIBO FINAL**	**F-101** Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	100-103-13-09-0001-2023		
OBJETO	:	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA	:	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT Ó CÉDULA	:	901539430-7	**No. CELULAR:**	3132125961
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE		
CÉDULA	:	1.121.865.059	**No. CELULAR:**	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	40.325.108	**No. CELULAR:**	3134117087
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 98.006.318,00	**FECHA DEL CONTRATO**	11/09/2023
PLAZO DE EJECUCION	:	**DIAS** 0 **MESES** 0	**HASTA**	29/12/2023
FECHA DE INICIO	:	17/11/2023	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	29/12/2023
FORMA DE PAGO	:	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados. c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	01408	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	01831
VALOR	:	$ 98.007.995,00	**VALOR :**	$ 98.006.318,00

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	**VALOR:**
SGP	$
DPTO	$
PROPIOS	$ 98.006.318,00
SGR	$
COFINANCIACION	$

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.22.2201.0700-13 BPIN 2020505730015 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN. OPTIMIZACION. ADECUACIÓN. MANTENIMIENTO. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMEDORES ESCOLAR

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	**FECHA ACTA**	**TIEMPO**	
		MES	**DIAS**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	**FECHA ACTA**	**TIEMPO**	
		MES	**DIAS**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	**FECHA ACTA**	**TIEMPO SUSPENSION**	
		MES	**DIAS**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 29/12/2023

	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	15/12/2023	$ 47.868.751,00
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	15/12/2023	$ 47.868.751,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD : 2118

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 02058

VALOR : $ 47.868.751,00

VALOR : $ 47.868.751,00

FUENTES DE FINANCIACION : **FUENTE:** **VALOR:**

FUENTE:	VALOR:
SGP	$
DPTO	$
PROPIOS	$ 47.868.751,00
SGR	$
COFINANCIACION	$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 34 **DIAS** N/A **MESES**

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 21/12/2023

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los VEINTIDOS (22) días del mes DICIEMBRE del año 2023 se reunieron :SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con Nit 901539430-7, Representada Legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE identificado con C.C 1.121.865.059 y MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de OBRA No. 100-103-13-09-0001-2023 DE 2023 suscrito el dia 09 / 11/ 2023, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(h) VR UNIT	(i) VR TOTAL
1.	**INS. EDU. TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNION (FACTOR ZONA 1.10)**				**$ 23.238.122,00**			**$ 52.476.725,00**
1.1	**BLOQUE A**				**$ 8.539.208,00**			**$ 8.539.208,00**
1.1.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	105,46	$ 15.820,00	$ 1.668.377,00	105,46	$ 15.820,00	$ 1.668.377,00
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	108,86	$ 38.646,00	$ 4.207.004,00	108,86	$ 38.646,00	$ 4.207.004,00
1.1.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,50	$ 34.927,00	$ 576.296,00	16,50	$ 34.927,00	$ 576.296,00
1.1.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	17,10	$ 107.572,00	$ 1.839.481,00	17,10	$ 107.572,00	$ 1.839.481,00
1.1.5	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00	$ 24.805,00	$ 248.050,00	10,00	$ 24.805,00	$ 248.050,00
	NO PREVISTOS				**$ -**		$ -	**$ 7.294.434,00**
NP 1.1.6	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 33.540,00	$ -	6,00	$ 33.540,00	$ 201.240,00
NP 1.1.7	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 14.130,57	$ -	66,00	$ 14.130,57	$ 932.618,00
NP 1.1.8	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 11.848,22	$ -	140,23	$ 11.848,22	$ 1.661.476,00
NP 1.1.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 34.927,00	$ -	66,00	$ 34.927,00	$ 2.305.182,00
NP 1.1.10	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 11.951,97	$ -	172,08	$ 11.951,97	$ 2.056.695,00
NP 1.1.11	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2		$ 98.016,66	$ -	1,40	$ 98.016,66	$ 137.223,00
1,2	**ZONA DE BAÑOS**				**$ 893.686,00**		$ -	**$ 893.686,00**
1.2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	7,20	$ 54.269,00	$ 390.737,00	7,20	$ 54.269,00	$ 390.737,00
1.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	14,40	$ 34.927,00	$ 502.949,00	14,40	$ 34.927,00	$ 502.949,00
1.3	**BLOQUE B**				**$ 5.719.466,00**		$ -	**$ 5.719.466,00**
1.3.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	93,00	$ 15.820,00	$ 1.471.260,00	93,00	$ 15.820,00	$ 1.471.260,00
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	97,50	$ 38.646,00	$ 3.767.985,00	97,50	$ 38.646,00	$ 3.767.985,00
1.3.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1,50	$ 34.927,00	$ 52.391,00	1,50	$ 34.927,00	$ 52.391,00

1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	15,00	$ 28.522,00	$ 427.830,00	15,00	$ 28.522,00	$ 427.830,00
	NO PREVISTOS				**$ -**		$ -	**$ 6.670.621,00**
NP 1.3.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 14.130,57	$ -	51,04	$ 14.130,57	$ 721.224,00
NP 1.3.6	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 11.848,22	$ -	121,37	$ 11.848,22	$ 1.438.018,00
NP 1.3.7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 34.927,00	$ -	51,04	$ 34.927,00	$ 1.782.674,00
NP 1.3.8	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 11.951,97	$ -	191,69	$ 11.951,97	$ 2.291.073,00
NP 1.3.9	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 437.631,77	$ -	1,00	$ 437.631,77	$ 437.632,00
1.4	**AREA COMUN**				**$ 4.097.140,00**		$ -	**$ 3.911.461,00**
1.4.1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 559.735,00	$ 559.735,00	1,00	$ 559.735,00	$ 559.735,00
1.4.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	12,80	$ 13.015,00	$ 166.592,00	12,80	$ 13.015,00	$ 166.592,00
1.4.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,24	$ 361.849,00	$ 86.844,00	0,24	$ 361.849,00	$ 86.844,00
1.4.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,08	$ 88.316,00	$ 95.381,00	1,08	$ 88.316,00	$ 95.381,00
1.4.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,30	$ 563.557,00	$ 732.624,00	1,30	$ 563.557,00	$ 732.624,00
1.4.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	43,05	$ 9.286,00	$ 399.762,00	43,05	$ 9.286,00	$ 399.762,00
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO EN CONCRETO 0.40X0.40	UND	15,00	$ 56.979,00	$ 854.685,00	15,00	$ 56.979,00	$ 854.685,00
1.4.8	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,00	$ 37.304,00	$ 74.608,00	-	$ 37.304,00	$ -
1.4.9	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 111.071,00	$ 111.071,00	-	$ 111.071,00	$ -
1.4.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,45	$ 1.118.389,00	$ 503.275,00	0,45	$ 1.118.389,00	$ 503.275,00
1.4.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200KG/CM2,G60)INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	59,40	$ 8.629,00	$ 512.563,00	59,40	$ 8.629,00	$ 512.563,00
1.5	**ZONA CUBIERTA**				**$ 3.988.622,00**		$ -	**$ 1.117.107,00**
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,00	$ 54.269,00	$ 488.421,00	9,00	$ 54.269,00	$ 488.421,00
1.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTROY APLICACIÓN	M2	18,00	$ 34.927,00	$ 628.686,00	18,00	$ 34.927,00	$ 628.686,00
1.5.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	15,00	$ 183.166,00	$ 2.747.490,00	-	$ 183.166,00	$ -
1.5.4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,00	$ 24.805,00	$ 124.025,00	-	$ 24.805,00	$ -
	NO PREVISTOS				$ -			**$ 18.330.742,00**
1.6	**BLOQUE C**				**$ -**			**$ 18.330.742,00**
NP 1.6.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 15.820,00	$ -	138,32	$ 15.820,00	$ 2.188.222,00
NP 1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2		$ 38.646,00	$ -	138,32	$ 38.646,00	$ 5.345.515,00
NP 1.6.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML		$ 107.572,00	$ -	15,20	$ 107.572,00	$ 1.635.094,00
NP 1.6.4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 24.805,00	$ -	11,70	$ 24.805,00	$ 290.219,00
NP 1.6.5	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 33.540,00	$ -	9,00	$ 33.540,00	$ 301.860,00
NP 1.6.6	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 14.130,57	$ -	68,60	$ 14.130,57	$ 969.357,00
NP 1.6.7	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 11.848,22	$ -	80,66	$ 11.848,22	$ 955.677,00

NP 1.6.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 34.927,00	$ -	68,60	$ 34.927,00	$ 2.395.992,00
NP 1.6.9	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 11.951,97	$ -	355,49	$ 11.951,97	$ 4.248.806,00
2	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEGRIA VIVIR (FACTOR ZONA 1.10)**				**$ 51.575.861,00**			**$ 58.877.484,00**
2.1	**CUBIERTA METALICA**				**$ 51.575.861,00**			**$ 58.877.484,00**
2.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	81,00	$ 5.137,00	$ 416.097,00	81,00	$ 5.137,00	$ 416.097,00
2.1.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	83,80	$ 13.015,00	$ 1.090.657,00	83,80	$ 13.015,00	$ 1.090.657,00
2.1.3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,25	$ 365.090,00	$ 821.453,00	2,25	$ 365.090,00	$ 821.453,00
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,89	$ 88.316,00	$ 873.445,00	9,89	$ 88.316,00	$ 873.445,00
2.1.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,51	$ 563.557,00	$ 850.971,00	1,51	$ 563.557,00	$ 850.971,00
2.1.6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,80	$ 902.574,00	$ 1.624.633,00	1,80	$ 902.574,00	$ 1.624.633,00
2.1.7	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,69	$ 969.060,00	$ 2.606.771,00	2,69	$ 969.060,00	$ 2.606.771,00
2.1.8	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1.268,74	$ 23.339,00	$ 29.611.123,00	1.558,93	$ 23.339,00	$ 36.383.867,00
2.1.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	361,95	$ 8.629,00	$ 3.123.267,00	361,95	$ 8.629,00	$ 3.123.267,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	103,02	$ 43.097,00	$ 4.439.853,00	103,02	$ 43.097,00	$ 4.439.853,00
2.1.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	20,00	$ 107.572,00	$ 2.151.440,00	20,00	$ 107.572,00	$ 2.151.440,00
2.1.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,80	$ 24.805,00	$ 193.479,00	15,60	$ 24.805,00	$ 386.958,00
2.1.13	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	163,61	$ 21.334,00	$ 3.490.456,00	163,61	$ 21.334,00	$ 3.490.456,00
2.1.14	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	$ 8.964,00	$ 215.136,00	24,00	$ 8.964,00	$ 215.136,00
2.1.15	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 33.540,00	$ 67.080,00	12,00	$ 33.540,00	$ 402.480,00

COSTO DIRECTO		**$ 74.813.983,00**	**$ 111.354.209,00**
ADMINISTRACION	**25%**	**$ 18.703.496,00**	**$ 27.838.552,00**
IMPREVISTOS	**1%**	**$ 748.140,00**	**$ 1.113.542,00**
UTILIDAD	**5%**	**$ 3.740.699,00**	**$ 5.567.710,00**
AIU	**31%**	**$ 23.192.335,00**	**$ 34.519.804,00**
COSTO TOTAL		**$ 98.006.318,00**	**$ 145.874.013,00**

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los VEINTIDOS (22) días del mes DICIEMBRE del año 2023

firma

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901539430-7
R.L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
C.C. 1121865059 DE GRANADA
CONTRATISTA

firma

NOMBRE DE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: N/A
NIT.XXXXXX-XX
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: N/A
C.C. XXXXXX DE XXXXX
INTERVENTORIA

firma

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUÁREZ
Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique