Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-06
	Versión: 02
LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO	Fecha:01/Mar/2023

TIPO DE PAGO			
Contratista:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S R/L LINA LORENA SALGADO GARCIA	Contrato No:	PS-GCT.2.7.22-1188
Dependencia o Grupo al que pertenece:	AGUA		
Parcial:	X	Final:	Número de pago: 4

N.	DOCUMENTOS *(Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)*	Financiera	Contratación
1	F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, *en su versión vigente.*	N/A	X
2	F-GCT-09 Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago, *en su versión vigente.*	N/A	X
3	F-GCT-08 Informe de Supervisión y Ejecución Contractual. Con sus respectivos anexos, *en su versión vigente.*	N/A	X
4	Acreditación del Pago de Seguridad social *(Nota 1)*	N/A	X
5	F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no obligados a facturar o factura electrónica.	N/A	X
6	Solicitud para determinar retención en la fuente.	N/A	N/A
7	Soporte cargue informes SECOP II.	N/A	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO ÚNICO O ÚLTIMO		
8	Copia Entrada a Almacén, *(Si aplica).*	N/A	N/A
9	F-GCT-10 Acta de terminación o *Acta de terminación anticipada, (Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
10	F-GCT-02 Acta de liquidación (Si aplica, *en su versión vigente).*	N/A	N/A
11	F-GCT-11Reevaluación de contratista o F-GCT-12 Reevaluación de proveedor, *(Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
12	F-GH-45 Certificación de entrega de elementos yo información, *en su versión vigente.(Original contratación – copia financiera)*	N/A	N/A
13	Para contratos de consultoría, interventoría y obra, certificados paz y salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio de Trabajo y *solo* para contratos de obra, certificado aportes FIC - Decreto 2375/74. *(Si aplica).*	N/A	N/A

Nota 1: Las personas jurídicas, aportaran certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal según corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de empleados dependientes e independientes.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-09
	Versión: 02
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	INTERVENTORIA
CONTRATO O CONVENIO No.:	PS-GCT.2.7.22-1188
VALOR TOTAL:	$ 294.100.241,00
CONTRATISTA O ENTIDAD:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S R/L LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C o NIT:	901.629.216-3
Número de CDP:	3122 de 2022 – 105 de 2023
Número de RP:	3148 de 2022 -105 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y DOS (2) DIAS
PERIODO QUE SE CANCELA:	PAGO PARCIAL No.04 (2.5%)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Cubarral
RESPONSABILIDAD FRENTE A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:	Responsable de IVA

La suscrita supervisora delegada del contrato en mención, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que ha recibido a entera satisfacción el informe No. 8 para pago parcial número cuatro (2.5%), el cual reposa en el archivo principal de la carpeta contractual en la oficina de contratación y ante lo cual autorizo el pago, por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($ 7.352.506,00) M/CTE. de los cuales se amortiza el 2.5 % del Anticipo por un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS ($ 1.470.501,00), por lo tanto, el valor a pagar de la presente acta es de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS ($5.882.005,00) M/CTE.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-09
	Versión: 02
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2023

RESUMEN DE PAGO PARCIAL No 4	
Descripción	**V/R Ejecutado**
VALOR TOTAL	$ 294.100.241,00
VALOR ANTICIPO 20%	$ 58.820.048,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.352.506,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 2.5%	$ 1.470.501,00
TOTAL, Pago Parcial No.4	$ 5.882.005,00

En constancia se firma el

INGRID JOHANNA SUÁREZ CANARIA
c.c 40.048.397
Supervisora

Nota: El pago autorizado corresponde a la forma de pago establecida en el contrato.

INFORME No. 8 (PARA PAGO)

Periodo del 23 de agosto de 2023 al 24 de septiembre de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.22-1188
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES			
Valor inicial:	$ 294.100.241,00		
Plazo inicial:	OCHO (08) Meses		
Fecha de suscripción:	29 de diciembre de 2022		
Fecha acta de inicio:	23 de enero de 2023		
Fecha de terminación:	22 de septiembre de 2023		
Número de CDP:	3122 de 2022 – 105 de 2023		
Número de RP:	3148 de 2022 -105 de 2023		
MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N. A		
Fecha de cesión:	N. A		
b. Adición			
Valor de adición:	N. A	Valor total del contrato:	N. A
Tiempo de adición:	Dos (2) días	Plazo total de ejecución:	Ocho (8) meses y dos (2) días
Nueva fecha de terminación:	24 de septiembre de 2023		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N. A		
Fecha de reinicio:	N. A		
Nueva fecha de terminación:	N. A		

Nota: En caso de requerir incluir información relacionada con plazos, fechas de suspensión, reinicio o terminación, se podrán incluir las filas necesarias conforme a la línea de tiempo de ejecución del contrato sin que esto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspensión2, fecha de reincio1, fecha de reinicio2.

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	12.5 %
Avance físico acumulado:	100 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Ocho (08) Meses y Dos (2) días
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Ocho (08) Meses y Dos (2) días

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 294.100.241,00 (IVA incluido)
Anticipo:	$ 58.820.048,00
Porcentaje del anticipo	20%
Adición de recursos:	N.A
Avance financiero cobrado en el periodo	2,5%, el avance físico del período es del 12.5% sin embargo según forma de pago del contrato, el cobro es por 2.5% para completar un 90%.
Valor financiero cobrado en el periodo	$ 7.352.506
Avance financiero cobrado acumulado:	90,0 %
Valor financiero cobrado acumulado	$264.690.217
Avance financiero por cobrar	10,0 %
Valor financiero por cobrar	$ 29.410.024
Porcentaje amortizado del anticipo en el periodo	2.5%
Valor amortizado del anticipo en el periodo	$ 1.470.501
Porcentaje amortizado acumulado del anticipo:	90,0%
Valor amortizado acumulado del anticipo	$52.938.043

5. GARANTÍA DEL CONTRATO

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-44-101403355
Cumplimiento del contrato:	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 29 de diciembre de 2023 (valor asegurado $29.410.024,10)
Salarios y prestaciones sociales:	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2026 (valor asegurado $14.705.012,05)
Calidad del servicio:	Desde el 29 de agosto de 2023 hasta el 29 de agosto de 2028 (valor asegurado $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta 29 de diciembre 2023 (valor asegurado $ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

- **ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-44-101403355
Cumplimiento del contrato:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de enero de 2024 (valor asegurado $29.410.024,10)
Salarios y prestaciones sociales:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2026 (valor asegurado $14.705.012,05)
Calidad del servicio:	Desde el 23 de septiembre de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2028 (valor asegurado: $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de enero de 2024 (valor asegurado :$ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

- **ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 1**

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-44-101403355
Cumplimiento del contrato:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2024 (valor asegurado $29.410.024,10)
Salarios y prestaciones sociales:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 24 de octubre de 2026 (valor asegurado $14.705.012,05)
Calidad del servicio:	Desde el 23 de septiembre de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2028 (valor asegurado: $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2024 (valor asegurado: $ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

- **ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN**

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-44-101403355
Cumplimiento del contrato:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2024 (valor asegurado $29.410.024,10)
Salarios y prestaciones sociales:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de octubre de 2026 (valor asegurado $14.705.012,05)
Calidad del servicio:	Desde el 25 de septiembre de 2023 hasta el 23 de octubre de 2028 (valor asegurado: $ 29.410.024,10)
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2024 (valor asegurado: $ 58.820.048,20)

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	21-40-101203672
Responsabilidad civil extracontractual:	Desde el 23 de enero de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023 (valor asegurado $200.000.000,00)

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
1. Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría deberá tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra **"CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"**, de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato	La interventoría revisó el pliego de condiciones y el contrato de obra No. 1179 cuyo contratista es el Consorcio Cubarral Fase II, con el fin de conocer al detalle el alcance y obligaciones contractuales, como se relaciona en el octavo informe para cobro parcial del 2,5 % presentado el día 28 de diciembre del año 2023.
2. Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la	De acuerdo con en el octavo informe presentado por la interventoría el día 28 de diciembre de 2023, se indica que este reconocimiento se realizó el primer mes de ejecución del contrato, como se relacionó en el primer informe.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
Interventoría, dejando las respectivas constancias.	
3. Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.	De acuerdo con el octavo informe presentado por la interventoría el día 28 de diciembre del año 2023, se indica que se realizó un control permanente a la programación del contrato de obra No 1179 de 2022 cuyo objeto es "**CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META**", en donde se verificó que al 24 de septiembre de 2023 el avance físico es del 100%, acorde con lo programado. Ejecutándose en el octavo y último mes del contrato las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de ríos mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

4. Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.	La interventoría indica que durante la ejecución del contrato No 1179 de 2022 se realizó acompañamiento técnico al contratista de obra, con el fin de que se cumplieran las normas técnicas establecidas en Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecidas en la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
5. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.	La interventoría adelantó los cálculos para cuantificar el avance de obra, los cuales se ven reflejados en el informe de ejecución contractual No.8 suscrito entre interventoría y contratista de obra el día 28 de diciembre de 2023, correspondiente al periodo 25 de agosto al 24 de septiembre de 2023, presentándose un avance físico de obra acumulado al mes de septiembre de 2023 del 100%. En el informe No 8. para pago radicado el 28 de diciembre del año 2023, se reporta un avance en el periodo del 13.52% para un acumulado del 100%. Durante este periodo, se instalaron 95,24 metros lineales de tubería de 30" para alcantarillado, retiro de sobrantes de excavación, rellenos, construcción de 7 pozos de inspección y la terminación de construcción del paso subfluvial, en los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente. Es de aclarar que los recursos con que se ejecuta el contrato provienen del recaudo de tasa retributiva y no del fondo de contingencia de los que dependan los pagos. Obedece a un error involuntario y de digitación en la minuta del contrato.
6. Analizar con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.	El contratista de interventoría realizó la revisión del proyecto, de los diseños existentes que reposan en Cormacarena, los cuales fueron aportados por EDESA S.A E.S.P. dentro de la ejecución de Convenio No. PE-GDE 1.4.8.1.22.001. Así mismo, realizó la evaluación de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra, como se indicó en el primer informe, cuyo equipo corresponde a:
7. Exigir, revisar y controlar los programas	

Cargo	Nombres y apellidos
Director de obra	Luis Cruz Romero
Residente de obra	Kevin Mauricio Zapata
Inspector de obra	Erika Triana Bobadilla
Profesional SST	Cristyan Deyfer Hernández
Profesional Ambiental	Yhojann Ardila Escobar

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.	Durante el octavo y ultimo mes de ejecución del contrato, interventoria continúo con la revisión de la programación de la obra, tendiendose un avance ejecutado del 100% vs. lo programado del 100%, por lo cual el contratista ha cumplido a satisfacción con la ejecución de las actividades de obra en el tiempo establecido en la Cláusula 4 – plazo de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, es decir ocho (8) meses.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
8. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato interventoría informa que el contratista de obra no presento ningún ajuste o reclamo en el desarrollo del proyecto.
9. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.	Se realizó por parte de la interventoría una revisión de las cantidades de obra presentadas por parte del contratista de obra, reportándose un avance fisico acumulado del 100 % al 24 de septiembre de 2023. Las cantidades de obra revisadas hacen referencia a las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo					
	1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
	1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
	2	**EXCAVACIONES**			
	2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
	2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
	2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
	2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
	2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
	2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
	2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
	3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
	3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
	4	**RELLENOS**			
	4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
	4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
	4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
	5	**POZOS DE INSPECCION**			
	5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
	5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
	5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
	5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
	5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

	5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
	6	**PASO SUBFLUVIAL**			
	6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
	6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
	6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
	6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

Se realizó seguimiento técnico en presencia del contratista de obra. Mediante la verificación de las cantidades ejecutadas en el octavo y último mes, y se pudo evidenciar que estas se encuentran conforme a la Modificatoria No. 1, la cual fue suscrita entre el contratista de obra y el ordenador del gasto de CORMACARENA el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría.

10. Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución	De acuerdo al informe No 8. de interventoría presentado el dia 28 de diciembre del año 2023 ,durante la ejecución del contrato de obra no fue necesaria la suspensión de las actividades, ya que el contratista CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 las ejecutó conforme a las especificaciones técnicas y ha dado cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021 y el diseño presentado por EDESA S.A E.S.P. El contrato se ejecutó de acuerdo a lo pactado.
11. Dentro de los cinco primeros días de cada mes de vigencia contractual, coordinar la elaboración del	Durante el octavo y último mes del contrato, se llevaron a cabo dos visitas técnicas por parte de la supervisión el 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
comité de obra y acta mensual de la obra ejecutada por el contratista, interviniendo directamente en la misma y en el archivo de las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y CORMACARENA	Además, se realizaron comités de seguimiento técnico entre el contratista de obra y la interventoría, el 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre de 2023.
12. Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato	Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, el contratista de obra y el contratista de interventoría no presentaron ante Cormacarena modificaciones o ajustes al proyecto.
13. Revisar, aprobar y coordinar	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista

Según informe de la interventoria, en la programación de la obra para el octavo y último mes se tenía las siguiente actividad programada:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)

Sin embargo, el contratista tuvo que ejecutar las siguientes actividades, para poder culminar con la obra:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora oruga da)	HR	187,00	187,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA				
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

	4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
	4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
	5 POZOS DE INSPECCION				
	5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
	5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
	5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
	5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
	5,5	Cámara de caida para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
	5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería e igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
	6 PASO SUBFLUVIAL				
	6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
	6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
	6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
	6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

14. Evaluar el funcionamiento,calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y	Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, la interventoría realizó la revisión de equipos de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones correspondientes a:

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>Obligaciones contractuales</th><th>Actividades ejecutadas en el periodo</th></tr>
<tr><td>estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo</td><td>
<table>
<tr><th>MAQUINARIA Y EQUIPOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO – Pliego de condiciones</th><th>MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA</th></tr>
<tr><td>Una retroexcavadora orugada
Dos volquetas mínimo 5 m³
Una mezcladora</td><td>Una retroexcavadora orugada
Dos volquetas mínimo 5 m³
Una mezcladora
Una retroexcavadora enllantada
Un equipo de topografía
Dos pulidoras elite
Una planta eléctrica
Dos apisonadores manuales
Dos motobombas de 2"
Dos motobombas de 3"
Tractobomba de 6"</td></tr>
</table>
Interventoría verifico que la maquinaria mencionada estuviera en óptimas condiciones y que las volquetas contaran con el SOAT vigente.</td></tr>
<tr><td>15. Elaborar y suscribir con el contratista y con CORMACARENA las actas de liquidación para el recibo final de las obras. Diligenciar los formatos , y verificar la documentación requerida para liquidar el contrato objeto de interventoría, de acuerdo con las normas vigentes</td><td>La interventoría suscribió el acta de terminación con el contratista de obra CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, considerando que el contrato termino el 24 de septiembre de 2023. El contratista de obra se encuentra elaborando el informe final, acta de recibo final de obra, plano récord, obtención de paz y salvo ante ICBF, SENA y COFREM y los demás documentos requeridos para proceder a la liquidación del contrato de obra No. 1179 de 2022.</td></tr>
<tr><td>16. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, insumos, material vegetal, así como herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el</td><td>Interventoría reporta que realizo el control permanente de insumos, materiales, herramientas y equipos, y que estos correspondieron a las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones y contrato de obra No. 1179 de 2022.

Teniéndose disponibles en el último mes del contrato en el sitio de trabajo los siguientes equipos y materiales:

EQUIPOS EN OBRA:
<table>
<tr><td>Un equipo de topografía
Una mezcladora
Dos pulidoras elite</td><td>Una planta eléctrica
Dos apisonadores manuales
Dos motobombas de 2"</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
desarrollo del objeto contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.	Dos motobombas de 3" Una Tractobomba de 6" **MATERIALES EN OBRA:** Madera rolliza Viga ordinaria Tubería PVC alcantarillado de 30" Unión alcantarillado de 30" Arena de rio Material de rio tamaño máximo 2" Acero 60.000 PSI Alambre negro Cemento Acondicionador superf Adhesivo epóxido Codo 90% alcantarillado Puntilla Soldadura PVC Tabla burra Tubería alcantarillado PVC Motobombas Tapa pozo de seguridad
17. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato	De acuerdo el informe No. 8 entregado por la interventoría el día 28 de diciembre del año 2023, se indica que en el informe final del contratista de obra, se incluirán las recomendaciones para el mantenimiento y conservación de la obra ejecutada en el marco del contrato de obra No. 1179 de 2022, informe que se encuentra en elaboración por parte del contratista como soporte para la liquidación del contrato.
18. Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión, reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra: Las actas a elaborar	Se suscribieron actas de inicio, de autorización de pago y desembolso y acta de terminación, respecto al acta de liquidación y de recibo final se suscribirán una vez el contratista haga entrega del informe final.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e Interventor y en caso de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.	
19. Bitácora de Interventoría: Se debe llevar un registro semanal de las actividades y cantidades de obra ejecutadas en los diversos sitios, el cual deberá estar firmado por el profesional residente de Interventoría y el profesional residente de obra	Interventoría reporta en el octavo informe para pago presentado el día 28 de diciembre del año 2023, que se elaboró un libro de bitácora firmado por contratista de obra e interventoría ,donde se plasmaron las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre del año 2023
20. Gestión para los pagos parciales al contratista de obra: El Interventor será el encargado de aprobar las actas parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual	De acuerdo con el octavo informe (para pago) de interventoría presentado el 28 de diciembre del año 2023, el 02 de septiembre de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 (contratista de obra) presentó solicitud del segundo pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 33,72% durante dicho periodo, para lo cual se presentó un informe que fue revisado por la interventoría, realizándose observaciones mediante comité técnico del 02 de septiembre de 2023 atendidas por el contratista de obra y finalmente se aprobó el segundo pago parcial por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, amortizándose el anticipo por la suma de $275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor pagado fue de $1.103.690.847,00, cuenta que fue

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la documentación que soporta la refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra.	radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el día 07 de septiembre de 2023. Por lo tanto, se tiene un saldo por cobrar por valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% de los cuales se amortiza el anticipo en el mismo porcentaje, por valor de $87.674.523,40., para un valor neto por cobrar de $350.698.093,60.
21. Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades, además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte de la interventoria mediante un informe de interventoria, cuyo formato se le será entregado por la supervisión de CORMACARENA. El informe mensual de actividades entregado por el	La interventoría durante el octavo y último mes de ejecución del contrato culminó la revisión del septimo informe presentado por el contratista de obra, y elaboró el informe de supervisión y ejecución contractual según formato No. F-GCT -08 establecido por Cormacarena, firmado el 15 de septiembre de 2023, por representante legal de interventoría Lina Lorena Salgado García. Así mismo, reviso el octavo informe de obra y elaboró el informe respectivo suscrito con el contratista de obra.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
contratista de obra deberá contener como mínimo la siguiente información: - Avances de las obras realizadas, describiendo una a una cada actividad. - Descripción del estado actual de las obras respecto al cronograma de actividades. - Información de las inconsistencias en los procesos, dar aviso de las contingencias y situaciones no esperadas durante el desarrollo del contrato, que signifiquen caso fortuito, debidamente soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades. - Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras. - Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado. - Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
ofertado y vinculado en la ejecución del contrato. - Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes. Los informes se deben entregar en medios físicos y magnéticos. Los archivos magnéticos que correspondan a la copia en papel deben ser exactamente iguales. Los videos, CD's y demás formatos similares deben tener una etiqueta en donde se describa su contenido. Toda modificación al documento, después de la entrega a CORMACARENA, debe hacerse con la autorización del supervisor. El texto del documento debe ser completamente legible y sin enmendaduras y no debe dividirse en archivos de manera innecesaria. Los informes deberán ser entregados en forma escrita original y copia. Adicionalmente, los informes deberán estar encabezados con la siguiente información: Nombre del informe, Descripción del Informe, Fecha de entrega, Fecha de radicado, Número de	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
Folios, Tipo de documento (mapas, gráficas, texto, etc.) y firma del responsable de la información.	
22. Participar en todos los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se llegasen a presentar, levantando la respectiva Acta de comité, la cual con los respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la Interventoría externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, se llevaron a cabo dos visitas técnicas por parte de la supervisión el 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023. Además, se realizaron comités de seguimiento técnico entre el contratista de obra y la interventoría, el 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre de 2023.
23. Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la	Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, no fue necesario comunicar a la Dirección General ninguna determinación respecto a la ejecución de la obra y se culminó con construcción del interceptor fase II.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista	
24. Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado	La interventoría realizó las revisiones necesarias durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, a través de: • Inspecciones in situ para verificar la ejecución de la obra conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022. • Verificación de los materiales utilizados en obra, asegurándose que cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022. • Toma de muestras de concreto por parte de la interventoría, las cuales se encuentra en análisis por parte del laboratorio (M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos). Por lo tanto, los resultados se presentarán en el informe final. Así mismo, la interventoría realizó la revisión del informe de obra No. 8, donde se verificó el pago de seguridad social de los profesionales, pagos de honorarios del personal, las actividades ejecutas por el contratista en el periodo, bitácoras de obra y demás actividades para la correcta ejecución del contrato.
25. Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras	La interventoría verificó durante ejecución del octavo y último mes del contrato la participación del equipo de trabajo presentado por el contratista de obra, cuyas hojas de vida fueron previamente aprobadas.

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>Obligaciones contractuales</th><th>Actividades ejecutadas en el periodo</th></tr>
<tr><td>ofrecidas por el contratista</td><td></td></tr>
<tr><td>26. Solicitar a la Dirección General, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran.</td><td>Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, no fue necesario realizar dicha solicitud.</td></tr>
<tr><td>27. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras</td><td>Durante la ejecución del octavo y último periodo del contrato, la interventoría realizó la toma de muestras de concreto para verificar la resistencia de los concretos utilizados para la construcción de placa base, placa cubierta, cilindro, cañuela de los pozos de inspección, cárcamo y paso subfluvial, cuyos resultados del laboratorio se presentarán en el informe final.

Además, la interventoría realizó la verificación de cada una de las actividades ejecutadas en el periodo las cuales se mencionan a continuación:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND</th><th>CANTIDAD EJECUTADA MES 8</th><th>CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">PRELIMINARES</td></tr>
<tr><td>1,2</td><td>Control de ríos mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)</td><td>HR</td><td>187,00</td><td>187,00</td></tr>
<tr><td>1,4</td><td>Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)</td><td>M2</td><td>120,25</td><td>3.152,73</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">EXCAVACIONES</td></tr>
<tr><td>2,1</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m</td><td>M3</td><td>383,76</td><td>8.325,86</td></tr>
<tr><td>2,2</td><td>Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m</td><td>M3</td><td>0,00</td><td>1.633,77</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m</td><td>M3</td><td>150,17</td><td>308,94</td></tr>
<tr><td>2,4</td><td>Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m</td><td>M3</td><td>137,81</td><td>3.771,99</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)</td><td>M2</td><td>0,00</td><td>2.090,73</td></tr>
<tr><td>2,6</td><td>Retiro sobrantes de excavación</td><td>M3</td><td>662,36</td><td>14.040,56</td></tr>
<tr><td colspan="5">3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo

	3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
	4	**RELLENOS**			
	4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
	4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
	4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
	5 POZOS DE INSPECCION				
	5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
	5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
	5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
	5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa eláb. obra)	M	1,03	1,03
	5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
	6 PASO SUBFLUVIAL				
	6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
	6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
	6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
	6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

28. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de	Durante el octavo y último periodo, no fue necesario llevar a cabo las gestiones relacionadas con sanciones, multas y garantías, ya que el contratista de obra, CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, cumplió con la ejecución del contrato y con las especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar	
29. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	El contrato de obra se cumplió de acuerdo a lo pactado, según las actividades ejecutadas durante el octavo y último mes antes descritas y no se presentaron situaciones en contra de los bienes patrimoniales de la Corporación.
30. Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato	El contrato de obra inició el 25 de enero de 2023 y el contrato de interventoría el 23 de enero de 2023, cuyo avance físico es del 100% % vs lo programado del 100%. De acuerdo con la programación de obra, para el octavo y último mes de ejecución el avance físico programado era del 0,40% para un acumulado del 100%, sin embargo, el avance físico ejecutado fue del 13,52% para un acumulado del 100%, teniendo en cuenta las actividades que debían ejecutarse para culminar la obra.
31. Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia,	Al suscribir el contrato las partes involucradas, de manera implícita suscribieron el pacto de transparencia y durante el octavo y último periodo no se recibieron observaciones por los auditores visuales.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato	
32. Controlar y verificar que el contratista de obra cumpla de manera estricta con las siguientes actividades: 1)Realizar el reconocimiento y ubicación de áreas en donde se ejecutará la obra de mantenimiento los cuales se encuentra preliminarmente identificadas, en compañía de la interventoría del proyecto contratado por Cormacarena. Se pueden incluir nuevas áreas que cumplan con los requisitos técnico, jurídicos y económicos a criterio de la entidad y el equipo supervisor e interventor. 2) Asegurar la permanencia del equipo técnico en los frentes de obra, conforme al porcentaje de dedicación y mínimo de	1) Esta obligación se cumplió durante el primer mes de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022. Con relación a la modificatoria firmada entre el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 y ordenador del gasto de Cormacarena el día 12 de julio de 2023, se resalta que no afectó el trazado del interceptor en tubería de PVC para alcantarillado de 30". 2) Durante la ejecución de la obra se realizó el control permanente de los profesionales designados en el anexo técnico definitivo del contrato de obra No. 1179 de 2022, que comprende un director de obra, un residente de obra y un profesional ambiental. Además, en el equipo técnico del CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se incluye un profesional en seguridad y salud en el trabajo, un inspector de obra y un ingeniero civil que realiza labores administrativas. 3) Se efectuó el control de la incorporación de la mano de obra no calificada. Debido a la escasa disponibilidad de personal no calificado en el municipio de Cubarral - Meta, el contratista de obra tuvo que recurrir a la contratación de trabajadores de otros municipios cercanos. 4) Se hará entrega del plano en el informe final, para la liquidación del contrato. 5) Se presentan en el informe No. 8 de interventoría, el registro fotográfico de las actividades ejecutadas, las cuales ya se mencionaron anteriormente. 6) No se consideraron por parte de Cormacarena obligaciones adicionales.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
visitas técnicas proyectadas para cada profesional y técnico del proyecto. 3) Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, se dará prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto. 4) Entregar la cartografía tanto digital como impresa, de las áreas donde se ejecutaron las actividades, en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá, en formatos mxd, así como los shapefiles donde se presente de forma consolidada y compatibilizada la información digital y lo reportado en los informes técnicos, sobre los lotes o áreas (en hectáreas), propietarios, nombre del predio y ubicación donde se realizaron las acciones tendientes a cumplir con el objetivo del proyecto, en una base de datos geográfica. 5) Presentar registros fotográficos, que	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
evidencien todas y cada una de las etapas ejecutadas en el contrato y que permitan identificar y observar las condiciones de las áreas y/o usuarios antes y después de la intervención. 6) Las demás que considere pertinentes la Corporación a través de la Interventoría Nota: Los informes exigidos al contratista deberán ser presentados integralmente, tanto en forma física como magnética, debidamente foliados y fechados.	

ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización del contratista, acorde con la propuesta presentada y calificada por CORMACARENA	La interventoría realizó la revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra de tal forma que estuvieran acordes con el anexo técnico del pliego de condiciones, como se indicó en el primer informe. Así mismo, la supervisión realizó la evaluación de las hojas de vida del equipo de interventoría presentadas por el la Empresa Infraestructura Colombiana S.A.S requisito para la suscripción del acta de inicio, cuyos soportes reposan en la carpeta del contrato 1188 de 2022, en custodia del archivo de la oficina de contratación de Cormacarena, toda vez que fueron entregados con el acta de inicio del contrato de interventoría. En el octavo y último mes de ejecución del contrato, no se realizó ninguna

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	solicitud de cambio de profesionales, por lo tanto, el esquema de organización continuó como el período anterior.
B. Coordinar las relaciones entre el contratista y CORMACARENA.	En el octavo y último periodo de ejecución se realizaron visitas técnicas el día 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023, con la supervisión del contrato de interventoría.
C. Mantener comunicación permanente con CORMACARENA sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes	En el octavo y último periodo de ejecución se tuvo comunicación entre apoyo a la supervisión, supervisión, contratista de interventoría, contratista de obra, con el fin de atender de manera oportuna las solicitudes presentadas durante la ejecución de la obra. Además de las visitas de seguimiento realizadas a la obra.
D. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista.	Durante la ejecución del octavo y último periodo la interventoría llevó a cabo un seguimiento mediante permanencia en la obra, el registro fotográfico, el diligenciamiento de la bitácora de obra y la verificación diaria de cada una de las actividades ejecutadas. Igualmente se verificó el cumplimiento de la seguridad social del personal profesional y la mano de obra no calificada que trabajo en el proyecto. Así mismo, la interventoría tomó de muestras de concreto analizadas por el laboratorio (M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos) cuyos resultados se presentarán con en el informe final de liquidación del contrato.
E. Hacer permanencia, de acuerdo a la propuesta, en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras	La interventoría en el octavo y último mes de ejecución del contrato, contó con el residente de interventoría ingeniero Jesús David Diaz Cortes, permanentemente en el sitio de obra, así mismo, se contó con la Directora de interventoría Erika Jineth Rojas Villar y con el técnico Yohedney Álvarez y auxiliar.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
F. Suministro y administración de los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.	Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato, la interventoría contó con el siguiente personal:

Nombre	Identificación	Perfil	Cargo
Erika Yineth Rojas Villar a partir del 08 de mayo de 2023	40.328.224	Ingeniera Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos y Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	Director de Interventoría
Carlos Alberto Valencia Márquez hasta el 31 de enero de 2023	16.078.315	Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia y Especialista en Gerencia Estratégica de Proyectos.	Residente de interventoría.
Jesús David Diaz cortes	7.179.331	Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	
Mateo Agudelo Varela	86.076.792	Ingeniero Civil, Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales y Magister en Gestión Ambiental Sostenible.	Especialista en saneamiento básico y gestión ambiental.
Oscar Amed Álvarez Ramírez	17.389.460	Abogado Especialista en Derecho Administrativo.	Profesional en Derecho.
Heidy Alejandra Lancheros Canty	1.121.864.207	Contador.	Contador
Yohedney Álvarez	86.011.385	Técnico laboral por competencias en técnicas de interventoría en obras civiles y edificaciones.	Técnico interventor de campo.
Adriana Lucia Rueda Vergara	37.511.501	Tecnóloga en topografía.	Técnico topógrafo inspector.
Hugo Andrés Torres Gómez	1.121.936.033	Bachiller Académico.	Auxiliar cadenero de topografía.

G. Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo	Es importante aclarar, que en el pliego de condiciones no se estableció porcentaje de dedicación para el equipo de trabajo de contrato de obra, siendo el equipo de trabajo en este periodo el siguiente:

Cargo	Nombres y apellidos
Director de obra	Luis Cruz Romero

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra	<table><tr><td>Residente de obra</td><td>Kevin Mauricio Zapata</td></tr><tr><td>Inspector de obra</td><td>Erika Triana Bobadilla</td></tr><tr><td>Profesional SST</td><td>Yhojann Ardila Escobar</td></tr><tr><td>Profesional Ambiental</td><td></td></tr></table>
H. Practicar inspecciones completas y periódicas a las obras; realizar reuniones mensuales (comités de obra) con el contratista y el supervisor del proyecto asignado por CORMACARENA	En el octavo y último mes de ejecución, se realizaron visitas de obra los días 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023, en compañía del contratista de obra, interventoría y supervisión. Adicionalmente se llevaron a cabo comités de seguimiento técnico con el contratista de obra e interventoría, los días 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre.
I. Remitir a la corporación los informes mensuales de avance de obra realizados en coordinación con el contratista.	La Interventoría realizo la entrega del informe No 8 de ejecución contractual suscrito entre contratista de obra e interventoría.
J. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta CORMACARENA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones	Dentro del octavo y último mes de ejecución del contrato, atendieron los requerimientos de Cormacarena, en cuanto a los ajustes del octavo informe de interventoría, por errores e información imprecisa. A la fecha el contratista de interventoría ha cumplido con los requerimientos que ha realizado la supervisión del contrato.
K. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos objeto de interventoría	Considerando que el contrato de interventoría terminaba el 22 de septiembre de 2023 y la obra terminaba el 24 de septiembre de 2023, fue necesario prorrogar el contrato de interventoría 2 días, para lo cual la representante legal de la interventoría solicitó una prórroga de dos (2) días calendario para nueva fecha de terminación el 24 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el 21 de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No. 01 del contrato 1188 de 2022.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
L. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos	De acuerdo a la solicitud efectuada por CORMACARENA, interventoría brindó acompañamiento durante las visitas técnicas realizadas el día 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023 con el fin de realizar recorrido y verificación de avance de obra. Durante la ejecución del octavo y último periodo no se presentaron comisiones evaluadoras de otras entidades en el sitio donde se ejecutó la obra.
M. La interventoría deberá registrar los informes parciales, actas de recibo a satisfacción y autorización de pago, acta de suspensión, acta de reinicio, modificación, terminación y liquidación en el Sistema de Información para el Seguimiento y Control a la Contratación Estatal, que disponga la Corporación.	Durante el octavo y último periodo interventoría autorizó segundo pago parcial mediante acta por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, amortizándose $275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00, cuenta que fue radicada en la oficina de contratación de Cormacarena el día 07 de septiembre de 2023. Así mismo, se suscribió acta de terminación con el contratista el día hábil siguiente a la terminación es decir el 25 de septiembre de 2023.
N. Los documentos que sean objeto de publicación en el SECOP deberán ser entregados en formato PDF al coordinador de la oficina de Contratación de la Corporación, con la debida antelación, para permitir su revisión y publicación en los términos y tiempos establecidos por la ley	Interventoría hizo entrega del séptimo y octavo informe del contratista de obra y de supervisión y ejecución contractual, en formato Word, PDF y medio digital CD a la oficina de contratación de Cormacarena y una vez fueron revisados por dicha oficina, el contratista de obra lo cargó en SECOP II, como puede observarse en dicha plataforma.
O.Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad	Interventoría da a conocer que durante el octavo y último periodo verificó de manera oportuna que se cumplieran las normas de seguridad industrial en la obra. Por ello, se verificaron los Elementos de Protección Personal, - EPP.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
industrial que son de cumplimiento obligatorio.	
P. Revisar y registrar en un cuadro del informe de interventoria los pagos de seguridad social del personal ofertado y vinculado en la ejecución de la obra.	En el numeral 7 de los informes mensuales de gestión de interventoria No. 7 y 8 , se detalló el personal que está trabajando en el contrato de obra No. 1179 de 2022. Además, se verificó el monto correspondiente a los pagos de salud y pensión, junto con el numero de la planilla correspondiente a los meses de julio y agosto de 2023. Respecto al mes de septiembre, se reportará en el informe final de contratista de obra, para la liquidación del contrato.

ACTIVIDADES DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el Interventor y las exigencias contractuales. Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si el contratista de obra no aporta los soportes contables de la conciliación respectiva,	En el octavo y último mes de ejecución del contrato, no se aprobaron órdenes de operación, ya que el contratista culminó la inversión del anticipo en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo al plan de inversión del anticipo.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
será causal de incumplimiento de las obligaciones propias del contrato.	
B. Verificar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.	En el octavo y último mes de ejecución del contrato interventoría relaciona que no se aprobaron órdenes de operación, ya que el contratista culmino la inversión del anticipado en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo.
C. Controlar y asegurar que el contrato de obra siempre cuente con las pólizas debidamente ajustadas y actualizadas en sus vigencias y cuantías y solicitar su ampliación, si fuere el caso. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obra, comunicar oportunamente (dentro del plazo del contrato y dentro de las vigencias de las pólizas) a la supervisión de CORMACARENA, para tomar las medidas correctivas y jurídicas de cada caso, así como a la compañía aseguradora.	Las pólizas que actualmente están vigentes, son las actualizadas según acta de inicio, las cuales fueron publicadas en la plataforma Secop II y se encuentran aprobadas por la oficina de contratación de CORMACARENA. Adicionalmente se está a la espera que el contratista de obra realice la entrega de las pólizas actualizadas según acta de terminación.
D. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.	Durante y octavo y último periodo interventoría autorizó segundo pago parcial mediante acta por un valor de $1.103.690.847,00, cuenta que fue radicada en la oficina de contratación de Cormacarena el día 07 de septiembre de 2023. Según las solicitudes presentadas por el contratista de obra, se han autorizado dos pagos parciales, durante la ejecución del contrato.
E. Vigilar que CORMACARENA siempre	El contratista de obra presento, pólizas correspondientes al acta de inicio, las cuales fueron publicadas en la plataforma Secop II y actualmente se

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
esté amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato, y de R.C.E., las cuales se mantendrán vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados	encuentran aprobadas por la oficina de contratación de CORMACARENA. Adicionalmente se está a la espera que el contratista de obra realice la entrega de las pólizas actualizadas según acta de terminación
F. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones contenidas en el contrato	La interventoria dio cumplimiento a las obligaciones del contrato, a través de la vigilancia de la ejecución del contrato de obra, en las condiciones pactadas.
G. Elaborar las solicitudes de desembolso ante CORMACARENA, llevar un control del valor del contrato y pagos efectuados y mantenerlo actualizado para ser entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera	Se autorizaron los siguientes pagos: • Desembolso del anticipo. • Primer pago parcial por el valor de $2.273.813.287,00, equivalente al 55,57% del valor del contrato. Se amortizó el anticipo por valor de $ 454.762.657,40 equivalente al 55,57%. Por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $ 1.819.050.629,60. • Segundo pago parcial por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato. Se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00 Quedando un saldo (liquidación) por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% de los cuales se amortizan $87.674.523,40. Por lo tanto, el valor neto por cobrar y a pagar por parte de Cormacarena es de $350.698.093,60
H. Verificar la contabilidad del proyecto, en cuanto al manejo del anticipo	Durante el primer mes de ejecución del contrato se aprobó el desembolso del anticipo como se ha indicado en las anteriores obligaciones, además el contratista culmino la inversión del anticipo en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo.
I. .Presentar un informe final a CORMACARENA, el cual deberá contener como mínimo, un balance detallado de costos del	De acuerdo al informe No 8 presentado por la interventoria, el contratista de obra se encuentra elaborando el informe final junto con los anexos pertinentes para proceder a la liquidación del contrato de obra No. 1179 de 2022.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
proyecto, contabilidad y registro fotográfico, en forma cronológica. El interventor debe adjuntar este informe en medio físico y magnético. El registro fotográfico debe contemplar las áreas más representativas	

ACTIVIDADES DE TIPO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante la Autoridad Ambiental en la jurisdicción del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras	Para la ejecución de la obra se requería permiso de ocupación de cauce para el paso subfluvial en caño Arenas Blancas, el cual fue otorgado por Cormacarena al municipio de Cubarral mediante Resolución PS-GJ. 1.2.6.22.1355 en fecha 15 de septiembre de 2022, modificado por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929 del 16 de agosto de 2023, actos administrativos que reposan en el expediente No. 3.37.3.022.090. Adicionalmente, se requirió de la tala de árboles por lo cual mediante concepto técnico No. 127 del 23 de febrero de 2023 emitido por la alcaldía de Cubarral a través de la Secretaria de Gobierno, se autoriza al Consorcio Cubarral Fase II el tratamiento silvicultural para 8 individuos arbóreos a través de tala, cuya compensación se fijó en la entrega al municipio de un cicatrizante por 460 gr, un cortasetos a gasolina y/o eléctrica en espada de 20'' o más, una motosierra de poda de árboles con espada de 20'' o más y una desjarretadera para poda en altura. En cumplimiento a esta medida de compensación el día 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho concepto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaría de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.
1	Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas
1	Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	1 Desgarretadera para poda en altura
B. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección, por parte del constructor.	Interventoría verificó que el contratista de obra, no generara afectaciones ambientales ,conforme a las siguientes consideraciones : ❖ **Manejo integral de materiales de construcción:** Se ha constatado que el contratista de obra cuenta con una bodega en óptimas condiciones para los materiales. ❖ **Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD**: Se verificó que el contratista de obra realizara la disposición final de las excavaciones en el lugar autorizado por la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, el cual tiene las coordenadas (latitud 3°47'23.43" N – longitud 73°49'39.90" O) ❖ **Movilización y manejo de equipos, maquinaria y vehículos**: Se llevó a cabo una inspección preoperacional para asegurar el buen funcionamiento de los equipos y vehículos utilizados en obra. ❖ **Manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales**: Se clasificaron de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ❖ **Manejo de recursos hídricos**: Se realiza a través de la unidad de la bodega del contratista de obra. ❖ **Manejo del suelo**: El material de las excavaciones realizadas para la tubería de PVC de alcantarillado de 30", se verificado que su ubicación respeta una distancia mínima de un metro respecto a las zanjas, garantizado así la estabilidad del terreno. No se ha identificado derrames de combustibles ni sustancias químicas en la zona de influencia del contrato. ❖ **Manejo del recurso del aire:** Se ha implementado la verificación y control de cada una de las volquetas que ingresan a la obra para el cargue y descargue de materiales. Esto se hace mediante la revisión de la técnicomecánica vigente, y se asegura que cada volqueta esté debidamente cubierta. ❖ **Manejo de limpieza del sitio**: Se llevó una verificación constante para asegurar de que las áreas intervenidas en la obra y los acopios de material pétreo se mantienen ordenados, limpios y adecuadamente señalizados.
C. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos	Las actividades ejecutadas a la fecha relacionadas con el desarrollo de la obra., se encuentran dentro los lineamientos ambientales, la interventoría no reporto

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
para vigilar que las realizaciones de la obra se ejecuten dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios	ningún correctivo necesario durante el octavo y último mes de ejecución del contrato.
D. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes	Para la ejecución de la obra se contó con el respectivo permiso de ocupación de cauce para el paso subfluvial sobre caño Arenas Blancas y autorización de tratamiento silvicultural a través de tala de 8 individuos arbóreos, como se indicó anteriormente.
E. Verificar el plan de medidas ambientales que adopte el contratista de obra, sobre el cual deberán hacerse los ajustes necesarios y el control durante la ejecución.	El contratista presentó el octavo y último informe ambiental, en el cual describió el manejo integral de materiales de construcción, señalización frentes de obra y sitios temporales, manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD, movilización y manejo de equipos, maquinaria y vehículos, manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales, manejo del recurso hídrico, manejo del suelo, manejo del recurso del aire y manejo de limpieza de sitio. Dicho informe reposa como anexo en el informe del contratista que reposa en la carpeta del contrato de obra en SECOP II.

ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
A. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en la Corporación.	En el periodo No 1. se realizó la socialización con el contratista de interventoría donde se da a conocer la organización y normatividad vigente de la corporación. La interventoría aplico el procedimiento establecido por Cormacarena

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	para elaboración de informes, así mismo realizo las labores teniendo como guía el manual de interventoría.
B. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, no expidieron nuevas normas técnicas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales, a las cuales se tuviera que hacer seguimiento.
C. Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos, de ser necesario	En cuanto a los permisos requeridos para la ejecución de la obra se tiene: • ***Permiso de ocupación de cauce:*** Otorgado mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.22.1355 en fecha 15 de septiembre de 2022, modificado por la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929 del 16 de agosto de 2023, para la cimentación del paso subfluvial que fue construido utilizando colchoneta de gavión. Actos administrativos que reposan en el expediente No. 3.37.3.022.090. Para lo cual se verificó se realizará el paso subfluvial de acuerdo con los diseños evaluados por Cormacarena dentro del permiso, asegurando que la maquinaria utilizada se encontrará en perfecto estado, libre de fugas de aceites y/o gasolina entre otros aspectos, que pudieran afectar a caño Arenas Blancas. Por otro lado, el contratista de obra el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se encuentra realizando el informe ejecutivo, informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas para ser entregado a la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, como titular del permiso. • ***Tratamiento silvicultural:*** Se realizó el seguimiento al tratamiento silvicultural autorizado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
D. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoría, las cuales serán remitidas a la Supervisión para la continuidad en el trámite de la misma y cumplimiento de términos de ley.	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, no se recibió ninguna solicitud y/o requerimiento por parte de la comunidad o ente de control.
E. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoría	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, no se recibió ninguna petición y/o reclamación judicial.
F. Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.	En el octavo y último mes de ejecución del contrato, interventoría revisó y verificó el pago de seguridad social del mes de agosto 2023 del personal de mano de obra no calificada y de los profesionales del contrato de obra No. 1179 de 2022. Respecto al mes de septiembre de de 2023, se presentará el pago de seguridad social del equipo de trabajo de obra del mes de septiembre 2023 (24 días) en el informe final para la liquidación del contrato.
G. Documentar e informar a la Corporación de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra	En el octavo y último mes de ejecución del contrato de acuerdo con el informe No. 8 presentado por interventoría no se reportó ningún siniestro laboral en la obra.
H. Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición	Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, según informe presentado por interventoría no se ha requerido la aplicación de multas o sanciones al contratista de obra
	Permiso ocupación de cauce: Para la construcción del paso subfluvial en caño Arenas Blancas, se otorgó permiso de ocupación de cauce mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.22.1355 en fecha 15 de septiembre de 2022 modificado mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929 del 16 de agosto de 2023 (*expediente No. 3.37.3.022.090*). Durante este proceso, se verificó que la construcción del paso subfluvial se realizará de acuerdo con los diseños evaluados por CORMACARENA dentro del permiso.

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>Obligaciones contractuales</th><th>Actividades ejecutadas en el periodo</th></tr>
<tr><td>I. Verificar la obtención de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecución del contrato, según corresponda</td><td>Tratamiento silvicultural:

Por parte del municipio de Cubarral se realizó el seguimiento al permiso de tratamiento silvicultural otorgado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

Por lo tanto, el día 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho conceto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaria de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

<table>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Desgarretadera para poda en altura</td></tr>
</table>
Esta entrega se documentó mediante el acta de entrega de compensación, la cual se encuentra en el informe 8 de interventoría presentado el día 31 de octubre del año 2023.</td></tr>
<tr><td>CONCEPTO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</td><td>El contrato de interventoría se ejecutó de acuerdo a lo pactado, a través del equipo técnico, jurídico y contable presentado y aprobado, según lo requerido en pliego de condiciones.

No se presentaron retrasos en la ejecución de la obra, el interceptor fue construido en plazo establecido en el contrato, ocho (8) meses.

Las labores ejecutadas en el desarrollo de la obra no generaron ninguna afectación ambiental en la zona de influencia.

El contrato de interventoría fue prorrogado por 2 días, considerando la fecha de terminación del contrato de obra, el 24 de septiembre de 2023, por tanto, el porcentaje de avance en el periodo se modifica respecto al informe anterior. Por lo tanto, el 21 de septiembre de 2023, se</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Obligaciones contractuales</td><td>Actividades ejecutadas en el periodo</td></tr>
<tr><td></td><td>suscribió la prórroga No. 01 entre CORMACARENA y la representante legal de la interventoría.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:</td><td>Ninguna de acuerdo con el tiempo trascurrido del contrato.</td></tr>
<tr><td>COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA:</td><td>Para la ejecución del contrato de interventoría se cuenta con el siguiente equipo de trabajo:
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Perfil</th><th>Cargo</th><th>Dedicación</th></tr>
<tr><td>Erika Yineth Rojas Villar a partir del 06 de mayo de 2023.</td><td>Ingeniera Civil , Especialista en Gerencia de Proyectos y Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos</td><td>Director de Interventoría.</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Jesús David Diaz Cortes a partir del 01 de febrero de 2023.</td><td>Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos</td><td>Residente de interventoría</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Mateo Agudelo Varela</td><td>Ingeniero Civil, Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales y Magister en Gestión Ambiental Sostenible.</td><td>Especialista en saneamiento básico y gestión ambiental .</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Oscar Amed Álvarez Ramírez</td><td>Abogado Especialista en Derecho Administrativo.</td><td>Profesional en Derecho.</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Heidy Alejandra Lancheros Canty</td><td>Contador.</td><td>Contador</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Yohedney Álvarez</td><td>Técnico laboral por competencias en técnicas de interventoría en obras civiles y edificaciones.</td><td>Técnico interventor de campo.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Adriana Lucia Rueda Vergara</td><td>Tecnóloga en topografía.</td><td>Técnico topógrafo inspector.</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>Hugo Andrés Torres Gómez</td><td>Bachiller Académico</td><td>Auxiliar cadenero de topografía.</td><td>40%</td></tr>
</table>
Además, contó con un equipo de topografía, computadores, impresora, vehículo pick up con cilindraje mayor a 3.000 cc</td></tr>
<tr><td>OBSERVACIONES:</td><td>El apoyo a la supervisión es realizado por Oscar Iván Campo Herrera mediante contrato de prestación de servicios No. 2.7.23.1454.</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
	Teniendo en cuenta que, el contrato de obra No. 1179 de 2022 tenía fecha de terminación el día 24 de septiembre de 2023 y dado que esta fecha coincidió con un día no hábil, se suscribió el acta de terminación, el día hábil siguiente que fue el 25 de septiembre de 2023 La fecha del presente informe obedece a la fecha en que interventoría solicita el pago por el 2.5%. Este informe obedece al procedimiento establecido por oficina de contratación en cuanto a que cada acta de autorización de desembolso debe estar acompañada de un informe de supervisión. Además, en cumplimiento a la forma de pago del contrato la cual indica que se realizaran pagos parciales hasta completar un 90%. Con el presente informe se autoriza un desembolso del 2.5% por valor de $7.352.506,03 en cumplimiento a la forma de pago del contrato.
RECOMENDACIONES:	Ninguna

7. SEGURIDAD SOCIAL

Se hace entrega de la certificación paz y salvo seguridad social y parafiscales de de la Empresa de Infraestructura Colombiana S.A.S mes de agosto y septiembre de 2023

Así mismo, se hace entrega de los pagos de seguridad social mes de agosto y septiembre de 2023, de los siguientes integrantes del equipo de trabajo los cuales participaron en el octavo y último mes de ejecución del contrato según propuesta económica.

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES AGOSTO	INDICE BASE COTIZACIÓN $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
1	Director De Interventoria	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en	8	X	$1.110.386	**A pagar $138.798** Pagado $150.000	**A pagar $177.662** Pagado $192.000	**A pagar $77.283** Pagado $80.800	Entrega planilla No 27898656 de pago salud y pensión. Y planilla No 9456032832 de pago ARL del mes de

social integral.			Geotecnia Vial y Pavimentos.							agosto de 2023.
	2	Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal	8	X	$1.922.935	**A pagar $240.367** Pagado $250.000	**A pagar $307.670** Pagado $320.000	**A pagar $133.836** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9452214952 y 9456028675 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
	3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magister en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$1.056.423	**A pagar $132.053** Pagado $145.000	**A pagar $169.028** Pagado $185.600	**A pagar $73.527** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 70559848 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
	4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $145.000	**A pagar $48.002** Pagado $185.600	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 65169029 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
	5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $250.800	**A pagar $48.002** Pagado $320.800	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9455040471 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
	6	Técnicos Interventore	Yohedney Alvarez – Técnico de	8	X	$857.446	**A pagar**	**A pagar**	**A pagar $59.678**	Entrega planilla No. 70550301 de

	s De Campo	Interventoria en Obras Civiles y Edificaciones				**$107.181** Pagado $145.000	**$137.191** Pagado $185.600	Pagado $80.800	pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
7	Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara – Tecnóloga en Topografia	8	X	$379.118	**A pagar $47.390** Pagado $145.400	**A pagar $60.659** Pagado $186.100	**A pagar $26.387** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9455069362 de pago salod y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
8	Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	8	X	$190.438	**A pagar $23.805** Pagado $145.000	**A pagar $30.470** Pagado $185.600	**A pagar $13.254** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 70550558 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.

Tabla 1. Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES SEPTIEMBRE	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
1	Director De Interventoría	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	8	X	$888.309	**A pagar $111.039** Pagado $145.500	**A pagar $142.129** Pagado $186.200	**A pagar $61.826** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 27898688 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
2	Residente De Interventoría	Jesús David Diaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y	8	X	$1.538.348	**A pagar $192.294** Pagado $371.900	**A pagar $246.136** Pagado $476.000	**A pagar $107.069** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9454717432 y 9456739052 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643

			Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.							de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magister en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$845.138	**A pagar $105.642** Pagado $145.000	**A pagar $135.222** Pagado $185.600	**A pagar $58.822** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71527421 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$240.012	**A pagar $30.001** Pagado $145.000	**A pagar $38.402** Pagado $185.600	**A pagar $1.253** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 66071696 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$240.012	**A pagar $30.001** Pagado $320.000	**A pagar $38.402** Pagado $250.000	**A pagar $1.253** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9456370383 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	6	Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de Interventoria en Obras Civiles y Edificaciones	8	X	$685.957	**A pagar $85.745** Pagado $145.000	**A pagar $109.753** Pagado $185.600	**A pagar $47.743** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71493071 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	7	Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara –	8	X	$303.295	**A pagar $37.912**	**A pagar $48.527**	**A pagar $21.109**	Entrega planilla No. 9456369506 de pago salud

			Tecnóloga en Topografia				Pagado $145.500	Pagado $186.200	Pagado $80.800	y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
	8	Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	8	X	$152.350	**A pagar $19.044** Pagado $145.000	**A pagar $24.376** Pagado $185.600	**A pagar $10.604** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71493132 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.

Tabla 2. Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de septiembre de 2023

Se hace entrega de los pagos del mes de agosto y septiembre de 2023, aclarando que el IBC calculado en la tabla anterior corresponde a los honorarios de cada profesional y técnico multiplicado por el 40% y el por porcentaje de dedicación según propuesta económica.

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	-Revisión del octavo informe de interventoría para cobro parcial del 2,5 %, el cual es el mismo informe octavo presentado que reposa en la carpeta del contrato. Este informe obedece al procedimiento establecido por oficina de contratación en cuanto a que cada acta de autorización de desembolso debe estar acompañada de un informe de supervisión. - Se realizó la revisión de los aportes de seguridad social del equipo de trabajo de interventoría, de acuerdo a la información presentada (mes de agosto y septiembre de 2023). -Visitas de obra para verificación de avance los días 25 de agosto y 08 de septiembre del año 2023. Adicionalmente, se programó visita de obra para el 29 de septiembre de septiembre de 2023, cuyas observaciones y registro fotográfico se relacionarán en el informe final. De dichas visitas se presenta arcivo fotográfico : ***25 de agosto de 2023:***



Fotografía No.1. Pz 6B Falta tapa cubierta.







Fotografías No. 2 y 3. Pz 6B Falta un anillo y tapa cubierta



Fotografía 4. Tramo Pz 4 A a Pz 5



Fotografía 5. Tramo Pz 4 A a Pz 4



Fotografía 6. Tramo Pz 4 A a Pz 4



Fotografía 7. Pz 5B



Fotografía 8. Pz 5B



Fotografía 9. Tramo Pz 6D a Pz 6E



Fotografía 10. Caño Arenas Blancas aguas arriba del paso subfluvial



Fotografía 11. Caño Arenas Blancas aguas abajo del paso subfluvial

08 de septiembre de 2023:





Fotografías 12 y 13. Material en almacén de la obra: malla eslabonada para gaviones, parrillas para cubierta.



Fotografía 14. Pz 6 B Terminado falta tapa cubierta




Fotografía 15. Pz 6 A Terminado





Fotografías 16 y 17. Pz 5 A Terminado



Fotografía 18. Caño Arenas Blancas aguas abajo paso subfluvial



Fotografía 19. Paso subfluvial Caño Arenas



Fotografía 19. Pz 4 Terminado falta tapa cubierta

El día 25 de septiembre de 2023, se lleva a cabo comité con interventoría para suscribir el acta de terminación del contrato, en la cual la supervisión informó sobre la documentación que se requiere para la liquidacion del contrato, como: paz y salvos COFREM, SENA, ICBF y certificado de reclamación no laboral, entrega informe fianl con archivo fotografico, soporte de entrega de obra al municipio de Cubarral por parte del contratista de obra y socialización a la comunidad y los demás documentos establecidos en el contrato.

El día 29 de septiembre de 2023, se llevó a cabo recorrido de obra con el fin de verificar la ejecución total de la misma, cuya acta y registro fotográfico se anexarán al informe final.

Es de aclarar que el día 05 de octubre de 2023, se realizó la socialización de la obra ejecutada (interceptor Cubarral fase II), cuya lista de asistencia se anexará en el informe final.

El día 15 de septiembre de 2023, la supervisión programó una jornada de monitoreo de caño Arenas Blancas, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento con el fin de conocer el estado del cuerpo de agua existiendo vertimiento y el día 17 de noviembre para verificar el estado del caño sin vertimiento de agua residual. Dichos resultados serán presentados y analizados en el informe final.

9. ANEXOS

- Octavo Informe de interventoria **para pago** parcial de 2,5 % en físico, planillas de pago de seguridad social equipo de trabajo, certificado parafiscales Empresa de Infraestructura Colombia S.A.S.

El presente informe se rinde el día veintiocho (28) de diciembre de 2023.

Supervisora
INGRID JOHANNA SUAREZ CANARÍA
Profesional Especializado 2044-13

Contratista
LINA LORENA SALGADO GARCIA
c.c. 1.122.647.270
R.L EMPRESA DE INFREASTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.
Nit. 901.629.216-3

OSCAR IVAN CAMPO HERRERA
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S NIT 901629216
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEIC - 7

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047692365 de 18/04/2023 - 18/04/2024 autoriza FEIC-1 a FEIC-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/12/2023 13:07
Fecha de Vencimiento	26/01/2024 13:07
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
NIT	901629216
Obligación	IVA
Email	INFRAESTRUCTURACOLOMBIANASAS@GMAIL.COM
Teléfono	3015559657
Dirección	CLL 7B 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
NIT	822000091
Obligación	IVA
Email	info@cormacarena.gov.co
Teléfono	6086730420
Dirección	CRA 44 C 33 B 24 BRR BARZAL
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	004	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4 CONTRATO N° 1188 DE 2022 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE. JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL. PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META/	1	EA	$6,178,577.00	IVA 19%	$6,178,577.00	$7,352,506.00

1

Subtotal	$6,178,577.00
IVA 19%	$1,173,930.00
Total a Pagar	**$7,352,506.00**

AMORTIZACIÒN $1.470.501 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 1089 0026 5365 BANCO DAVIVIENDA, A NOMBRE DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 35ad15692a94d3f4adfb7825931704dac2d2ac1a1290e465e7c93486b38427a1845e3c8f2c85d4deab6202da6993faee
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1188 DE 2022
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
CUBARRAL – META

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"



INFORME No. 8 PARA COBRO PARCIAL DEL 2,5%
23 DE AGOSTO DE 2023 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Recibido
28-DIC-2023

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES 3
2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3 AVANCE FÍSICO 5
4 AVANCE EN TIEMPO 5
5 AVANCE FINANCIERO 5
6 INVERSIÓN DEL ANTICIPO 6
7 GARANTÍA DEL CONTRATO 7
8 INFORME DE ACTIVIDADES 9
8.1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO 9
8.2 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 35
8.3 DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTIÓN 39
8.4 DE TIPO AMBIENTAL: 43
8.5 DE ORDEN JURÍDICO O LEGAL: 47
9 COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, Y EQUIPO DEL CONTRATISTA) 51
10 SEGURIDAD SOCIAL 52
11 CONCLUSIONES 55

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Localización del Proyecto 4
Figura 2 Ubicación planimetría del Proyecto 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Avance físico 5
Tabla 2 Avance en tiempo 5
Tabla 3 Avance financiero 5
Tabla 4 Inversión del anticipo 6
Tabla 5 Garantía según firma del contrato 7
Tabla 6 Garantía según firma del acta de inicio 7
Tabla 7 Garantía según firma de la prórroga No. 1 8
Tabla 8 Listado del personal que labora en la interventoría 51
Tabla 9 Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de agosto de 2023 53
Tabla 10 Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de septiembre de 2023 54

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
ANEXO 2 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023 DEL EQUIPO DE TRABAJO
ANEXO 3 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL EQUIPO DE TRABAJO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.22 - 1188
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"
CONTRATISTA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S Representante Legal LINA LORENA SALGADO GARCÍA

1 GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$294.100.241,00
Plazo inicial:	Ocho (08) meses
Fecha de suscripción:	29 de diciembre de 2022
Fecha acta de inicio:	23 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	22 de septiembre de 2023
Número de CDP:	3122 de 2022 – 105 de 2023
Número de RP:	3148 de 2022 – 105 de 2023

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N.A	Valor total del contrato:	N.A
Tiempo de adición: Dos (2) días	N.A	Plazo total de ejecución:	Ocho meses y dos días
Nueva fecha de terminación:	24 de septiembre de 2023		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de San Luis de Cubarral en la zona sur oriental del municipio en el barrio porvenir.



Figura 1 Localización del Proyecto




Figura 2 Ubicación planimetría del Proyecto

Contrato de obra No.	1179 de 2022
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"
Contratista:	Consorcio Cubarral Fase 2
Nit:	901.665.237

3 AVANCE FÍSICO CONTRATO INTERVENTORÍA

Avance físico ejecutado del periodo:	2,50%
Valor físico ejecutado del periodo:	$ 7.352.506,03
Avance físico ejecutado acumulado:	90%
Valor físico ejecutado acumulado:	$ 264.690.216,90
Avance físico por ejecutar:	10%
Valor físico por ejecutar:	$ 29.410.024,10

Tabla 1 Avance físico

4 AVANCE EN TIEMPO CONTRATO INTERVENTORÍA

Plazo de ejecución inicial:	Ocho (08) meses
Plazo prorroga	Dos (02) días
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Ocho (08) meses y dos (2) días

Tabla 2 Avance en tiempo

5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor inicial del contrato:	$ 294.100.241,00
Adición de recursos:	N.A
Valor total del contrato:	$ 294.100.241,00
Valor del anticipo:	$ 58.820.048,00
Porcentaje del anticipo:	20,00%
Avance financiero cobrado en el periodo:	2,50%
Valor financiero cobrado en el periodo:	$ 7.352.506,03
Avance financiero cobrado acumulado:	90,00%
Valor financiero cobrado acumulado:	$ 264.690.216,90
Avance financiero por cobrar:	10,00%
Valor financiero por cobrar:	$ 29.410.024,10
Porcentaje amortizado del anticipo en el periodo:	2,50%
Valor amortizado del anticipo en el periodo:	$ 1.470.501,00
Porcentaje amortizado acumulado del anticipo:	90,00%
Valor amortizado acumulado del anticipo:	$ 52.938.043,00

Tabla 3 Avance financiero

6 INVERSIÓN DEL ANTICIPO

De acuerdo a lo indicado en la *CLÁUSULA 6 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO*, el porcentaje del anticipo es del 20% equivalente a cincuenta y ocho millones ochocientos veinte mil cuarenta y ocho pesos m/cte ($58.820.048,00), dicho pago fue realizado mediante el comprobante de egreso No. 00331 del día 22 de febrero de 2023.

Teniendo en cuenta que, en el cuarto periodo, se indicó que fue invertido en su totalidad el anticipo, en la siguiente tabla, se describe como fue la inversión del anticipo en su totalidad:

RESUMEN						
DESCRIPCIÓN	**VALOR ANTICIPO**	**VALOR EJECUTADO PRIMER MES**	**VALOR EJECUTADO SEGUNDO MES**	**VALOR EJECUTADO TERCER MES**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**VALOR POR EJECUTAR**
PERSONAL PROFESIONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesional Especializado Grado 15	$13.158.076,94	$4.386.025,65	$4.386.025,65	$4.386.025,65	$13.158.076,94	$0,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Profesional Especializado Grado 15	$15.191.188,08	$7.595.594,04	$7.595.594,04	$0,00	$15.191.188,08	$0,00
ESPECIALISTA Profesional Especializado Grado 13	$4.172.870,46	$4.172.870,46	$0,00	$0,00	$4.172.870,46	$0,00
Profesional del Derecho Grado 13	$3.555.174,43	$1.185.058,14	$1.185.058,14	$1.185.058,14	$3.555.174,43	$0,00
PERSONAL TÉCNICO						
Técnico Grado 13	$6.773.826,56	$0,00	$3.386.913,28	$3.386.913,28	$6.773.826,56	$0,00
TECNICO Topógrafo Inspector	$2.995.035,36	$0,00	$1.497.517,68	$1.497.517,68	$2.995.035,36	$0,00
AUXILIARES Cadeneros de topografía tipo 4	$1.504.459,57	$0,00	$752.229,78	$752.229,78	$1.504.459,57	$0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
Vehículo alquiler de una camioneta tipo Pickup cilindraje mínimo 3000 CC: valor día todo costo incluye peaje, conductor y combustible-	$4.553.118,60	$2.276.559,40	$2.276.559,20	$0,00	$4.553.118,60	$0,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	$6.916.298,00	$0,00	$3.458.149,00	$3.458.149,00	$6.916.298,00	$0,00
TOTAL	**$58.820.048,00**	**$19.616.107,69**	**$24.538.046,78**	**$14.665.893,54**	**$58.820.048,00**	**$0,00**

Tabla 4 Inversión del anticipo

7 GARANTÍA DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101403355	29-12-2022	29-12-2023	$29.410.024,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			29-12-2022	29-08-2026	$14.705.012,05
Calidad del servicio			29-08-2023	29-08-2028	$29.410.024,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			29-12-2022	29-12-2023	$58.820.048,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101203672	29-12-2022	29-08-2023	$200.000.000,00

Tabla 5 Garantía según firma del contrato

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101403355	23-01-2023	23-01-2024	$29.410.024,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			23-01-2023	23-09-2026	$14.705.012,05
Calidad del servicio			23-09-2023	23-09-2028	$29.410.024,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			23-01-2023	23-01-2024	$58.820.048,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101203672	23-01-2023	23-09-2023	$200.000.000,00

Tabla 6 Garantía según firma del acta de inicio

CONDICIONES SEGÚN PRÓRROGA No. 1					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101403355	23-01-2023	25-02-2024	$29.410.024,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			23-01-2023	24-10-2026	$14.705.012,05
Calidad del servicio			23-09-2023	23-09-2028	$29.410.024,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			23-01-2023	25-02-2024	$58.820.048,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101203672	23-01-2023	25-10-2023	$200.000.000,00

Tabla 7 Garantía según firma de la prórroga No. 1.

8 INFORME DE ACTIVIDADES

8.1 ACTIVIDADES DE CARÁCTER TECNICO

1. Previamente a la iniciación del contrato, la interventoría deberá tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato de obra "CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META", de los respectivos pliegos de condiciones, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.

➢ La presente actividad fue ejecutada en el primer mes.

2. Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos de ingreso a predios y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias.

➢ La actividad fue ejecutada en el periodo No. 1.

3. Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar.

➢ Se realizó el control permanente a la programación de obra del contrato de obra No. 1179 de 2022 cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META" en el cual se verificó que tiene un avance físico programado del 100%, mientras que ha logrado un avance físico ejecutado del 100%.

4. Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.

➢ Se efectuó la revisión, verificación y seguimiento del contrato de obra No. 1179 de 2022, para asegurar el cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021.

5. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.

➢ Durante la ejecución del octavo mes, se continuo con la realización de cálculos y cuantificación de cantidades para determinar los avances. Durante este período, se ejecutaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tuberia PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

Se verificó que el contratista tiene un avance físico programado del 0,40% para un acumulado del 100% y presenta un avance físico ejecutado del 13,52% para un acumulado del 100%. Durante este periodo, se realizó el Control de rios mediante conformación mecánica de Jarillón, Descapote mecánico, excavaciones, suministro e instalación de 95,24 metros lineales de tubería de 30" para alcantarillado, Retiro sobrantes de excavación, rellenos, construcción de 7 pozos de inspección y la construcción del paso subfluvial, en los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente.

6. Analizar con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

- El contratista de obra, trabajó de manera permanente, respecto a las especificaciones técnicas y al plan de trabajo. Se tuvo la disponibilidad de un equipo profesional compuesto por seis personas, así como de mano de obra no calificada, que son veinticuatro personas. El personal se distribuye de la siguiente manera:

PERSONAL PROFESIONAL	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Un director de obra Un residente de obra Un inspector de obra Un profesional en seguridad y salud en el trabajo Un profesional ambiental Un ingeniero civil (administrativo)	Un cadenero Dos operarios de maquinaria Veintiún ayudantes de obra

Además, se llevó a cabo la verificación el día 18 de septiembre de 2023, para confirmar que el personal esté debidamente equipado con los elementos esenciales

de protección personal, como botas de seguridad, guantes, cascos, tapaoídos, gafas de lente claro, camisas y pantalones.

7. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a CORMACARENA su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a CORMACARENA sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.

➢ Se realizó seguimiento, revisión y control de la programación de la obra suministrada por el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2. En donde se evidencia que, para el octavo mes de ejecución, el avance físico programado es del 100% y presenta un avance físico ejecutado del 100%, lo cual se indica que el contratista ha cumplido a satisfacción con la ejecución de las actividades de obra en el tiempo establecido en la Cláusula 4 – plazo de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, es decir ocho (8) meses.

8. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a las especificaciones, junto con el concepto respectivo, a CORMACARENA.

➢ Durante el período del presente informe, no fue necesario revisar o atender sugerencias y/o reclamaciones.

9. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, tramitar su corrección, complemento y optimización.

➢ Se realizó seguimiento técnico en presencia del contratista de obra. Mediante la verificación de las cantidades ejecutadas en el octavo mes, y se pudo evidenciar que estas se encuentran conforme a la Modificatoria No. 1, la cual fue suscrita entre el contratista de obra y el ordenador del gasto de CORMACARENA el 12 de julio de 2023, con la aprobación de la interventoría.

10. Ordenar la suspensión de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución.

➢ No fue necesario la suspensión de las actividades, ya que el contratista CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 ejecutó las actividades conforme a las

especificaciones técnicas y ha dado cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021.

11. Dentro de los cinco primeros días de cada mes de vigencia contractual, coordinar la elaboración del comité de obra y acta mensual de la obra ejecutada por el contratista, interviniendo directamente en la misma y en el archivo de las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y CORMACARENA.

- En el presente período, se llevaron a cabo dos visitas técnicas por parte de la supervisión el 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023. Además, se realizaron comités de seguimiento técnico entre el contratista de obra y la interventoría, el 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre de 2023.

12. Someter oportunamente a consideración de CORMACARENA, con la debida sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.

- Durante el período del presente informe, no fue necesario evaluar modificaciones ni cambios al contrato de obra No. 1179 de 2022.

13. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista.

- Según el cronograma de obra, se establece que, para el octavo mes de ejecución, la actividad programada es la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)

De las cuales el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, ha ejecutado los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
5,5	Cámara de caida para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

14. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en las obras, con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, así como exigir al contratista el cambio o adición del equipo necesario a su debido tiempo.

➢ En este octavo mes, se ha revisado el cumplimiento mínimo de los equipos con respecto a lo establecido en el anexo técnico del contrato, numeral 7- literal b *maquinaria mínima del proyecto*. Los cuales son los siguientes:

MAQUINARIA Y EQUIPOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO	MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
Una retroexcavadora orugada Dos volquetas mínimo 5 m3 Una mezcladora	Una retroexcavadora orugada Dos volquetas mínimo 5 m³ Una mezcladora Una retroexcavadora enllantada Un equipo de topografía Dos pulidoras elite Una planta eléctrica Dos apisonadores manuales Dos motobombas de 2" Dos motobombas de 3" Tractobomba de 6"

Adicionalmente, se verificó que se encuentra en óptimas condiciones y que las volquetas cuenten con el SOAT vigente.

15. Elaborar y suscribir con el contratista y con CORMACARENA las actas de liquidación para el recibo final de las obras. Diligenciar los formatos y verificar la documentación requerida para liquidar el contrato objeto de interventoría, de acuerdo con las normas vigentes.

➢ La interventoría suscribió el acta de terminación con el CONSORCIO FASE 2, considerando que el contrato termino el 24 de septiembre de 2023. Actualmente, el contratista de obra se encuentra elaborando el informe final, acta de recibo final de obra, plano récord, obtención de paz y salvo del personal y los demás documentos necesarios para proceder a la liquidación del contrato de obra No. 1179 de 2022.

16. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, insumos, material vegetal, así como herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, en las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta realizada y en el contrato de obra, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.

➢ Se realizó el control permanente de insumos, materiales, herramienta y equipos, y que estos correspondieron a las cantidades y calidades especificadas en los pliegos de condiciones y contrato de obra No. 1179 de 2022. En el último mes de ejecución del contrato, se encontraban disponibles en el sitio de trabajo los siguientes equipos y materiales:

EQUIPOS EN OBRA:

Un equipo de topografía
Una mezcladora
Dos pulidoras elite
Una planta eléctrica
Dos apisonadores manuales
Dos motobombas de 2"
Dos motobombas de 3"
Tractobomba de 6"

MATERIALES EN OBRA:

Madera rolliza
Viga ordinaria
Tubería PVC alcantarillado de 30"
Unión alcantarillado de 30"
Arena de rio
Material de rio tamaño máximo 2"
Acero 60.000 PSI
Alambre negro
Cemento
Acondicionador superf
Adhesivo epóxido
Codo 90% alcantarillado
Puntilla
Soldadura PVC
Tabla burra
Tubería alcantarillado PVC
Tapa pozo de seguridad
Piedra
Malla para gavión

17. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a CORMACARENA en la liquidación del contrato.

➢ En el informe final del contratista de obra, se incluirán las recomendaciones para el mantenimiento y conservación de la obra ejecutada en el marco del contrato de obra No. 1179 de 2022. Este informe se encuentra actualmente en fase de elaboración por parte del contratista.

18. Elaborar Actas debidamente justificadas y firmadas, de inicio, recibo parcial de obra, terminación y liquidación. Si fuere el caso, las actas de suspensión, reinicio, modificación o liquidación unilateral del contrato de obra: Las actas a elaborar

deberán estar firmadas conjuntamente por Contratista e Interventor y en caso de requerirse, según sea el caso, por la Supervisión o el delegado por el ordenador del gasto.

- El 02 de septiembre de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud del segundo pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 33,72%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, entre otros.

  A la cual la interventoría emitió observaciones a través del acta de comité No. 25 del 02 de septiembre de 2023. Estas observaciones fueron atendidas por el contratista de obra y entregadas el día 04 de septiembre de 2023; ese mismo día, la interventoría reviso nuevamente la documentación y efectuó la aprobación de la segunda acta parcial. El 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00. Radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el día 07 de septiembre de 2023.

  Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar es de $350.698.093,60.

  Al octavo y último mes de ejecución, según las solicitudes presentadas por el contratista de obra, se han autorizado dos pagos parciales.

19. Bitácora de Interventoría: Se debe llevar un registro semanal de las actividades y cantidades de obra ejecutadas en los diversos sitios, el cual deberá estar firmado por el profesional residente de Interventoría y el profesional residente de obra.

- Se elaboró un libro de obra, con la firma contratista e interventoría, donde se plasman las actividades ejecutadas diariamente del día 24 de agosto de 2023 al 23 de septiembre de 2023.

20. Gestión para los pagos parciales al contratista de obra: El Interventor será el encargado de aprobar las actas parciales, de acuerdo con las actas solicitadas por el contratista de obra, para lo cual deberá recopilar y entregar al supervisor, toda la

documentación que soporta la refrendación del pago. Esto no exime al contratista de obra de su labor administrativa de estar atento al cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMARARENA, para la aprobación y trámite de los documentos para el pago de las actas parciales y final de la obra.

- El 02 de septiembre de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud del segundo pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 33,72%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, entre otros.

  A la cual la interventoría emitió observaciones a través del acta de comité No. 25 del 02 de septiembre de 2023. Estas observaciones fueron atendidas por el contratista de obra y entregadas el día 04 de septiembre de 2023; ese mismo día, la interventoría reviso nuevamente la documentación y efectuó la aprobación de la segunda acta parcial. El 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00. Radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el dia 07 de septiembre de 2023.

  Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar es de $350.698.093,60.

  Al octavo y último mes de ejecución, según las solicitudes presentadas por el contratista de obra, se han autorizado dos pagos parciales.

21. Exigir al contratista la entrega de un informe mensual de actividades, además de los informes para cada pago, el cual debe ir avalado por parte de la interventoría mediante un informe de interventoria, cuyo formato se le será entregado por la supervisión de CORMACARENA. El informe mensual de actividades entregado por el contratista de obra deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Avances de las obras realizadas, describiendo una a una cada actividad.
- Descripción del estado actual de las obras respecto al cronograma de actividades.
- Información de las inconsistencias en los procesos, dar aviso de las contingencias y situaciones no esperadas durante el desarrollo del contrato, que signifiquen caso

fortuito, debidamente soportados, si se trata de eventos relacionados con la naturaleza y/o que influyan en el cumplimiento estricto del cronograma de actividades.

- Registro fotográfico semanal en orden cronológico del avance de las obras.
- Informe detallado y explícito del buen manejo e inversión del anticipo solicitado.
- Informe detallado de pagos de seguridad social sobre el personal ofertado y vinculado en la ejecución del contrato.
- Las demás que la interventoría, con la aprobación de CORMACARENA, considere pertinentes.

Los informes se deben entregar en medios físicos y magnéticos. Los archivos magnéticos que correspondan a la copia en papel deben ser exactamente iguales. Los videos, CD's y demás formatos similares deben tener una etiqueta en donde se describa su contenido. Toda modificación al documento, después de la entrega a CORMACARENA, debe hacerse con la autorización del supervisor. El texto del documento debe ser completamente legible y sin enmendaduras y no debe dividirse en archivos de manera innecesaria. Los informes deberán ser entregados en forma escrita original y copia. Adicionalmente, los informes deberán estar encabezados con la siguiente información: Nombre del informe, Descripción del Informe, Fecha de entrega, Fecha de radicado, Número de Folios, Tipo de documento (mapas, gráficas, texto, etc.) y firma del responsable de la información.

➢ En el proceso de revisión del informe mensual de obra No. 8, presentado por el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, mediante el oficio CE-091-1179-2023 y CE-092-1179-2023, se identificó que contiene lo siguiente:

- ❖ Introducción.
- ❖ Localización del proyecto.
- ❖ Información básica del contrato de obra.
- ❖ Actas suscritas durante el periodo del informe.
- ❖ Estado financiero del contrato.
- ❖ Avance físico.
- ❖ Garantías.
- ❖ Componente logístico del personal, maquinaria y equipos.
- ❖ Actividades ejecutadas durante el periodo del informe.
- ❖ Obligaciones del contratista de obra.
- ❖ Copia de bitácora de obra.
- ❖ Planillas de seguridad social.
- ❖ Soporte entrega de los elementos de protección personal.

- Registro fotográfico.
- Control de lluvias.
- Control del personal.
- Actas de comité realizadas en el periodo del informe.
- Certificaciones de calidad de la tubería de PVC para alcantarillado de 30" y cemento y acero.
- Certificación del bien relevante de la tubería de PVC para alcantarillado de 30".
- Certificación sitio disposición final de los residuos de la excavación por parte de la Alcaldía del municipio de Cubarral.
- Informe ambiental.
- Informe de seguridad y salud en el trabajo.
- Información en digital – CD.

El cual se encuentra aprobado por la interventoría.

22. Participar en todos los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se llegasen a presentar, levantando la respectiva Acta de comité, la cual con los respectivos soportes se anexarán en los informes presentados por la Interventoría externa a CORMACARENA. En estos comités de obra siempre deberá participar el Coordinador técnico y cuando se requiera por parte de la supervisión el personal integrante del equipo de interventoría.

➢ Durante la ejecución del octavo y último mes del contrato, se llevaron a cabo dos visitas técnicas por parte de la supervisión el 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023. Además, se realizaron comités de seguimiento técnico entre el contratista de obra y la interventoría, el 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre de 2023.

23. Comunicar en forma inmediata a la Dirección General, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.

➢ En el presente periodo, no fue necesario notificar a la entidad contratante sobre novedades de la ejecución de las obras del contrato de obra No. 1179 de 2022.

24. Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

- El residente de interventoría como el técnico de interventoría, permanecieron en el sitio de la obra, realizando las siguientes revisiones durante el octavo y último mes de ejecución:

  - Se realizaron inspecciones in situ para corroborar que estuvieron ejecutando la obra conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

  - Verificación de los materiales utilizados en obra, asegurándose que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

  - Toma de muestras de concreto por parte de la interventoría, los cuales se encuentra en análisis por parte del laboratorio (M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos). Por lo tanto, los resultados se presentarán en el informe final.

25. Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.

- La interventoría llevó a cabo inspecciones diarias de todas las actividades realizadas en la obra, asegurándose que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021. Además, se verificó que las cantidades ejecutadas no superaron lo estipulado en el contrato de obra No. 1179 de 2022. También se constata que se mantenga como mínimo el personal profesional establecido en el anexo técnico, que incluye el director de obra, el residente de obra y el profesional ambiental.

26. Solicitar a la Dirección General, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran.

- Durante el octavo y último mes de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, no fue necesario realizar dicha solicitud.

27. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.

- La resistencia a la compresión del concreto es una propiedad esencial que se emplea para evaluar la calidad del concreto utilizado en una obra. Esta propiedad representa la capacidad del concreto para resistir cargas de compresión sin sufrir fallas o fracturas. La medición de la resistencia a la compresión se realiza en unidades de presión, como psi (libras por pulgada cuadrada) o MPa (mega pascales).

  Es importante tener en cuenta que la resistencia a la compresión del concreto puede variar debido a múltiples factores, como la proporción de los materiales, la calidad de los materiales, el grado de compactación, la edad del concreto, la humedad y la temperatura. Por este motivo, se realizan pruebas de resistencia a la compresión en el concreto durante el proceso de construcción para asegurar que cumpla con las especificaciones técnicas.

  Por lo cual, en el octavo y último mes de ejecución, se realizaron tomas de muestras de placa base, placa cubierta, cilindro, cañuela de los pozos, cárcamo y paso subfluvial. Por lo tanto, los resultados de ensayos de laboratorio, serán incluidos en el informe final.

28. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.

- Durante el periodo actual, no fue necesario llevar a cabo las gestiones relacionadas con sanciones, multas y garantías, ya que el contratista de obra, CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, ha cumplido con las solicitudes técnicas y administrativas requeridas en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

29. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Corporación, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Se han verificado que cada uno de los ítems ejecutados en el octavo y último mes, se ajustan a los valores establecidos en la modificatoria No. 1 firmada en conjunto del contratista de obra y CORMACARENA. Estos ítems son los siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
5,5	Cámara de caida para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
6	**PASO SUBFLUVIAL**			
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

30. Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.

- De acuerdo con la programación de obra, para el octavo y último mes de ejecución se esperaba un avance físico programado del 0,40% para un acumulado del 100% y el avance físico ejecutado es del 13,52% para un acumulado del 100%, lo cual se indica que el contratista ha cumplido a satisfacción con la ejecución de las actividades de obra en el tiempo establecido en la Cláusula 4 – plazo de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022, es decir ocho (8) meses.

31. Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, suscribiendo, además, el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

- Al suscribir el contrato, de manera implícita se suscribió el pacto de transparencia, y a la fecha no se han recibido observaciones de auditores.

32. Controlar y verificar que el contratista de obra cumpla de manera estricta con las siguientes actividades:

    Realizar el reconocimiento y ubicación de áreas en donde se ejecutará la obra de mantenimiento los cuales se encuentra preliminarmente identificadas, en compañía de la interventoría del proyecto contratado por Cormacarena. Se pueden incluir nuevas áreas que cumplan con los requisitos técnico, jurídicos y económicos a criterio de la entidad y el equipo supervisor e interventor.

- Esta obligación se cumplió durante el primer mes de ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022. Con relación a la modificatoria firmada entre el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 y CORMACARENA el día 12 de julio de 2023, se resalta que no afectó el trazado de la tubería de PVC para alcantarillado de 30".

  Además, es importante aclarar que, la obra ejecutada no correspondía a un mantenimiento, si no a la construcción de la fase II de un interceptor de alcantarillado sanitario.

Asegurar la permanencia del equipo técnico en los frentes de obra, conforme al porcentaje de dedicación y mínimo de visitas técnicas proyectadas para cada profesional y técnico del proyecto.

- Se realizó el control permanente de los profesionales designados en el anexo técnico definitivo del contrato de obra No. 1179 de 2022, que comprende un director de obra, un residente de obra y un profesional ambiental. Además, en el equipo técnico del CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se incluye un profesional en seguridad y salud en el trabajo, un inspector de obra y un ingeniero civil que realiza labores administrativas.

Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, se dará prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto.

- Se efectuó el control de la incorporación de la mano de obra no calificada. Debido a la escasa disponibilidad de personal no calificado en el municipio de Cubarral - Meta, el contratista de obra tuvo que recurrir a la contratación de trabajadores de otros municipios cercanos.

Entregar la cartografía tanto digital como impresa, de las áreas donde se ejecutaron las actividades, en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá, en formatos mxd, así como los shapefiles donde se presente de forma consolidada y compatibilizada la información digital y lo reportado en los informes técnicos, sobre los lotes o áreas (en hectáreas), propietarios, nombre del predio y ubicación donde se realizaron las acciones tendientes a cumplir con el objetivo del proyecto, en una base de datos geográfica.

- La presente obligación, se cumplirá en la entrega del informe final, para la liquidación del contrato.

Presentar registros fotográficos, que evidencien todas y cada una de las etapas ejecutadas en el contrato y que permitan identificar y observar las condiciones de las áreas y/o usuarios antes y después de la intervención.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el octavo y último mes:

Ítem 1.2 - Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo del PZ-3 al PZ-4.		

Ítem 1.4 - Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 2.1 - Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m Ítem 2.3 - Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m Ítem 2.4 - Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 2.6 - Retiro sobrantes de excavación		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 3.1 - Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 4.1 - Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 4.2 - Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 4.3 - Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los tramos PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 5.2 - Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los pozos PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 5.3 - Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los pozos PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 5.4 - Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En los pozos PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente		

Ítem 5.5 - Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo PZ-2 al PZ-3.		

Ítem 5.6 - Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el Pozo 3		

Ítem 6.1 - Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo del PZ-3 al PZ-4.		

Ítem 6.2 - Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo del PZ-3 al PZ-4.		

Ítem 6.3 - Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo del PZ-3 al PZ-4.		

Ítem 6.4 - Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		
En el tramo del PZ-3 al PZ-4.		

8.2 DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

a. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización del contratista, acorde con la propuesta presentada y calificada por CORMACARENA.

➢ En el presente período, no se realizó ninguna solicitud de cambio de profesionales, por lo tanto, el esquema de organización se mantiene según el período anterior.

b. Coordinar las relaciones entre el contratista y CORMACARENA.

➢ Se ha ejecutado mediante las visitas técnicas realizadas el día 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023.

c. Mantener comunicación permanente con CORMACARENA sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista,, que considere pertinentes.

➢ Esta obligación se ha ejecutado mediante las visitas técnicas del día 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023.

d. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista.

➢ Se ha llevó a cabo un seguimiento exhaustivo mediante el registro fotográfico, el diligenciamiento de la bitácora de obra y la verificación diaria de cada una de las actividades ejecutadas. Además, se ha realizado una revisión minuciosa de los documentos relacionados con los equipos y maquinaria utilizados en el proyecto. Así mismo, se ha verificado la entrega y utilización adecuada de los elementos de protección personal por parte del personal involucrado en el contrato de obra. También se ha verificado el cumplimiento de la seguridad social del personal profesional y la mano de obra no calificada que labora en el proyecto.

De igual manera, la interventoría realizó la toma de muestras de concreto y las ha llevado al laboratorio (M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos) para será analizadas y así obtener los resultados de resistencia a la compresión de concretos. Dichos resultados de laboratorio, serán incluidos en el informe final.

e. Hacer permanencia, de acuerdo a la propuesta, en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.

- La interventoría mantuvo presencia constante y continua del 100% con el residente de interventoría y el técnico de interventoría, durante la ejecución de las actividades de obra. Asegurándose de estar presentes de manera oportuna y efectiva para supervisar y controlar todas las etapas del proyecto.

f. Suministro y administración de los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoria.

- Se ha cumplido, de acuerdo al personal, incluyendo al director de interventoria, residente de interventoría, especialista en saneamiento básico o gestión ambiental, profesional en derecho, contador, técnico interventor de campo, topógrafo inspector y cadenero. Además, se ha garantizado la disponibilidad del vehículo, equipo de topografía, equipos de computadores, impresoras y los elementos necesarios para los ensayos de laboratorio, cuyo laboratorio contratado es M&T Laboratorio de suelos concretos y asfaltos.

g. Exigir al contratista la permanencia en la obra de todo el personal exigido de acuerdo a las obligaciones de cada uno y a la disponibilidad proporcional del tiempo estipulada en el pliego de condiciones del contrato de obra.

- Se verificó que el personal descrito en el anexo técnico definitivo, se encuentre en obra, como lo es el director de obra, el residente de obra y el profesional ambiental.

h. Practicar inspecciones completas y periódicas a las obras; realizar reuniones mensuales (comités de obra) con el contratista y el supervisor del proyecto asignado por CORMACARENA.

En el octavo y último mes de ejecución, se realizaron visitas de obra los días 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023, en compañía del contratista de obra, interventoría y supervisión. Adicionalmente se han efectuado comités de seguimiento técnico con el contratista de obra e interventoría, los días 02, 04, 11, 18 y 23 de septiembre de 2023.

i. Remitir a la corporación los informes mensuales de avance de obra realizados en coordinación con el contratista.

- En el presente periodo, se adjuntan los informes de gestión de interventoría No. 7 y 8.

j. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta CORMACARENA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.

➢ En el presente periodo, se han cumplido todas las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría. Se ha llevado a cabo un seguimiento detallado al contratista de obra, realizando un riguroso acompañamiento in situ de cada una de las actividades ejecutadas para asegurar su cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas, registro fotográfico, revisión de los documentos de los equipos y maquinaria, tomas de muestras de concreto.

k. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos objeto de interventoría.

➢ El 19 de septiembre de 2023, la interventoría manifestó a la supervisión, que la fecha de terminación del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 estaba estipulada para el 22 de septiembre de 2023. Es fundamental señalar que, esta fecha de finalización es anterior a la del contrato de obra No. 1179 de 2022, la cual estaba programada para terminar el 24 de septiembre de 2023. Dada la importancia de llevar a cabo una supervisión de los trabajos finales y garantizar el cumplimiento de los estándares y especificaciones de calidad estipulados en el contrato de obra. Se concluyo la necesidad de prorrogarse el contrato de interventoría por dos (2) días calendario.

En consecuencia, se solicitó una prórroga de dos (2) días calendario para una fecha de terminación el 24 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el 21 de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No. 01 entre CORMACARENA y la representante legal de la interventoría.

l. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Corporación u otras entidades, con el fin de suministrarles oportunamente los datos pertinentes que les sean requeridos.

➢ De acuerdo a la solicitud efectuada por CORMACARENA, esta interventoría brindó acompañamiento durante las visitas técnicas realizadas el día 25 de agosto de 2023 y 08 de septiembre de 2023 en la zona de influencia del contrato de obra, para brindar asistencia técnica, y cualquier apoyo necesario.

m. La interventoría deberá registrar los informes parciales, actas de recibo a satisfacción y autorización de pago, acta de suspensión, acta de reinicio, modificación, terminación y liquidación en el Sistema de Información para el Seguimiento y Control a la Contratación Estatal, que disponga la Corporación.

- El 02 de septiembre de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud del segundo pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 33,72%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, entre otros.

  A la cual la interventoría emitió observaciones a través del acta de comité No. 25 del 02 de septiembre de 2023. Estas observaciones fueron atendidas por el contratista de obra y entregadas el día 04 de septiembre de 2023; ese mismo día, la interventoría reviso nuevamente la documentación y efectuó la aprobación de la segunda acta parcial. El 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00. Radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el día 07 de septiembre de 2023.

  Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar es de $350.698.093,60.

  Al octavo y último mes de ejecución, según las solicitudes presentadas por el contratista de obra, se han autorizado dos pagos parciales.

  Adicionalmente, 19 de septiembre de 2023, la interventoría manifestó a la supervisión, que la fecha de terminación del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 estaba estipulada para el 22 de septiembre de 2023. Es fundamental señalar que, esta fecha de finalización es anterior a la del contrato de obra No. 1179 de 2022, la cual estaba programada para terminar el 24 de septiembre de 2023. Dada la importancia de llevar a cabo una supervisión de los trabajos finales y garantizar el cumplimiento de los estándares y especificaciones de calidad estipulados en el contrato de obra. Se concluyo la necesidad de prorrogarse el contrato de interventoría por dos (2) días calendario.

En consecuencia, se solicitó una prórroga de dos (2) días calendario para una fecha de terminación el 24 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el 21 de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No. 01 entre CORMACARENA y la representante legal de la interventoría.

n. Los documentos que sean objeto de publicación en el SECOP deberán ser entregados en formato PDF al coordinador de la oficina de Contratación de la Corporación, con la debida antelación, para permitir su revisión y publicación en los términos y tiempos establecidos por la ley.

➢ Se entregaron los informes mensuales de gestión de interventoria No. 7 y 8 junto con el informe mensual del contratista de obra a la oficina de contratación de CORMACARENA, en físico y pdf, adicionalmente se cargaron en la plataforma del secop II.

o. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.

➢ Se verificó que el contratista de obra cumpla con la afiliación y pagos correspondientes a salud, pensión y ARL del personal que labora en el contrato de obra No. 1179 de 2022. Además, se realizó la comprobación que dicho personal contará con los elementos de protección personal, así como las señales y avisos de seguridad e higiene.

p. Revisar y registrar en un cuadro del informe de interventoría los pagos de seguridad social del personal ofertado y vinculado en la ejecución de la obra.

➢ En el numeral 7 de los informes mensuales de gestión de interventoría No. 7 y 8, se detalló el personal que está trabajando en el contrato de obra No. 1179 de 2022. Además, se verificó el monto correspondiente a los pagos de salud y pensión, junto con el numero de la planilla correspondiente a los meses de julio y agosto de 2023.

8.3 DE ORDEN CONTABLE, FINANCIERO Y DE GESTIÓN

a. Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista, en el caso que le sea otorgado, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de inversión presentado por éste y aprobado por el Interventor y las exigencias contractuales. Para esto, deberá presentar a la supervisión del proyecto, los soportes de los pagos realizados por el

contratista de la obra, conciliado con el extracto bancario de la cuenta de anticipo (fiducia), en cada uno de sus informes mensuales. Es de anotar que esta conciliación deberá ser aportada por el contratista de obra. Si el contratista de obra no aporta los soportes contables de la conciliación respectiva, será causal de incumplimiento de las obligaciones propias del contrato.

- En el periodo del presente informe, no se aprobaron órdenes de operación, ya que el contratista culmino la inversión del anticipo en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo al plan de inversión del anticipo.

b. Verificar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión.

- En el periodo del presente informe, no se aprobaron órdenes de operación, ya que el contratista culmino la inversión del anticipo en el cuarto periodo de ejecución de acuerdo al plan de inversión del anticipo.

c. Controlar y asegurar que el contrato de obra siempre cuente con las pólizas debidamente ajustadas y actualizadas en sus vigencias y cuantías y solicitar su ampliación, si fuere el caso. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obra, comunicar oportunamente (dentro del plazo del contrato y dentro de las vigencias de las pólizas) a la supervisión de CORMACARENA, para tomar las medidas correctivas y jurídicas de cada caso, así como a la compañía aseguradora.

- Las pólizas que actualmente están vigentes, son las actualizadas según acta de inicio, las cuales fueron publicadas en la plataforma Secop II y se encuentran aprobadas por la oficina de contratación de CORMACARENA. Adicionalmente, se esta a la espera que el contratista de obra, realice la entrega de las pólizas actualizadas según acta de terminación.

d. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.

- El 02 de septiembre de 2023, 02 de septiembre de 2023, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 presentó una solicitud del segundo pago parcial por el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023, con un porcentaje avance físico ejecutado del 33,72%. En la solicitud, incluyeron documentos como informe parcial, acta parcial, memorias de cantidades, informe de imprevistos, registro fotográfico, registros de control de lluvias, entre otros.

A la cual la interventoría emitió observaciones a través del acta de comité No. 25 del 02 de septiembre de 2023. Estas observaciones fueron atendidas por el contratista de obra y entregadas el día 04 de septiembre de 2023; ese mismo día, la interventoría reviso nuevamente la documentación y efectuó la aprobación de la segunda acta parcial. El 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00. Radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el día 07 de septiembre de 2023.

Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar es de $350.698.093,60.

Al octavo y último mes de ejecución, según las solicitudes presentadas por el contratista de obra, se han autorizado dos pagos parciales.

e. Vigilar que CORMACARENA siempre esté amparada por la póliza única de cumplimiento del contrato, y de R.C.E., las cuales se mantendrán vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.

- El contratista de obra presento, pólizas correspondientes al acta de inicio, las cuales fueron publicadas en la plataforma Secop II y actualmente se encuentran aprobadas por la oficina de contratación de CORMACARENA. Adicionalmente, se está a la espera que el contratista de obra, realice la entrega de las pólizas actualizadas según acta de terminación.

f. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones contenidas en el contrato.

- Durante la ejecución del contrato se mantuvo una comunicación constante y fluida con todas las partes involucradas, así como la creación y participación en comités de seguimiento técnico, realización de ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión de concreto, revisión de cada una de las actividades ejecutadas, los cuales son soportes en el informe mensual de gestión de interventoría.

g. Elaborar las solicitudes de desembolso ante CORMACARENA, llevar un control del valor del contrato y pagos efectuados y mantenerlo actualizado para ser entregado a CORMACARENA en el momento en que se requiera.

- A la fecha, se autorizó el desembolso del anticipo, el cual ya fue desembolsado mediante el comprobante de egreso No. 00330. Adicionalmente, el 01 de agosto de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización del primer pago por el valor de $2.273.813.287,00, equivalente al 55,57% del valor del contrato. Se amortizó el anticipo por la suma de $ 454.762.657,40 equivalente al 55,57%. Por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $ 1.819.050.629,60. Además, el 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización del segundo pago por un valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72% del valor del contrato, se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 equivalente al 33,72%; por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $1.103.690.847,00. La cual fue radicada ante la oficina de contratación de CORMACARENA el día 07 de septiembre de 2023.

  Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% del valor del contrato y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar es de $350.698.093,60.

h. Verificar la contabilidad del proyecto, en cuanto al manejo del anticipo.

- La contabilidad se ha llevado a cabo de acuerdo al plan de inversión del anticipo, siguiendo las órdenes de operación y sus correspondientes soportes proporcionados por el contratista de obra. Además, el pago parcial No. 1 por el valor de $2.273.813.287,00, equivalente al 55,57% que comprende el periodo 25 de enero de 2023 al 24 de junio de 2023. Adicionalmente, el pago parcial No. 2 por el valor de $1.379.613.559,00 equivalente al 33,72%, que comprende el periodo del 25 de junio de 2023 al 02 de septiembre de 2023.

i. Presentar un informe final a CORMACARENA, el cual deberá contener como mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y registro fotográfico, en forma cronológica. El interventor debe adjuntar este informe en medio físico y magnético. El registro fotográfico debe contemplar las áreas más representativas.

- Actualmente, el contratista de obra se encuentra elaborando el informe final junto con los anexos pertinentes para proceder a la liquidación del contrato de obra No. 1179 de 2022.

8.4 DE TIPO AMBIENTAL:

a. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante la Autoridad Ambiental en la jurisdicción del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

Permiso ocupación de cauce:

- Se efectuó el seguimiento del permiso de ocupación de cauce emitió por CORMACARENA, mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929, expediente No. 3.37.3.022.090 del 16 de agosto de 2023, para la cimentación del paso subfluvial que fue construido utilizando colchoneta de gavión.

Tratamiento silvicultural:

- Se realizó el seguimiento al tratamiento silvicultural otorgado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

  Además, el dia 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho conceto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaria de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.
1	Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas
1	Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas
1	Desgarretadera para poda en altura

Esta entrega se documentó mediante el acta de entrega de compensación No. 06. A continuación, se presentan las fotografías que registran esta entrega.






Imagen 1 y 2 Entrega de la compensación al tratamiento silvicultural otorgado mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127.

b. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección, por parte del constructor.

➢ La interventoría llevó a cabo la revisión de las medidas ambientales, conforme a las siguientes consideraciones:

- ❖ **Manejo integral de materiales de construcción:** Se constato que el contratista de obra cuenta con una bodega en óptimas condiciones para los materiales.
- ❖ **Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD**: Se verificó que el contratista de obra está realizando la disposición final del material proveniente de las excavaciones en el lugar autorizado por la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, el cual tiene las coordenadas (latitud 3°47'23.43" N – longitud 73°49'39.90" O), como se evidencia en las siguientes imágenes:





Imagen 3 y 4 Disposición final del material proveniente de las excavaciones

- **Movilización y manejo de equipos, maquinaria y vehiculos**: Se llevó a cabo una inspección preoperacional para asegurar el buen funcionamiento de los equipos y vehículos utilizados en obra.
- **Manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales**: Se clasificaron de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La recolección y disposición se realizó a través de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cubarral – Meta.
- **Manejo de recursos hídricos**; Se realizó a través de la unidad sanitaria fija de la bodega del contratista de obra.
- **Manejo del suelo**: El material de las excavaciones realizadas para la tubería de PVC de alcantarillado de 30", se verificó que su ubicación respeta una distancia mínima de un metro respecto a las zanjas, garantizado así la estabilidad del terreno. No identifico derrames de combustibles ni sustancias químicas en la zona de influencia del contrato.
- **Manejo del recurso del aire:** Se implemento la verificación y control de cada una de las volquetas que ingresaron a la obra para el cargue y descargue de materiales. Esto se hizo mediante la revisión de la técnico mecánica vigente, y se aseguró que cada volqueta esté debidamente cubierta.
- **Manejo de limpieza del sitio**: Se llevó a cabo la verificación constante para asegurar de que las áreas intervenidas en la obra y los acopios de material pétreo se mantuvieran ordenados, limpios y adecuadamente señalizados.
- **Tratamiento silvicultural:** Se realizó el seguimiento al tratamiento silvicultural otorgado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

Además, el día 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho conceto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaria de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.
1	Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas
1	Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas
1	Desgarretadera para poda en altura

Esta entrega se documentó mediante el acta de entrega de compensación No. 06.

c. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las realizaciones de la obra se ejecuten dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

   - Las actividades ejecutadas a la fecha, se encuentran dentro de los lineamientos ambientales, no se han generado correctivos.

d. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes.

   - Las actividades ejecutadas, son acordes a los requerimientos técnicos y disposiciones ambientales.

e. Verificar el plan de medidas ambientales que adopte el contratista de obra, sobre el cual deberán hacerse los ajustes necesarios y el control durante la ejecución.

   - El contratista presentó el octavo y último informe ambiental, en el cual describió el manejo integral de materiales de construcción, señalización frentes de obra y sitios temporales, manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD, movilización y manejo de equipos, maquinaria y vehículos, manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales, manejo del recurso hídrico, manejo del suelo, manejo del recurso del aire y manejo de limpieza de sitio. Dicho informe

mensual es un anexo del informe mensual de gestión de interventoría y fue remitido a la oficina de contratación de CORMACARENA.

8.5 DE ORDEN JURÍDICO O LEGAL:

a. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en la Corporación.

- Se tuvo en cuenta la organización y normatividad que actualmente tiene CORMACARENA, para la elaboración y entrega de los informes, actas de y/u oficios.

b. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

- Durante el presente período, se llevó a cabo una revisión de la normatividad aplicable a los aspectos técnicos conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS establecido por la Resolución 330 de 2017, la cual ha sido modificada parcialmente por la Resolución 799 de 2021. Además, de la seguridad social y riesgos profesionales. Durante esta revisión, se pudo constatar que no se han expedido nuevas normas relacionadas con los aspectos mencionados ni otros factores relevantes en el contrato de obra No. 1179 de 2022.

c. Conocer y asesorar en los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos, de ser necesario.

Permiso ocupación de cauce:

- Se efectuó el seguimiento del permiso de ocupación de cauce emitió por CORMACARENA, mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929, expediente No. 3.37.3.022.090 del 16 de agosto de 2023, para la cimentación del paso subfluvial que fue construido utilizando colchoneta de gavión. Durante este proceso, se verificó que la construcción del paso subfluvial se realizará de acuerdo con los diseños evaluados por CORMACARENA, asegurando que la ocupación del cauce y ronda fuera en la fuente Caño Arenas Blancas, que la maquinaria utilizada se encontrará en perfecto estado, libre de fugas de aceites y/o gasolina entre otros aspectos.

Adicionalmente, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se encuentra realizando el informe ejecutivo, informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas. Estos documentos serán entregados a la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta, para que, posteriormente dicha alcaldía realice la entrega correspondiente a CORMACARENA.

Tratamiento silvicultural:

- Se realizó el seguimiento al tratamiento silvicultural otorgado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

  Además, el día 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho conceto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaria de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.
1	Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas
1	Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas
1	Desgarretadera para poda en altura

Esta entrega se documentó mediante el acta de entrega de compensación No. 06.

d. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoría, las cuales serán remitidas a la Supervisión para la continuidad en el trámite de la misma y cumplimiento de términos de ley.

- En el periodo del presente informe, no se recibió ninguna solicitud y/o requerimiento por parte de la comunidad.

e. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución de la obra objeto de esta interventoria.

- En el periodo del presente informe, no se presentaron peticiones y/o reclamos jurídicos.

f. Durante todo el periodo de ejecución contractual deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

- En el octavo y último mes de ejecución, se revisó y verifico el pago de seguridad social del mes de agosto de 2023 del personal de mano de obra no calificada y de los profesionales del contrato de obra No. 1179 de 2022.

g. Documentar e informar a la Corporación de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra.

- No se presentaron siniestros en la ejecución del contrato de obra No. 1179 de 2022.

h. Solicitar la aplicación de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se soporte la petición.

- En el periodo del presente informe, no fue necesaria la aplicación de multas o sanciones para el contratista de obra el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2.

i. Verificar la obtención de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la ejecución del contrato, según corresponda.

Permiso ocupación de cauce:

- Se efectuó el seguimiento del permiso de ocupación de cauce emitió por CORMACARENA, mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.1929, expediente No. 3.37.3.022.090 del 16 de agosto de 2023, para la cimentación del paso subfluvial que fue construido utilizando colchoneta de gavión. Durante este proceso, se verificó que la construcción del paso subfluvial se realizará de acuerdo con los diseños evaluados por CORMACARENA, asegurando que la ocupación del cauce y ronda fuera en la fuente Caño Arenas Blancas, que la maquinaria utilizada se encontrará en perfecto estado, libre de fugas de aceites y/o gasolina entre otros aspectos.

  Adicionalmente, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, se encuentra realizando el informe ejecutivo, informe de cumplimiento del programa de medidas ambientales y sus respectivas fichas. Estos documentos serán entregados a la Alcaldía

Municipal de Cubarral – Meta, para que, posteriormente dicha alcaldía realice la entrega correspondiente a CORMACARENA.

Tratamiento silvicultural:

- Se realizó el seguimiento al tratamiento silvicultural otorgado al CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 el 23 de febrero de 2023, mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127 firmado por la Secretaria de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Cubarral – Meta.

  Además, el día 21 de septiembre de 2023, en cumplimiento a la compensación solicitada a través de dicho conceto técnico, el contratista de obra hizo la entrega a la Secretaria de Despacho de la Alcaldía Municipal de Cubarral – Meta de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cicatrizante que protege de plagas y enfermedades las podas del cultivo, sellando y cicatrizando todo tipo de heridas, por 460gr.
1	Cortasetos a gasolina y/o eléctrica con espada de 20" o mas
1	Motosierra de poda de árboles con espada de 20" o mas
1	Desgarretadera para poda en altura

Esta entrega se documentó mediante el acta de entrega de compensación No. 06. A continuación, se presentan las fotografías que registran esta entrega.





Imagen 5 y 6 Entrega de la compensación al tratamiento silvicultural otorgado mediante el concepto técnico de evaluación del riesgo en arboles No. 127.

9 COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, Y EQUIPO DEL CONTRATISTA)

En el presente periodo que comprende entre el 23 de agosto de 2023 al 24 de septiembre de 2023, esta interventoría ha utilizado el vehículo, equipos de topografía (estación y nivel) y los equipos de cómputo. El equipo de profesionales está conformado por los siguientes:

DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	DEDICACIÓN (hombre-mes) %
Director De Interventoría	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	40%
Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.	100%
Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magister en Gestión Ambiental Sostenible	65%
Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	20%
Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	20%
Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de Interventoría en Obras Civiles y Edificaciones	100%
Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara – Tecnóloga en Topografía	40%
Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	40%

Tabla 8 Listado del personal que labora en la interventoría

El equipo de esta interventoría este compuesto por:

- Equipo de topografía
- Equipo de computadores e impresora
- Vehículo pickup con cilindraje mayor a 3000 C.C.

10 SEGURIDAD SOCIAL

En el presente periodo del informe se hace entrega del certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales de la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** *(Ver anexo 1)*. Adicionalmente se entregan los pagos de seguridad social del mes de agosto de 2023 y septiembre de 2023 de los siguientes integrantes del equipo de trabajo *(Ver anexos 2 y 3)*, los cuales participaron en el octavo mes de ejecución del contrato según cronograma y propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES AGOSTO	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
1	Director De Interventoría	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	8	X	$1.110.386	**A pagar $138.798** Pagado $145.000	**A pagar $177.662** Pagado $185.600	**A pagar $77.283** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 27898656 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
2	Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.	8	X	$1.922.935	**A pagar $240.367** Pagado $250.000	**A pagar $307.670** Pagado $320.000	**A pagar $133.836** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9452214952 y 9456028675 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magíster en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$1.056.423	**A pagar $132.053** Pagado $145.000	**A pagar $169.028** Pagado $185.600	**A pagar $73.527** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 70559648 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $145.000	**A pagar $48.002** Pagado $185.600	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 65189029 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$300.015	**A pagar $37.502** Pagado $250.000	**A pagar $48.002** Pagado $320.000	**A pagar $1.566** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9455040471 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES AGOSTO	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
6	Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de Interventoría en Obras Civiles y Edificaciones	8	X	$857.446	**A pagar $107.181** Pagado $145.000	**A pagar $137.191** Pagado $185.600	**A pagar $59.678** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 70550301 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
7	Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara – Tecnóloga en Topografía	8	X	$379.118	**A pagar $47.390** Pagado $145.400	**A pagar $60.659** Pagado $186.100	**A pagar $26.387** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9455069362 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.
8	Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	8	X	$190.438	**A pagar $23.805** Pagado $145.000	**A pagar $30.470** Pagado $185.600	**A pagar $13.254** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 70550558 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9456032832 de pago ARL del mes de agosto de 2023.

Tabla 9 Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES SEPTIEMBRE	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
1	Director De Interventoría	Erika Jineth Rojas Villar – Ingeniera Civil / Especialista en Gerencia de Proyectos / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos.	8	X	$688.309	**A pagar $111.039** Pagado $150.000	**A pagar $142.129** Pagado $192.000	**A pagar $61.826** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 27898688 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
2	Residente De Interventoría	Jesús David Díaz Cortés - Ingeniero Civil / Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos / Especialista en Contratación Estatal.	8	X	$1.538.348	**A pagar $192.294** Pagado $226.900	**A pagar $246.136** Pagado $290.400	**A pagar $107.069** Pagado $133.900	Entrega planilla No. 9454717432 y 9458739052 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
3	Especialista En Saneamiento Básico O Gestión Ambiental	Mateo Agudelo Varela - Ingeniero Civil / Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de os Recursos Hidráulicos / Magíster en Gestión Ambiental Sostenible	8	X	$845.138	**A pagar $105.642** Pagado $145.000	**A pagar $135.222** Pagado $185.600	**A pagar $58.822** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71527421 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL PROFESIONAL	TIEMPO EN MESES	AÑO 2023/MES SEPTIEMBRE	INDICE BASE COTIZACION $	SALUD ($)	PENSIÓN ($)	ARL ($)	OBSERVACIONES
4	Abogado	Oscar Amed Álvarez Ramírez - Ingeniero Civil / Abogado	8	X	$240.012	**A pagar $30.001** Pagado $145.000	**A pagar $38.402** Pagado $185.600	**A pagar $1.253** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 66071696 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
5	Contador	Heidy Alejandra Lancheros Canty - Contadora	8	X	$240.012	**A pagar $30.001** Pagado $320.000	**A pagar $38.402** Pagado $250.000	**A pagar $1.253** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9456370383 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
6	Técnicos Interventores De Campo	Yohedney Alvarez – Técnico de Interventoría en Obras Civiles y Edificaciones	8	X	$685.957	**A pagar $85.745** Pagado $145.000	**A pagar $109.753** Pagado $185.600	**A pagar $47.743** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71493071 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
7	Tecnólogo	Adriana Lucia Rueda Vergara – Tecnóloga en Topografía	8	X	$303.295	**A pagar $37.912** Pagado $145.400	**A pagar $48.527** Pagado $186.200	**A pagar $21.109** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 9456369506 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.
8	Auxiliar	Hugo Andrés Torres Gómez – Bachiller	8	X	$152.350	**A pagar $19.044** Pagado $145.000	**A pagar $24.376** Pagado $185.600	**A pagar $10.604** Pagado $80.800	Entrega planilla No. 71493132 de pago salud y pensión. Y planilla No. 9457407643 de pago ARL del mes de septiembre de 2023.

Tabla 10 Listado del personal de índice base de cotización y los el valor de los pagos realizados en la seguridad social del mes de septiembre de 2023

11 CONCLUSIONES

- Durante el octavo y último mes de ejecución, se ha realizado el seguimiento en obra, de acuerdo al personal dispuesto según su dedicación, el cual se encuentra descrito en el numeral 9 del presente informe. En este lapso de tiempo, el contratista de obra tiene un avance físico programado del 0,40% para un acumulados del 100% y un avance físico ejecutado del 13,52% para un acumulados del 100%. Durante este periodo, el CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, realizó el Control de ríos mediante conformación mecánica de Jarillón, Descapote mecánico, excavaciones, Retiro sobrantes de excavación, suministro e instalación de 95,24 metros lineales de tubería de 30" para alcantarillado, rellenos, construcción de 7 pozos de inspección y la construcción del paso subfluvial, en los tramos del PZ-4 al PZ-3, del PZ-3 al PZ-2 del PZ-2 al PZ-1 y del PZ-1 al PZ-existente.

- Durante el octavo y último mes de ejecución, el contratista de obra ha ejecutado los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	0,00	627,24
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	187,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	0,00	2.314,37
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	120,25	3.152,73
2	**EXCAVACIONES**			
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	383,76	8.325,86
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	0,00	1.633,77
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	150,17	308,94
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	137,81	3.771,99
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	0,00	2.090,73
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	662,36	14.040,56

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	0,00	4,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	95,24	600,24
4	**RELLENOS**			
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	169,38	1.455,65
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	414,29	11.991,18
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	21,97	495,43
5	**POZOS DE INSPECCION**			
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	0,00	17,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	20,63	77,87
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	17,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	17,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	1,03
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	1,03
6	**PASO SUBFLUVIAL**			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA MES 8	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	25,82	27,82
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	774,27	774,27
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	49,00	49,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	135,83	135,83

- El 06 de septiembre de 2023, la interventoría firmó el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago por un valor de $1.379.613.559,00, equivalente al 33,72%. Se amortizó el anticipo por la suma de $ 275.922.712,00 también equivalente al 33,72%. Por lo tanto, el valor neto a pagar fue de $ 1.103.690.847,00.

  Quedando un saldo por cobrar por el valor de $438.372.617,00 equivalente al 10,71% y la amortización del anticipo por el valor de $87.674.523,40. En consecuencia, el valor neto por cobrar de $350.698.093,60.

- El avance físico que, se presenta en este octavo mes de ejecución de las actividades de interventoría, corresponde al avance en tiempo, el cual corresponde al 12,50% para un acumulado del 100%.

- El 19 de septiembre de 2023, la interventoría manifestó a la supervisión, que la fecha de terminación del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 estaba estipulada para el 22 de septiembre de 2023. Es fundamental señalar que, esta fecha de finalización es anterior a la del contrato de obra No. 1179 de 2022, la cual estaba programada para terminar el 24 de septiembre de 2023. Dada la importancia de llevar a cabo una supervisión de los trabajos finales y garantizar el cumplimiento de los estándares y especificaciones de calidad estipulados en el contrato de obra. Se concluyo la necesidad de prorrogarse el contrato de interventoría por dos (2) días calendario.

En consecuencia, se solicitó una prórroga de dos (2) días calendario para una fecha de terminación el 24 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el 21 de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No. 01 entre CORMACARENA y la representante legal de la interventoría.

- El contrato de interventoría, tenía fecha de terminación actualizada el día 24 de septiembre de 2023. Sin embargo, esta fecha coincidió con un día no hábil, se procedió a firmar el acta de terminación el día hábil siguiente, que fue el 25 de septiembre de 2023. Dicha acta fue suscrita entre la interventoría y la supervisión.

- Teniendo en cuenta que, el contrato de obra No. 1179 de 2022 tenía fecha de terminación el día 24 de septiembre de 2023 y dado que esta fecha coincidió con un día no hábil, se suscribió el acta de terminación, el día hábil siguiente que fue el 25 de septiembre de 2023.

  En dicha acta de terminación, la interventoría manifestó las siguientes observaciones:

  - Finalizar las labores de limpieza y aseo en la zona de influencia del contrato.
  - Realizar correcciones en los acabados de las aerotapas de todos los pozos.
  - Efectuar correcciones en los alineamientos de los gaviones.
  - Se requiere habilitar la vía de acceso hacia la vereda Marayal y restablecer la vía alternativa a las condiciones iniciales.

  Para lo cual, el contratista de obra se comprometió a culminar con las observaciones de la interventoría a más tardar, el día 4 de octubre de 2023.

- Con el presente informe, la interventoría solicita a la supervisión, un pago parcial equivalente al 12,50% del valor del contrato, es decir treinta y seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos treinta mil pesos m/cte ($36.762.530,00), para realizar una amortización del anticipo de siete millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos seis pesos m/cte ($7.352.506,00).

- Según la Cláusula 8, "Forma de pago" del contrato de Interventoría No. 1188 de 2022, establece que los pagos parciales pueden realizarse hasta completar el 90% del valor total del contrato y un pago final del 10% correspondiente a la liquidación del contrato, previa autorización del supervisor. En consecuencia, mediante este informe, la interventoría solicita a la supervisión un pago parcial equivalente al 2,50% del valor total del contrato, es decir ($7.352.506,03), con el propósito de llevar a cabo una amortización del anticipo por un monto de ($1.470.501,00).

Cordialmente,

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Vbo. Ing. Erika Jineth Rojas Villar
Director de Interventoría

Vbo. Ing. Jesus David Diaz Cortes
Residente de Interventoría

ANEXO 1 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **LINA LORENA SALGADO GARCÍA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.647.270, en condición de Representante Legal de la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S** identificada con NIT: 901.629.216-3, bajo la gravedad de juramento, certifico que he cumplido con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

Dada en Villavicencio a los 22 días del mes septiembre de 2023.

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
Contador

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C95C5ED4D4E280F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (30) treinta contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PROFESIONALES
INFIPISCALIZACIÓN COLOMBIANA S.A.S





EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 22 de septiembre de 2023

Señores:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 1188 DE 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Aportes riesgos profesionales

Cordial saludo,

De acuerdo a lo indicado en el **Decreto 1072 de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en el **Artículo 2.2.4.2.2.5.** *Afiliación por intermedio del contratante. El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto de la presente sección, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligación, hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar.*

Motivo por el cual, la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** identificada con **NIT. 901.629.216-3,** realiza el pago de los riesgos profesionales del equipo de trabajo del contrato de la referencia.

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
Contador

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C95C5E0D4E280F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (30) treinta contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co suministrando el número del certificado

COPIA PARA PRESENTACIÓN INFORMATIVA
NO VALIDO PARA TRÁMITES COLOMBIANOS





ANEXO 2 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023 DEL EQUIPO DE TRABAJO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4035924	0	ERIKA JINETH ROJAS VILLAR	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-686	CL 1C N 6 E 36 BR FELDA		3213733450		LIZTAMOCHO23@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27998856	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.000	12.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27998856	2023-09-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	DENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO																			VSP	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	NOMBRE	IBC	Cot	FNDS	FNSP	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	CotC	Tipo	Tarifa	Total	Exento Sin Parafiscales	Aportes Concertados
1	CC 4035924	ERIKA VILLAR LIBOLA ROJAS	1.160.000																				30	00	00	00	00	00	00	00	16	23-11-16	1.160.000	160.000	N		16	1.160.000	23.200	N		1.160.000	4,35000%	N	1	N	4	N	0,500	N	0,522%	231.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4035924	0	ERIKA JINETH ROJAS VILLAR	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-686	CL 1C N 6 E 36 BR FELDA		3213733450		LIZTAMOCHO23@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27998856	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.000	12.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27998856		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	6.400	0	192.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	6.400	0	192.000
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	5.000	0	150.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	5.000	0	150.000
CCF(Administradoras: 1)				1	23.200	0	800	0	24.000
COMFAEM	CCF34	890590146	3	1	23.200	0	800	0	24.000
Gran Total					353.800	0	12.200	0	366.000

| EMPLEADO | | | | MOVIMIENTOS | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3162704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1446483347	9436031832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,241,500		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	86[illegible]4	BOLAÑOS VILLAR ENRIQ JINETH	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,081,500		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,081,500		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86[illegible]761	AGUDELO VANELA MATEO	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1[illegible]40	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86[illegible]384	ALVAREZ YOHESNEY	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1[illegible]9531	DIAZ CORTES JESUS DAVID	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,611,500	6.960%	$112,300	0	$0	$0	No	$112,300
6	CC	1[illegible]0307	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1[illegible]601	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1[illegible]4[illegible]8	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,241,500		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3162704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1446483347	9436031832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179031		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000091005	9452214952	I	2023/09/08	2023/06/14	BANCO BOGOTA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	7179031	DIAZ CORTES JESUS DAVID	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.0000	$0	0	$0	$0	no	$330,600
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179031		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1000091005	9452214952	I	2023/09/08	2023/06/14	BANCO BOGOTA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/06/14 02:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71795331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1444753762	94360286475	N	2023/09/08	2023/09/06	BANCO DE BOGOTA	1	$239,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$840,000**	$134,400			**$840,000**	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400
1	CC	71795331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	23010	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.009%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
2	CC	71795331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	23010	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.009%	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total Afiliados(2)						$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$239,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71795331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1444753762	94360286475	N	2023/09/08	2023/09/06	BANCO DE BOGOTA	1	$239,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$134,400	$0	$0	$134,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$134,400	$0	$0	$134,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,000	$0	$0	$105,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$105,000	$0	$0	$105,000
TOTAL				1	$239,400	$0	$0	$239,400

2023/09/06 09:27 AM

aportes en línea

Planil Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94368731832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,041,933		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40338214	BOJAS VILLAR ERIKA JANETH		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,881,933		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,881,933		$618,700		$0	$0		$618,700
1	CC	86076791	AGUDELO VARELA MATEO		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1120844	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR ARIEL		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86077389	ALVAREZ YOHERNEY		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,611,111	6.960%	$112,200	0	$0	$0	No	$112,200
6	CC	1121884307	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1121915661	MARIN VERGARA ADRIANA LUCIA		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121926655	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,041,933		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94368731832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86078792	MATEO ARUDELO VARELA		Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	mgov@mateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	I	04/09/2023	70569948	$342,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	830251449-6	145,000	0		0		0	0	0	0	145,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	180,800	0	0	0	0	0	0		180,800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Realizado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800820790-6	12,200				12,200	0	0	12,200			122	12,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	180,800	180,800
Riesgos Laborales	1	12,200	12,200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342,800	342,800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107686502	mgov@melvo@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	04/09/2023	70008948	$342.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Traslado desde otra EPS	Traslado a otra EPS	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor retenido o Afiliado	Valor aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Tarifa pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	17												30	1.160.000	23-14	1.160.000	165.600	0	0	0	0	EPS045	1.160.000	142.000	14-01	1.160.000	2	13.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94560718I2	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$41,042,919		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40328234	MOJAS VILLAR ERIKA JANETH		0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,919		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,919		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076761	AGUDELO HAMOLA MATEO		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1720946[illegible]	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR HAMED		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011[illegible]	ALVAREZ YOHEINEY		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179031	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,422,919	6.960%	$100,900	0	$0	$0	No	$100,900
6	CC	1121[illegible]337	LANCHEROS CANTE HEIDY ALEJANDRA		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	3751[illegible]671	RUEDA HERRARA ADRIANA LUCIA		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121[illegible]632	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	Afiliados(8)					240	$0	$0		240	$0	$0		240	$0	$0			$10,042,919		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94560718I2	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-06, 08:01:21 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 65169029

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 06/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ		
Documento	CC17389460	**Dirección**	CL 15 ESTE #6 - 35 MZ B CASA 8 A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6709867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días RIESGOS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	ESAP	Aportes Mineducación	Total
CC 17389460	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ	23	00													1	30	30	30	[illegible]	$ 1.160.000	$ 139.200	[illegible]	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522%	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.200	$ 0	$ 284.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517896.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3162704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94560728312	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado Ley 1607 y ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$31,042,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	1121824214	ROJAS VILLAR DINA JINETH		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$30,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$30,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86074761	AGUDELO NAMEA MATEO		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1118914612	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1069713681	ALVAREZ YOHEDNEY		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179031	DIAZ CORTES JESUS DAVID		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,023,935	6.960%	$71,300	0	$0	$0	No	$71,300
6	CC	1121884267	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1121911601	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121916618	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES		0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	0	16	$0	$0	14-11	16	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$30,882,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3162704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648347	94560728312	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Diligenciado SENA e ICBF
CC 1121884037		LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 27 no 43c 24	VILLAVICENCIO-META	6603334	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1448293134	94536401071	E	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$171,480

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																		PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Diligenciado SENA e ICBF	Total Aportes
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	pig																								
1	CC	1121884037	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA																			23030	30	$2,299,690	$205,690	1P0303	30	$2,299,690	$276,000		4	$0	$0		4	$0	$0	X	$0	$0	No	$171,890
Total			Afiliados(1)																					$2,299,690	$205,690			$2,299,690	$276,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$171,890

2023/09/06 11:26 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121884307		LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 no 42c 24	VILLAVICENCIO-META	6853034	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144839334	94030464971	I	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$571,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$800	$0	$320,800
PORVENIR	230101	800,224,808	8	1	$320,000	$800	$0	$320,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$600	$0	$250,600
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	1	$250,000	$600	$0	$250,600
TOTAL				1	$570,000	$1,400	$0	$571,400

2023/09/06 11:26 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901625216	5	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 75 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163754127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	144948347	94948332832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Tipo Identificación	Identificación	Nombre		Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Tarifa	Aportes	Días	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,000,900		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,140,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,140,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40028214	BEJAR VILLAR EMILA JANETH			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,860,900		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,860,900		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86074795	AGUDELO VARELA MATEO			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1122894xx	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR HAMID			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
4	CE	86611586	ALVAREZ TAMBOHUT [illegible]			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179331	DIAZ OSORIO JESUS DAVID			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,822,500	6.960%	$122,900	5	$0	$0	No	$122,900
6	CC	1121864597	LANCHEROS CANTY MISSY ALEJANDRA			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1070720	RUEDA VERGARA ADRIANA LUISA			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121858420	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES			5	$0	$0		5	$0	$0		5	$0	$0	14-11	30	$1,140,000	6.960%	$80,800	5	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,000,900		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901625216	5	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 75 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163754127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	144948347	94948332832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86071389	YOHEDNEY ALVAREZ		SAIZ 2 MZ 2 CA 3 BRR SAN ANTONIO	3666745	fabiansm23@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	01/09/2023	70590501	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CF5002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800230505-6	180.600	0	0	0	0	0	0		180.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.200	145.000
Pensión	1	185.000	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESDENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86011385	YOHEONEY ALVAREZ		DMZ 2 MZ 2 CA 3 BRR SAN ANTONIO	3496745	ltzamoch23@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	01/09/2023	70032301	$300.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	Nro. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor bono o Af.Redis	Valor aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86011385	ALVAREZ YOHEONEY	1	E																		230501	1.160.000	139.200	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1466483147	9436013833	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40038214	ROJAS VILLAR EDNA JINETH		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,925		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,925		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076392	AGUDELO YAMILA MAYDU		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17338463	ALVAREZ RAMIREZ DAGAR AMED		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86017388	ALVAREZ YOHENNY		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1179231	DIAZ ORTIZ JESUS DAVID		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,921,925	6.960%	$133,800	0	$0	$0	No	$133,800
6	CC	1121884337	LANCHEROS CANTE HEIDY ALEJANDRA		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1075113671	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121903430	TOVARES GOMEZ HUGO ANDRES		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,925		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1466483147	9436013833	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	7	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37511503		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CASA 5	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6670502	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	140680843	94550497542	I	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$101,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	vio	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37511503	RUEDA VERGARA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$139,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$324,800
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$139,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$324,800

2023/10/03 08:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1751 1501		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ F CASA 5	BOGOTA-BOGOTA D.C.	8670503	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	140683813	84350691563	I	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$331,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$500	$0	$186,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$500	$0	$186,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$400	$0	$145,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$400	$0	$145,400
TOTAL				1	$330,600	$900	$0	$331,500

2023/10/03 08:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648547	9436013832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,842,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	1121822254	ROJAS VILLAR ERIKA ANETH	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$15,682,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$15,682,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	1065619292	AGUDELO VARELA MATEO	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1122894610	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1064711305	ALVAREZ YOHESNEY	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1121762231	DIAZ CORTES JESUS DAVID	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,522,935	6.960%	$106,000	0	$0	$0	No	$106,000
6	CC	1121834587	LANDINEZ CANTE MISSY ALEJANDRA	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1070711581	RUEDA MORGADO ADRIANA LUCIA	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936655	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	Afiliados(8)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,842,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144648547	9436013832	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121936033	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ		CONDOMINIO SANTA PAULA	3256667	infraestructuracolombianaasm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	3 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	01/09/2023	70030558	$330,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Sanitas EPS	800251440-6	145,000	0		0		0	0	0	0	145,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RAIS > Protección)	800227739-0	185,600	0	0	0	0	0	0		185,600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330,600	330,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121936033	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ		CONDOMINIO SANTA PAULA	3204867	infraestructuraclombiarasm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IAPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
202308	202308	1	01/09/2023	70055058	$330,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Residente en el Exterior	Tipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aportes a Afiliado	Valor Aportes Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización - Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121936033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	X		1																	30	230501	1,160,000	162,400	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	162,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1446468347	94560 [illegible]	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aportes	Exonerado Vital o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LUNA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,542,933		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	[illegible]	RELAIS VILLAR ERIKA JINETH	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,382,933		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,382,933		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	[illegible]	AGUDELO VARELA MATEO	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	[illegible]	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	[illegible]	ALVAREZ YOVENNEY	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	[illegible]	DIAZ CORTES JESUS DAVID	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,722,933	6.960%	$119,900	0	$0	$0	No	$119,900
6	CC	[illegible]	LAVACHERIA CANTY HEIDY ALEJANDRA	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	[illegible]	RUEDA MORGADO ADRIANA LUCIA	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	[illegible]	TOLARES GOMEZ HUGO ANDRES	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	Afiliados(8)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,340,933		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1446468347	94560 [illegible]	Y	2023/09/06	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	$699,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$0	$0	$699,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$0	$0	$699,500
TOTAL				8	$699,500	$0	$0	$699,500

2023/09/06 10:23 AM

ANEXO 3 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL EQUIPO DE TRABAJO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40328334	0	ERIKA JANETH ROJAS VILLAR	1	0	SINARP - SINARP	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-689	CL 1C N 8 38 BR FELIX		3213733493		LIZTAMOCH23@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27898888	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.000	1.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27898888	2023-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPOT	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Tar Ext	Sub. Tar Ext	Total	Exento de Parafiscales	Aportes Exonerados
1	CC 40328334	ERIKA JANETH ROJAS VILLAR	1.160.000								9						10	10	10	0	SANITAS PRIMA	1.160.000	145.500	COMFENALCO CESA	1.160.000	23.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40328334	0	ERIKA JANETH ROJAS VILLAR	1	0	SINARP - SINARP	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-689	CL 1C N 8 38 BR FELIX		3213733493		LIZTAMOCH23@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27898888	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.000	1.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27898888		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	600	0	186.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	600	0	186.200
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	500	0	145.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	500	0	145.500
CCF(Administradoras: 1)				1	23.200	0	100	0	23.300
COFREM	CCF34	890900146	3	1	23.200	0	100	0	23.300
Gran Total					353.800	0	1.200	0	355.000

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	INGRESO DE SALARIO																			DIAS				NOMBRE	IBC	Cot	PAGO	PAGAR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				30	30	30	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40328334	0	ERIKA JANETH ROJAS VILLAR	1	0	SEGURP - SEGURP	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-606	CL 1C N 9 34 BR FELIX		3213738485		LIZYAMOCH25@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27698868	I	2023-10-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	355.000	1.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27698868		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	600	0	186.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	600	0	186.200
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	500	0	145.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	500	0	145.500
CCF(Administradoras: 1)				1	23.200	0	100	0	23.300
COFREM	CCF34	892000146	3	1	23.200	0	100	0	23.300
Gran Total					353.800	0	1.200	0	355.000

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205569997	945740764	Y	2023/10/09	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,041,915		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40330224	NIGAS VILLAR ERIKA JINETH	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,881,915		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,881,915		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076702	AGUDELO VARELA MATEO	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	17389410	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011305	ALVAREZ YOHERNEY	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1121	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,922,916	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1121984287	LANDEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1075111611	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936459	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	X		$0	$0	X		$0	$0	X		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,041,915		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205569997	945740764	Y	2023/10/09	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

2023/10/05 07:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71793131		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 38 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000000076	94547179332	I	2023/10/09	2023/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC 71793131	DIAZ CORTES JESUS DAVID				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71793131		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 38 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000000076	94547179332	I	2023/10/09	2023/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6821641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	269542999	94567590552	N	2023/10/09	2023/11/10	BANCOLOMBIA	13	$517,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,757,000	$281,200			$1,757,000	$219,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,757,000	$281,200			$1,757,000	$219,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,757,000	$281,200			$1,757,000	$219,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,900
1	CC	1179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	23030	30	$1,757,000	$281,200	EPS005	30	$1,757,000	$219,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$701,200
2	CC	1179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID	23030	30	$2,917,000	$466,800	EPS005	30	$2,917,000	$364,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$831,500
Total	Afiliados(1)					$1,757,000	$281,200			$1,757,000	$219,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6821641	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	269542999	94567590552	N	2023/10/09	2023/11/10	BANCOLOMBIA	13	$517,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,200	$9,200	$0	$290,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$281,200	$9,200	$0	$290,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,700	$7,200	$0	$226,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$219,700	$7,200	$0	$226,900
TOTAL				1	$500,900	$16,400	$0	$517,300

2023/11/10 08:45 AM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 CT 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023669917	94574037643	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,042,916		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	9859234	DELAO VELAR ERIKA JINETH	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,916		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,916		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	9867678	AGUDELO MARIA MATEO	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
3	CC	1728946	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
4	CC	9867120	ALVAREZ YOHENNEY	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
5	CC	71.79324	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,822,916	6.960%	$130,900	0	10	10	No	$130,900
6	CC	1117984507	LANCHEROS CANTY HEIDY ALEJANDRA	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
7	CC	1071116...	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
8	CC	1121938...	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	0	10	10		0	10	10		0	10	10		14-11	10	21,160,000	6.960%	$80,600	0	10	10	No	$80,800
Total		**Afiliados(8)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,042,916		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 CT 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023669917	94574037643	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86075792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	lngen@mateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	06/10/2023	71527421	$342,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS003	Sanitas EPS	800251440-6	145,000	0		0		0	0	0	0	145,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185,800	0	0	0	0	0	0		185,800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Subsistencia	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860070790-6	12,200				12,200	0	0	12,200			122	12,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,800	185,800
Riesgos Laborales	1	12,200	12,200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342,800	342,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65076792	MATEO AGUDELO VARELA		Cra. 39 N 14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107886552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	1	09/10/2023	71927401	$340,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado Aportes Ley 1607	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN
1	CC	65076792	AGUDELO VARELA MATEO	'X'	0		X														25-14	1,160,000	150,800	0	0	0	0	EPS020	1,160,000	140,000	14-01	1,160,000	2	12,300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	¿Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	B -MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023569997	94574076 43	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,342,935		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40330214	ROJAS VILLAR ENNA JANETH	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,935		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86070793	AGUDELO MANELA MATEO	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1136944	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	8601 1203	ALVAREZ YSHMENEY	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1117 9031	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,921,935	6.960%	$133,900	0	$0	$0	No	$133,900
6	CC	1123884307	SANCHEZ CANTE MISEY ALEJANDRA	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	37511501	RUEDA VERGARA MIRIAM LUCIA	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121918403	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	X	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,342,935		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B -MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163704127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023569997	94574076 43	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

2023/10/05 07:57 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-03, 03:10:10 PM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 66071696

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 03/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ		
Documento	CC17389460	**Dirección**	CL 15 ESTE #6 - 35 MZ B CASA 8 A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6709867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRL	IRL P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	Días IRP	Días IBC	Días TRT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 17389460	OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ	30	00																		$ 1.166.000	$ 1.166.000	$ 140.000	$ 1.166.000	$ 140.000	0,522	$ 0	$ 0	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.166.000	$ 1.166.000	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 280.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 360 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 682 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 86 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 90 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 CT 4 BAR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3143784137	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	203569997	94574074 43	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,162,933		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,000		$0	$0		$80,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,000		$0	$0		$80,000
1	CC	40320224	ROJAS VILLAR ERIKA JANETH	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,933		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,933		$618,700		$0	$0		$618,700
1	CC	86057670	AGUDELO SARELA MATEO	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1120814662	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011305	ALVAREZ TORRENT Y	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	7179020	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,932,933	6.960%	$133,500	0	$0	$0	No	$133,500
6	CC	1122894207	LANCHEROS CORTES HEIDY ALEJANDRA	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	7731580	RUEDA VERGARA ADRIAN LUCIA	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121938553	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,933		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 CT 4 BAR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3143784137	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	203569997	94574074 43	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121849107		LUNCHEROS CASTY HEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 no 43c 14	VILLAVICENCIO-META	6823124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla *	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1761189585	94563570363	E	2023/10/10	2023/10/02	BANCOLOMBIA	0	1670.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Reg	Ing	Ret	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	Vst	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Fvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121849107	LUNCHEROS CASTY HEIDY ALEJANDRA																			23	30	$2,000,000	$320,000	23	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	No	$570,000
Total	Afiliados(1)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$570,000

2023/10/02 04:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Enumerado SENA e ICBF
CC 1121894387		LANCHEROS CANTY YEIDY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 no 42c 24	VILLAVICENCIO-META	6802034	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1992089935	84963783843	I	2023/10/03	2023/10/02	BANCOLOMBIA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	830,251,442	9	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

2023/10/02 04:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	0 - AGENTE DE SUS COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 35 4A 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163784127	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023699997	94574076x1	Y	2023/10/05	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (9 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$700,300		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40518634	MEJIA VILLAR ERIKA JANETH	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,900		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,900		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	9667670	AGUDELO VARELA JHON [illegible]	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	no	$80,800
3	CC	1122[illegible]6	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	8669[illegible]80	ALVAREZ FONSECA[illegible]	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1[illegible]1	DIAZ CORTES JESUS DAVID	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,832,900	6.960%	$127,700	0	$0	$0	No	$127,700
6	CC	1121[illegible]87	LAGUADO CANTY FREDY ALEJANDRO	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1[illegible]1	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121[illegible]23	TORRES GOMEZ PAOLO ANDRES	3		$0	$0	3		$0	$0	4		$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	Afiliados(8)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,900		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	0 - AGENTE DE SUS COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 35 4A 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163784127	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2023699997	94574076x1	Y	2023/10/05	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	RADICADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86011485	HOLGER F ALVAREZ		CRA 2 MZ 2 CA 5 BRR SAN ANTONIO	8564745	holgeralv23@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1-1 Dependiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	06/10/2023	71483071	833.645	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS020	Salud Total EPS	800130907-4	146.000	0		0		0	0	0	0	146.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-8	165.600	0	0	0	0	0	0		165.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Entidades	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	146.000	146.000
Pensión	1	165.600	165.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	311.600	311.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD
CC	86011365	YOHEGINEY ALVAREZ		MZ 2 MZ 2 CA 3 BRR SAN ANTONIO	3556745	lolamoon.23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 = Dependiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	1	26/10/2023	71483571	$220,600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Ingreso	Retiro	Traslado desde otra EPS	Traslado a otra EPS	Inicio SLN	Fin SLN	Inicio IGE	Fin IGE	Inicio LMA	Fin LMA	Inicio VAC-LR	Fin VAC-LR	Inicio VCT	Fin VCT	Inicio IRP	Fin IRP	Días Cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Volunt. a Wilkado	Retención Apertura	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Cot. Riesgos	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ESAP	Aporte EPS	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86011365	ALVAREZ YOHEGINEY	1	X																30	23001	1,190,000	95,200	0	0	0	0	875000	1,190,000	140,000			6	0										

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 41 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163784127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	20256M997	945740543	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,342,933		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40330224	ROJAS VILLAR ERIKA JANETH	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,933		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,882,933		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076795	AGUDELO GARCIA BAUTISTA	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1120914612	ALVAREZ RAMIREZ EDGAR ANES	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011389	ALVAREZ VONECNET	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	71.79031	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,933,933	6.960%	$134,600	0	$0	$0	No	$134,600
6	CC	1121884637	SANCHEZ CANTY HEIDY ALEJANDRA	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	2737109	RUEDA VERGARA ADRIAN LUCIA	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121936000	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X		0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total Afiliados(8)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,933		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 41 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163784127	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	20256M997	945740543	Y	2023/10/05	2023/10/06	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

2023/10/05 07:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CE 1151113671		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AAZ F CASA 1	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6670902	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	2059482033	94563695O6	I	2023/10/03	2023/10/05	BANCOLOMBIA	3	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1151113671	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$348,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$534,600
Total Afiliados(1)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$348,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$534,600

2023/10/05 07:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1151117527		RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CASA 1	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4670502	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	203548253	94183691506	I	2023/10/10	2023/10/04	BANCOLOMBIA	3	$331,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$600	$0	$186,200
PORVENIR	230501	800,224,808	8	1	$185,600	$600	$0	$186,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$500	$0	$145,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$500	$0	$145,500
TOTAL				1	$330,600	$1,100	$0	$331,700

2023/10/05 07:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIRA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3143704127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205669947	945748943	Y	2023/10/03	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LIRA LORENA (8 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$699,500		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	40330214	ROJAS VILLAR ERIKA JANETH	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,982,970		$618,700		$0	$0		$618,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,982,970		$618,700		$0	$0		$618,700
2	CC	86076792	ARGUELLO VARELA [illegible]	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	1728960	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR AMED	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	86011385	ALVAREZ YOHEDNEY	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	717610	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,822,970	6.960%	$126,300	0	$0	$0	No	$126,300
6	CC	1121884037	LANCHEROS CANTY MEDY ALEJANDRA	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	3791189	RUEDA VELGANI ADRIANA LUCIA	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	1121836033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	0	30	$0	$0	14-11	30	$1,166,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(8)**						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,042,970		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LIRA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3143704127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	205669947	945748943	Y	2023/10/03	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300

2023/10/05 07:57 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121806010	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ		CONDOMINIO SANTA PAULA	3256667	infraestructuraclientesinaves@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente	-		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	1	09/10/2023	71483132	$330,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CF0028	Sanitas EPS	830251440-6	145,000	0		0		0	0	0	0	145,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RVO + Protección)	800237339-0	180,800	0	0	0	0	0	0		180,800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código Afil.	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Ibrto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330,600	330,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121938033	HUGO ANDRES TORRES GOMEZ	CONDOMINIO SANTA PAULA	3204867	infraestructuracolombianaseo@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	3 – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	1	06/10/2023	71493132	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								IBC	PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Aportante	Extranjero no obligado a cotizar a pensiones	Colombiano en el exterior	Días	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Adicional Aportante	Tarifa pensional sin solidaridad	Tarifa pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121938033	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	X			30	23031	1.190.000	190.400	0	0	0	0	EPS026	1.490.000	140.000		0	I	0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167613	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163754127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	10336997	94574076 43	Y	2023/10/03	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Código	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Código	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Código	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LINA LORENA (8 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$44,442,900		$699,500		$0	$0		$699,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,560,000		$800		$0	$0		$800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,560,000		$800		$0	$0		$800
1	CC	40030574	BELLO VILLAR ERIKA JANETH	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$42,882,900		$698,700		$0	$0		$698,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$42,882,900		$698,700		$0	$0		$698,700
2	CC	86876795	AGUDELO MARULA MATEO	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
3	CC	1120894...	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR JAMES	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
4	CC	86011385	ALVAREZ FONSECA?	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
5	CC	7175221	DIAZ CORTES JESUS DAVID	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,822,900	4.964%	$933,900	0	$0	$0	No	$933,900
6	CC	1122634107	LAVACHOSOS CANTY FREDY ALEJANDRO	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
7	CC	1075750...	RUEDA VERGARA ADRIANA LUCIA	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
8	CC	1121934020	TORRES GOMEZ HUGO ANDRES	X	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-11	30	$1,560,000	4.964%	$800	0	$0	$0	No	$800
Total	Afiliados(8)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$42,882,900		$699,500		$0	$0		$699,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167613	1	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA	CLL 78 46 43 ET 4 BRR LA ESPERANZA	VILLAVICENCIO-META	3163754127	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	10336997	94574076 43	Y	2023/10/03	2023/10/04	BANCOLOMBIA	1	$700,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$699,500	$800	$0	$700,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$699,500	$800	$0	$700,300
TOTAL				8	$699,500	$800	$0	$700,300