2974-2023-004

Mocoa, 22 de diciembre de 2023

Ingeniero

ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Interventor

REFERENCIA: **Contrato No. 2974 de 2023**
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga

Cordial saludo

Por medio de la presente, comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar su visto bueno para tramitar ante el INVIAS una solicitud de **PRÓRROGA de UN (1) MES** al plazo de ejecución del contrato. El motivo de esta petición es que hasta la presente fecha no se han terminado de ejecutar las obras que se están acometiendo y los proveedores de materiales pétreos y de ferretería suspendieron labores desde el 16 de diciembre y no contamos con los insumos suficientes para finalizar los trabajos. Por otra parte, con ocasión de las festividades de fin de año en la zona se está presentando un marcado ausentismo del personal de mano de obra, situación que también complica las posibilidades de lograr los rendimientos esperados.

De ser aprobada esta solicitud, la nueva fecha de vencimiento del contrato sería el 31 de enero de 2024.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (PRÓRROGA). diligenciado.

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo