CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos - Red de

ESTACIÓN:	AGUACATAL
CÓDIGO:	2622420103
CUENCA:	Cali
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca
MUNICIPIO:	CALI
CORREGIMIENTO:	La Elvira
COORD. ESTE:	1052370,03
COORD. NORTE:	879525,42
ALTURA:	1649
CATEGORÍA:	Pluviográfica
ENTIDAD:	CVC
FECHA INICIO:	01/03/1971

PRECIPITACIÓN MENSUAL TOTAL (mm)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2023	30,0	13,6<	233,6	116,8	63,4<	2,0	52,0	57,0	52,0	119,0<	89,0<	54,4<	882,8<
MÁXIMA	30,0	13,6<	233,6	116,8	63,4<	2,0	52,0	57,0	52,0	119,0<	89,0<	54,4<	882,8<
PROMEDIOS	30,0	13,6<	233,6	116,8	63,4<	2,0	52,0	57,0	52,0	119,0<	89,0<	54,4<	882,8<
MÍNIMA	30,0	13,6<	233,6	116,8	63,4<	2,0	52,0	57,0	52,0	119,0<	89,0<	54,4<	882,8<

***< = No Hay Dato

< = Dato Incompleto

Vacío = No Aplica

Jaime Duque | Cronograma Golondrinas

	Nombre de tarea	Fecha	Fecha	Durac	Progre
		23/10	**15/01**	85d	0%
1	INICIO	23/10	23/10	1d	0%
2	**PRELIMINARES**	**23/10**	**28/10**	**6d**	0%
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	23/10	27/10	5d	0%
2.2	CAMPAMENTO EN TABLA	26/10	28/10	3d	0%
3	**EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS**	**29/10**	**15/01**	**79d**	0%
3.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	29/10	06/11	9d	0%
3.2	SACADA DE DERRUMBES HASTA 3 .00 MTS DE PROFUNDIDAD	07/11	07/11	1d	0%
3.3	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	01/11	09/11	9d	0%
3.4	GEOTEXTIL	07/11	11/11	5d	0%
3.5	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPATADOR	03/12	12/12	10d	0%
3.6	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA	29/11	02/12	4d	0%
3.7	SUMINISTRO INSTALACION BASE GRANULAR100 PM.,IP3%, CBR 80% SEGUN NORMA INVIAS E-330 ACARREO HASTA 50 MTS	13/12	13/12	1d	0%
3.8	DEMOLICION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM , CON CARGUE A MANO VOLQUETA)	07/11	09/11	3d	0%
3.9	SUMINISTRO INSTALACION SUB-BASE GRANULAR 95 PM.,IP=%; CBR20% SEGUN NORMA INVIAS E-320 ACARREO HASTA 50 MTS	14/12	14/12	1d	0%
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA	12/11	13/11	2d	0%
3.11	DEMOLICION SARDINEL	20/11	21/11	2d	0%
3.12	RECONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3000Psi (SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVIAS)INCLUYE MATERIALES , ACARREO INTERNO Y RETIRO DE SOBRANT...	15/12	27/12	13d	0%
3.13	REPOSICION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI(MEDIDAS SEGUN PLANOS) INCLUYE MATERIALES , ACARREO INTERNO	21/12	04/01	15d	0%
3.14	CONSTRUCCION SARDINEL EN CONCRETO TRAPEZOIDAL	29/12	15/01	18d	0%
4	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN**	**07/11**	**03/12**	**27d**	0%
4.1	CONS CAMARA DE INSP TIPO B EMCALI ALTURA CILIN DE 1.01 A 2.0 MTR (INC LOSA TAPA EXC RETIRO)	07/11	10/11	4d	0%
4.2	CONTRUCCION CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI INC. EXC. Y RET.	29/11	03/12	5d	0%
5	**TUBERÍAS**	**12/11**	**28/11**	**17d**	0%
5.1	SUM TRANS E INSTALACION TUBER PARA ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED PVC 6" INC ACAR INTERNO	22/11	28/11	7d	0%
5.2	SUM TRANS E INSTALACION TUBER PARA ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED PVC 8" INC ACAR INTERNO	12/11	19/11	8d	0%
5.3	SUMINISTRO E INST DE SILLA YEE DE 8"X6" INCLUYE ABRAZADERA Y SELLO	20/11	20/11	1d	0%
6	**SEÑALIZACIÓN**	**23/10**	**15/01**	**85d**	0%
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML	23/10	15/01	85d	0%
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M REFLECTIVA DE ALTA CON REUTILIZACION	23/10	15/01	85d	0%
7	**FIN**	**07/11**	**07/11**	**1d**	0%
7.1	DEMOLICION DE CUNETA EN CONCRETO E=10 CMS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM , CARGUE A MANO VOLQUETA Y ACARREO	07/11	07/11	1d	0%

