INFORME SEMANAL DE OBRA No 43

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Miércoles 01 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones
- Excavación mecánica entre ejes 2/3-B-D y retiro de material.
- Armado de acero para vigas de entrepiso semisótano110s a la 122s y 144s a la 147s.
- Demolición manual de caisson # 25, 26 y 27.
- Armado de cama para placa de entrepiso semisótano ejes 3-5/E-F.

Jueves 02 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones
- Excavación mecánica entre ejes 2/3-B-D y retiro de material.
- Armado de acero para vigas de entrepiso semisótano110s a la 122s y 144s a la 147s.
- Demolición manual de caisson # 25, 26 y 27.
- Armado de cama para placa de entrepiso semisótano ejes 3-5/E-F.

Viernes 03 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones
- Excavación mecánica entre ejes 2/3-B-D y retiro de material.
- Armado de acero para vigas de entrepiso semisótano110s a la 122s y 144s a la 147s.
- Demolición manual de caisson # 25, 26 y 27.
- Armado de cama para placa de entrepiso semisótano ejes 3-5/E-F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 41 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.

Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo.
Maestro – Emiro Carlos Avendaño
Tecnólogo en dibujo – Ing. Felipe Antonio Muñoz
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.

Operativos: 36 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	50.00%	45.00%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																															
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO	x	x	x																												

Nota: Por las fuertes lluvias se detienen todas las actividades el dia 1 desde las 12:00pm hasta las 5:00pm. Durante la noche se presentan lluvias constantes lo que incurre en retrasos en los inicios de las actividades el día 02 desde las 7:00 am hasta 5:00 pm mientras se evacúa de manera mecánica el agua retenida en las excavaciones. Por las lluvias se detienen todas las actividades el dia 3 desde las 7:00am hasta las 9:00am.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las continuas lluvias presentes a lo largo de la semana causaron retrasos en los avances de las actividades ya que todas se ejecutan a cielo abierto, se sigue dando manejo a las aguas freáticas para poder ir cerrando excavaciones y avanzar con cimentación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavación mecánica y retiro de material.




Armado de capa para entrepiso / Demoslición de caissons




Armado de capa para entrepiso / Armado de acero para losa de entrepiso.