INFORME SEMANAL DE OBRA No 45

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 11 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones zapata z-10. (día / noche)
- Armado de acero para muros M-2, M-3, M-7, M-8, M-9; columna E-3, F-3; zapata Z-10; viga 08.
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Armado de acero para muros M-8, M-9; viga de rampa.
- Encofrado de columna E-3, muro M-7.

Domingo 12 de noviembre de 2023.

- Bombeo mecánico de excavaciones zapata z-10. (día / noche)

Lunes 13 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones zapata z-10. (día / noche)

Martes 14 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones zapata z-10. (día / noche)
- Demolición caissons #14, 15, 16.
- Fundición de zapata Z-10, viga 08 en concreto 5.000psi.
- Armado de acero para muros M-8, M-9.

Miércoles 15 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica para zapata z-5.
- Armado de acero para muros de contención nivel semisótano entre ejes E-F/4-5; columna F-3.
- Encofrado para muros M-8, M-9.
- Fundición de ciclópeo para zapata z-5, zarpa sobre eje 1 entre E-F.

Jueves 16 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica para zapata z-9.
- Fundición solado z-9.
- Armado de acero para zapata z-5, zarpa sobre eje 1 entre E-F, viga 12.

Viernes 17 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Armado de acero para zapata z-5, z-9, zarpa sobre eje 1 entre E-F, viga 12.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 42 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo.
Maestro – Emiro Carlos Avendaño
Tecnólogo en dibujo – Ing. Felipe Antonio Muñoz
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	n/a%	n/a%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO											x	x		x		x	x														
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO													x		x																

Nota: Durante la noche se presentan lluvias constantes lo que incurre en retrasos en los inicios de las actividades el día 13 desde las 7:00 am hasta 10:00 am mientras se evacúa de manera mecánica el agua retenida en las excavaciones. Se suspenden acividades el dia 15 por lluvias desde las 4pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavación mecánica y retiro de material / Armado de acero para columas.




Excavación para zapatas / Armado de acero para zapata




Armado de acero para zapata / Fundicion zarpa zapata.