INFORME SEMANAL DE OBRA No 46

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 18 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones zapata z-10. (día / noche)
- Armado de acero para zapata Z-9, zarpas, viga 01.
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Fundición zapata z-5, zarpa tipo 5/6, viga 12.

Domingo 19 de noviembre de 2023.

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)

Lunes 20 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Fundición zapata Z-9, zarpas.
- Armado de acero para columna E-1, muros M-2, M-3.
- Excavación mecánica para zapata z-1, z-3.

Martes 21 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Armado de acero para muros M-1, M-2, M-3, muro de contención eje F 2-3.

Miércoles 22 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Fundición columna F-3, muro M-8 M-9 N-1.57; columna E-1, muro M-1 N4.99.

Jueves 23 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.

- Armado de acero para muro de contención eje 1,5 entre A-B; eje 1 E-F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 44 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 24 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Encofrado muro de contención sobre eje 1 entre A-B.
- Fundición ciclópeo zapata z-11.
- Armado de acero para zapata z-3, muro de contención sobre eje 5 A-B, muro de contención sobre eje 1 E-F.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo.
Maestro – Emiro Carlos Avendaño
Tecnólogo en dibujo – Ing. Felipe Antonio Muñoz
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	n/a%	n/a%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																			x	x	x	x	x	x							
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																		x													

Nota: Se suspenden acividades el dia 18 por lluvias desde las 7am hasta las 9am.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta programación ajustada acorde a los no previstos encontrados a lo largo del proyecto, cuando sea aprobada por la entidad continuaran el reporte de porcentaje de avances.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavación mecánica y retiro de material / Armado de acero para vigas.




Armado de acero para muros/ Armado de acero para muros




Fundicion de muros estructurales / Fundicion de muros estructurales