INFORME SEMANAL DE OBRA No 47

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 25 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Fundición muro de contención eje 1,5 entre A-B; eje 1 E-F.

Domingo 26 de noviembre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 27 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Fundición nodo viga 01, 07, 15 en el foso de ascensores en concreto de 5.000 psi; muro de contención sobre eje 5 entre A-B.
- Excavación mecánica entre ejes D-E/2-4.
- Armado de acero para muros de contención sobre eje F entre ejes 3-4.

Martes 28 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes E-F/1-2.
- Demolición de caisson sobre eje F 1-3.
- Armado de acero para zapata Z-1, vigas adyacentes.

Miércoles 29 de noviembre de 2023

- Bombeo mecánico de excavaciones. (día / noche)
- Excavación mecánica entre ejes E-F/1-2.
- Inicia armado de cama para losa de entrepiso semisótano ejes 1-2/A-B.
- Armado de acero para muros M-2, M-3.
- Demolición de caisson sobre eje 5 A-B.

Jueves 30 de noviembre de 2023

- Continúa armado de cama para losa de entrepiso semisótano ejes 1-2/A-B.
- Excavación mecánica entre ejes E-F/1-2.
- Excavación manual zapata Z-12.
- Encofrado de muros M-2, M-3.
- Armado acero columna D'-3'.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo.
Maestro – Emiro Carlos Avendaño
Tecnólogo en dibujo – Ing. Felipe Antonio Muñoz
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 28 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Jhon Montenegro
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Lindy Rubiano
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	n/a%	n/a%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																									X	X	X	X	X	X
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presento programación ajustada acorde a los no previstos encontrados a lo largo del proyecto, cuando sea aprobada por la entidad continuaran el reporte de porcentaje de avances.

A pesar de no haberse presentado precipitaciones en el transcurso de la semana, la cota del nivel freático sufrió variaciones considerables, subiendo 30cm sobre la media registrada en campo y del estudio de suelos, lo que conllevo a una disminución de rendimientos y dificultad en la ejecución de las actividades.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Fundicion de muros




Fundicion de vigas/ Armado de acero para vigas




Demolicion de caissons / Armado de acero para muros