INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 Y FINAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/07/2023 AL 31/08/2023 Y DEL 12/09/2023 AL 09/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: COIP-008-2023	Fecha: 20/04/2023
Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"	
Nombre del contratista: FUNDAR INGENIERÍA S.A.S	CC / Nit: 900.568.747-6
Fecha Inicio: 02/05/2023	Fecha Terminación final: 02/0872023
Suspensión:	A partir del 01 de agosto de 2023
Reinicio:	A partir del 12 de septiembre de 2023
Prorroga:	27 días
Fecha final del contrato	07/10/2023
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	JOANA ANDREA OROZCO BUILES
Cargo del Supervisor:	Directora planeación e infraestructura

Valor inicial del contrato: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MLC INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS APLICABLES	$477.697.814
Adición : CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML	$128.002.548
Valor total del contrato: SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MLC	$605.700.362
Valor Honorarios Mensuales:	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran relacionadas en el informe presentado por la misma, las cuales se encuentran relacionadas con las obligaciones establecidas en el contrato y están detalladas en las evidencias.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$477.697.814
ADICION	$128.002.548
VALOR TOTAL	$605.700.362

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME	$ 240.661.158	39.75%
VALOR APROBADO PARA PAGO	$180.091.158	29.75%

Nro. De Pago	Comp. de Egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	434-2023	01/08/2023	$ 150.751.075	24.88%
Pago N°2	671-2023	26/08/2023	$214.288.129	35.37%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 60.570.000	Se deja un 10% del contrato total para el tema de liquidación

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se realiza suspensión N°1, reinicio N°1 y otro si N°1, en donde se realiza adición de recursos por un valor de $128.002.548 y prorroga por 27 días más, partir del reinicio de obra.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
9458013762	Cumple	Septiembre	CUMPLE
9458843850		Octubre	CUMPLE

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	70908981	RAMIREZ	GOMEZ	DIEGO	HERNAN	2023-11	E.P.S SURAMERICANA S.A	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2023	12	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2023	14	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

FACTURA ELECTRONICA APROBADA: S☐ NO☐ Aprueba:_____

PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II: SI☐ NO☐ _____

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP-008-2023, certifico que la contratista FUNDAR INGENIERÍA S.A.S, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

OBSERVACIONES FINALES

El contratista queda pendiente de entregar el pago de seguridad social del personal en obra del mes de octubre.

El contratista queda pendiente de subsanar las actas de vecindad de los señores María José Jaramillo y Jaime Andrés Muñoz y paz y salvo del señor Jaime Andrés Muñoz.

El valor restante se realizará toda vez que se subsanes los pendientes de la presente acta y se haga la liquidación.

FOLIOS

340 FOLIOS

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintinueve días (29) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JOANA ANDREA OROZCO BUILES
Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"
Supervisor

Proyecto: Carolina Castaño Hurtado/ Apoyo a la supervisión
Reviso y aprobó: Joana Andrea Orozco Builes /Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"