CONTRATO No.:

Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No.:2

PERIODO: 18/10/2023 - 17/11/2023

San Juan de Pasto, 29 de Diciembre de 2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	29/12/2023	CON CORTE :	17/11/2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:			
CONVENIO MACRO No:	N.A		
CONVENIO No.:	3407-2023		
CDP No.:	2023060578	FECHA:	23/06/2023
CDP No.:	N.A	FECHA:	N.A
REGISTRO No:	2023061321	FECHA:	28/06/2023
REGISTRO No:	N.A	FECHA:	N.A
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACION No.:	N.A	detalle	
MODIFICACION No.:	N.A		
CONTRATISTA DE OBRA:	No contratado		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	N.A		
SUPERVISOR	Ing. Sonia Alejandra Velasco Rodriguez		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. Jazmin Nataly Benavides Castro		
META FISICA	7,10 Km de mantenimiento víal		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 299.843.029,06		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	N.A		
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2	N.A		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 299.843.029,06		
FECHA DE INICIACION:	18/09/2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	6 meses		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	17/03/2024		
SUSPENSION	N.A		
REINICIO	N.A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$ 100.000.000,00		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ -		
GARANTIAS:	PREVISORA		
Póliza No.:	3000771		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO: 0%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO 0,00%
META FISICA A LA FECHA	0		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS:

Se suscribió Convenio GN3407-2023 para Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

El objeto del convenio permite la ejecución de conformación de la calzada existente con adición de material a lo largo de 4,69 km, a realizar a lo largo de los siguientes tramos de intervención:
Tramo Empalme - Gavilanes: 2,37 km
Tramo Libertad sector 1 - Brisas de Rumiyaco 2,37 km
Tramo Libertad sector 2 - Santa Lucia: 2,37 km

El convenio se suscribió el 28 de junio de 2023 y una vez cumplidos los requisitos de legalización se da inicio con fecha 18 de septiembre de 2023, por un plazo de 6 meses, que de acuerdo con el cronograma presentado por el municipio se cuenta con 2 meses como etapa precontractual, posteriormente dos meses como etapa contractual y los últimos dos meses como cierre y liquidación del convenio.

El municipio realizará la contratación de la obra y el departamento realizará la contratación de la interventoría.

La supervisión del convenio se realizará de forma directa por parte del municipio y departamento.

El 2/11/2023 se suscribe Modificatorio No. 1 al convenio interadministrativo mediante el cual se modifica los numerales 1 y 2 de la CLAUSULA TERCERA - VALOR Y FORMA DE GIRO DE RECURSOS y VALOR Y FORMA DE GIRO DE RECURSOS.

Con fecha 30/09/2023 el municipio adelantó proceso de contratación No. SA 019 DE 2023 cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANIA – JARDINES DE SUCUMBÍOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" a traves de plataforma Secop I.

El 7/11/2023 el departamento de Nariño carga proceso de contratación No. IMC050-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" en plataforma Secop II.

ASPECTOS FINANCIEROS :

Hasta la fecha no se han realizado desembolsos por parte del departamento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Con fecha 28 de junio se suscribió convenio interadministrativo.

Con fecha 18 de septiembre se suscribe acta de inicio.

Con fecha 2 de noviembre de 2023 se suscribe modificatorio.

ASPECTOS LEGALES :

El convenio es legalizado mediante certificado de fecha 6/09/2023.

El modificatorio es legalizado mediante certificado de fecha 16/11/2023.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto: JAZMIN NATALY BENAVIDES CASTRO
Contratista de apoyo a la supervisión
Gobernacion de Nariño

Revisó: JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS
Sub- Secretario de Infraestructira y Vias - SIMD
Gobernacion de Nariño

Revisó: SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño