Villavicencio, día 28 de diciembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nº. 182 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2023
PERIODO N°.3
del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2023

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

Mediante acta de nombramiento de fecha veintisiete (27) de diciembre del 2023 firmada por la directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No Aplica	DESIGNACIÓN	NOMBRE
X		Supervisor	EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA
	X	Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	CONTRATO Nº. **182 DE 2023** DEL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBE DEL 2023
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023 Nit. 901756757**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VILLALLAVICENCIO Y LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO:	**NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COP ($ 92.020.473,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (3) MESES**. CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:	**VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**TREINTA (30) DICIEMBRE 2023**

2.2. MODIFICACIONES APLICA ☐ NO APLICA ☒

CESIÓN:	NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
VALOR DE LA CESIÓN	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX). FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX	
ADICIÓN EN VALOR	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	"NUMERO EN LETRAS" (X) MESES Y "NUMERO EN LETRAS" (X) DÍAS.	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DÍA (X) DE MES DEL 20XX	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1			ÍTEM 2			ÍTEM 3			ÍTEM 4			ÍTEM 5			ÍTEM 6		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X				X		X		

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:66,66%

3.1. INFORMES PARCIALES: APLICA ☐ NO APLICA ☒

INFORME PARCIAL N°.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
1		0	0%
2		0	0%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista. De acuerdo al certificado de parafiscales emitido por el contador público. Se realiza la verificación, control y seguimiento del personal mínimo requerido en obra para el periodo de presentación del informe de noviembre de 2023, Para todo el personal se tiene en cuenta la respectiva afiliación a riesgos laborales (ARL) con riesgo 5, al sistema de salud (EPS) y pensión (FSP) de igual manera se verifica la veracidad del respectivo pago de la planilla anexada por el contratista de interventoría CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023 de esta forma se relaciona el personal en obra que realizo labores por parte del contratista correspondiente al presente periodo.

MES/AÑO	
IBC	$
SALUD	0
PENSIÓN	$ 0
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	$ 0
N° DE PLANILLA	0

MES/AÑO	
IBC	$
SALUD	$
PENSIÓN	$
RIESGOS PROFESIONALES(ARL)	$
N° DE PLANILLA	

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: $		IBC DEL CONTRATO: $0	
PERIODO	**MES Y AÑO**	**N°. PLANILLA**	**VALOR IBC PAGADO**
1	0		0
		TOTAL PAGADO	**$00**

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$92,020,473,00	01/10/2023 AL 30/12/2023	100%
PAGO PARCIAL UNO	$30,673,491,00	01/10/2023 AL 30/10/2023	33.33%
PAGO PARCIAL DOS	$ 12,269,396,00	01/11/2023 AL 12/11/2023	13.33%
PAGO AUTORIZADO PRESENTE INFORME PARCIAL	$ 18,404,095,00	13/11/2023 AL 30/11/2023	20%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$30,673,491,00	01/12/2023 AL 30/12/2023	33.33
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$92.020.473,00	01/10/2023 AL 30/12/2023	100%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN APLICA ☐ NO APLICA ☒

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	100 %

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N°. 3** comprendido entre el primero (13)) de noviembre del 2023 al doce (30) noviembre de 2023, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONTRATO Nº. 182 DEL VEITISEIS (26) DE Septiembre DEL 2023**, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

Igualmente certifico que revisé las evidencias requeridas, como: registro fotográfico, planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	Ninguna

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 18,404,095,00)

EDITH VIVIAN AGUDELO GARCIA
C.C. 1.121.876.158 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	EDITH VIVIAN AGUDELO	SUPERVISORA	
REVISÓ	---	---	

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co