INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DEL CONVENIO CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO 147 DE 2023	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SONSÓN -ANTIOQUIA-	
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN	
IDENTIFICACIÓN	Nit 811.005.385-5	
OBJETO CONTRATADO	“AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO EN EL CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) días	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		4524
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		4562
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
21/12/2023	28/12/2023	31/12/2023
SUPERVISOR (A)	**NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**
CAMILO MONTOYA RAMIREZ	1	31/12/2023

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN REDES DE ALCANTARILLADO				
1,0	**DEMOLICIONES**				$ -
1.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO EN FLEXIBLE (E=0,15M), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA Y A SITIOS OFICIALES, DONDE INDIQUE LA INTERVENTORÍAA. INCLUYE ACARREO INTERNO	M2	80,00	$ 12.800	$ 1.024.000
1.02	DEMOLICION DE CUELLOS, ANILLOS Y TAPAS DE CAMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES; INLCUYE RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE E BOTADEROS OFICIALES Y/O DONDE INDIQUE LA INTERVENTORIA	UN	1,00	$ 125.600	$ 125.600
2,0	**EXCAVACIONES**				
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0 - 2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD; INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE ROCA DESCOMPUESTA Y BOLAS DE ROCA ≤ 0,35 M3, EQUIPO DE SUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	80,00	$ 22.700	$ 1.816.000
2.02	EXCAVACIÓN EN ROCA. INCLUYE HERRAMIENTA PARA PERFORACIÓN, MATERIAL EXPANSIVO, DESEMBOMBE, ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE ACOPIO.	M3	15,00	$ 110.000	$ 1.650.000
3,0	**ENTIBADOS**				
3.01	S.T.C. DE ENTIBADOS TEMPORAL EN MADERA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, ACARREO INTERNO Y COLOCACIÓN. SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE LAS ÁREAS NETAS CUBIERTAS POR EL ENTIBADO. EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ COMO ENTIBADO LA COLOCACIÓN DE MARCOS ESPACIADOS, COMÚNMENTE LLAMADO PUERTAS.	M2	60,00	$ 19.300	$ 1.158.000
4,0	**OBRAS EN CONCRETO Y ACERO**				

Página 1

4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DIAMETRO = 1,2 M EN CONCRETO (280 KG/CM2). INCLUYE GANCHOS UÑA DE GATO, FORMALETA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	1,00	$ 230.000	$ 230.000
4.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 170 KG/CM2 PARA EMPOTRAMIENTOS Y OBRAS ESPECIALES. INCLUYE FORMALETERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M3	2,00	$ 185.000	$ 370.000
4.04	PERFORADA Y ABOCADA DE CONCRETO DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTE PARA TUBERÍA IGUAL O MENOR A 400mm; INCLUYE FORMALETA Y ADITIVOS EN CONCRETO EXISTENTE Y NUEVO	UN	1,00	$ 75.000	$ 75.000
5,0	**TUBERÍA PARA REDES DE ALCANTARILLADO**				
6,0	**LLENOS**				
6.01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	35,00	$ 38.300	$ 1.340.500
6.02	LLENOS COMPACTOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	35,00	$ 22.200	$ 777.000
6.03	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR), INCLUYE TRANSPORTE HASTA OBRA	M3	25,00	$ 27.000	$ 675.000
6.04	S.T.C DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADO DEL 95% DE PROCTOR MODIFICADO	M3	24,80	$ 27.000	$ 669.500
7,0	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE Y OTROS**				
7.01	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN EN BOTADEROS OFICIALES Y/O DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA, CARGADO MANUALMENTE, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3	25,00	$ 37.000	$ 925.000
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO					**$ 10.835.600**

	OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DOMICILIARIAS				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
8,0	**DEMOLICIONES**				
8.01	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ENTRESUELO, NO INCLUYE BOTADA	M3	2,00	$ 46.000,00	$ 92.000

9,0	**EXCAVACIONES**				
9.01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0 - 2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD; INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE ROCA DESCOMPUESTA Y BOLAS DE ROCA ≤ 0,35 M3, EQUIPO DE SUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,00	$ 22.700,00	$ 499.400
9.02	EXCAVACIÓN EN ROCA. INCLUYE HERRAMIENTA PARA PERFORACIÓN, MATERIAL EXPANSIVO, DESEMBOMBE, ACARREO INTERNO HASTA EL SITIO DE ACOPIO.	M3	17,00	$ 110.000,00	$ 1.870.000
10,0	**OBRAS EN CONCRETO Y ACERO**				
10.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE EMPALME (0.6 X 0.6M INTERNO, ALTURA HASTA 0.80 M, MURO Y LOSA 0,10M) PARA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN ANDEN O ZONA VERDE (CONCRETO 280 KG/CM2), INCLUYE HERRAJE Y TAPA EN CONCRETO	ML	20,00	$ 140.000,00	$ 2.800.000
11,0	**TUBERÍA PARA DOMICILIARIAS**				
11.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. - ALCANTARILLADO DE 160 MM	M	40,00	$ 9.000,00	$ 360.000
12,0	**ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS**				
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA "T" DE 250 X 160 MM	UN	23,00	$ 16.000,00	$ 368.000
12.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45º PVC DE 160 MM	UN	42,00	$ 9.000,00	$ 378.000
13,0	**LLENOS**				
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	m3	20,00	$ 38.300,00	$ 766.000
13.02	LLENOS COMPACTOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	30,00	$ 22.200	$ 666.000
13.03	LLENOS COMPACTOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO CLASIFICADO QUE COMPACTE HASTA EL 90% DEL PROCTOR), INCUYE TRANSPORTE HASTA OBRA	M3	30,00	$ 27.000,00	$ 810.000

Página 2

14,0	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE**				
14.01	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN EN BOTADEROS OFICIALES, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	m3	15,00	$ 37.000,00	$ 555.000
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DOMICILIARIAS					**$ 9.164.400**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 20.000.000**
ADMINISTRACION					**$ -**
UTILIDAD					**$ -**
COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DOMICILIARIAS					**$ 20.000.000**

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO
Del 28 al 31 de diciembre de 2023	$ 20.000.000	100% de cumplimiento Valor pendiente de pago
Total	**$ 20.000.000**	

B. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

C. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

D. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

Según actualización sobre el pago de la seguridad social del Decreto 1273 del 20 de Julio del 2018, debido que el pago de la seguridad social seguirá siendo mes vencido, Resolución 03559 del 2018. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

E. ANEXOS

Se anexa: acta de liquidación, informe de actividades, informe de supervisión y paz y salvo, parafiscales, seguridad social.

F. APROBACIÓN DEL PAGO

El contratista JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN Nit. 811.005.385-5, cumple con los presupuestos mínimos consignados en el convenio, se certifica que el contratista ha ejecutado el objeto del convenio solidario en un 100%.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2023.

CAMILO MONTOYA RAMIREZ
Supervisor–
Secretario de Planeación