CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadania No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:					413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
No. PROCESO EN EL SECOP:					SI-SI-LP-011-2022			
OBJETO:					MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3			
FUENTES DE FINANCIACIÓN					2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	2.3.2.02.02.005 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					$ 2.165.900.979,00			
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):					$ 649.770.293,70			
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:					$926.864.974,19			
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):					-			
VALOR TOTAL CONTRATO:					$ 3.092.765.953,19			
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):					$ 649.770.293,70			
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:					SIETE (7) MESES			
PLAZO ADICIONAL No1:					-			
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:					SIETE (7) MESES			
CONTRATISTA:					CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3			
REPRESENTANTE LEGAL:					LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE C.C. 1.098.662.022			
INTEVENTORIA:					INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0			
REPRESENTANTE LEGAL:					ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437			
FECHA DE INICIACIÓN:					24 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACION:					23 DE AGOSTO DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	2	-	-	22/08/2023	30/08/2023	-	-
ACTA DE REINICIACIÓN	1	-	-	-	05/09/2023	-	-	-
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					05/09/2023			
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS					17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	09/08/2023 ADICIÓN 1	09/08/2023 ADICIÓN 1
N° DE CDP Y FECHA					00006597 – 29/09/2022 INICIAL	00001518 – 22/01/2022 RESERVA	00006042 – 19/07/2023 RESERVA	00006015 – 18/07/2023 RESERVA
VALOR DE CDP					$ 13.883.717.658,77	$ 2.165.900.979,00	$ 886.864.974,19	$ 40.000.000,00
N° DE RP Y FECHA					00012535 - 27/12/2022 INICIAL	0001126 - 22/01/2023 RESERVA	00009112 - 27/07/2023 RESERVA	00009120 – 27/07/2023 RESERVA
VALOR DE RP					$ 2.165.900.979,00	$ 2.165.900.979,00	$886.864.974,19	$40.000.000,00

RP AFECTADOS PARA EL PAGO	-	0001126 - 22/01/2023	00009112 - 27/07/2023	00009120 – 27/07/2023
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO			

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales durante la ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoria