ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO COS 050 DE 2023.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA
NIT O C.C:	800.220.384-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALMIRA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALMIRA, SECTOR LA PORRA Y SECTOR LA YE DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL:	Valor total del convenio: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L.V ($217,225,661) – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes: Valor aporte del municipio: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L.V ($204.275.661). Valor aporte del SOLIDARIO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.V ($12.950.000), representados como se indica en la ficha técnica.
VALOR ADICIONADO:	Del 19 de octubre de 2023 "Se adiciona al convenio el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($49.999.979)"

VALOR TOTAL DEL CONVENIO DESPUES DE OTROSÍ N°1:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/l M.L ($267.225.639).
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
FECHA DE INICIO:	NUEVE (09) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE RECIBO:	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	VEREDA PALMIRA "SECTOR LA PORRA"

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron, Ingeniera **KARY YULIANA MORALES RÍOS** identificada con cédula de ciudadanía número 1.037.071.154, en su condición de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, según Decreto de nombramiento No. 68 del 02 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión No. 06 del 02 de septiembre de 2022, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Municipal 085 del 18 de noviembre de 2022, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte; el señor/a **CLARA ROSA MORALES LÓPEZ** identificado/a con la cédula de ciudadanía número 22.052.356, quien obra en nombre de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA** signada con el **NIT** 800.220.384-9**,** en calidad de Representante Legal y que en adelante se denominará el **SOLIDARIO**, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente convenio, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Municipio de El Peñol, adoptado por el Decreto Municipal 086 de 2022, y el Manual de Supervisión e Interventoría, adoptado por el

Decreto Municipal 086 de 2022,y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del convenio:

Tras proporcionar el acompañamiento necesario desde la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, se ha procedido a dar por recibidos todos los objetivos previamente establecidos. Es fundamental destacar que, tanto por parte del solidario, como por parte de la alcaldía, se han cumplido rigurosamente con todas las obligaciones correspondientes, garantizando así un cumplimiento integral del alcance definido.

A lo largo del periodo de ejecución, que abarcó desde el inicio hasta su culminación al contratista se le realizaron tres (03) desembolsos, según actas de supervisión N°1, N°2 y N°3 por valores de $85.934.682, $75.665.399 y $92.675.559 (Aporte del municipio), así mismo el aporte realizado por el solidario fue recibido a satisfacción por el supervisor del convenio.

ALCANCE DEL CONVENIO:

Presupuesto inicial								Modificación 1				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD APORTE MUNICIPIO**	**VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO**	**CANTIDAD APORTE JAC**	**VALOR TOTAL APORTE JAC**	**MAY, IGU, MEN**	**CANTIDAD APORTE MUNICIPIO**	**VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO**	**CANTIDAD APORTE JAC**	**VALOR TOTAL APORTE JAC**
CAPITULO 1: Construcción de placa huella sector la porra												
1.1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huellas (NO INCLUYE CEMENTO Y ACERO)	m3	$ 343,779	189.00	$ 64,974,258	0.00	$ 0	0.00	189.00	$ 64,974,258	0.00	$ -
1.2	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para viga riostra (NO INCLUYE CEMENTO Y ACERO)	m3	$ 329,572	21.90	$ 7,217,627	0.00	$ 0	0.00	21.90	$ 7,217,627	0.00	$ -

1.3	Suministro, preparación y vaciado de concreto ciclópeo clase F 21 Mpa para centros y sobreanchos (NO INCLUYE CEMENTO)	m3	$ 275,675	131.25	$ 36,182,300	0.00	$ 0	30.78	162.03	$ 44,666,326	0.00	$ -
1.4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para cunetas. (NO INCLUYE CEMENTO Y ACERO)	m3	$ 349,076	189.00	$ 65,975,308	0.00	$ 0	0.00	189.00	$ 65,975,308	0.00	$ -
1.5	Mano de obra no calificada para la construcción de placa huella en la vereda Palmira	m	$ 18,500	0.00	$ 0	700.00	$ 12,950,000	0.00	0.00	$ -	700.00	$12,950,000
	SUBTOTAL PLACA HUELLA SECTOR LA PORRA				**$ 174,349,493**		**$ 12,950,000**			**$ 182,833,519**		**$12,950,000**
TOTAL, PLACA HUELLA SECTOR LA PORRA (Municipio + Solidario)					**$ 187,299,493**					**$ 195,783,519**		

CAPITULO 2: Construcción de placa huella y rieles sector la Ye												
2.1	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huellas	m3	$ 726,320	21.60	$ 15,688,512	0.00	$ 0	0.00	21.60	$ 15,688,512	0.00	$ -
2.2	Suministro, preparación y vaciado de concreto ciclópeo para centros y sobreanchos	m3	$ 589,000	4.32	$ 2,544,480	0.00	$ 0	0.00	4.32	$ 2,544,480	0.00	$ -
2.3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para viga riostra	m3	$ 719,380	0.59	$ 427,312	0.00	$ 0	0.00	0.59	$ 427,312	0.00	$ -
2.4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para cunetas	m3	$ 764,000	5.76	$ 4,400,640	0.00	$ 0	0.00	5.76	$ 4,400,640	0.00	$ -

2.5	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo	Kg	$ 6,900	994.960	$ 6,865,224	0.00	$ 0	-12.14	982.82	$ 6,781,449	0.00	$ -
	SUBTOTAL SECTOR LA YE				**$ 29,926,168**		**$ 0**			$ 29,842,393		**$ -**
TOTAL, SECTOR LA YE (Municipio + Solidario)					**$ 29,926,168**					**$ 29,842,393**		
OBRAS EXTRAS												
OE. 1	Conformación de vía existe con maquinaria	m2	$ 3,450	3,705.0	$ 12,782,250	0.00	$ 0	0.00	3705.00	$ 12,782,250	0.00	**$ -**
OE.2	Excavación en material común de 0-2 m de profundidad	m3	$ 37,540	22.85	$ 857,714	0.00	$ 0	-22.85	0.00	$ -	0.00	**$ -**
OE.3	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para rampas de inicio y terminación de placa huella (NO INCLUYE ACERO)	m3	$ 861,841	2.93	$ 2,520,885	0.00	$ 0	-2.93	0.00	$ -	0.00	**$ -**

OE.4	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para huellas (NO INCLUYE ACERO)	m3	$ 861,841	12.15	$ 10,471,368	0.00	$ 0	0.00	12.15	$ 10,471,368	0.00	$ -
OE.5	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para viga riostra (NO INCLUYE ACERO)	m3	$ 860,299	1.15	$ 987,623	0.00	$ 0	0.00	1.15	$ 987,623	0.00	$ -
OE.6	Suministro, preparación y vaciado de concreto ciclópeo clase F 21 Mpa para centros y sobreanchos	m3	$ 576,709	6.08	$ 3,503,507	0.00	$ 0	0.00	6.08	$ 3,503,507	0.00	$ -
OE.7	Suministro, preparación y vaciado de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) para cunetas. (NO INCLUYE ACERO)	m3	$ 864,181	13.50	$ 11,666,444	0.00	$ 0	-4.76	8.74	$ 7,551,522	0.00	$ -

OE.8	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo (3/8")	kg	$ 7,481	963.80	$ 7,210,188	0.00	$ 0	-121.20	842.60	$ 6,303,457	0.00	$ -
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS					**$ 49,999,979**		**$ 0**			$ 41,599,728		$ -
TOTAL, OBRAS EXTRAS (Municipio + Solidario)					**$ 49,999,979**					**$ 41,599,728**		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO												
SUBTOTAL					**$ 254,275,639**		**$ 12,950,000**		**$ 254,275,639**			**$ 12,950,000**
TOTAL (Municipio + Solidario)					**$ 267,225,639**				**$ 267,225,639**			

Cabe resaltar, que, gracias a la buena optimización y gestión de recursos por parte de la comunidad, se logró intervenir en su totalidad 901 metros de vía, distribuidos de la siguiente manera

SECTORES INTERVENIDOS	
placa huella sector la ye	75 metros
rieles sector la ye	48 metros
placa huella sector la porra	778 metros
TOTAL VIA INTERVENIDA	**901**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista anexo certificado de paz y salvo respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, debidamente firmado por el/la representante legal de **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA**.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15 de agosto de 2023	09 de agosto al 15 de agosto de 2023	CLARA ROSA MORALES LÓPEZ R.Legal
05 de septiembre de 2023	16 de agosto al 05 de septiembre de 2023	CLARA ROSA MORALES LÓPEZ R.Legal

21 de noviembre de 2023	06 de septiembre al 21 de noviembre de 2023	CLARA ROSA MORALES LÓPEZ R.Legal

- El convenio no presentó suspensiones ni cesiones.
- El convenio presento las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES	FECHA	JUSTIFICACIÓN
OTROSÍ No. 1	19/10/2023	"Se adiciona al convenio el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($49.999.979"

Así mismo el día 27 de octubre de 2023 se realizó acta con balance donde se autorizó las mayores y menores cantidades ejecutadas con respecto al presupuesto inicial, como se evidencio anteriormente en el **"ALCANCE DEL CONVENIO"**

Así mismo gracias a la buena gestión y eficiencia en la ejecución del convenio la terminación de la obra que estaba prevista para el día 30 de diciembre, se logro culminar el día 21 de noviembre, consiguiendo ejecutar todas las actividades propuestas.

- El convenio fue supervisado desde la secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, de acuerdo a la cláusula **12** del contrato COS-050-2023. Designada mediante comunicado de supervisión remitido por la alcaldesa el día 26 de julio de 2023, y como ordenadora del gasto según Decreto 086 de 2022.
- Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:

Después de realizar la respectiva revisión de la matriz de riesgos establecida por la entidad, con el objetivo de identificar posibles amenazas en todas las áreas pertinentes, es gratificante informar que, a lo largo de la ejecución del convenio y

tras un continuo seguimiento, no se ha materializado ningún riesgo en ninguna etapa del proceso.

- Informe final y consolidado de si el convenio fue auditado, por partes de los entes de control o por Control Interno de la entidad:
  - ✓ El convenio no ha sido auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	295	13 de febrero de 2023	232020200504 0201	Crédito para la construcción de placa huella en las veredas	$450.000.000
	731	05 de mayo de 2023	232020200505 06	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$30.000.000
	925	05 de junio de 2023	232020200505 06	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$150.000.000
			232020200502 09	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$50.000.000
	1079	27 de junio de 2023	232020200505 06	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$50.601.593
TOTAL					$730.601.593
RESERVA PRESUPUESTAL	1204	26 de julio de 2023	232020200504 0201	Crédito para la construcción de placa huella en las veredas	$72.612.311

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente!

			23202020050209	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$33.984.183
			23202020050506	Construcción y mantenimiento de vías rurales y urbanas	$97.679.167
TOTAL					$204.275.661

- Imputación del gasto adición Otrosí Nro. 1

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1724	13/10/23	12.2.3.2.02.02.005.05.06	Construcción y mantenimiento de vias urbanas y ruralesa	$49.999.979
RESERVA PRESUPUESTAL	1761	19/10/23	12.2.3.2.02.02.005.05.06	Construcción y mantenimiento de vias urbanas y ruralesa	$49.999.979

- Relación de los desembolsos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
01	FE16	28/08/2023	Se anexa informe de supervisión como aprobación	$85.934.682
02	FE17	22/09/2023	Se anexa informe de supervisión como aprobación	$75.665.399

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

03	FE23	10/12/23	Se anexa informe de supervisión como aprobación	$92.675.559

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor Total del convenio	$217.225.661
Valor del convenio (Aporte Municipio)	$ 204.275.661
Valor del convenio (Aporte Solidario)	$ 12.950.000
Adición	$ 49.999.979
Total, valor de convenio más adiciones	$ 267.225.639
Pagos realizados (Acumulado)	$ 254.275.640
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cuadro resumen:

Acta de supervisión N°1 por valor de:	$85.934.682–33.79 %	
Acta de supervisión N°2 por valor de:	$75.665.399–29.76%	
Acta de supervisión N°3 por valor de:	$92.675.559–36.45%	
Valor total ejecutado como aporte del municipio: $254.275.640–100%		
Valor no ejecutado para liberar al presupuesto general:	$ 0	– 0%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Durante la ejecución del contrato y su terminación, no se presentaron reclamaciones, controversias o acuerdos de ningún tipo.

- Igualmente, no se presentaron procesos sancionatorios, ni multas, ni sanciones, ni incumplimientos que pudieran comprometer jurídicamente el convenio solidario.

- Informe final y consolidado del estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones:

Según la cláusula 17 del convenio Solidario COS 050 de 2023, se consideró necesario exigir el cumplimiento de las siguientes garantías.

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

DESCRIPCIÓN	*CUANTÍA*	*VIGENCIA*
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra.	*Diez por ciento (10%) del valor total del contrato*	*Igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.*
Estabilidad de la Obra	*Veinte por ciento (20%)*	*Cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción de la obra.*
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	*Diez por ciento (10%) del valor del contrato.*	*Vigencia del contrato y tres (03) años más.*
Responsabilidad Civil Extracontractual	*Doscientos (200) SMMLV*	*Igual al plazo de ejecución del convenio.*

Mediante resolución N° 596 del 08 de agosto de 2023 se aprueban las siguientes pólizas suministradas por el contratista:

TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
AFIANZADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03 DE AGOSTO DE 2023		
No. POLIZA	M-100205613, Anexo 0		
GARANTÍAS OTORGADAS			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	21.722.566,10	26/07/2023	26/04/2024
	Valor asegurado:	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**

Pago de salarios y prestaciones sociales	21.722.566,10	26/07/2023	26/12/2026
Estabilidad de la Obra	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	43.445.132,20	26/12/2023	26/12/2028
TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
AFIANZADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03 DE AGOSTO DE 2023		
No. POLIZA	M-100045450, Anexo 0		
GARANTÍAS OTORGADAS			
Responsabilidad civil extracontractual	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	232.000.000	26/07/2023	26/12/2023

Así mismo mediante resolución No. 657 del 02 de septiembre de 2023 se actualizan pólizas con respecto al acta de inicio, quedando de la siguiente manera:

TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA
AFIANZADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2023
No. POLIZA	M-100205613, Anexo 2
GARANTÍAS OTORGADAS	

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	21.722.566,10	09/08/2023	09/01/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	21.722.566,10	09/08/2023	09/01/2027
Estabilidad de la Obra	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	43.445.132,20	09/01/2024	09/01/2029

TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
AFIANZADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2023		
No. POLIZA	M-100045450, Anexo 2		
GARANTÍAS OTORGADAS			
Responsabilidad civil extracontractual	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	232.000.000	09/08/2023	09/01/2024

Finalmente, mediante resolución No. 797 del 02 de noviembre de 2023 se actualizan pólizas con respecto a OTROSÍ 1, quedando de la siguiente manera:

TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA
AFIANZADO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA

ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023		
No. POLIZA	M-100205613, Anexo 3		
GARANTÍAS OTORGADAS			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$26.722.563,90	19/10/2023	10/05/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$26.722.563,90	19/10/2023	09/01/2027
Estabilidad de la Obra	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$53.445.127,80	09/01/2024	09/01/2029

Teniendo en cuenta que las pólizas antes relacionadas cumplen con las vigencias estipuladas dentro del convenio **COS 050 de 2023**, no se requiere actualización de las mismas.

En mérito de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio solidario **N° COS 050 de 2023**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. No hay pagos pendientes por cancelar a favor del Solidario.

TERCERO. Declarar que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la obra objeto del Convenio solidario **N°COS 050 de 2023**, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de El Peñol, Antioquia.

CUARTO. El presente convenio No tiene saldo sin ejecutar.

QUINTO. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría, acta de recibo de la obra, Otrosí N°1. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura
Contratante
Supervisor

CLARA ROSA MORALES LÓPEZ
Representante legal JAC vereda PALMIRA
Solidario

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Catherine Torres Apoyo profesional.	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Alcalde Municipal.		

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente!