INFORME DE SUPERVISION N° 02

CONTRATANTE: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900232836 – 0

CONTRATISTA OBRA: CONINTE LTDA
Nit. 811043364-2

Nº CONTRATO OBRA: CO-004-2023

OBJETO: INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO OPERADOS POR AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P, EN EL SECTOR BETANIA, UBICADO EN EL CORREDOR SUB-URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CINCO MESES.

VALOR TOTAL: $ 464.729.501,22

CONTRATISTA INT: ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT. 900.496.721-5

Nº CONTRATO INT: CI-001-2023

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO OPERADOS POR AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P, EN EL SECTOR BETANIA, UBICADO EN EL CORREDOR SUB-URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CINCO MESES.

VALOR TOTAL: $ 42.046.568

SUPERVENSIÓN: DIRECTORA TÉCNICO-OPERATIVA

VALOR ACTA 02: **$ 21.594.691** VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CI-001-2023 el día 17 de Mayo de 2023 con la señora **JUAN PABLO VILLA ROLDAN**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía 71.336.740, en representación de la empresa ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con Nit 900.496.721-5; que tiene como objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO OPERADOS POR AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P, EN EL SECTOR BETANIA, UBICADO EN EL CORREDOR SUB-URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL"". Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 17 de mayo de 2023, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 16 de octubre de 2023.

De acuerdo con la Cláusula tercera. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato, asciende a la suma de **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato tendrá un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 42.046.568,00), valor que se cancelará de la siguiente forma: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante actas parciales de avance, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, constancia de pago de seguridad social y aportes parafiscales, informe de interventoría de las actividades ejecutadas avalado por el supervisor del contrato.

A la fecha del presente Informe de supervisión, y teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría contratada por la entidad para el seguimiento y control de la calidad de las obras, así como el control presupuestal, se indica que el contratista ejecutó, de acuerdo con lo acordado en el contrato, las actividades relacionadas en el acta de cobro, por tal motivo, se solicita el Pago de Por tal motivo, se autoriza el Pago de $ 21.594.691 VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS por concepto Del Acta de Avance 02 del contrato de obra CI- 001-2023, la cual se anexa al presente informe.

Se deja constancia de que las actividades fueron revisadas y recibidas a entera satisfacción por parte del director técnico Operativo de la Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

1. RESUMEN CONTRATO

Tabla 6. Resumen de cobros

COBRO CI-001-2023			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR**	**%**
ACTA 01	10/08/2023	$ 20.451.877	**48%**
ACTA 02	29/12/2023	$ 21.594.691	**52%**
TOTAL		**$ 42.046.568**	**100%**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato:	**CI-001-2023**
Contratante:	**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P** NIT: 900232836-0
Contratista:	**ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**. NIT. 900.496.721-5
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO OPERADOS POR AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P, EN EL SECTOR BETANIA, UBICADO EN EL CORREDOR SUB-URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL".**
Valor Total:	$ 42.046.568
Plazo inicial:	5 MESES
Fecha inicio:	17 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	17 de octubre de 2023

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato:	**CO-004-2023**
Contratante:	**Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P** NIT. 900.232.836-0
Contratista:	**CONINTE LTDA** Nit. 811043364-2
Objeto:	**INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO OPERADOS POR AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P, EN EL SECTOR BETANIA, UBICADO EN EL CORREDOR SUB-URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL**
Valor Total:	$ 464.729.501,22
Plazo inicial:	5 MESES
Fecha inicio:	17 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	17 de octubre de 2023

4. POLIZAS

INTERVENTORÍA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	13-05-2023	17-02-2024	8.409.313.60
Salarios y prestaciones sociales	17-05-203	17-10-2026	6.306.985.20
Calidad	17-10-203	17-10-2028	12.613.970.40

Tabla 3. Pólizas.

Número de póliza: Nº m-100043024

Compañía de seguros: Seguros mundial

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Responsabilidad civil	17-05-203	17-10-2023	$232.000.000

Tabla 4. Pólizas.

EJECUCIÓN

- Número de póliza: Nº 65-45-101080757
- Compañía de seguros: Seguros del estado

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	17-05-2023	17-02-2024	$ 92.945.900.24
Salario y prestaciones sociales	17-05-2023	17-10-2026	$ 69.709.425.18
Estabilidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días desde el día de la fecha de recibo del contrato		$ 139.418.850.37

Tabla 5. Pólizas Iniciales. ANEXO 2

Se anexa copia de las pólizas con sus respectivos amparos

- Número de póliza: Nº 65-40-101070369
- Compañía de seguros: Seguros estado

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	17-05-203	17-10-2023	$ 348.000.000

Tabla 6. Pólizas Iniciales. ANEXO 2

JULIAN STIVEN HERRERA AGUDELO
CONTRATANTE

NATALIA GÓMEZ MONTOYA
SUPERVISOR

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Natalia Gómez Montoya Cargo: Dirección técnico operativa Firma:	Nombre: Natalia Gómez Montoya Cargo: Dirección técnico operativa Firma:	Nombre: Julian Stiven Herrera Agudelo Cargo: Gerente Firma: