ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATISTA: SERVICIOS INGENIERILES INTEGRALES SAS / DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
IDENTIFICACION: NIT. 901017547-1 RL. DEYBER ALFONSO NAVAS RUEDA		
SUPERVISOR: ING. EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NUMERO DE CONTRATO: 214-2023	**NUMERO DE CONTRATO: 214-2023**	
TIPO DE CONTRATO: OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023-581	**FECHA:** 21/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023-839	**FECHA:** 11/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.008.40.4003.4003016 30-SGP.APSB • $ 32.000.000,00 • ACUEDUCTOS AMPLIADOS.	
POLIZAS INICIALES	NUMERO	B-100043697 B-100011459
	COMPAÑÍA	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA DE EXPEDICION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
	FECHA DE APROBACION	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del contrato, en un único pago una vez se ejecute el mismo, así como cumplidos los requisitos de ejecución señalados, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor; la cual se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales..	
TERMINO DE DURACIÓN	VEINTE (20) DIAS	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($32.000.000=)	

ASPECTO TECNICO

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

La obra fue realizada en el período de ejecución se constató y evidenció por el supervisor en su respectivo informe y en el acta de recibo final:

Se anexa las especificaciones iniciales:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA - SANTANDER

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL

MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."

ELABORÓ:	Secretaria de Planeacion e Infraestructura	*MUNICIPIO:*		MATANZA	
FECHA:	NOVIEMBRE 2023	*DEPARTAMENTO:*		Santander	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR/PARCIAL**
1	**Realizar Obras Preliminares**				
1.1	Localización y replanteo	m²	$ 2.620	148	$ 387.760
2,0	**Tuberías red agua potable**				
2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	$ 20.075	300	$ 6.022.500
2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	$ 32.455	440	$ 14.280.200
3	**Mampostería**				
3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	$ 58.422	25	$ 1.460.550
4	**Pisos y bases**				
4,1	Enchape piletas	m²	$ 45.364	17	$ 771.188
5	**Aseo**				
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	$ 5.424	144,08	$ 781.506
	COSTO DIRECTO				**$ 23.703.704**

Administración	**29,00 %**	**$ 6.874.074**
Imprevistos	**1,00%**	**$ 237.037**
Utilidad	**5,00%**	**$ 1.185.185**
SUBTOTAL AIU		**$ 8.296.296**

:

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

Se anexa las especificaciones modificadas y finales.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA - SANTANDER
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER."

ELABORÓ:	Secretaria de Planeacion e Infraestructura	*MUNICIPIO:*		MATANZA				
FECHA:	NOVIEMBRE 2023	*DEPARTAMENTO:*		Santander				
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	MAYORES	MENORES	CANT	VR PARCIAL
1	**Realizar Obras Preliminares**							
1,1	Localización y replanteo	m²	$ 2.620	148	76,5	0	224,5	$ 588.190
2,0	**Tuberías red agua potable**							
2,10	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	m	$ 20.075	300	0	300	0	$ -
2,20	Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios	m	$ 32.455	440	0	440	0	$ -
3	**Mampostería**							
3,1	Mampostería en Ladrillo Temosa 12x20x15cm	m²	$ 58.422	25	0	8,5	16,5	$ 963.963
4	**Pisos y bases**							
4,1	Enchape piletas	m²	$ 45.364	17	0	17	0	$ -
5	**Aseo**							
5,1	Aseo general y detallado de obra	m²	$ 5.424	144,08	80,42	0	225	$ 1.217.688
6	**ITEM NO PREVISTOS**							
6,1	Suministro e instalacion de un tanque plastico de 1000 litros	und	$ 958.000	1,00	0	0	1,00	$ 958.000
6,2	construccion columnetas 0,15*0,15 (incluye acero)	ml	$ 48.000	6,00	0	0	6,00	$ 288.000
6,3	suministro e instalacion flotador	und	$ 195.000	1,00	0	0	1,00	$ 195.000
6,4	suministro e instalacion manguera para acueducto 1"	ml	$ 24.200	720,00	0	0	720,00	$ 17.424.000
6,5	exacavacion manual	m3	$ 48.000	2,63	0	0	2,63	$ 126.000
6,6	placa de piso tanque	m2	$ 222.088	7,50	0	0	7,50	$ 1.665.663
6,7	FRISO LISO SOBRE MUROS POR METRO LINEAL	ml	$ 16.800	16,50	0	0	16,50	$ 277.200
	COSTO DIRECTO							$ 23.703.704

Administración	**29,00%**		$ 6.874.074
Imprevistos	**1,00%**		$ 237.037
Utilidad	**5,00%**		$ 1.185.185
SUBTOTAL AIU			$ 8.296.296
	TOTAL		$ 32.000.000

Ahora bien, en base a la información expuesta, se procede manifestar el balance financiero del presente contrato:

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 32.000.000
VALOR PAGO ACTA FINAL	$ 32.000.000	
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	-	-
VALOR SIN EJECUTAR	-	
SUMAS IGUALES	$ 32.000.000	$ 32.000.000

ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCION	FECHA	OBSERVACION
C.D.P	21 de noviembre del 2023	CUMPLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	11 de diciembre del 2023	CUMPLE

ASPECTO LEGALES

Por parte del contratista se anexo planilla de seguridad social, haciendo constar que le personal, se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social en el presente período y avalado por el supervisor, como se observa en el Anexo. Seguridad Social:

CONCLUSIONES

1. En el presente informe se muestra la realización de las actividades programadas en el período del **11 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023,** al contrato de referencia, por tanto, se constata la ejecución de estas en las condiciones anteriormente expuestas por medio del informe del contratista final, para un avance del **100%** de las cantidades pactadas.
2. **EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON**, quién actúa en nombre y representación del Municipio de Matanza – Santander, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada y basándose en el informe del contratista e informe del supervisor presentados para el período a pagar.
3. A la fecha del presente informe se ha entregado y se finaliza con el **100.00%** de los ítems requeridos.
4. Por lo antes expuesto se deja constancia que el supervisor da la viabilidad técnica, ambiental, financiera, contable y jurídica para realizar el **PAGO FINAL,** al contrato **N.° 214-2023.**

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Matanza (Santander), los veintiunos (21) días del mes de diciembre de 2023.

EFRAIN ANDRES RIOS CALDERON
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Supervisor

Carrera 5 N° 5-85 Matanza – Santander
Email: alcaldía@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co