| ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 243 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-012-2022. | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE NAVARRO DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA. |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE HONDA |
| **CONTRATISTA:** | TÉCNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS |
| **CC/NIT:** | 800.074.273-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 1.098.636.992 DE BUCARAMANGA |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | N/A |
| **SUPERVISIÓN:** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO |
| **SUPERVISOR:** | ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE **($ 267.345.000,00)** |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DOS (02) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 27 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01** | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO N° 01** | 27 DE MARZO DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02** | 10 DE ABRIL DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO N° 02** | 22 DE JUNIO DE 2023 |
| **ADICIONAL N° 01** | SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESESTA Y OCHO PESOS M/CTE **($67.609.368,00)** |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO:** | TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($334.954.368,00)** |
| **PRORROGA N° 01:** | Se prorroga el Contrato en Un (01) Mes mas contados a partir de la fecha inicial de terminación. 22 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:** | 23 DE JULIO DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE RECIBO FINAL CON OBSERVACIONES:** | 24 DE JULIO DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE RECIBO FINAL COMPLEMENTARIA:** | 04 DE AGOSTO DE 2023 |

En Honda Tolima, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Honda Tolima, **RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.327.531 de Honda, en su calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de Honda Tolima identificado con NIT 800.100.058-8, habiendo tomado posesión ante la Notaria Única del Círculo del Municipio de Honda el 30 de Diciembre de 2019, quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO**, la Dra. **ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON** Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico en calidad de supervisor, por una parte y por la otra el Señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN** identificado con cedula No. 1.098.636.992 de Bucaramanga, Representante Legal de la empresa **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS**



www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

**INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS** identificado con Nit. 800.074.273-3, en calidad de **CONTRATISTA**, para liquidar de común acuerdo el contrato de obra No. 243 del 19 de Octubre de 2022, en los siguientes términos:

## CONSIDERACIONES

1. Que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestal N° 2022000746 de fecha 01 de agosto de 2022 por valor de Doscientos Setenta y Nueve Millones Cuarenta Mil Ciento Sesenta y Un Pesos M/Cte ($ 269.040.161,00) por los rubros 2320202005 Fuente 2022001 Servicios de la Construcción / Infraestructura vial y espacio público /Meta 1/ Actividad 1/ Puentes peatonales rehabilitados / RPLD; rubro 2320202005 Fuente 2022078 Servicios de la Construcción / Infraestructura vial y espacio público /Meta 1/ Actividad 1/ Puentes peatonales rehabilitados / RB RPDE – LEY 550 INVERSION.

2. Que luego de realizar la evaluación de los oferentes presentados para el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-012-2022, se determinó como proponente ganador a la empresa **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS** identificado con Nit. 800.074.273-3, con Representante Legal al Señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN** identificado con cedula No. 1.098.636.992 de Bucaramanga.

3. Que dentro del mismo expediente reposa el Registro Presupuestal N° 2022001219 de fecha 24 de octubre de 2022 a nombre de **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS** identificado con Nit. 800.074.273-3 por valor de **Doscientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos M/Cte ($ 267.345.000,00)** por los rubros 2320202005 Fuente 2022001 Servicios de la Construcción / Infraestructura vial y espacio público /Meta 1/ Actividad 1/ Puentes peatonales rehabilitados / RPLD; rubro 2320202005 Fuente 2022078 Servicios de la Construcción / Infraestructura vial y espacio público /Meta 1/ Actividad 1/ Puentes peatonales rehabilitados / RB RPDE – LEY 550 INVERSION

4. Que de acuerdo con el valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Valor del Registro presupuestal, se genera un saldo a favor del municipio por valor de **($ 1.695.161,00 Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta y Un Pesos M/Cte).**

5. Que reposa dentro del expediente la respectiva Reducción Presupuestal al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2022000746 por valor de **(($ 1.695.161,00 Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta y Un Pesos M/Cte).**

6. Que reposa dentro del expediente las respectivas pólizas solicitadas (Póliza N° 56-44-101003781 y Póliza N° 56-40-101001778) emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; y el Acta de Aprobación de Pólizas de las mismas con fecha del 24 de Octubre de 2022.

7. Que se suscribió el acta de inicio el día veintisiete (27) de octubre de 2022 con un plazo de ejecución de dos (02) meses.

## GARANTIAS

1. Que se constituyeron las garantías exigidas, en las siguientes condiciones:

   Pólizas Iniciales:

| | |
|---|---|
| **Clase de garantía:** | **Póliza de cumplimiento** |
| **Póliza No.** | **56-44-101003781** |
| **Aseguradora:** | **Seguros del Estado S.A.** |

| Anexo N°: | 0 | | |
|---|---|---|---|
| Amparo | Vigencia | | Valor asegurado |
| | Inicio | Vence | |
| Cumplimiento del contrato | 19/10/2022 | 19/06/2023 | $26.734.500,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 19/10/2022 | 19/12/2025 | $13.367.250,00 |
| Estabilidad y calidad de obra | Si ampara cinco años | | $53.469.000,00 |

| Clase de garantía: | Póliza civil extracontractual | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 56-40-101001778 | | |
| Aseguradora: | Seguros del Estado S.A. | | |
| Amparo | Vigencia | | Valor asegurado |
| | Inicio | Vence | |
| Civil extracontractual (predios laborales y operacionales) | 19/10/2022 | 19/12/2022 | $200.000.000,00 |

Pólizas Finales:

| Clase de garantía: | Póliza de cumplimiento | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 56-44-101003781 | | |
| Aseguradora: | Seguros del Estado S.A. | | |
| Anexo N°: | 11 | | |
| Amparo | Vigencia | | Valor asegurado |
| | Inicio | Vence | |
| Cumplimiento del contrato | 27/10/2022 | 23/01/2024 | $33.495.436,80 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 27/10/2022 | 23/07/2026 | $16.747.718,40 |
| Estabilidad y calidad de obra | 04/08/2023 | 04/08/2028 | $66.990.873,60 |

| Clase de garantía: | Póliza civil extracontractual | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 56-40-101001778 | | |
| Aseguradora: | Seguros del Estado S.A. | | |
| Amparo | Vigencia | | Valor asegurado |
| | Inicio | Vence | |
| Civil extracontractual (predios laborales y operacionales) | 27/10/2022 | 23/07/2023 | $ 232.000.000,00 |

Para efectos de aprobación de pólizas, en el expediente contractual se encuentran las actas que acreditan el cumplimiento de los términos de las mismas aquí referenciadas.

| EJECUCION DEL CONTRATO |
|---|

1. Que en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión durante la ejecución de contrato No. 236 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022, fue ejercida por ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ RONDÓN en su calidad de SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FISICO de conformidad a lo establecido en los artículos 4°, 5° y 14° numeral 1° de la Ley 80 de 1993 de acuerdo a las atribuciones de los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

2. Que para el día 12 de diciembre de 2022, el contratista presenta oficio solicitando la respectiva suspensión del contrato toda vez que por festividades y debido a la dificultad de la consecución de la madera se hace necesaria su suspensión.

3. Que por solicitud del contratista se realiza comité de obra N°01 el día 12 de diciembre de 2022, en donde este manifiesta que por motivos de festividades de final de año y por dificultad en la consecución de las maderas, solicita se suspenda el contrato, así las cosas y por aprobación de las partes se eleva el acta de suspensión N° 01.

4. Que debido a comunicación de la supervisión con el contratista este manifiesta tener inconvenientes con el proveedor para la consecución de las maderas, así mismo, manifiesta tener unos requerimientos de carácter técnico, así las cosas, se procede a realizar el acta de reinicio N° 01 el día 27 de marzo de 2023.

5. Que posterior al reinicio del contrato el contratista manifiesta a la supervisión por medio de oficio enviado por proveedores, que las características físicas de la madera en esta época del año eran de difícil consecución por lo cual sugieren otro tipo de madera que guarde las características necesarias de durabilidad ante la exposición del aire libre al cual serán tratadas durante su instalación, a su vez, sugieren realizar ajustes al cambio de las dimensiones (ancho) de la madera, para facilidad de consecución de las mismas, por lo anterior la supervisión validad dicho requerimiento encontrando el mismo adecuado, sin embargo esto generaría la necesidad de más elementos de madera y de fijación, así las cosas, se estudia la necesidad de adicionar el contrato, sin embargo según comunicación de la Secretaría de Hacienda se está a la espera de que el Concejo Municipal apruebe la incorporación de recursos para la vigencia 2023, por lo anterior hasta que no se procediera con dicha aprobación no se tendrían recursos para adicionar el contrato, por esta situación de aprueba suspender el contrato hasta que se puedan incorporar los recursos dentro del comité de obra N° 02, así las cosas, se genera el acta de suspensión N° 02 el día 10 de abril de 2023.

6. Que posterior a la aprobación del Concejo Municipal para incorporar los recursos del balance para la vigencia 2023 se solicita el Certificado de Adición a la Disponibilidad Presupuestal, así las cosas, se expide el mismo con fecha 06 de junio de 2023, Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2023000619.

7. Que una vez se superaron los motivos por los cuales se suspendió el contrato, se reinicia el mismo el día 22 de junio de 2023, por medio del Acta de Reanudación N° 02.

8. Que posterior al acta de reanudación se realiza comité de obra N° 03 por medio del cual se valida las condiciones técnicas para el adicional, en donde se observa el balance de mayores y menores cantidades, Apu no previsto, y

memorias de cantidades; así mismo, solicita el contratista se prorrogue el contrato en un (01) mes más contado a partir de la fecha de terminación inicial, así las cosas, se aprueba el adicional y se cuentan con los recursos.

**9.** Que seguido al comité de obra, se adelanta el Acta de modificación del Contrato Adicional N° 01 y Prorroga N° 01, el día 22 de junio de 2023, en donde se adiciona la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESESTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 67.609.368), para un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($334.954.368,00); a su vez, se prorroga el contrato un (01) mes más, teniendo como nueva fecha de terminación el 23 de julio de 2023.

**10.** Que se desarrolla comité de obra N° 04 el día 24 de julio de 2023 en donde se valida la finalización de actividades contractuales, así mismo se procede a validar las cantidades finales ejecutadas; sin embargo, se realizan unas observaciones por parte de la supervisión, así las cosas, se realiza recibo parcial de las obras y se da plazo de 12 días calendario para poder subsanar las observaciones plasmadas en el comité de obra.

**11.** Que teniendo en cuenta la ejecución de las actividades para culminar el objeto contractual se tienen las siguientes cantidades ejecutadas:

| ÍTEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| I | PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | Cerramiento en tela verde | ML | 9,00 | $ 170.480,00 |
| 1.2 | Desmonte y retiro de tablas en mal estado, incluye desmonte de elementos de | UND | 560,00 | $ 14.002.122,00 |
| 1.3 | Suministro e instalación Tabla en madera Zapan, debidamente cepillada y con sus 4 filos bien marcados, inmunizada, medidas promedio ( 3.80m x 0.30m x 0.04m), incluye perforaciones para posterior amarre | UND | 0,00 | $ - |
| 1.4 | Suministro e instalación tornillo de carreaje 10" de longitud calibre 3/8, incluye tuerca de ajuste y guasa | UND | 5892,00 | $ 44.643.128,00 |
| 1.5 | Suministro e instalación platina calibre 1/4", longitud 17cm, ancho 1", incluye perforaciones para posterior amarre | UND | 2946,00 | $ 29.018.033,00 |
| NP | ITEM NO PREVISTOS | | | |
| NP-1 | Suministro e instalación Tabla en madera Teka, debidamente cepillada y con sus 4 filos bien marcados, inmunizada, medidas promedio ( 3.80m x 0.17m x 0.04m), incluye perforaciones para posterior amarre | UND | 982,00 | $ 165.958.000,00 |

**12.** Que hace parte Integral de esta acta de liquidación, los informes de supervisión, con sus respectivas actividades ejecutadas, acompañadas del registro fotográfico, pagos de seguridad social integral debidamente revisadas y avaladas.

**13.** Que se realizaron todas las actividades contratadas dentro del tiempo contractual, teniendo como fecha de finalización el día 24 de julio de 2023, y como fecha de recibo final complementario el día 04 de agosto de 2023.

**14.** Que hace parte Integral del acta de recibo final, el informe final de supervisión de fecha 04 de agosto del 2023, suscrito por ISABEL CRISTINA JIEMENZ RONDON, en calidad de supervisora del contrato, con sus respectivas cantidades acompañadas del registro fotográfico, debidamente revisadas y avaladas.

**15.** En el expediente reposa ACTA DE RECIBO FINAL CON OBSERVACIONES de fecha 24 de julio del 2023 certificando que el objeto y alcance se ejecutaron y las cláusulas descritas en la minuta se cumplieron a cabalidad, dentro del plazo pactado; suscrita por la Dra. **ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ**, Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico, el Arq. **JAIRO ANDRES MANCILLA PINEDA**, profesional en calidad de supervisor de apoyo de la Secretaria de Planeación y EL CONTRATISTA., así mismo reposa el ACTA DE RECIBO FINAL COMPLEMENTARIA de fecha 04 de agosto de 2023, en la cual se manifiesta que el contratista subsano las observaciones presentadas por la supervisión, que la misma fue enviada a la aseguradora y se expidieron las pólizas correspondientes las cuales fueron aprobadas, con los amparos como se describieron en el inciso 2 de las GARANTÍAS del presente documento.

**16.** Que una vez recibida la obra se tiene acta de aprobación de póliza en la cual se procede a impartir aprobación a la Póliza No. **56-44-101003781** expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit. 860.009.578-6, mediante la cual se ampara el cumplimiento de las garantías del Acta de recibo final al contrato de obra No. 243 del 19 de Octubre de 2022, dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-012-2022, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE NAVARRO DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA.

## DESARROLLO ECONOMICO

**1.** Que de conformidad con los documentos que reposan en el expediente del contrato N° 243 de 2022, el resumen financiero se detalla a continuación:

| RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA N° 243 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **DESTINO RECURSOS** | **RUBRO** | **VR CONTRATADO / SALDO** | **MOVIMIENTO PARCIAL** | **SALDO TOTAL** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MUNICIPIO | 2320202005/2022001 | $38.304.839,00 | | $38.304.839,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202005/2022078 | $229.040.161,00 | | $229.040.161,00 |
| | | | **VALOR CONTRATO** | | **$ 267.345.000,00** |
| **ADICIONAL N° 01** | MUNICIPIO | 2320202008/133317 | $67.609.368,00 | | $67.609.368,00 |
| | | | **VALOR CONTRATO + ADICIONAL** | | **$ 334.954.368,00** |
| **VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 01** | MUNICIPIO | 2320202005/2022001 | $38.304.839,00 | $38.304.839,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202005/2022078 | $229.040.161,00 | $229.040.161,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202008/133317 | $67.609.368,00 | $34.113.931,20 | $33.495.436,80 |
| | | | **VALOR CONTRATO MENOS ACTA PARCIAL N° 01** | **$ 301.458.931,20** | **$ 33.495.436,80** |
| **VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | MUNICIPIO | 2320202005/2022001 | $0,00 | $ 0,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202005/2022078 | $0,00 | $ 0,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202008/133317 | $33.495.436,80 | $ 0,00 | $33.495.436,80 |
| | | | **VALOR CONTRATO MENOS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | **$0,00** | **$ 33.495.436,80** |
| **VALOR A PAGAR ACTA FINAL** | MUNICIPIO | 2320202005/2022001 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202005/2022078 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | MUNICIPIO | 2320202008/133317 | $33.495.436,80 | $33.495.436,80 | $0,00 |
| | | | **VALOR CONTRATO MENOS ACTA FINAL** | **$33.495.436,80** | **$ 0,00** |

### BALANCE CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 267.345.000,00 | |
| VALOR ADICIONAL N° 01 | $ 67.609.368,00 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 01 | | $ 301.458.931,20 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGO | | $33.495.436,80 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 334.954.368,00 | $ 334.954.368,00 |

Que los documentos "Comprobantes de egreso", que se encuentran dentro del expediente contractual, hacen constar la fecha de cada uno de los pagos descritos y la cuenta bancaria de traslado, así mismo se encuentra el documento emitido por la entidad bancaria que consta de la aprobación de la transacción económica.

## OBSERVACIONES Y SALVEDADES

1. Que las partes declaran que no existe observación o salvedad alguna durante la ejecución y la finalización del presente contrato.

2. Reconocer al contratista el saldo pendiente adeudado referido en la factura de venta N° FETE 192 de fecha 22 de Noviembre de 2023, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 33.495.436,80 M/Cte.) de conformidad con lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA denominada "forma de pago" el último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato al recibo a satisfacción de la obra y suscripción del acta de liquidación, previa expedición de constancia del supervisor; del contrato de obra 236 del 07 de Octubre de 2022, suscrito entre El Municipio de Honda y la empresa TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS.

3. Que los amparos constituidos en la última póliza expedida siguen vigentes, hasta la fecha de final establecida y que una vez finalicen el supervisor y el ordenador del gasto de la entidad suscribirá el acta de cierre de expediente.

4. Que quien cumplió las obligaciones como Apoyo de supervisión del contrato, y recibió la obra a entera satisfacción fue el Arq. JAIRO ANDRES MANCILLA PINEDA, Profesional de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico: que a la fecha de la liquidación quien suscribe la presente es la Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico la Dra. ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ, con funciones directivas.

## CLAUSULAS

**PRIMERA:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra No. 243 del 19 de octubre de 2022 suscrito entre el MUNICIPIO DE HONDA y la empresa TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS.
**PARÁGRAFO:** no obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del contrato, el contratista, no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el municipio revisará su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

**SEGUNDA:** Ordenas el pago del saldo pendiente adeudado referido en la factura de venta N° FETE 192 de fecha 22 de Noviembre de 2023, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 33.495.436,80 M/Cte.) a cargo del Registro Presupuestal 2022001219 de fecha 24 de octubre de 2022.

**TERCERA:** El contratista Declara que renuncia a realizar reclamaciones administrativas, prejudiciales y/o judiciales en contra del Municipio por concepto de cualquier eventualidad que considere no reconocida dentro de la ejecución del contrato.

**CUARTA:** Declarar que se concretaron los imprevistos establecidos en el contrato, en el porcentaje establecido en la oferta económica presentada por el contratista, lo cual se encuentra debidamente soportado anexo a los informes de supervisión y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta.

**QUINTA:** Declarar a paz y salvo a las partes contratantes por todo concepto en relación con las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato, una vez cancelado los valores descritos en los incisos anteriores en las formas aquí pactadas, los soportes serán anexos al expediente contractual.

**SEXTA:** Una vez se suscriba la presenta acta de liquidación, se cumplirá con el principio de publicidad, la misma podrá ser consultada a través de las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA.

En constancia se firma en Honda Tolima, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2023 por quienes en ella intervinieron.

**RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS**
Alcalde Municipal

**ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON**
Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico

**TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS**
R.L. JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
Contratista

| Funcionario – Asesor - Contratista | Nombre | Dependencia | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|
| Proyectado por: | Jairo Andres Mancilla | Contratista / Secretaria de planeación y desarrollo físico | |
| Revisado por: | Isabel Cristina Jiménez Rondón | Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico | |



www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040