INFORME DE SUPERVISION DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA

INFORME DE SUPERVISION No	1			FECHA	22	DE	DICIEMBRE	DE	2023		
PERIODO DEL	29	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023	AL	19	DE	DICIEMBRE	DE	2023

CONTRATO No	619	DE	15/07/1905	REGISTRO BP Y P No	BPIN- 2023-155160001

OBJETO

"FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"

VALOR INCIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 212.315.715,00	$ 212.315.715,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL	
T&M INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S		FÉLIX FERNANDO MÁRQUEZ ORTEGATE	
NIT	901377883-3	C.C	7.171.150

ADICIONALES Y PRORROGAS			
No	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL	$ 212.315.715,00	VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 212.315.715,00

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2023
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	DE	DICIEMBRE	DE	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO INTERV	92,0%	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	92,0%	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	90,0%

POLIZAS CONTRATO DE INVENTORIA Y/O CONSULTORIA									
NO POLIZA	39-44-101155163		ANEXO NO	0	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A		
DESCRIPCION DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG.HASTA			SUMA ASEGURADA		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	9	2023	5	7	2024	$ 42.463.143,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19	9	2023	5	1	2024	$ 10.615.785,75		
CALIDAD DEL SERVICIO	19	9	2023	5	1	2024	$ 31.847.357,25		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19	9	2023	5	1	2024	$ 42.463.143,00		

RELACION DE ACTAS GENERADAS (INICIO, SUSPENSION, REINICIO, ETC)			
DESCRIPCION	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA DE INICIO	29	9	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Estudios Preliminares Recopilación y análisis de la información existente Diagnóstico Socio Económico Diagnóstico Fisico Diagnóstico de prestación del servicio Estudio de población y demanda	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 1 - Estudio de Drenaje Alcantarillado Pluvial Alcantarillado Sanitario	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 2 - Catastro de Alcantarillado Toma de Registro Fotográfico Elaboración de Fichas de Referenciación Elaboración de Planos	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 3 - Trabajos Topográficos Alcantarillado Etapa Preliminar Etapa de Diseño Ortofoto	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 4 - Comportamiento hidráulico del sistemas de alcantarillado existente Modelo Hidráulico redes existentes Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras o acciones	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 5- Plan de Expansión y Diseños de Sistema de Acueducto objetivo Criterios de Diseño Comportamiento Hidráulico del Sistema de Alcantarillado Objetivo Diseño hidráulico de obras complementarias Diseño estructural y geotécnico de obras complementarias	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO

Producto 6 - Plan de ejecución del proyecto de Alcantarillado Elaboración de Informes y Planos Elaboración de Cronograma de Obra Elaboración de Cantidades de Obra y Presupuesto	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 7 - Sistemas de Tratamiento Agua Residual Diseño Conceptual Sistemas de Tratamiento Agua Residual Diseño Conceptual Obras Complementarias (Estructural, Geotécnico, eléctrico)	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 8 - Identificación de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo Análisis de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 9 - Estudio de gestión predial Estudios de gestión predial	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO
Producto 10 - Presentación de los proyectos al ministerio de vivienda, ciudad y territorio o a la ventanilla departamental Presentación de los proyectos al ministerio de vivienda, ciudad y territorio o a la ventanilla departamental	MUNICIPIO DE PAIPA CORREGIMIENTO DE PALERMO

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCION	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACION	OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCION	FECHA ACTA	VALOR
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		$ 0,00

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRAMITE

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA

NOMBRES Y APELLIDOS	NO DE DOCUMENTO DE INDETIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO DESDE DD	DESDE MM	DESDE AAAA	HASTA DD	HASTA MM	HASTA AAAA
WILSON RICARDO TORRES VARGAS	7.185.127	x	x	x	1	9	2023	30	11	2023
ANDREA NADIEZYA OLIVEROS ARDILA	52.704.251	x	x	x	1	9	2023	30	11	2023
JUAN SEBASTIAN FUQUEN CHAPARRO	1.057.594.369	x	x	x	1	9	2023	30	11	2023
JUAN PABLO ACEVEDO VELA	7.180.359	x	x	x	1	9	2023	30	11	2023
FELIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE	7.171.150	x	x	x	1	9	2023	30	11	2023

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACION
DIRECTOR DE PROYECTO	WILSON RICARDO TORRES VARGAS	7.185.127
COORDINADOR DE PROYECTO	ANDREA NADIEZYA OLIVEROS ARDILA	52.704.251
PROFESIONAL SIG	JUAN SEBASTIAN FUQUEN CHAPARRO	1.057.594.369
PROFESIONAL HIDRAULICO	JUAN PABLO ACEVEDO VELA	7.180.359
PROFESIONAL DE CALIDAD	FELIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE	7.171.150

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoria

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCION	FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	OBSERVACION

RELACION DE COMITES DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCION	FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	OBSERVACION
REUNION	31	10	23	se realizo reunion de revision de avances del contrato

RELACION DE INFORME DE SUPERVISION

DESCRIPCION	PERIODO DESDE DD	DESDE MM	DESDE AAAA	HASTA DD	HASTA MM	HASTA AAAA	OBSERVACION

OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORIA

	VERIFICACION	FOLIOS NO
Estudios Preliminares Recopilación y análisis de la información existente Diagnóstico Socio Económico Diagnóstico Físico Diagnóstico de prestación del servicio Estudio de población y demanda	DOCUMENTO	48 FOLIOS
Producto 1 - Estudio de Drenaje Alcantarillado Pluvial Alcantarillado Sanitario	DOCUMENTO	54 FOLIOS
Producto 2 - Catastro de Alcantarillado Toma de Registro Fotográfico Elaboración de Fichas de Referenciación Elaboración de Planos	DOCUMENTO	52 folios
Producto 3 - Trabajos Topográficos Alcantarillado Etapa Preliminar Etapa de Diseño Ortofoto	DOCUMENTO	47 folios
Producto 4 - Comportamiento hidráulico del sistemas de alcantarillado existente Modelo Hidraulico redes existentes Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras o acciones	DOCUMENTO	51 folios
Producto 5- Plan de Expansión y Diseños de Sistema de Acueducto objetivo Criterios de Diseño Comportamiento Hidráulico del Sistema de Alcantarillado Objetivo Diseño hidráulico de obras complementarias Diseño estructural y geotécnico de obras complementarias	DOCUMENTO	45 folios
Producto 6 - Plan de ejecución del proyecto de Alcantarillado Elaboración de Informes y Planos Elaboración de Cronograma de Obra Elaboración de Cantidades de Obra y Presupuesto	DOCUMENTO	100 folios
Producto 7 - Sistemas de Tratamiento Agua Residual Diseño Conceptual Sistemas de Tratamiento Agua Residual Diseño Conceptual Obras Complementarias (Estructural, Geotécnico, eléctrico)	DOCUMENTO	57 folios
Producto 8 - Identificación de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo Análisis de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	DOCUMENTO	31 FOLIOS
Producto 9 - Estudio de gestión predial Estudios de gestión predial	DOCUMENTO	17 FOLIOS
Producto 10 - Presentación de los proyectos al ministerio de vivienda, ciudad y territorio o a la ventanilla departamental Presentación de los proyectos al ministerio de vivienda, ciudad y territorio o a la ventanilla departamental	NO	NO

OBSERVACIONES

FIRMA	SUPERVISOR	
NOMBRE	WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO	