Pereira, 27 de diciembre de 2023

DE: GUILLERMO ANDRES GARCIA MORENO - Subdirector Gral De Planeación

PARA: ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA - DIRECTOR GENERAL

No. 20231227-11132-I

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO Y RESERVA PRESUPUESTAL EXCEPCIONAL CONTRATO 299-2023 CERRAMIENTO

Cordial saludo:

El contrato IMP-CO-299-2023 del 20/11/2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA TIPO OFICINA EN EL PATIO OFICIAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA UBICADO EN EL SECTOR DE PERLA DEL SUR, desarrollado por el consorcio GEO R: se ha ejecutado desde la suscripción del acta de inicio el día 21 de noviembre de 2023, normalmente hasta el 15 de diciembre. A partir de dicha fecha se ha ralentizado a efecto de cierrre de algunos proveedores por la época de diciembre, lo cual ha dificultado la compra de materiales en especial la del bloque de cemento, mismo que una vez fabricado necesita un tiempo de fraguado de 7 días. Adicionalmente en este mes se presentan 3 días festivos y los rendimientos de ejecución de obra se vuelven más lentos.

Sumado a lo anterior es menester la reubicación de aproximadamente 30 vehículos dentro del patio respectivo para poder continuar con la tarea de construcción de la Caseta tipo Oficina. Labor que de acuerdo a los cálculos realizados puede tardar hasta tres días. Aclarando que la disponibilidad de las grúas que pueden proveer el servicio es a partir del 2 de enero del año 2024.

Por todo lo anterior se solicita la **Prórroga en tiempo** del contrato 299-2023 por **30 días** calendario y teniendo en cuenta que el valor pendiente de ejecución obedcece a la suma de $ 75.372.986 (SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C, se solicita la **Reserva Presupuestal Excepcional** de dicho valor que garantizará el pago de la obra una vez terminada.

PD: Se anexa solicitud de prórroga del contratista y acta de avance.

Cordialmente

ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
DIRECTOR GENERAL

GUILLERMO ANDRES GARCIA MORENO
Subdirector Gral De Planeación

Revisó AYDEE YASMIN CANTILLO CASTRO - Subdirector de Oficina Jurídica (E)

Proyectó: GUILLERMO ANDRES GARCIA MORENO - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Copia: LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO - Asesor De Control Interno, AYDEE YASMIN CANTILLO CASTRO - Subdirector de Oficina Jurídica (E), Diana Paola Ospina Barrera - Subdirector Gral Operativo Administrativo Y Financiera

Anexos digitales: Acta_No._01_de_Obra.pdf, Acta_de_Seguimiento_No.1.pdf, solicitud_de_prorroga.pdf, Compromiso_entrega_material.pdf