CONSORCIO GEO R

Pereira, 22 de diciembre de 2023

Señores
Instituto de Movilidad de Pereira
A.T. Guillermo Andrés García Moreno
Supervisor Contrato

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA TIPO OFICINA EN EL PATIO OFICIAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA UBICADO EN EL SECTOR DE PERLA DEL SUR".

El contrato IMP-CO-299-2023 del 20/11/2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA TIPO OFICINA EN EL PATIO OFICIAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA UBICADO EN EL SECTOR DE PERLA DEL SUR, se ha desarrollado desde la suscripción del acta de inicio el día 20 de noviembre de 2023, normalmente hasta el 15 de diciembre en este último periodo por el cierre de algunos proveedores por la época de diciembre ha sido difícil la compra de materiales en especial la del bloque de cemento, el cual se fabrica y necesita mínimo un tiempo de fraguado de 7 días, el flujo de caja tampoco fue el esperado, en este mes se presentan 3 días festivos y los rendimientos de ejecución de obra se vuelven más lentos.

Se debe tener en cuenta que para continuar con la obra en el caso de la caseta tipo oficina se hace necesario la reubicación de aproximadamente 30 vehículos dentro del patio respectivo. Labor que de acuerdo a los cálculos realizados puede tardar hasta tres días. Aclarando que la disponibilidad de las grúas que pueden proveer el servicio es a partir del 2 de enero del año 2024..

Por las razones antes expuestas, solicito muy comedidamente sea estudiado y/o aprobado un plazo adicional de 30 días calendarios con el fin de cumplir con el objeto del contrato.

En constancia se firma a los veinte dos (22) días del mes de diciembre del año 2023.

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
C.C. 7.547.395 de Armenia
R.L. CONSORCIO GEO R.