INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 004
DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023
(27 DE DICIEMBRE DE 2023)

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO	**CO1.PCCNTR.4325352**
FECHA DEL CONTRATO	26-12-2022
OBJETO	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUACHICA
NIT	800.096.561-4
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S
CÉDULA O NIT	NIT 900428091-3
REPRESENTANTE LEGAL (S)	HERNANDO JOSE REYES YEPES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**MIGUEL DAVID MARTINEZ PINEDA** GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE **($2.274.427.155,77).**
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JULIO DE 2023
PLAZO ADICIONAL No 01	DOS (02) MESES
SUSPENSION No 01	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REINICIO No 01	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL No 02	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP	CDP 123 DEL 25 DE ENERO DE 2023; CDP 223 DEL 25 DE ENERO DE 2023
RP	RP 123 DEL 26 DE ENERO DE 2023; RP 223 DEL 26 DE ENERO DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PAGO OBJETO DE LA PRESENTE ACTA	DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($321.917.520,41)**
% DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	14.15 %
% DE EJECUCIÓN ACUMULADO	99.99 %

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Estoy designado como Supervisor del Contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo de las actividades correspondiente al periodo comprendido del 02 de noviembre al 17 de diciembre de 2023 en los siguientes aspectos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra durante este periodo final, giraron en torno a su naturaleza cumpliendo con el proceso constructivo y las especificaciones técnicas contratadas.

Las actividades de obra que se ejecutaron en este periodo fueron las siguientes:

- Excavación de la explanación, canales y préstamos (No incluye retiro).
- Conformación de la calzada
- Transporte de materiales provenientes de la explanación de la explanación, canales y préstamo, para distancias mayores de mil metros (1000 m).
- Sub-Base Granular Clase C.
- Suministro e instalación de relleno seleccionado.
- Bordillo de Concreto Reforzado Vaciado In Situ (Concreto de 3000 psi de 0,15 x0,15 m).
- Pasadores de acero liso de 1" L=35cm; C/0,30m.
- Acero de refuerzo de 60000 PSI para barras de unión de 1/2" corrugada C/1,20m, L=0,85m.
- Juntas de dilatación con sello de poliuretano elastomerico de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta de diámetro 10 mm, incluye corte.
- Caja de aguas lluvias 1 x 1, incluye tapa en concreto, con marco fijo y removible.
- Filtro francés
- Pavimento En Concreto Hidráulico, e=0,20; MR: 4,0 MPA.
- Demolición de pavimento existente
- Estabilización para fallos con piedra rajón
- PGIO Plan de Gestión Integral de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotografía 1. Excavación de la explanación, canales y préstamos (No incluye retiro).	**Fotografía 2.** Conformación de la calzada
	
Fotografía 3. Transporte de materiales provenientes de la explanación de la explanación, canales y préstamo, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	**Fotografía 4.** Sub-Base Granular Clase C



Fotografía 5. Suministro e instalación de relleno seleccionado



Fotografía 6. Bordillo de Concreto Reforzado Vaciado In Situ; (Concreto de 3000 psi de 0,15 x0,15 m)



Fotografía 7. Pasadores de acero liso de 1" L=35cm; C/0,30m



Fotografía 8. Acero de refuerzo de 60000 PSI para barras de unión de 1/2" corrugada C/1,20m, L=0,85m

(57)6 565 0000
www.aguachica-cesar.gov.co
contactenos@aguachica-cesar.gov.co
Carrera 10 N° 5A-33 Antigua URI de la Fiscalia Aguachica/Cesar
Gmail: valorizacion@aguachica-cesar.gov,co
@alcaldiaaguachica @alcaldiaaguachica @AlcaldAguachica

	
Fotografía 9. Juntas de dilatación con sello de poliuretano elastomerico de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta de diámetro 10 mm, incluye corte	**Fotografía 10.** Caja de aguas lluvias 1 x 1, incluye tapa en concreto, con marco fijo y removible
	 
Fotografía 11. Filtro francés	**Fotografía 12.** Pavimento En Concreto Hidráulico, e=0,20; MR: 4,0 MPA

@alcaldiaaguachica @alcaldiaaguachica @AlcaldAguachica
(57)5 565-0086
www.aguachica-cesar.gov.co
contactenos@aguachica-cesar.gov.co
Carrera 10 N° 5A-33 Antigua URI de la Fiscalia Aguachica/Cesar
Gmail: valorizacion@aguachica-cesar.gov.co

	
Fotografía 13. Demolición de pavimento existente	**Fotografía 14.** Estabilización para fallos con piedra rajón
	
Fotografía 15. Recorrido final de Obra por parte de la supervisión	**Fotografía 16.** Recorrido final de Obra por parte de la supervisión
	
Fotografía 17. Recorrido final de Obra por parte de la supervisión	**Fotografía 18.** Recorrido final de Obra por parte de la supervisión

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo ejecutado por el personal que labora para el contratista.

MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Planilla	ítem	Empresa	Periodo	Valor
9460710210	AFP	COLPENSIONES	11-2023	559.600
	AFP	PORVENIR	11-2023	746.100
	ARL	SURA	11-2023	568.400
	CCF	COMFACESAR	11-2023	326.400
	EPS	ASMET SALUD EPS SAS	11-2023	93.300
	EPS	NUEVA E.P.S.	11-2023	139.900
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	11-2023	93.300
PAGO TOTAL				**$ 2.527.000**

MES DE DICIEMBRE DE 2023

Planilla	ítem	Empresa	Periodo	Valor
9460710222	AFP	COLPENSIONES	12-2023	$ 315.600
	AFP	PORVENIR	12-2023	$ 420.800
	ARL	SURA	12-2023	$ 320.600
	CCF	COMFACESAR	12-2023	$ 184.100
	EPS	ASMET SALUD EPS SAS	12-2023	$ 52.600
	EPS	NUEVA E.P.S.	12-2023	$ 78.900
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	12-2023	$ 52.600
PAGO TOTAL				**$ 1.425.200**

4 AVANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($2.274.427.155,77).**
VALOR POR PAGAR ACTA DE CUMPLIMIENTO No. 004 FINAL	**TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($321.917.520,41)**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ESTE PERIODO	**14.15 %**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	**99.99 %**

5 SEGUIMIENTO DE PÓLIZAS

DE ACUERDO ACTA MODIFICATORIO No. 002. DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL CONTRATISTA presento la póliza única de cumplimiento N° 3521758–0 expedida el día 06 de diciembre del 2023 de SURAMERICANA, en el cual se establecen las siguientes vigencias y amparos:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$227.442.716,00	17/02/2023 hasta el 17/04/2024
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 227.442.716,00	17/12/2023 hasta el 17/12/2028
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 113.721.358,00	17/02/2023 hasta el 17/12/2026

DE ACUERDO A MODIFICATORIO No. 002 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 EL CONTRATISTA presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 0888506−6 expedida el día 06 de diciembre de 2023 de SURAMERICANA en el cual se establecen las siguientes vigencias y amparos:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia
Responsabilidad civil Extra.	$ 300.000.000,00	06/12/2023 hasta el 17/12/2023

6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO


De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el periodo comprendido del 02 de noviembre al 17 de diciembre de 2023 el contratista de obra cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato conforme a los porcentajes de ejecución y cantidades ejecutadas consignadas en el ACTA No 04 DE RECIBO FINAL (ver anexo) además de todas las obligaciones pactadas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente por valor de **TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($321.917.520,41).**

ANEXOS:

1. Informe final del contratista
2. Soportes pago de seguridad social

Se firma en la ciudad de Aguachica – Cesar, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2023.



MIGUEL DAVID MARTINEZ PINEDA
Gerente de Planeación y Obras
Supervisor