Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Entrega de informe semanal 1. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 3 de agosto de 2023, 11:25
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, jorgelopez@icpbsa.com

CED.2023.08.005

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 1. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

3 adjuntos

- **CED202308005_Entr_Infor_Sem_1_20230803.pdf** 204K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semana_1.pdf** 611K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semana_1.xlsx** 1109K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, 03 de agosto de 2023 CED.2023.08.007

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 2. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Mediante el presente documento, se hace entrega digital del informe de avance del proyecto Cubierta Cancha Quebradona correspondiente la semana 2 comprendida entre los días 24 de julio a 30 de julio de 2023. El informe se realizó y se presenta en el formato solicitado por Indeportes.

- Teniendo en cuenta el acuerdo del desplazamiento de la placa hacia el extremo norte del predio, según acuerdo con la JAC, municipio y dueños del predio, se solicitó al contratista de obra Ingeniería y Construcción Palacio Baena- ICPB S.A. realizar las modificaciones en campo ajustando la localización y replanteo, según el desplazamiento de los ejes a 2 metros aproximadamente en el extremo norte.

Cordialmente,

GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
Innova Global S.A.S.

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Entrega de informe semanal 2. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 3 de agosto de 2023, 11:28
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, jorgelopez@icpbsa.com

CED.2023.08.007

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 2. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

3 adjuntos

CED202308007_Entr_Infor_Sem_2_20230803.pdf
229K

F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_2.pdf
696K

F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_2.xlsx
1011K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, Agosto 09 de 2023 CED.2023.08.009

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Solicitud información desarrollo en obra. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de actividades en obra, se solicita respetuosamente al contratista de obra entregar la siguiente información:

- Informar la fuente de materiales, suministrar los permisos ambientales y títulos mineros de las canteras propuestas.
- Diseño de mezclas para las diferentes resistencias requeridas: 14 MPa, 21 MPa, 28 MPa.
- Diseño de pavimento de concreto hidráulico MR-42
- Informar los sitios de botaderos oficiales con las respectivas certificaciones.

Quedamos atentos y disponibles,

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
INNOVA GLOBAL S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Solicitud información desarrollo en obra. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 8:10
Para: contratistaplacagranada@gmail.com
Cc: jorgelopez@icpbsa.com, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, supervisionempresaautonoma@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, guilegore@gmail.com

CED.2023.08.009

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Solicitud información desarrollo en obra. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

CED202308009_Solic_Inform_Activ_Obra_20230809.pdf
101K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, agosto 09 de 2023 CED.2023.08.010

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Disposición de tubería y malla eslabonada. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Del proyecto con objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA" en el ítem 1.3.1 del capítulo de "Retiros" se menciona que la parte Interventora debe indicar el sitio de retiro de los materiales aprovechables.

Según lo anterior, la presente interventoría dispuso:

Los materiales aprovechables tales como tubería y malla eslabonada quedaran a disposición de la comunidad, siendo entregados a la Junta de Acción Comunal (JAC) para ser aprovechado en beneficio de la comunidad de la vereda Quebradona Abajo.

Cordialmente

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
Innova Global S.A.S.

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Disposición de tubería y malla eslabonada. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 8:18
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, jorgelopez@icpbsa.com

CED.2023.08.010

Señores

EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Disposición de tubería y malla eslabonada. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

CED202308010_Retir_Disp_Mat_Aprov_20230809.pdf
230K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, 09 de agosto de 2023 CED.2023.08.011

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 3. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Mediante el presente documento, se hace entrega digital del informe de avance del proyecto Cubierta Cancha Quebradona correspondiente la semana 3 comprendida entre los días 31 julio a 06 de agosto de 2023. El informe se realizó y se presenta en el formato solicitado por Indeportes.

- A la fecha se presenta un atraso según lo programado, dado que, los ejes A6, B6 se encontraban en observación por cruzarse con el boxculvert existente en la zona; por lo tanto, se vio atrasada la actividad de excavaciones mientras se definía la distancia que pueden desplazarse los puntos sin interferir con la obra de canalización existente.

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
Innova Global S.A.S.

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Entrega de informe semanal 3. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 8:24
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, jorgelopez@icpbsa.com

CED.2023.08.011

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 3. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

3 adjuntos

CED202308011_Entr_Infor_Sem_3_20230809.pdf
212K

F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_3_31-07_06-08.pdf
853K

F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_3_31-07_06-08.xlsx
1291K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, agosto 09 de 2023 CED.2023.08.012

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Acta de reunión 1 y 2. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Con el presente oficio se comparten los siguientes documentos:

1. **Acta de reunión 1**: Realizada el día 10 de julio de 2023 en el comité de presentación del proyecto a la comunidad de la vereda Quebradona Abajo del municipio de Granada, Antioquia.

2. **Acta de reunión 2**: Realizada el día 31 de julio de 2023 donde se reunieron las partes contratista de obra e Interventoría para tomar decisiones sobre la localización y replanteo del proyecto. Así como también se solicitaron documentos contractuales al contratista de obra.

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
INNOVA GLOBAL S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Actas de reunión 1 y 2. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 18:19
Para: contratistaplacagranada@gmail.com
Cc: jorgelopez@icpbsa.com, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, supervisionempresaautonoma@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, guilegore@gmail.com

CED.2023.08.012

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Actas de reunión 1 y 2. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día.

3 adjuntos

CED202308012_Entr_Acta_Reu_1_y_2_20230809.pdf
119K

Acta_reunion_1_20230710.pdf
138K

Acta_reunion_2_20230731.pdf
141K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, agosto 16 de 2023 CED. CED.2023.08.013

Señora
DIRECTORA
Mónica Betancur Sáenz
Centro Educativo Rural el Edén
Sede Quebradona Abajo
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Solicitud suspensión de clases presenciales durante el desarrollo de actividades de demolición, excavación y movimientos de tierra. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

De acuerdo a la reunión realizada el día 15 de agosto de 2023 entre residentes de obra e interventoría, Junta de Acción Comunal, comunidad educativa y docente de la escuela Quebradona Abajo perteneciente a la vereda Quebradona Abajo del municipio de Granada, Antioquia. Es necesario solicitar la suspensión de las clases de forma presencial durante el desarrollo de demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra por la seguridad de los niños, para no exponerlos a la contaminación auditiva y demás riesgos provenientes de la ejecución de las actividades mencionadas.

Con el presente documento se comunica que las actividades se llevaran a cabo en el periodo entre 22 de agosto de 2023 y 22 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
INNOVA GLOBAL S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Solicitud de suspensión de clases presenciales. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 16 de agosto de 2023, 14:43
Para: sedesco@hotmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, jorgelopez@icpbsa.com

CED.2023.08.013

Señores:
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL EDÉN
Sede Quebradona Abajo
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Solicitud suspensión de clases presenciales durante el desarrollo de actividades de demolición, excavación y movimientos de tierra. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

CED202308013_Sol_Susp_Clases_20230816_.pdf
133K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, 24 de agosto de 2023 CED.2023.08.014

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 4. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Mediante el presente documento, se hace entrega digital del informe de avance del proyecto Cubierta Cancha Quebradona correspondiente a la semana 4 comprendida entre los días 07 agosto a 13 de agosto de 2023. El informe se realizó y se presenta en el formato FA-C-13 solicitado por Indeportes.

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
Innova Global S.A.S.

Gmail

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>

Entrega de informe semanal 4. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 24 de agosto de 2023, 10:42
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: infraestructura@granada-antioquia.gov.co, guilegore@gmail.com, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co

CED.2023.08.014

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 4. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

3 adjuntos

- **CED202308014_Entr_Infor_Sem_4_20230824.pdf** 202K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_4.pdf** 455K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_4.xlsx** 1862K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, 24 de agosto de 2023 CED.2023.08.015

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 5. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Mediante el presente documento, se hace entrega digital del informe de avance del proyecto Cubierta Cancha Quebradona correspondiente la semana 5 comprendida entre los días 14 agosto a 20 de agosto de 2023. El informe se realizó y se presenta en el formato FA-C-13 solicitado por Indeportes.

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
Innova Global S.A.S.

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Entrega de informe semanal 5. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 24 de agosto de 2023, 10:42
Para: supervisionempresaautonoma@gmail.com
Cc: guilegore@gmail.com, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, contratistaplacagranada@gmail.com, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co

CED.2023.08.015

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA".*

Asunto: Entrega de informe semanal 5. Placa Quebradona.

Respetados Señores:

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

3 adjuntos

- **CED202308015_Entr_Infor_Sem_5_20230824.pdf** 202K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_5.pdf** 535K
- **F-AC-13_Informe_Avance _Semanal_5.xlsx** 4268K

INNOVA GLOBAL S.A.S

Granada, Agosto 24 de 2023 CED.2023.08.016

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Visto bueno Plan SST. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la entrega del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista de obra, la presente interventoría emite visto bueno para su implementación en obra.

Quedamos atentos y disponibles,

Cordialmente,

GUILLERMO LEON GÓMEZ RENDÓN
Director de Interventoría
INNOVA GLOBAL S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

Visto bueno Plan SST. Placa Quebradona.

1 mensaje

Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com> 24 de agosto de 2023, 12:51
Para: contratistaplacagranada@gmail.com
Cc: jorgelopez@icpbsa.com, auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co, infraestructura@granada-antioquia.gov.co, auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co, guilegore@gmail.com, supervisionempresaautonoma@gmail.com

CED.2023.08.016

Señores:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A
Contratista de Obra
Granada

Referencia: CONTRATO **IP-021-2023** "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

Asunto: Visto bueno Plan SST. Placa Quebradona.

Cordial saludo.

Se adjunta documento del asunto para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos y disponibles

Feliz día

CED202308016_Visto_Bueno_Plan_SST_Obra_20230824.pdf
222K

Anexo_04_Corresp_Recib

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

PGRA-2023-01 Hojas de Vida y cronograma

1 mensaje

Contratista Placa Granada <contratistaplacagranada@gmail.com> 24 de julio de 2023, 17:14
Para: intervplacaquebradona@gmail.com
Cc: "guilegore@gmail.com" <guilegore@gmail.com>, jorgelopez@icpbsa.com

Señores:
INNOVA GLOBAL SAS.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato IP-021-2023 *"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"*

Asunto: Hojas de vida personal Profesional y cronograma de obra.

Cordial Saludo

De la manera más atenta se hace entrega de las hojas de vida del personal profesional a participar en el proyecto. De igual manera se hace la entrega del respectivo cronograma de obra.

Quedamos atentos.

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO
Residente de Obra
ICPB S.A.S

4 adjuntos

PGRA-2023-01.pdf
157K

V1-ICPB-PGRA-CRONOGRAMA.mpp
376K

2._ANEXO_IP_021-2023_PLACA_POLIDEPORTIVA_QUEBRADONA_ABAJO_GRANADA[1].pdf
512K

Hojas de Vida Profesionales.zip
12949K

PGRA-2023-01

I.C.P.B. S.A
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A.
NIT 811.015.828-9

Granada, 24 de junio de 2023

Señores:
INNOVA GLOBAL SAS.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato: **IP-021-2023** "*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA*"

ASUNTO: Hojas de vida personal Profesional y cronograma de Obra.

Cordial Saludo

De la manera más atenta se hace entrega de las hojas de vida del personal profesional a participar en el proyecto. De igual manera se hace la entrega del respectivo cronograma de obra.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO
Residente de Obra
ICPB S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

PGRA-2023-02 Presupuesto de Obra y Afiliaciones

1 mensaje

Contratista Placa Granada <contratistaplacagranada@gmail.com> 9 de agosto de 2023, 8:51
Para: intervplacaquebradona@gmail.com, guilegore@gmail.com
Cc: jorgelopez@icpbsa.com, amarin@icpbsa.com

Señores:
INNOVA GLOBAL SAS.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato IP-021-2023 "*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA*"

ASUNTO: Respuesta Oficio CED.2023.07.003.

Cordial Saludo

Se realiza entrega de documentos del asunto para fines pertinentes.

Quedamos atentos.

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO
Residente de Obra
ICPB S.A.S

4 adjuntos

- **H.V LEIDY ESTEFANIA OSPINA- RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL.pdf** 2471K
- **AFILIACIONES PERSONAL.zip** 6284K
- **9.FORMULARIO 1- FORMULARIO PRESUPUESTO-ICPB 021.xlsx** 93K
- **PGRA-2023-02.pdf** 161K

PGRA-2023-02

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A.
NIT 811.015.828-9

Granada, 09 de agosto de 2023

Señores:
INNOVA GLOBAL SAS.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato: **IP-021-2023** "*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA*"

ASUNTO: Respuesta Oficio CED.2023.07.003.

Cordial Saludo

De la manera más atenta se hace entrega:

- Presupuesto Oficial de obra, junto con desglose de AIU y presupuesto de PMT.
- Seguridad Social del personal que acompañará el proyecto.

Adicionalmente, solicitamos de manera respetuosa revisar a hoja de vida de la profesional Leidy Estefanía Ospina, quien tomará el cargo de residente socioambiental, debido a que el ingeniero Kadir Fonseca se retiró del proyecto.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO
Residente de Obra
ICPB S.A.S

Gmail **Interventoría Placa Quebradona <intervplacaquebradona@gmail.com>**

PGRA-2023-03 Documentos Contractuales

1 mensaje

Contratista Placa Granada <contratistaplacagranada@gmail.com> 15 de agosto de 2023, 15:34
Para: intervplacaquebradona@gmail.com, guilegore@gmail.com, jorgelopez@icpbsa.com, amarin@icpbsa.com

Señores:
INNOVA GLOBAL SAS.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato: **IP-021-2023** "*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA*"

ASUNTO: Documentos Contractuales

Cordial Saludo

Se realiza entrega de documentos del asunto para fines pertinentes.

Quedamos atentos.

ALEJANDRA MARÍN GIRALDO
Residente de Obra
ICPB S.A.S

- **Certificado Botadero.zip**
- **Certificados Cantera.zip**
- **Diseño de Mezcla.zip**
- **Plan SST.zip**

Anexo_05_Act as_Reunion

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA QUEBRADONA	
FECHA: 10 DE JULIO DE 2023	HORA DE INICIO: 02:00 P.M.
LUGAR: ESCUELA QUEBRADONA ABAJO	HORA FINAL: 03:20 P.M.

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Presentación del proyecto a la comunidad.

ASISTENTES:

No.	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO
1	Freddy Castaño Aristizábal	Alcaldía Municipal de Granada, Antioquia	Alcalde
2	Jhonatan Noreña	Alcaldía Municipal de Granada, Antioquia	Auxiliar de planeación
3	Guillermo Gómez Rendón	INNOVA GLOBAL S.A.S	Director de Interventoría
4	Jorge López Elejalde	ICPB S.A.	Director de Obra
5	Alejandra Marín Giraldo	ICPB S.A.	Residente de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 02:00 p.m. del día 10 de julio de 2023, se dio inicio al comité de presentación del proyecto "Cubierta Cancha Quebradona" en donde se reunieron la comunidad, el alcalde del municipio de Granada, Antioquia, Contratista de obra, director de interventoría. Y se comunicaron los siguientes temas:

1. Presentación del proyecto "Construcción de la cubierta y adecuación de la placa multifuncional de la vereda Quebradona Abajo en el municipio de Granada, Antioquia, en el marco del contrato 395 de 2023 suscrito entre Indeportes Antioquia y el municipio de Granada".

2. La comunidad manifestó que esperaban gimnasio al aire libre y gradas, por lo tanto, se dio claridad del proyecto.

3. Se comunicó disponibilidad presupuestal, objeto y alcance del proyecto.

4. Se presentaron personal de contratista de obra y de Interventoría, comunicando sus funciones y alcances dentro del proyecto.

5. Se comunicó que la comunidad podría realizar supervisión social y observar el avance del proyecto de acuerdo a lo propuesto.

INNOVA GLOBAL S.A.S	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión: 01 Fecha: 30/05/2022 Página 1 de 1

Evento: Comité de presentación

Lugar: Escuela Quebradora Abajo **Fecha:** 20/07/2023 **Responsable:** Guillermo Gómez Redda

Nombres y Apellidos	Cargo	Correo	Celular/Tel	Firma
Jorge López Elgalde	Director de Obra	Jorgelopez@icplosa.com	3104576323	
Guillermo Gómez Redda	Director de Interventoría	guilegara@gmail.com	3104912639	
Juan Carlos Gómez	Auxiliar Residente	Contratistaplazagranada@gmail.com	311 422 7298	
Alejandra María Giraldo	Residente de Obra	alejandramaria@icplosa.com	311 666 9844	
Jhonatan Noreña	Aux. planeación municipal	auxiliarinfraestructura@granada-antioquia.gov.co.		
Gabriel Vegara Gómez	Presidente JAC		314 894 0164	

INNOVA GLOBAL S.A.S

AYUDAS DE MEMORIA

Código:

Versión: 01

Fecha: 30/05/2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA QUEBRADONA	
FECHA: 31 DE JULIO DE 2023	HORA DE INICIO: 02:00 P.M.
LUGAR: ESCUELA QUEBRADONA ABAJO	HORA FINAL: 03:40 P.M.

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Solicitud de información contractual al contratista, modificaciones en actividad de localización y replanteo.

ASISTENTES:

No.	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO
1	Guillermo Gómez Rendón	INNOVA GLOBAL S.AS.	Director de Interventoría
2	Jeannette Hernández	INNOVA GLOBAL S.AS.	Coordinadora de Proyectos
3	Lina Ospino Pérez	INNOVA GLOBAL S.AS.	Auxiliar de Interventoría
4	Juan Carlos Gómez	ICPB S.A.	Auxiliar Residente de Obra
5	Gabriel Vergara Gómez	JAC Quebradona Abajo	Presidente de la JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 02:00 p.m. del día 31 de julio de 2023, se dio inicio a la reunión convocada por la interventoría del proyecto "Cubierta Cancha Quebradona" en donde se reunieron las partes contratista e interventoría y se trataron los siguientes temas:

1. Para realizar el correcto seguimiento del proyecto se solicitarán informes semanales que deben ser entregados cada viernes.

2. El informe mensual deberá ser entregado la primera semana del mes siguiente.

3. Se estableció la distancia que debían desplazarse los ejes de acuerdo a la cesión de terreno hacia el norte.

4. Se dispuso la comisión topográfica para ubicar los ejes y puntos de acuerdo con los cambios establecidos.

5. El contratista de obra indicó que la actividad de desmonte de malla eslabonada se está realizando por partes. Iniciando en los laterales por seguridad. Y que posterior al cerramiento se desmontará la malla ubicada en los extremos norte y sur.

6. El contratista indicó que el cerramiento se está realizando por partes para permitir el ingreso de los estudiantes a su jornada escolar.

INNOVA GLOBAL S.A.S	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión: 01 Fecha: 30/05/2022 Página 1 de 1

Evento: Comité técnico.

Lugar: Escuela Colaboradora Alegra **Fecha:** 31/07/2023 **Responsable:** Guillermo Gómez Rondón

Nombres y Apellidos	Cargo	Correo	Celular/Tel	Firma
Guillermo León Gómez Rondón	Directo. de interventoría	guleggno@gmail.com.	310 4172639	
Jeanette Hernandez	Coord. de proyectos		314 693 8417	
Ana Ospino Pers	Aux. de interventoría	Interplanaplaboradora@gmail.com	3004134029	
Jon Carlos Gomez	Aux. Residente de obra	Contratistaplaneagranada@gmail.com	311 422 7278	
Gabriel Vergara Gómez	Presidente JAC		314 6940164	
Nixon de Jesus Muñoz Lopez	Topografo			
Carlos Mario Jaramillo Castro	Topografo			

I:\Mi unidad\AOI-ET\INNOVA\Formatos\Formato_Listado_Asistencia_V3.doc

INNOVA GLOBAL S.A.S

AYUDAS DE MEMORIA

Código:	
Versión: 01	
Fecha: 30/05/2022	

INNOVA GLOBAL S.A.S	**AYUDAS DE MEMORIA**	**Código:**
		Versión: 01
		Fecha: 30/05/2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA QUEBRADONA	
FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2023	**HORA DE INICIO:** 08:00 A.M.
LUGAR: ESCUELA QUEBRADONA ABAJO	**HORA FINAL:** 09:30 A.M.

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Comunicación de inquietudes y necesidades relacionadas con el proyecto "Construcción Cubierta Cancha Quebradona" de la comunidad educativa de la Escuela Quebradona Abajo.

ASISTENTES:

No.	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO
1	Juan Carlos Gómez Henao	ICPB S.A.	Auxiliar residente de obra
2	Lina Marcela Ospino Peréz	INNOVA GLOBAL S.A.S	Auxiliar residente de interventoría
3	Guillermo Gómez Rendón	INNOVA GLOBAL S.A.S	Director de Interventoría
4	Cenardo Huertas Rosero	Escuela Quebradona Abajo	Docente
5	Gabriel Vergara Gómez	Junta de acción comunal	Presidente de JAC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 08:00 a.m. del día 15 de agosto de 2023, se dio inicio a la reunión con la comunidad educativa de la escuela Quebradona Abajo de la cual hicieron parte: Auxiliar residente de obra, Interventoría, la comunidad educativa, la junta de acción comunal, y docente de la Escuela Quebradona Abajo perteneciente al municipio de Granada, Antioquia y en la cual se está realizando la obra "Construcción de la Cubierta y Adecuación de la Placa Multifuncional".

En la reunión se trataron los siguientes temas:

1. Se comunicó que, de acuerdo a las actividades de excavación para las pilas de cimentación y movimientos de tierra con maquinaria, los estudiantes de la Escuela Quebradona Abajo se ven expuestos a posibles riesgos que se presenten en el desarrollo de dichas actividades. Por lo tanto, se establece la necesidad de que durante el tiempo de desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente, los niños no asistan de forma presencial a la Escuela por su seguridad.

2. Dada la situación, el docente Cenardo Huertas, propuso realizar las clases de forma virtual por los días en que se realicen dichas actividades, con lo cual la comunidad educativa manifestó estar de acuerdo.

3. La comunidad de la Vereda Quebradona Abajo solicito al contratista, informar el avance del proyecto el primer lunes de cada mes en la reunión de la Junta de Acción Comunal.

INNOVA GLOBAL S.A.S

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Versión 01
Fecha: 30/05/2022
Página 1 de 1

Evento: Socialización de expectativas y necesidades de la comunidad Quebradina Abajo, relacionadas con el proyecto

Lugar: Escuela Quebradona Abajo **Fecha:** 13/08/2023 **Responsable:** Lina Ospina Perez

Nombres y Apellidos	Cargo	Correo	Celular/Tel	Firma
Alicia Blanca Ramos R		Albaiexe@gmail.com	3213600608	
Yolanda Ramírez Rosa			3211291468	
Erica Sucel Agudelo			3145345316	Erica Sucel
Angela GIRALDO SALAZAR			3219849750	
Elena Cristina Monsalve C.			3126673869	Cristina Monsalve
Sandra Milena ocampo			3125015982	Sandra
Mónica María SOTO MENDOZA			3205779258	Monica
Gerardo A Huertas R	Docente	Sedecio@hotmail.com	3157918515	

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA QUEBRADONA	
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023	HORA DE INICIO: 11:00 A.M.
LUGAR: ESCUELA QUEBRADONA ABAJO	HORA FINAL: 02:00 P.M.

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Comité técnico de obra

ASISTENTES:

No.	ASISTENTE	EMPRESA	CARGO
1	Guillermo Gómez Rendón	INNOVA GLOBAL S.AS.	Director de Interventoría
2	Lina Ospino Pérez	INNOVA GLOBAL S.AS.	Auxiliar de Interventoría
3	Juan Carlos Gómez	ICPB S.A.	Auxiliar Residente de Obra
4	Joaquín Zapata Ospina	Municipio de Granada	Supervisor del Municipio
5	Jhonatan Noreña	Municipio de Granada	Auxiliar de supervisión del municipio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 11:00 a.m. del día 17 de agosto de 2023, se dio inicio a la reunión convocada por la interventoría del proyecto "Construcción de la Cubierta y Adecuación de la Placa Multifuncional" realizada en la Escuela Quebradona Abajo entre Contratista, Interventoría, Supervisión del Municipio de Granada y representante de la comunidad de la vereda Quebradona Abajo.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

1.Se presentaron los avances físicos del proyecto, comunicando las actividades realizadas y las medidas correctivas tomadas a la fecha. También, se comunicó que el día 16 de agosto de 2023 se envió un documento para solicitar la suspensión de clases presenciales decidido por la comunidad educativa para la seguridad de los estudiantes.

2.Debido a las dimensiones de la placa multifuncional a construir en el costado oriental su proyección se cruza con la placa huella existente, por lo tanto, esta última es demolida parcialmente y se comunica la necesidad de realizar un nuevo trazado para dar continuidad a la vía. Sin embargo, el trazado de construcción de este tramo no se contempló en el presupuesto inicial y en consecuencia se presenta como una obra extra.

3. Para la obra extra mencionada, se debe realizar la proyección del tramo de placa huella con un ancho de 5 metros incluyendo rieles y cunetas, con longitud aproximada de 40 metros que será verificada a través de levantamiento topográfico.

4. Se comunicó a la supervisión del municipio que el proyecto fue desplazado 0,35 metros hacía el norte a partir de la ubicación inicial, para que el punto A1 no quedara expuesto en el volado y los puntos A6 y B6 no intervinieran con el Boxculvert razón por la cual fueron realizados apiques en los puntos A6 y B6, para establecer la distancia necesaria para no afectar la obra de Boxculvert existente en la zona norte.

5. En conjunto con la obra extra para dar continuidad a la vía, con ayuda de levantamiento

continuidad a la vía existente en la zona.

5. De acuerdo a la topografía y los movimientos de tierra definidos para el talud del costado oriente, en conjunto con los demás diseños, se debe presentar el día 28 de agosto de 2023 el diseño y presupuesto para la actividad que permita evitar y controlar deslizamiento de tierra después de realizar el corte.

6. Definir recursos económicos para realizar los movimientos de tierra con maquinaria, así como los costos generados para realizar la actividad incluyendo el transporte del material proveniente de la explanación. Lo anterior, debe ser presentado el día 28 de agosto de 2023.

7. Se programó la próxima reunión para el día 14 de septiembre de 2023 en la Escuela Quebradona Abajo a las 10:00 a.m.

Lina Marcela Ospino Pérez
Elaboró

Anexo_06_Prof_Ctista_Interv

1_Director_GL GR

INNOVA GLOBAL S.A.S

FORMATO
CARTA DE COMPROMISO

Rionegro, 17 de julio de 2023

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"*

Asunto: Carta de Compromiso – Director de Interventoría

Respetados Señores:

Yo, **GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDON,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 15.425.936 de Rionegro (Ant), de Profesión **INGENIERO CIVIL**, manifiesto mi intención de vincularme al proyecto de la referencia como **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**, para la empresa **INNOVA GLOBAL S.A.S.**, quien resultó favorecido con la adjudicación del presente contrato.


Atentamente;



GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDON
C.C.: 15.425.936
Ingeniero Civil
Especialista en Administración Pública
Especialista en Gerencia Financiera

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0520224672 A.N.T
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/03/1987
APELLIDOS
GOMEZ RENDON
NOMBRES
GUILLERMO LEON
C.C. 15425936
UNIVERSIDAD
NACIONAL - MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2091763

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 15425936, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-24672 desde el 19 de Marzo de 1987, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 31.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Junio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Guillermo León Gómez Rendón

C.C. No. 15.425.936 EXPEDIDA EN RIONEGRO (ANT.)

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.

EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE MEDELLIN SEPTIEMBRE 12 DE 1986

DECANO DE LA FACULTAD

P/RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

MINISTRO DE EDUCACION

SECRETARIO DE LA FACULTAD

P/ SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO DEL MINISTERIO

0015929

REGISTRADO AL FOLIO 454 DEL LIBRO DE DIPLOMAS 33 P.

República de Colombia

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Escuela Superior de Administración Pública

Regional Antioquia

Teniendo en cuenta que

GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON

C.C. 15.425.936 de Rionegro (Ant)

Cumplió los requisitos establecidos en el Acuerdo 041 de 1985 emanado del ICFES y en la resolución Nº 6373 de 1984 de la Dirección General de la ESAP, para aprobar el Programa de Especialización en Administración Pública, realizado en Medellín entre el 1 de Febrero de 1989 y el 22 de Noviembre de 1989 le confiere el título de

Especialista en Administración Pública

Director General

Secretario General

Subdirector Académico

Decano de la Facultad de Estudios Avanzados

Medellín, Diciembre 20 de 1991

Director Regional

Esta copia corresponde al original que el suscrito notario ha tenido a la vista.

Rionegro, 10 de 1991

NOTARIA DEL CIRCULO DE RIONEGRO

República de Colombia

UCO

Universidad Católica de Oriente

Vigilada Mineducación

Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Resoluciones 2650 del 24 de Febrero y 6718 del 09 de Mayo de 1983,
acreditada institucionalmente en alta calidad mediante Resolución 9522 del 06 de Septiembre de 2019.
Código SNIES 1726.

En atención a que

GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON

C.C. 15.425.936 RIONEGRO

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERA

En testimonio de ello le expide el presente diploma en el municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 25 del mes de Marzo del año 2022

...COPIA.DIGITAL..AUTÉNTICA...

Rector

Decano

Secretario General

Anotado en el libro de registro de diploma N° 6, en el folio N° 965 , registro N° 4346 de la Universidad Católica de Oriente.

Refrendado en Rionegro, Antioquia, el día 25 de Marzo de 2022

Admisiones y Registro

Código de Seguridad:1726-AA-001488

Código Seguro de Verificación: 31kL49xMtjjGxJ3q

República de Colombia

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Resoluciones 2650 del 24 de Febrero y 6718 del 09 de Mayo de 1983,
acreditada institucionalmente en alta calidad mediante Resolución 9522 del 06 de Septiembre de 2019
Código SNIES 1726.

COPIA - DIGITAL AUTÉNTICA

ACTA DE GRADUACIÓN 942

(Resolución de Rectoría RE-019 DE 2022)

En la ciudad de Rionegro, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022); la Universidad Católica de Oriente, en nombre de la República de Colombia y en desarrollo de la atribución conferida por los Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992; con las directivas representadas por P. Elkin de Jesús Narváez Gómez, Rector; Maribel Ocazionez Osorio, Secretaria General y Luz Alejandra Vélez Roldán, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; celebró sesión solemne y pública con el propósito de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, confirió el Título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERA

Código SNIES 8660

a:

GUILLERMO LEON GOMEZ RENDON

C.C. 15.425.936 RIONEGRO

El graduando pronunció el juramento de rigor comprometiéndose a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución, las leyes de la República de Colombia y los principios de la Universidad Católica de Oriente. Seguidamente el Señor Rector procedió a la entrega del Diploma que le acredita para el ejercicio de su profesión.

Para constancia se firma esta acta por todos los que intervinieron en la ceremonia.

P. ELKIN DE JESÚS NARVÁEZ GÓMEZ
Rector

LUZ ALEJANDRA VÉLEZ ROLDÁN
Decana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

MARIBEL OCAZIONEZ OSORIO
Secretaria General

Anotado en el Libro de Registro de Diplomas No. 6, en el Folio No. 965, Registro No. 4346 de la Universidad Católica de Oriente.

Refrendado en Rionegro (Antioquia), el día 25 de Marzo de 2022

ANA MARÍA BUITRAGO OROZCO
Admisiones y Registro

Código Seguro de Verificación: x2ZpbbBRJNNsxMax

HOJA DE VIDA - GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN

NOMBRE: GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN	**C.C. No.:** 15.425.936 Rionegro		
FECHA DE NACIMIENTO: Septiembre 6 de 1960	**LUGAR DE NACIMIENTO:** Rionegro, Antioquia		
ESTADO CIVIL: Casado	**RESIDENCIA ACTUAL:** Carrera 44B No. 39 - 55, Rionegro, Ant		
TELÉFONO: 531 77 74	**CELULAR:** 310 419 26 39		**E-MAIL:** guilegore@gmail.com

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y ESPECIALIZADA			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	**FECHA DE GRADO**	**TÍTULO OBTENIDO**	**MATRICULA PROFESIONAL**
Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín)	12/09/1986	Ingeniero Civil	05202-24672 ANT
Escuela Superior de Administración Pública	22/11/1989	Especialista en Administración Pública	
Universidad Católica de Oriente UCO	25/03/2022	Especialista en Gerencia Financiera	

	ÚLTIMOS CARGOS DESEMPEÑADOS	**TELÉFONO**	**FIRMA O ENTIDAD**	**FECHA**	
				DESDE	**HASTA**
1	Director de Consultoría e Interventoria	3147918327	Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.	1/01/2020	A la fecha
2	Secretario de Planeación	520 40 60	Municipio de Rionegro	1/01/2016	31/12/2019
3	Gerente	565 03 10	Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.	1/05/1998	31/12/2015
4	Coordinador Unidad de Planeación	546 16 16	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE)	1/09/1996	1/04/1998
5	Coordinador Unidad de Administración de Recursos Naturales	546 16 16	Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE)	1/11/1995	1/08/1996

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:

	PROYECTO	**CONTRATANTE**	**DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS**	**CARGO PROYECTO**	**FECHA**		**MESES**
					DESDE	**HASTA**	
1	"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, DE CINCO KILÓMETROS EN LA VÍA SAN VICENTE - PEÑOL CÓDIGO 60AN14-1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", ciñéndose a los lineamientos técnicos exigidos por Departamento Nacional de Planeación, Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas.	Municipio de San Vicente Ferrer	Representar al Contratista ante la Interventoría y/o Supervisión; elaborar y coadyuvarse con el equipo profesional especializado y no especializado en la estructuración de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales del objeto contractual, y en el cual la organización delegue la responsabilidad del cumplimiento y seguimiento al objeto contractual por medio del contrato.	Director de Consultoría	16/09/2021	A la fecha	-
2	Elaboración de estudios y diseños para la construcción del puente peatonal cercano al paraje Casablanca vereda Tefanes, del puente vehicular en la vereda La Honda, de las cubiertas metálicas y obras anexas para las placas polideportivas de las veredas Tefanes y Quebradona abajo del Municipio de Granada, Antioquia	Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO	Representar al Contratista ante la Interventoría y/o Supervisión; elaborar y coadyuvarse con el equipo profesional especializado y no especializado en la estructuración de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales del objeto contractual, y en el cual la organización delegue la responsabilidad del cumplimiento y seguimiento al objeto contractual por medio del contrato.	Director de Consultoría	15/09/2021	A la fecha	-
3	Prestación de servicios profesionales para apoyar los contratos y convenios donde el ejecutor sea "MASER", para realizar estudios y diseños de varios proyectos en los Municipios específicamente en el Municipio de Granada.	MASER	Representar al Contratista ante la Interventoría y/o Supervisión; elaborar y coadyuvarse con el equipo profesional especializado y no especializado en la estructuración de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales del objeto contractual, y en el cual la organización delegue la responsabilidad del cumplimiento y seguimiento al objeto contractual por medio del contrato.	Director de Consultoría	21/06/2021	A la fecha	-
4	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para los estudios y diseños en Fase III para el mejoramiento de la infraestructura de las vías en el Departamento de Antioquia.	Gobernación de Antioquia	Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.	Director de Interventoría	14/04/2021	A la fecha	-
5	Ajuste al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Explotación de yacimiento minero a cielo abierto de materiales de construcción en Cantera" en el Municipio de El Carmen de Viboral, veredas la Chapa y la Florida con contrato de Concesión No 7164 del 10 de diciembre de 2009 y Registro Nacional Minero No B7164005.	Jorge Humberto Restrepo Zuluaga	Representar al Contratista ante la Interventoría y/o Supervisión; elaborar y coadyuvarse con el equipo profesional especializado y no especializado en la estructuración de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales del objeto contractual, y en el cual la organización delegue la responsabilidad del cumplimiento y seguimiento al objeto contractual por medio del contrato.	Dirección General	13/08/2020	13/11/2020	3.07

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
14	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Ambiental para construcción de obras civiles para la rehabilitación peatonal de la avenida de Los Estudiantes y Bosques del Norte en la zona Urbana del Municipio de Rionegro Antioquia.	Municipio de Rionegro	Dirigir y coordinar la ejecución de las siguientes actividades: • Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes, atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones. • Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, previa autorización de la Entidad Contratante. • Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración de el Contratante para su aprobación, Seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista. • Seguimiento a los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, de redes eléctricas internas y esquema general de voz y datos, redes de gas. • Cantidades de obra y presupuesto, especificaciones técnicas. • Vigilar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras del Contratista, seguimiento a informes de obra, vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo de el proyecto.	Director de Interventoría	27/01/2014	10/08/2014	6.50
15	Estudio técnico y económico de alternativas de acceso a la PCH La Cascada en el Municipio de Granada - Antioquia	Gen Más	Realizar la recopilación de información, la elaboración de los estudios de modelación de terreno, los estudios hidrológicos, geológicos, geotécnicos, elaboración de presupuesto, especificaciones y cronograma.	Ingeniero de Diseño	16/06/2014	27/07/2014	1.37
16	Elaboración de estudios y diseño de cinco puentes en la zona rural de Granada	Municipio de Granada	Realizar la administración del proyecto. Dirigir y coordinar: • Caracterización geológica y geotécnica de los sitios de pontiadero. • El diseño conceptual de los puentes. • Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones de construcción.	Ingeniero Director	3/12/2013	13/05/2014	5.37
17	Modernización sistema de acueducto y alcantarillado del Aeropuerto José María Córdova	Airplan	Elaborar la propuesta para la modernización del sistema de acueducto y alcantarillado del Aeropuerto José María Córdova.	Director	27/08/2013	18/12/2013	3.77
18	Operación, mantenimiento, administración de sistemas de acueducto y alcantarillado del Aeropuerto José María Córdova	Airplan	Participar en la gerencia y toma de decisiones de la operación, mantenimiento y administración de sistemas de acueducto y alcantarillado del Aeropuerto José María Córdova revisar y aprobar los productos resultantes de las siguientes actividades: • Recopilación de información existente. • Diagnóstico de la situación encontrada. • Levantamiento Topográfico. • Planteamiento y selección de alternativas. • Diseño: del acueducto y alcantarillado. • Diseño estructural. • Plan Quinquenal. • Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, estructura tarifaría. • Formulación de proyectos.	Socio	1/02/2009	30/06/2013	53.67

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
22	Elaboración de los estudios y diseños para el acueducto de la vereda Fátima del municipio de La Ceja	Municipio de La Ceja	Revisar y aprobar los productos resultantes de las siguientes actividades: • Recopilación de información existente. • Diagnóstico de la situación encontrada. • Levantamiento Topográfico, Planteamiento y selección de alternativas. • Diseño: del acueducto, diseño estructural. • Plan Quinquenal. • Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, estructura tarifaria, Estructuración del Marco Financiero, Técnico, Comercial, Institucional y Legal para la Prestación de los Servicios de Acueducto. Formulación de proyectos.	Director de proyecto Ingenieros hidrólogo	29/11/2012	15/03/2013	3.53
23	Limpieza de la quebrada La Oscura en el tramo comprendido entre la Calle 16 con Carrera 18 y la Carrera 19.	Empresa de servicios Públicos de La Ceja E.S.P.	Dirigir las actividades de limpieza de la quebrada la Oscura	Ingeniero Director	30/10/2012	30/11/2012	1.03
24	Estudio Hidrológico de las quebradas de Occidente, Oriente y Santa Ana y diseño estructural del box culvert del municipio de Marinilla	Empresas Publicas de San José de la Marinilla, ESPA E.S.P.	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: • Estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas la Occidente, Oriente y Santa Ana • Diseño estructural del box culvert.	Director de diseño	13/09/2012	13/10/2012	1.00
25	Construcción de la última etapa del colector de alcantarillado para el saneamiento de la quebrada La Oscura del Municipio de La Ceja del Tambo - Antioquia.	Empresa de servicios Públicos de La Ceja E.S.P.	Coordinación de proyecto.	Coordinador	4/06/2012	28/09/2012	3.87
26	Estudio Hidrológico e Hidráulico del la quebrada La Oscura del municipio de La Ceja.	Empresa de servicios Públicos de La Ceja E.S.P.	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: • Estudio hidrológico e hidráulico de la quebrada La Oscura • Diseño estructural del box culvert.	Director de Diseño	19/07/2012	19/08/2012	1.03
27	Diseño de los puentes de las vías de acceso a los frentes de trabajo de los proyectos hidroeléctricos Encimadas Cañaveral a desarrollarse en el río Arma (Municipio de Aguadas y Sonsón)	Hidroarma S.A.S E.S.P.	Realizar la administración del proyecto. Dirigir y coordinar: • Caracterización geológica y geotécnica de los sitios de pontiadero. • El diseño conceptual de los puentes. • Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones de construcción.	Director de Proyecto	26/12/2011	30/06/2012	6.23

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
31	Interventoría técnica, administrativa y ambiental para la reposición redes de alcantarillado lluvias, plan maestro de saneamiento básico del Municipio de Angelópolis, construcción de obras para la segunda etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado zona urbana del Municipio de Montebello, adecuación alcantarillado distrito 2 y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Pueblorrico y construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado calle Tarquí del municipio de Fredonia.	Gobernación de Antioquia	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes, determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración de el Contratante para su aprobación, seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista, atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones, decidir sobre los cambios del diseño o en las especificaciones, previa autorización de la entidad Contratante, seguimiento a los diseños, Cantidades de obra y presupuesto, especificaciones Técnicas , vigilar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras de El Contratista, seguimiento a informes de obra, vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo del proyecto.	Director de Interventoría	24/06/2010	24/06/2011	12.17
32	Interventoría técnica, administrativa y ambiental para la construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado Municipio de Santo Domingo, adecuación acueducto urbano del Municipio de Puerto Nare y construcción de acueducto Veredal Canutillo del Municipio de Caracolí.	Gobernación de Antioquia	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes, determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración de el Contratante para su aprobación, seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista, atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones, decidir sobre los cambios del diseño o en las especificaciones, previa autorización de la entidad Contratante, seguimiento a los diseños, Cantidades de obra y presupuesto, especificaciones Técnicas , vigilar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras de El Contratista, seguimiento a informes de obra, vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo del proyecto.	Director de Interventoría	24/06/2010	24/06/2011	12.17
33	Interventoría técnica, administrativa y ambiental para la construcción del Acueducto Veredal Chorrillos en el Municipio de Briceño, construcción de la entrada principal a la zona urbana de Anorí, departamento de Antioquia y construcción plantas de Tratamiento y redes de distribución de Acueductos el Doce y Barrio Seco - Corregimiento El Doce Municipio de Taraza. Departamento de Antioquia	Gobernación de Antioquia	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes, determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración de el Contratante para su aprobación, seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista, atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones, decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, previa autorización de la entidad Contratante, seguimiento a los diseños, Cantidades de obra y presupuesto, especificaciones Técnicas , vigilar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras de El Contratista, seguimiento a informes de obra, vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo del proyecto.	Director de Interventoría	24/06/2010	24/06/2011	12.17
34	Interventoría técnica, administrativa y ambiental para las obras de construcción de los comandos de Policía de La Merced El Playón en Liborina, San Pedro de Urabá y La Base Antinarcóticos en Necoclí, Jurisdicción del Departamento de Antioquia	Gobernación de Antioquia	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes, atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones, decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, previa autorización de la entidad Contratante, determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración de el Contratante para su aprobación, seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista, seguimiento a los diseños estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, de redes eléctricas internas y esquema general de voz y datos, Cantidades de obra y presupuesto, especificaciones Técnicas , vigilar el sistema de aseguramiento de calidad de las obras de El Contratista, seguimiento a informes de obra, vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo del proyecto.	Director de Interventoría	25/03/2009	31/01/2010	10.40

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
43	Realizar los diseños urbanísticos y de ingeniería de la Urbanización Barilocha del municipio de Marinilla, Contrato No 015 de 2007.	Ingetierras de Colombia S.A.	Coordinar y dirigir la ejecución de las siguientes actividades: Recopilación de información existente, Diagnóstico y evaluación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado y espacio publico. Zonificación y definición de zonas de alto riesgo, Socialización y Publicidad, Levantamiento Topográfico. Planteamiento y selección de alternativas, Diseño: urbanismo, vías, loteos, hidráulico y estructural, estudios geotécnicos y de suelos, estudios hidráulicos, estudios hidrológicos. Diseños paisajísticos.	Director	1/02/2007	1/07/2007	5.00
44	Diseño de interceptores para saneamiento del río Medellín en Jurisdicción del Municipio de la Estrella	Área Metropolitana del Valle del aburra	Coordinar y dirigir la ejecución de las siguientes actividades: • Recopilación de información existente. • Diagnóstico de la situación encontrada. • Inventario de propiedades. • Zonificación y definición de zonas de alto riesgo. • Socialización y Publicidad. • Levantamiento Topográfico. • Diseño: Hidráulico y estructural. • Estudios Geotécnicos y de Suelos, Estudios Hidráulicos, estudios Hidrológicos. • Localización del Proyecto. • Programación y Flujo de Fondos, Cantidades de obra y presupuesto. • Plan de Manejo Ambiental. • Especificaciones técnicas y términos de referencia. • Realizar el estudio de cuencas, la Hidrología y el Ordenamiento Territorial del proyecto.	Director	1/07/2008	1/10/2008	3.07
45	Diseño de interceptores para saneamiento del río Medellín en Jurisdicción del Municipio de la Estrella	Área Metropolitana del Valle del aburra	Coordinar y dirigir la ejecución de las siguientes actividades: • Recopilación de información existente. • Diagnóstico de la situación encontrada. • Inventario de propiedades. • Zonificación y definición de zonas de alto riesgo. • Socialización y Publicidad. • Levantamiento Topográfico. • Diseño: Hidráulico y estructural. • Estudios Geotécnicos y de Suelos, Estudios Hidráulicos, estudios Hidrológicos. • Localización del Proyecto. • Programación y Flujo de Fondos, Cantidades de obra y presupuesto. • Plan de Manejo Ambiental. • Especificaciones técnicas y términos de referencia. • Realizar el estudio de cuencas, la Hidrología y el Ordenamiento Territorial del proyecto.	Director	10/09/2007	10/03/2008	6.07
46	Mantenimiento general, preventivo y recuperativo, incluido repuestos y materiales, puesta en funcionamiento y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales del establecimiento de Sanidad Militar 5117, centro de instrucción Militar y grupo de seguridad y Defensa de bases aéreas, de la base aérea CT.	El Comando Aéreo de Combate N°1	Coordinar, dirigir y evaluar las siguientes actividades: Recopilación de información, elaboración del cronograma de actividades. Ejecución de actividades programadas. Cumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto. Supervisar el cumplimiento del contrato. Aprobar los informes de avance de actividades mensuales. Validar las actividades realizadas durante el proyecto y el correcto funcionamiento de la PTAR.	Director	1/04/2008	1/11/2008	7.13
47	Validación de la Información topográfica y el diseño geométrico del tramo E, entre I acceso al aeropuerto el Catey y el Río Balatá, en la República Dominicana.	Boulevard Turístico del Atlántico	Coordinar y dirigir la ejecución de las siguientes actividades: comunicación con el cliente, revisión de informes mensuales de las actividades realizadas, validación de los criterios y ajustes al diseño.	Director	18/12/2007	3/03/2008	2.53
48	Contrato No 020 de 2007, Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras de urbanismo de la Urbanización Barilocha del municipio de Marinilla.	Inversiones Barilocha	Realizar interventoría a las obras de urbanismo de la Urbanización Barilocha. Coordinar y dirigir la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental.	Director	4/08/2007	4/02/2008	6.13

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
59	Suministro Mano de Obra Rural para el mejoramiento de 130 viviendas del Municipio de Rionegro	Municipio de Rionegro	Suministrar la mano de obra para el mejoramiento de 130 viviendas y la construcción de 36 tanques sépticos	Director	1/09/2005	18/04/2006	7.63
60	Suministro Mano de Obra Urbana para el mejoramiento de 49 viviendas del Municipio de Rionegro	Ingetierras de Colombia S.A.	Suministrar la mano de obra para el mejoramiento de 49 viviendas.	Director	1/08/2005	1/12/2005	4.07
61	Valoración de activos del sistema del Acueducto Multiveredal Cuchillas Carmín Mampuesto.	Municipio de Rionegro	Valoración de activos del sistema y elaboración de estructura tarifaría	Director	3/05/2005	3/07/2005	2.03
62	Suministro e instalación de una estación limnimétrica.	Corporación La Enea	Suministro e instalación de estación Limnimétrica en la Quebrada la Enea a la altura de la bocatoma del Acueducto Multiveredal Corporación La Enea.	Director	1/03/2005	30/03/2005	0.97
63	Asesoría Minero - Ambiental en las concesiones mineras 5837, 5130, 5227, 5702.	Ingetierras de Colombia S.A.	Asesoría Minero - Ambiental en las concesiones mineras 5837, 5130, 5227, 5702.	Director y residente	1/02/2005	1/12/2007	34.43
64	Mantenimiento preventivo y correctivo de las 28 estaciones hidrométricas propiedad de CORNARE	Cornare	Mantenimiento preventivo y correctivo de las 28 estaciones hidrométricas propiedad de CORNARE	Director	1/02/2005	30/05/2005	3.93
65	Plan de manejo Ambiental en la planta de reciclaje y transformación de residuos sólidos.	Cooperativa de trabajo Asociado Planeta Verde	Elaboración del Plan de manejo de impactos del proceso de reciclaje y transformación de residuos sólidos. Incluye diseño de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales.	Director	14/01/2005	12/03/2005	1.90
66	Asesoría Minero – Ambiental en cinco contratos de concesión minera y sus respectivos permisos ambientales. Incluye los respectivos diseños de obras hidráulicas y sanitarias: acueductos, alcantarillados, sistemas de tratamiento de aguas residuales, obras para el control de erosión.	Ingetierras de Colombia S.A.	Prestar Asesoría Minero – Ambiental en cinco contratos de concesión minera y sus respectivos permisos ambientales. Incluye los respectivos diseños de obras hidráulicas y sanitarias: acueductos, alcantarillados, sistemas de tratamiento de aguas residuales, obras para el control de erosión.	Director	1/02/2005	30/05/2006	16.10
67	Diseño y construcción Obra de Captación y Control	Parcelación Badén Baden	Diseño y construcción Obra de Captación y Control de caudales y adecuación de la bocatoma de la Parcelación Baden Baden, del municipio de Rionegro.	Director	1/02/2005	28/02/2005	0.90
68	Plan quinquenal y diseño de estructura de captación y control.	C.I. Agrícola Padua A.S.	Formulación del Plan quinquenal del cultivo de flores C.I. Agrícola Padua S.A. y diseño de obras de hidráulicas de captación y control.	Director	1/12/2004	1/03/2005	3.00
69	Diseño y adecuación de la Bocatoma, el Desarenado y aducción del acueducto.	Acueducto - Multiveredal Cuchillas, Carmín y Mampuesto	Diseño y adecuación de la Bocatoma, el Desarenado y aducción del acueducto.	Director	1/11/2004	28/02/2005	3.97
70	Diseño de la vía colectora Arteria la 28.	Municipio de Marinilla	Diseño de la vía colectora Arteria la 28.	Director	1/09/2004	1/10/2004	1.00
71	Asesoría y estudio predial	Municipio de Marinilla	Asesoría y estudio predial de los lotes afectados por la vía Arteria Calle 28.	Director	1/09/2004	1/11/2004	2.03
72	Diseño de la vía colectora Calle la 29 entre la Urbanización Barilocha y el puente Alcaravanes y su empalme con la variante Inravisión.	Municipio de Marinilla	Diseño de la vía colectora Calle la 29 entre la Urbanización Barilocha y el puente Alcaravanes y su empalme con la variante Inravisión.	Director	1/07/2004	1/09/2004	2.07
73	Asesoría y estudio predial	Municipio de Marinilla	Asesoría y estudio predial de los lotes afectados por la vía Colectora Calle 29 entre la Urbanización Barilocha y el puente Alcaravanes y su empalme con la variante Inravisión.	Director	1/07/2004	28/09/2004	2.97
74	Estudios de Impacto Ambiental	Ingetierras de Colombia S.A.	Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del contrato de Concesión Minera 5837, localizada en el municipio de Rionegro.	Director	1/04/2004	1/01/2005	9.17
75	Asesoría Ambiental y Minera para la construcción de puente sobre la quebrada La Marinilla, sector Inravisión, municipio de Marinilla.	Asdrúbal Gómez Espíndola	Asesoría Ambiental y Minera para la construcción de puente sobre la quebrada La Marinilla, sector Inravisión. Incluye diseño hidráulico y estructural del canal de la quebrada La Marinilla en el punto de construcción del puente.	Director	1/01/2004	1/08/2004	7.10

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
91	Del 01 de agosto al 06 de diciembre de 2001 como Docente de Cátedra en la asignatura de Impactos Ambientales en el programa de Ingeniería Agroambiental.	Universidad Católica de Oriente	Del 01 de agosto al 06 de diciembre de 2001 como Docente de Cátedra en la asignatura de Impactos Ambientales en el programa de Ingeniería Agroambiental.	Docente	1/08/2001	1/12/2001	4.07
92	Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, mediante la construcción de un colector, en el sector la Galería del municipio de Rionegro en cumplimiento del contrato de consultoría No. 009 de 2001.	Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de un tramo de alcantarillado del sector de la Galería del municipio de Rionegro, vigilando y garantizando la adecuada aplicación de los recursos financieros, así como la calidad de los materiales, su adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras. Instalación de 150 metros lineales de tubería de 048" y sus obras complementarias como son domiciliarias, sumideros, cámaras de inspección. La pavimentación de 600 m^2 de vía.	Director	1/08/2001	1/11/2001	3.07
93	Predimensionamiento vial del Municipio de Marinilla.	Municipio de Marinilla	Realizar el inventario vial del municipio y pro dimensionar la nueva malla vial.	Director	1/04/2001	30/06/2001	3.00
94	Elaboración del Plan de manejo Ambiental de las obras de limpieza y adecuación del canal de la quebrada La Mosca y realización de la Interventoría Ambiental de la misma, en el tramo comprendido entre Puente Medellín y el Box Colvert del K 26 de la Autopista Medellín Bogotá, en una longitud de 3 km.	Municipio de Guarne	Elaboración del Plan de manejo Ambiental de las obras de limpieza y adecuación del canal de la quebrada La Mosca y realización de la Interventoría Ambiental de la misma, en el tramo comprendido entre Puente Medellín y el Box Colvert del K 26 de la Autopista Medellín Bogotá, en una longitud de 3 km. Se incluye el diseño de obras hidráulicas.	Director	1/08/2000	1/01/2001	5.10
95	Rediseños del Canal de la quebrada La Mosca a la altura de la fábrica Pasabocas Margarita en una longitud de 1 km.	Pasabocas Margarita	Rediseños del Canal de la quebrada La Mosca a la altura de la fábrica Pasabocas Margarita en una longitud de 1 km y sus obras hidráulicas	Director	1/09/2000	1/12/2000	3.03
96	Suministro de la mano de obra para la construcción de la Zona Húmeda de la Escuela El Progreso del municipio de Marinilla.	Municipio de Marinilla	Suministro de la mano de obra para la construcción de la Zona Húmeda de la Escuela El Progreso del municipio de Marinilla.	Director	1/09/2000	1/12/2000	3.03
97	Diseño y posterior construcción de dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para la Avícola Georgia, ubicada en el sector de San Antonio del Municipio de Rionegro.	Avícola Georgia.	Diseñar y construir dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para la Avícola Georgia, ubicada en el sector de San Antonio del Municipio de Rionegro.	Director	1/08/2000	1/09/2000	1.03
98	Diseño de 1,000 ml de vía y de los sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y elaboración del Plan de Manejo Ambiental del movimiento de tierra del Proyecto Hospedaje Temporal Luachea, a ubicarse en las inmediaciones de la glorieta del Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro	Jorge Orlando Cadavid	Diseño de 1,000 ml de vía y de los sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y elaboración del Plan de Manejo Ambiental del movimiento de tierra del Proyecto Hospedaje Temporal Luachea, a ubicarse en las inmediaciones de la glorieta del Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro.	Director	1/08/2000	30/09/2000	2.00
99	Diseño de la Calle 31 entre la Carrera 25 y la Calle 30 del municipio de Marinilla.	Municipio de Marinilla	Diseño de la Calle 31 entre la Carrera 25 y la Calle 30 del municipio de Marinilla.	Director	1/08/2000	1/09/2000	1.03
100	Diseño de 760 ml de vías de la Urbanización Villas del Sol, a desarrollarse en el sector el Hato del municipio de Marinilla	Urbanización Villas del Sol	Diseño de 760 ml de vías de la Urbanización Villas del Sol, a desarrollarse en el sector el Hato del municipio de Marinilla.	Director	1/08/2000	1/09/2000	1.03
101	Diseño de la red de distribución del ramal La Pica del Acueducto Tres Puertas Guayabito del municipio de Rionegro	AcuEmpresa de Desarrollo Urbano - EDUcto Tres Puertas Guayabito	Diseño de la red de distribución del ramal	Director	1/06/2000	30/07/2000	1.97
102	Diseño de la red de distribución del ramal Pampa Argentina del Acueducto Tres Puertas Guayabito del municipio de Rionegro	AcuEmpresa de Desarrollo Urbano - EDUcto Tres Puertas Guayabito	Diseño de la red de distribución del ramal Pampa Argentina del Acueducto Tres Puertas Guayabito del municipio de Rionegro	Director	1/05/2000	30/06/2000	2.00
103	Interventoría Ambiental de la limpieza del río Negro en el tramo comprendido entre El Sector El Llanito y la desembocadura de la quebrada La Cimarronas, en una longitud de 10 km.	Municipio de Rionegro.	Realización de la Interventoría Ambiental de la limpieza del río Negro en el tramo comprendido entre El Sector El Llanito y la desembocadura de la quebrada La Cimarronas, en una longitud de 10 km.	Director	1/04/2000	1/08/2000	4.07

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
114	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la Planta Industrial Textil "SUMITEX", a desarrollarse en la vereda Belén del Municipio de Rionegro.	John Jairo Castaño	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la Planta Industrial Textil "SUMITEX", a desarrollarse en la vereda Belén del Municipio de Rionegro, incluido el diseño de los sistemas de acueducto, alcantarillado y el sistema de tratamiento de aguas residuales	Director	1/07/1999	1/11/1999	4.10
115	Diseño de la Calle 28 entre el Puente Simona Duque (Carrera 44) y la granja del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sector la primavera, municipio de Marinilla.	Municipio de Marinilla	Diseño de la Calle 28 entre el Puente Simona Duque (Carrera 44) y la granja del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sector la primavera, municipio de Marinilla. Incluye el diseño del alcantarillado.	Director	1/07/1999	30/08/1999	2.00
116	Elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Condominio Campestre San Antonio de la Rioja, a desarrollarse en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral.	Justo Manuel Zuluaga Giraldo	Identificar y estimar los efectos que se pueden ocasionar al entorno durante la construcción y funcionamiento del condominio, e igualmente poder diseñar e implementar las medidas de mitigación, corrección prevención y compensación a fin de armonizar el desarrollo del proyecto con las condiciones ambientales de la zona.	Director	1/06/1999	30/09/1999	4.03
117	Diseño y Construcción de vías y loteos, red acueducto y sistema de tto. A.R. de la finca los Eucaliptos, ubicada en la vereda el Rosal del municipio de Rionegro.	Jorge Merizalde Soto	Diseño y Construcción de vías y loteos, red acueducto y sistema de tto. A.R. de la finca los Eucaliptos, ubicada en la vereda el Rosal del municipio de Rionegro.	Director	1/04/1999	1/08/1999	4.07
118	Diseño y Construcción de vías y loteos, red acueducto y sistema de tto. A.R. de la finca los Eucaliptos, ubicada en la vereda el Rosal del municipio de Rionegro.	Jorge Merizalde Soto	Diseño y Construcción de vías y loteos, red acueducto y sistema de tto. A.R. de la finca los Eucaliptos, ubicada en la vereda el Rosal del municipio de Rionegro.	Director	1/02/1999	1/04/1999	1.97
119	Construcción de 2 km de vías, de 3 km de red para el sistema de acueducto, 1.6 km de red de alcantarillado , 2 km de red eléctrica y la construcción de una vivienda en un área de 120 m2, en la vereda el Rosal, Municipio de Rionegro.	Jorge Merizalde Soto	Construcción de 2 km de vías, de 3 km de red para el sistema de acueducto, 1.6 km de red de alcantarillado , 2 km de red eléctrica y la construcción de una vivienda en un área de 120 m2, en la vereda el Rosal, Municipio de Rionegro.	Director	1/04/1999	1/08/1999	4.07
120	Estudio de recuperación de nacimientos de la quebrada Malpaso, sector Alto Bonito, vereda Abreo municipio de Rionegro.	Municipio de Rionegro	Realizar un análisis conducente a buscar un alternativa de reubicación de las viviendas localizadas en el sector ALTO BONITO, y así contribuir al saneamiento dela quebrada Malpaso que aporta un 40% del agua al acueducto municipal.	Director	1/03/1999	1/04/1999	1.03
121	Elaboración de los diseños (planos y memorias de cálculo) del sistema de acueducto para un estanque piscícola que incluyó obra de captación con su respectivo dispositivo de control de flujo, al igual que un tanque desarenador, municipio de Marinilla	Humberto Jiménez Giraldo	Elaboración de los diseños (planos y memorias de cálculo) del sistema de acueducto para un estanque piscícola que incluyó obra de captación con su respectivo dispositivo de control de flujo, al igual que un tanque desarenador, municipio de Marinilla.	Director	1/03/1999	30/04/1999	2.00
122	Plan de Manejo Ambiental de la Urbanización San Antonio segunda etapa, municipio de Guarne	Fondo de la vivienda de interés social "FOVIS", municipio de Guarne	Plan de Manejo Ambiental de la Urbanización San Antonio segunda etapa, Municipio de Guarne.	Director	1/02/1999	30/03/1999	1.90
123	Plan de Manejo Ambiental de la Cantera La Ramada, municipio de Marinilla. Área cantera 3 ha	Ingetierras de Colombia Ltda.	Plan de Manejo Ambiental de la Cantera La Ramada, municipio de Marinilla.	Director	1/02/1999	30/03/1999	1.90
124	Diseño y Construcción del sistema de tratamiento de A.R. industriales y domésticas de la Cantera Playa Linda, ubicada en el municipio de marinilla Ant.	Ingetierras de Colombia	Construcción del sedimentador de 400m2, construcción de 300 ml de alcantarillado, construcción de bocatoma, construcción de 500 ml de acueducto.	Consultor	1/01/1999	1/03/1999	1.97
125	Elaboración del Plan de manejo ambiental, Estudio, Diseño y Construcción de los colectores del sur del Valle de Aburra.	Consorcio Álvaro Delio Zapata - Antioqueñas de Constructores	Elaboración del Plan de manejo ambiental, Estudio, Diseño y Construcción de los colectores del sur del Valle de Aburra.	Consultor	1/12/1998	30/07/1999	8.03
126	Solución al problema de Colección y Transporte de aguas residuales de la quebrada La Cien Pesos" y Plan Manejo Ambiental del Estudio, Diseño y Construcción de las redes de alcantarillado y estructuras complementarias para optimizar el sistema de colectores de aguas residuales de la zona sur del Valle de Aburra, para Empresas Públicas de Medellín.	Consorcio Álvaro Delio Zapata - Antioqueñas de Constructores	Dirigir de los proyectos "Solución al problema de Colección y Transporte de aguas residuales de la quebrada La Cien Pesos" y Plan Manejo Ambiental del Estudio, Diseño y Construcción de las redes de alcantarillado y estructuras complementarias para optimizar el sistema de colectores de aguas residuales de la zona sur del Valle de Aburra, para Empresas Públicas de Medellín.	Director	14/12/1998	14/07/1999	7.07
127	Plan operativo para la recuperación y manejo de la llanura de inundación de la quebrada la Marinilla en el trayecto comprendido entre el puente La Ramada (calle 25) y el puente Simona Duque (calle 44), en una longitud aproximada de 1800 m. Incluyendo el diseño de las obras hidráulicas.	Municipio de Marinilla	Plan operativo para la recuperación y manejo de la llanura de inundación de la quebrada la Marinilla incluyendo el diseño de las obras hidráulicas. Estudio para el Plan de Ordenamiento Territorial	Director	1/11/1998	1/12/1998	1.00

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
143	Formulación de los términos de referencia para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de la subregión Páramo	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/06/1997	1/12/1997	6.10
144	Dirección del proceso del montaje del banco de proyectos de la subregión Páramo	Cornare	Dirección	Director	1/06/1997	1/12/1997	6.10
145	Formar parte del equipo de interventoría a la elaboración del anuario estadístico del Altiplano del Oriente de Antioquia año 1.996	Cornare	Formar parte del equipo de interventoría a la elaboración del anuario estadístico del Altiplano del Oriente de Antioquia año 1.996	Director	1/05/1997	1/12/1997	7.13
146	Dirección, elaboración e interventoría del plan de gestión ambiental regional	Cornare	Dirección, elaboración e interventoría	Director	1/04/1997	1/12/1997	8.13
147	Dirección, diseño, interventoría de la restauración y adecuación sendero ecológico	Cornare	Dirección, elaboración e interventoría	Director	1/04/1997	1/12/1997	8.13
148	Dirección, diseño, interventoría obras control de erosión de 20 ha en la Vereda	Cornare	Dirección, elaboración e interventoría	Director	1/04/1997	1/12/1997	8.13
149	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en el municipio	Cornare	Dirección, elaboración e interventoría	Director	1/03/1997	1/12/1997	9.17
150	Dirección e interventoría para la construcción de las obras de control de erosión de la microcuenca de la quebrada La Ceja	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/09/1996	1/12/1997	15.20
151	Dirección e interventoría de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de la subregión de Embalses, con cobertura de 9 municipios de la jurisdicción de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/12/1996	1/06/1997	6.07
152	Dirección e interventoría de la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en la jurisdicción de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1996	1/03/1997	4.00
153	Dirección e interventoría de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de la subregión de Embalses, con cobertura de 9 municipios de la jurisdicción de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1996	1/03/1997	4.00
154	Interventoría de la actualización del Plan de Desarrollo	Cornare	Interventoría	Director	1/09/1996	1/03/1997	6.03
155	Formar parte del equipo de interventoría del estudio hidrológico de la quebradas urbanas	Cornare	Formar parte del equipo de interventoría del estudio hidrológico de la quebradas urbanas	Director	1/09/1996	1/03/1997	6.03
156	Gerencia del banco de proyectos de CORNARE	Cornare	Dirección	Director	1/04/1996	1/03/1997	11.13
157	Dirección, diseño e interventoría del construcción de canal para el control de inundaciones de la quebrada La Mosca	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/12/1996	1/02/1997	2.07
158	Dirección diseño e interventoría de la instalación de pisos y pinturas de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección diseño e interventoría	Director	1/11/1996	1/02/1997	3.07
159	Dirección e interventoría de la capacitación de la identificación, formulación y evaluación de Proyectos	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/10/1996	1/02/1997	4.10
160	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión y recuperación de zonas degradadas en El Corregimiento de Estación Cocorná	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/08/1996	1/01/1997	5.10
161	Dirección, diseño, interventoría obras de urbanismo cuarta etapa Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/12/1996	1/12/1996	0.00
162	Capacitación comités locales de emergencia	Cornare	Capacitación comités locales de emergencia	Director	1/11/1996	1/12/1996	1.00
163	Dirección diseño e interventoría de la instalación de rejas en el bloque administrativo de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/09/1996	1/12/1996	3.03
164	Formar parte del equipo de interventoría para la formulación de la zonificación del suelo del Altiplano del Oriente de Antioquia	Cornare	Formar parte del equipo de interventoría	Director	1/06/1996	1/12/1996	6.10
165	Dirección e interventoría de la construcción del bloque de bienestar social de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/05/1996	1/12/1996	7.13

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
189	Dirección e interventoría de la programación de la segunda etapa de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/03/1995	1/08/1995	5.10
190	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vereda La Tupiada	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1995	1/08/1995	6.03
191	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en vereda La Arenosa	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1995	1/07/1995	5.00
192	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en La vereda Capotal	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1995	1/07/1995	5.00
193	Dirección e interventoría del suministro instalación de gas laboratorio de aguas de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/02/1995	1/06/1995	4.00
194	Dirección e interventoría del amoblamiento de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/12/1994	1/06/1995	6.07
195	Dirección e interventoría de la sensibilización en prevención de desastres	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/06/1994	1/05/1995	11.13
196	Dirección diseño e interventoría de obras de control de erosión	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/06/1994	1/05/1995	11.13
197	Dirección e interventoría de la pavimentación de la vía de acceso a la Sede Principal de CORNARE,	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/12/1994	1/03/1995	3.00
198	Dirección e interventoría de la instalación de luminarias de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/12/1994	1/03/1995	3.00
199	Dirección diseño e interventoría de la adecuación del almacén de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/09/1994	1/02/1995	5.10
200	Dirección diseño e interventoría de la construcción de jardineras de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/12/1994	1/01/1995	1.03
201	Dirección e interventoría del movimiento de tierras para la construcción de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/12/1994	31/12/1994	1.00
202	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión lineal del rio Nus, en San José del Nus	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/03/1994	1/12/1994	9.17
203	Dirección, diseño, interventoría obras control de erosión de 4 ha en la Vereda Cuervos	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1994	1/11/1994	9.10
204	Interventoría de la construcción de la segunda etapa de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Interventoría	Director	1/02/1994	1/11/1994	9.10
205	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vereda La Comba	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/11/1993	1/09/1994	10.13
206	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vereda Betulia	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/03/1994	1/08/1994	5.10
207	Dirección, e interventoría de la construcción de las obras para el control de erosión en la quebrada la Ceja	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/02/1994	1/08/1994	6.03
208	Dirección e interventoría de la construcción sistema tratamiento de aguas residuales en la vereda Piedras	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1993	1/05/1994	6.03
209	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en La vereda La Arenosa. Segunda Fase	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/11/1993	1/04/1994	5.03
210	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vereda La Pabellón	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/10/1993	1/04/1994	6.07
211	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vereda La Tupiada	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/10/1993	1/04/1994	6.07
212	Dirección diseño e interventoría de obras de control de erosión	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/06/1993	1/03/1994	9.10
213	Dirección e interventoría de la construcción de la vía de acceso a la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1993	1/02/1994	3.07
214	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en La vereda Capotal	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/10/1993	1/01/1994	3.07
215	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en La vereda El Choco	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/10/1993	1/01/1994	3.07

PRINCIPALES TRABAJOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO:							
PROYECTO		CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	CARGO PROYECTO	FECHA		MESES
					DESDE	HASTA	
239	Dirección diseño e interventoría de la construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la urbanización Vallejuelo, Municipio de San Carlos	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/11/1991	1/06/1992	7.10
240	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la cancha de fútbol del barrio Quebrada Arriba	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/11/1991	1/05/1992	6.07
241	Gerencia e interventoría del estudio de impacto ambiental de la Canteras de la vereda Yarumal	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/06/1991	1/03/1992	9.13
242	Dirección diseño e interventoría de la construcción de muro de contención en la quebrada La Marinilla	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/09/1991	1/12/1991	3.03
243	Dirección diseño e interventoría de la construcción de estanques piscícolas	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/07/1991	1/11/1991	4.10
244	Dirección diseño e interventoría de la construcción del sistema del sistema de espolones sobre el río Claro Cocorná Sur	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/05/1991	1/10/1991	5.10
245	Dirección diseño e interventoría de demolición de pisos del parqueadero de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/08/1991	1/09/1991	1.03
246	Dirección diseño e interventoría de la adecuación de la construcción de tanque del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de La urbanización La Hondita.	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/06/1991	1/09/1991	3.07
247	Dirección interventoría de la construcción de la vía Santa Ana San Pedro	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/01/1991	1/09/1991	8.10
248	Dirección e interventoría del rediseño del sistema de acueducto del Municipio de San Luis	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/04/1991	1/07/1991	3.03
249	Dirección, diseño e interventoría de la construcción de las obras para el control de erosión en la vereda Aguadas	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1991	1/07/1991	5.00
250	Dirección diseño e interventoría de la construcción del estanque piscícola en Las Malvinas	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1991	1/06/1991	4.00
251	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras para el control de erosión en la vía San Rafael San Carlos	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/10/1990	1/06/1991	8.10
252	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras de drenaje de la vía Santa Isabel Los Cachos	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/04/1991	1/05/1991	1.00
253	Dirección diseño e interventoría de reformas en Sede de Rionegro de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/12/1990	1/02/1991	2.07
254	Dirección e interventoría del rediseño del sistema de alcantarillado del sector El Bástico del Municipio de Guarne.	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1990	1/02/1991	3.07
255	Dirección diseño e interventoría de la construcción de obras de drenaje de la vía La Danta San Miguel	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/03/1990	1/11/1990	8.17
256	Dirección, diseño e interventoría de la construcción de muro de contención en el Asilo de Ancianos	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/08/1990	1/09/1990	1.03
257	Dirección e interventoría del diseño hidrosanitario de la primera etapa de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/05/1990	1/09/1990	4.10
258	Dirección e interventoría del cerramiento de la Sede Principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/03/1990	1/07/1990	4.07
259	Dirección e interventoría de estudio de control de erosión de las cárcavas del Aeropuerto José María Córdova	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/11/1989	1/07/1990	8.07
260	Dirección, e interventoría de la construcción Alejandría Bizcocho	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/08/1989	1/07/1990	11.13
261	Dirección diseño e interventoría de la construcción de las obras de drenaje de la vía Magdalena Despensas	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/02/1990	1/06/1990	4.00
262	Dirección, e interventoría del cálculo estructural de la sede principal de CORNARE	Cornare	Dirección e interventoría	Director	1/02/1990	1/03/1990	0.93
263	Dirección diseño e interventoría de la construcción de muro de contención en la quebrada La Bodega	Cornare	Dirección, diseño e interventoría	Director	1/06/1989	1/12/1989	6.10



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.425.936

GOMEZ RENDON

APELLIDOS

GUILLERMO LEON

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-1960

RIONEGRO

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-FEB-1979 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0121400-00114501-M-0015425936-20081029 0004977454A 1 2340013421

Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

Rionegro
Tarea de Todos

Rionegro, 23 AGO 2016

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que una vez consultados los archivos de la institución se encontró que la empresa ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S., con Nit 811.017.902-5, suscribió el siguiente contrato de Consultoría en Interventoría con la Entidad, regido por la ley 80 de 1993 y las normas que lo complementan o adicionan.

Contrato No:	Contrato 303 de 2013.
Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental a la construcción de obras civiles para la rehabilitación peatonal de la avenida de Los Estudiantes y Bosques del Norte en la zona Urbana del Municipio de Rionegro Antioquia.
Estado actual:	Liquidado
NIT:	811 017 902 – 5
Valor inicial del Contrato:	$ 28.748.507
Valor adicción:	$ 12.777.114
Valor total contrato:	$ 41.525.621
Valor S.M.M.L.V.:	67.41
Plazo inicial:	Cuatro punto cinco (4,5) meses
Plazo adicción:	Dos (2) meses

30131500 - Bloques

30131502 - Bloques de concreto

30131507 - Bloque de concreto liviano

30131517 - Bloque de adobe

30161717 Pisos para accesos

30161718 Piso de acero antideslizante

32151500 - Dispositivos de control de indicación y de señalización

41114200 - Instrumentos de agrimensión

41114207 - Estación total

77101500 - Evaluación de impacto ambiental
77101501 - Evaluación riesgos o peligros
77101502 - Estándares ambientales
77101503 - Análisis de indicadores ambientales
77101504 - Servicios de evaluación de impacto ambiental
77101505 - Monitoreo ambiental

72141100 - Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras
72141104 - Servicio de repavimentación de calles y carreteras
72141105 - Servicio de construcción y reparación de aceras

72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto
72152704 - Servicio de construcción de bordes de acera
72152705 - Servicio de instalación de aceras o rampas

77101600 - Planeación ambiental
77101601 - Planificación del desarrollo ambiental urbano
77101602 - Planificación de la estrategia de conservación forestal

77101800 - Auditoria ambiental
77101805 - Servicio de control de la calidad ambiental

81141503 - Inspección de materiales o productos
81141504 - Reparación o calibración de pruebas de equipo.
81141506 - Ensayo de productos

81141600 - Manejo de cadena de suministros
81141602 - Análisis de tránsito
81141605 - Infraestructura de transporte
81141606 - Planificación del transporte

81151600 - Cartografía
81151601 - Cartografía
81151604 - Agrimensura

81151700 - Geología
81151703 - Estudios Geológico
81151704 - Exploración geológica

83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado
83101501 - Abastecimiento de agua
83101502 - Gestión de recursos hidráulicos
83101509 - Agua para servicios

93142000 - Desarrollo urbano
93142001 - Servicios de planificación de la ordenación urbana
93142002 - Servicios de administración de tierras urbanas
93142003 - Servicios de programación de inversiones urbanas
93142004 - Servicios de reestructuración de barrios marginales
93142005 - Servicios de alumbrado urbano
93142006 - Servicios de control o regulación del desarrollo urbano
93142007 - Servicios de estándares o regulación de edificios urbanos
93142008 - Servicios comunitarios urbanos

95110000 - Vías
95111500 - Vías de tráfico limitado
95111501 - Servidumbre
95111502 - Derecho de paso
95111503 - Carreteras de acceso
95111504 - Rampa o vía de acceso

95111600 - Vías de tráfico abierto
95111616 - Camino peatonal

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO EN EL PROYECTO	FUNCIONES
		las obras del Contratista, seguimiento a informes de obra, Vigilar el control legal de proyecto, ejecutar el control financiero y administrativo del proyecto
Carolina Muñoz Martínez	Residente Socio Ambiental y gestión de Calidad Dedicación 50%	Realizar las siguientes actividades: 1) Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental competente. 2) Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental competente. 3) Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas. 4) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto. 5) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales. 6) Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista.

Descripción del proyecto.

1. Construcción de obras civiles para la rehabilitación peatonal de la avenida de Los Estudiantes y Bosques del Norte en la zona Urbana del Municipio de Rionegro

- Demolición de 372 m2 de andenes existentes.
- Demolición de 372 ml de cordones.
- Realización de excavaciones, cargue y botada de materiales.
- Se realizaron 63 m3 de llenos compactados mecánicamente de base granular, según normatividad de INVIAS y 15 m3 de lleno con material de préstamo.
- Suministro transporte e instalación de 219 m2 de adoquín en concreto rectangular (pavimento articulado) para tráfico liviano.
- Instalación de 85 m de remates de adoquín.
- Suministro e instalación de 3 m3 de pavimento asfáltico según normatividad de INVIAS.
- Construcción de 14.8 m2 de escalas en concretos rígidos.
- Suministro e instalación de 265.4 m de cordón prefabricado.
- Colocación de 12 m2 de cerramiento en malla eslabonada.
- Construcción de jardineras en bloque de concreto.
- Instalaciones eléctricas: 150 m
- Instalaciones telefónicas: 100 m
- Corte de 300 ml de pavimento rígido o asfáltico.
- Demoliciones de 52 m2 de concretos reforzados.
- Demolición de 407 m2 de pavimento asfáltico.
- Remoción y desprendimiento de árboles.
- Topografía.
- Construcción de instalaciones hidrosanitarias: 150 m
- Extracción de núcleos de concreto.
- Colocación de 4 m3 de concretos estructurales para muro pantalla de contención reforzado.
- Colocación de 620 Kg de acero de refuerzo.
- Colocación de 5 m3 de concretos para vigas de fundación.
- Construcción de 96 m de muro en bloque y 114 m de sillar y cárcamos en concreto reforzado.
- Construcción de 88 m2 de escalas, muro soporte en concreto y enchape en adoquín
- Construcción de 12 m2 de rampa en concreto reforzado para parqueaderos.
- Suministro e instalación de 7 m de pasamanos metálico.
- Instalaciones de telecomunicaciones:150 m
- Manejo y plantación de especies arbóreas.
- Instalación de 173 m2 de adoquín vehicular
- Instalaciones y redes externas canalizadas.

Alfa y Omega Ingenieros

Rionegro, 6 de marzo de 2023

CERTIFICACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa **ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.,** con NIT 811.017.902-5, hace constar que la empresa **INNOVA GLOBAL S.A.S. ZOMAC** con NIT 901.357.417-9, ejecutó el siguiente contrato:

OBJETO:	***CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.***
FECHA DE INICIO:	7 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de diciembre de 2022
VALOR FINAL:	$ 2.443.532.947,00 Incluido IVA 2.443,53 SMMLV
FORMA DE EJECUCIÓN:	Individual
CUMPLIMIENTO:	Satisfactorio
MULTAS Y SANCIONES:	Ninguna

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
9.2.2.4	Construcción de Cono concéntrico, cuello, base y cañuela para cámaras de inspección de Ø=1,20 m de concreto f´c=3000 PSI	un	0.00
3.3.4	Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	m^3	405.47
3.2.1	Instalación de entibado continuo temporal en madera	m^2	585.15
3.2.2	Instalación de entibado continuo permanente en madera	m^2	0.00
9.2.24	Caja de empalme en Concreto de 3000 PSI para domiciliaria en andén o zona verde (0,4x0,4x1) con e=0,10 (con losa de fondo)	un	0.00
9.2.10	Elaboración y colocación de Concreto de f´c=4000 PSI para recubrimiento de red de alcantarillado, según diseño	m^3	4.00
7.13	Elaboración y colocación de concreto f´c= 2500 PSI para anclajes, incluye formaleteria	m3	4.00
2.2	Demolición de andén en cualquier acabado	m3	35.00
7.65	Elaboración y colocación de concreto f´c = 3000 PSI, e = 0,10m, para andén con escalas, incluye capa de entresuelo en piedra y material de recebo (e=0.2m)	m3	10.00
7.64	Elaboración y colocación de concreto f´c = 3000 PSI, e = 0,10m, para andén, incluye capa de entresuelo en piedra y material de recebo (e=0.2m)	m^2	35.00
2.1	Demolición de cordones y cunetas	ml	152.50
18.11	Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000 PSI, ancho 0,2m, e = 0,03 m, incluye entresuelo en triturado e = 0,10 m	ml	152.50
7.2	Construcción de cordón vaciado en el sitio en concreto f´c=3000 psi (21 MPa), incluye formaleteria, no incluye acero de refuerzo	ml	152.50
3.7	Elaboración y colocación de suelo cemento (e=0,05m) para protección de llenos de zanjas con una dosificación de 4-1	m3	67.07
18.13.1	Retiro de cerramiento con alambre de púa existente	ml	118.40
18.13.2	Colocación de cerramiento existente con alambre de púa calibre 12 y estacón inmunizado (m)	ml	80.00
9.2.1.6	Perforada y resane de cámara o caja en concreto, para abocada de tubería menor o igual de 400mm	un	1.00
	Instalación		
9.2.2.11	Instalación de Anillo y tapa polimérica circular de 0,7m de diámetro para cámaras de inspección	un	0.00
9.2.2.8	Instalación de Peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4mm	un	322.00
5.5.3	Instalación de Tubería PVC Sanitaria , Ø4"	ml	56.25
5.5.4	Instalación de Tubería PVC Sanitaria , Ø6"	ml	1068.75
5.6.3	Instalación de Unión PVC-S Ø4"	un	9.00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
5.3.4.1	Suministro de Kit Silla Yee PVC alcantarillado hermético, incluye 2 abrazaderas, 1 caucho y 1 codo PVC 45° Ø110mm - Norma NTC 3722-1 - Ø160mm x Ø110mm (6"X4")	un	16.00
5.3.4.3	Suministro de Kit Silla Yee PVC alcantarillado hermético, incluye 2 abrazaderas, 1 caucho y 1 codo PVC 45° Ø160mm - Norma NTC 3722-1 - Ø200mm x Ø160mm (8"X6")	un	59.00
	Estación de bombeo de aguas Residuales		
	Obra civil, Instalación y transporte		
	Obra Civil		
	Pozo de Succión		
1.4.2	Localización y replanteo	m^2	239.98
1.3	Descapote, desmonte y limpieza	m^2	344.10
3.1.1	Excavación manual en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	m^3	725.70
3.1.2	Excavación manual en material común o roca descompuesta a profundidad de 2-4m, bajo cualquier condición de humedad	m^3	388.47
3.1.3	Excavación manual en material común o roca descompuesta a profundidades > 4m, bajo cualquier condición de humedad	m^3	64.22
3.1.5.14	Excavación para pilas en cualquier tipo de material, bajo cualquier grado de humedad, Ø=4,10m (espesor de pared de 0,40m y anillo de 0,15m), incluye anillo vaciado en concreto para protección de f´c= 3000 PSI (f´c=21Mpa) con acero de refuerzo, bomba autocebante, formaleta, grúa y planta eléctrica. No incluye disposición final de material excedente de la excavación	ml	4.80
3.1.4.2	Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos	m^3	44.20
3.4	Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	m^3-km	1256.44
7237	Elaboración y colocación de concreto Ciclópeo 2500 psi	m^3	6.60
7236	Concreto fundido en el sitio de 28 MPa (Segunda etapa), para paredes de pozos	m^3	18.80
7.12	Elaboración y colocación de concreto simple de 2500 psi para solado	m^3	1.55
7.152	Elaboración y colocación de concreto de f´c=4000 PSI para losa de fondo sobre terreno, incluye formaletería	m^3	8.92
7.16	Elaboración y colocación de concreto de 4000 PSI (28Mpa) para losa de piso, incluye formaletería	m^3	8.07
8.2	Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 MPa (Kg)	Kg	2822.27

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
18.9	Instalación de engramado con cespedones en gramalote	m^2	262.13
18.5	Siembra de Jazmín de noche cada 1m para cerco vivo (Planta entre 0,4m y 0,60m de altura)	un	72.00
19.2.44	Acometida con maguera de PE, incluye llave de incorporación, tubería PE40 PN10 Ø20mm, llave de corte, micromedidor, caja, tapa para medidor y accesorios (no incluye silleta termofusión para conexión a la red de distribución)	un	1.00
9.1.1.3	Construcción de poceta en concreto 21 MPa (3,000psi) de 0,4m x 0,4m x 0,40m y e=0,1m para llave manguera, incluye rejilla de piso de Ø2" y sifón de piso	un	1.00
	Caseta de emergencia		
3.1.7.1	Excavación para pilas y pilotes en cualquier tipo de material, bajo cualquier grado de humedad	m^3	2.26
7.5	Elaboración y colocación de concreto de f´c=3000 PSI (21Mpa) para pilas y pilotes	m^3	2.26
3.4	Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	m^3-km	36.42
7154	Elaboración y colocación de concreto de f´c = 3000 PSI para viga de Fundación de 0,30m x 0,30m, Incluye formaletería, no incluye acero de refuerzo.	ml	19.50
7.179.2	Elaboración y colocación de concreto de f´c=3000 PSI para Viga de 0,14m x 0,20m, Incluye formaletería, no incluye acero de refuerzo	ml	23.08
7.16.1	Elaboración y colocación de concreto de f´c=3000 PSI para viga cinta (Cubierta) de 0,10m x 0,15m, incluye formaleteria y aditivos. No incluye acero de refuerzo	ml	23.08
7238	Elaboración y colocación de concreto de f´c=3000 PSI (21Mpa) para viga dintel o sillar de 0,2m x 0,14m, incluye formaleteria y aditivos, no incluye acero de refuerzo	m^3	2.07
7.15	Elaboración y colocación de concreto de 3000 PSI para losa de piso, incluye formaletería	m^3	1.63
9.3.7.1	Construcción de muro en adobe (0,15m x 0,2m x 0,4m)	m^2	38.24
8.2	Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 MPa (Kg)	kg	1229.15
	Muro de contención		
3.1.1	Excavación manual en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	m^3	2.52
3.1.7.1	Excavación para pilas y pilotes en cualquier tipo de material, bajo cualquier grado de humedad	m^3	2.28
3.1.4.2	Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos	m^3	0.25

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
9.3.46	Instalación de Pasamanos en tubería negra liviana calibre 14 (50mm - Ø2"), tres líneas (Altura:1,2m, travesaños cada 0,40m), resistencia a empuje horizontal de 100kgf/m (NSR10), incluye paral, dos capas de pintura anticorrosiva y pintura amarillo tránsito tipo intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pernos en acero de Ø1/4" x 3-1/4", corte y soldadura	ml	15.60
	Sistema de entrada		
12.196.1	Instalación de Canal de entrada doble en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio). Dimensiones L=2,12m a=0,65m h=0,50m. Incluye accesorios internos, dos de rejas de cribado de 0,7x0,3m (13 barra lisas 3/16" cada 2cm), bandejas de escurrimiento de 0,3x0,25cm con perforaciones en el fondo de 1") y cuatro compuertas manuales de 0,5x0,3m)	un	1.00
6.1.2.4.5.2.7.1	Instalación de Niple pasamuro en acero al carbón SCH40 sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø8", L=1,2m, Z= 0,10m extremo liso	un	1.00
	Sistema de bombeo y sistema de izaje		
6.1.2.1.23	Instalación de Codo de 45° de acero al carbón SCH40 sin costura, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106, Ø2", extremo liso	un	3.00
6.1.2.1.37.1	Instalación de Codo 90°, acero al carbón SCH40 sin costura, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106, Ø2", extremo brida	un	4.00
6.1.2.4.1.2.1	Instalación de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,2m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	7.00
6.2.3.20.1	Instalación de Válvula de compuerta sello elástico, vástago no ascendente, Hierro Dúctil (HD) según norma de fabricación AWWA C -515/509, Extremo brida, Ø2"	un	3.00
6.1.2.4.4.30.2.30	Instalación de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=3,00m, extremo brida-roscado, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	2.00
6.4.33.1.1	Instalación de Portabrida PE100 RDE17 PN10 Ø63mm, tope, unión termofusión (incluye brida loca metálica para Polietileno y juego de empaques y tornillos)	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.15	Instalación de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,90m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
6.1.2.4.4.12.1	Instalación de Niple en acero al carbón SCH40, sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø1/2", L=0,10, extremo liso - roscado	un	2.00
6.2.3.41.1	Instalación de Válvula de bola en bronce roscada norma ASTM A-351 CF8M, bola en acero inoxidable norma AISI-304, asiento en acero inoxidable norma ASTM 316Ti, Ø1/2", extremo roscado	un	2.00
6.1.2.4.3.12.2	Instalación de Niple en acero al carbón SCH40, sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø1/2"; L=0,10m; extremo roscado	un	2.00
11.28	Instalación de Manómetro con glicerina, mecanismo en bronce y caja en acero inoxidable 304, Ø2 1/2", conexión Ø1/2" NPT, exactitud +/- 2% del total de la escala, presión 0-100psi	un	2.00
	Caseta		
9.3.10.2	Instalación de Puerta metálica de 2,0m x 2,1m, dos alas, calibre 18, incluye marco, chapa y esmalte sintético.	un	1.00
9.3.21.1	Instalación de Cubierta en teja de fibrocemento 1.83 P7 (libre de asbesto), incluye ganchos de amarre, madera y elementos necesarios para la instalación (Verificar en planos el N de la teja según la longitud)	m²	40.48
9.3.136	Instalación de Perfil "C" cajón galvanizado de 160mm x 60mm e=2.5mm (incluye corte, soldadura, pintura anticorrosiva e intemperie)	ml	41.78
9.3.21.10	Instalación de Caballete de fibrocemento para techo (libre de asbesto), incluye ganchos de amarre, pernos y elementos necesarios para la instalación	ml	5.80
9.3.62	Instalación de Puerta en malla eslabonada h=2,0m y dos alas, cada una de 1,0m	un	1.00
9.3.2	Instalación de Loseta prefabricada de concreto de f´c= 3000 PSI de 0,60mx0,30mx0,05m para senderos peatonales	un	6.00
	Caseta de emergencia		
9.3.10.2	Instalación de Puerta metálica de 2,0m x 2,1m, dos alas, calibre 18, incluye marco, chapa y esmalte sintético.	un	1.00
9.3.63	Instalación de Puerta en malla eslabonada, una ala, ojo N°5, calibre 12, h = 2,0m, ancho = 1,0m	un	1.00
	Muro de contención		
18.18.1	Instalación de Geotextil no tejido NT2500	m²	35.40
5.5.3	Instalación de Tubería PVC Sanitaria , Ø4"	ml	10.00
	Transporte		
1.2	Instalación de Transporte de insumos, materiales, estructuras y equipos, en equipo no automotor	Ton-m	27555.26
	Suministro		

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
6.4.33.1.1	Suministro de Portabrida PE100 RDE17 PN10 Ø63mm, tope, unión termofusión (incluye brida loca metálica para Polietileno y juego de empaques y tornillos)	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.15	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,90m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.21	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=1,90m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.6	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=1,2m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.20	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=1,60m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.4.4.20.2.5	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,80m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.2.54	Suministro de Tee de acero al carbón SCH40 sin costura, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106, Ø2", extremo brida	un	2.00
6.2.3.24.1	Suministro de Válvula retención o cheque sin contrapesa, hierro dúctil (Norma AWWA C-508), Ø2", extremo brida, incluye juego de empaques y tornillos	un	2.00
11.1.10	Suministro de Electrobomba sumergible Q= 1,82 L/s, Potencia= 2,0HP 3422 RPM, Altura máxima= 19,97m, sistema triturador, sistema de autoacoplamiento. 60 hz 220V TRIFASICO. Incluye acople.	un	3.00
6.1.2.4.1.2.1	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,2m, extremo brida, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.3.4.4	Suministro de Reducción acero al carbón SCH40 macho hembra, según norma de fabricación ASTM A-53, Ø2" x Ø1-1/2", extremo rosca	un	2.00
6.1.2.4.4.20.2.32	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=3,00m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
5.5.3	Suministro de Tubería PVC Sanitaria , Ø4"	ml	10.00
	Impulsión		
	Obra civil, Instalación y transporte		
	Obra Civil		
1.4.1	Trazado y replanteo	ml	501.98
3.1.14	Excavación de nicho para inspección de redes	m^3	0.00
3.1.1	Excavación manual en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	m^3	205.84
3.1.4.2	Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos	m^3	49.60
3.3.2	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM	m^3	24.96
3.3.3	Lleno y apisonado con arenilla	m^2	104.84
3.4	Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	m3 - km	188.88
7.22	Elaboración y colocación de concreto f´c= 3000 PSI para anclajes, incluye formaleteria	m3	0.00
4.1.1.1	Corte y rotura de pavimento flexible	m^2	0.00
4.1.2.1	Corte y rotura de pavimento rígido	m^2	0.00
4.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de concreto asfáltico mezcla tipo Invias MDC 2 art. 450-7 (incluye riego de liga)	m3	0.00
4.8	Suministro, transporte, colocación y compactación de concreto rígido de 4000 PSI para vías	m3	0.00
3.3.6	Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques	m^3	99.00
2.2	Demolición de andén en cualquier acabado	m3	0.00
7.64	Elaboración y colocación de concreto f´c = 3000 PSI, e = 0,10m, para andén, incluye capa de entresuelo en piedra y material de recebo (e=0.2m)	m^2	0.00
2.1	Demolición de cordones y cunetas	ml	150.00
18.11	Construcción de cuneta triangular en concreto de f´c = 3000 PSI, ancho 0,2m, e = 0,03 m, incluye entresuelo en triturado e = 0,10 m	ml	150.00
7.2	Construcción de cordón vaciado en el sitio en concreto f´c=3000 psi (21Mpa), incluye formaleteria, no incluye acero de refuerzo	ml	150.00
9.2.15	Construcción de caja de inspección tipo 2 (L=0,8m x a=0,80m, 1m>H<=2m) en concreto de f´c= 3000 PSI (e=0,15), incluye base y cañuela (con losa de fondo)	ml	1.50
	INSTALACIÓN		

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
6.4.33.1.1	Suministro de Portabrida PE100 RDE17 PN10 Ø63mm, tope, unión termofusión (incluye brida loca metálica para Polietileno y juego de empaques y tornillos)	un	2.00
6.1.2.4.4.30.2.2	Suministro de Niple en acero al carbón Ø2" Schedule 40 sin costura, L=0,20m, extremo brida-roscado, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	un	1.00
6.1.2.4.3.2.2	Suministro de Niple en acero al carbón SCH40, sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø2"; L=0,15m; extremo roscado	un	1.00
6.2.3.31.5	Suministro de válvula de bola en acero inoxidable roscada norma ASTM A-351 CF8M, bola en acero inoxidable norma AISI-304, asiento en acero inoxidable norma ASTM 316Ti, Ø2"	un	1.00
5.5.1	Suministro de Tubería PVC Sanitaria , Ø2"	ml	0.50
5.9.1	Suministro de Codo 90° PVC-S, Ø2", 1/4 CXC	un	2.00
	Redes Eléctricas		
	Interconexión entre punto de conexión EPM y contador de energía		
E.58	Suministro e instalación de acometida en cable con neutro concéntrico 2 N.º 6 + 1 N.º 6 cu XLPE 600v. Incluye conectores, cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	ml	8.00
E.4	Suministro e instalación de contador monofásico electrónico trifilar 5(60)A, 240/120 V. Incluye gabinete intemperie con espacio para protección industrial de 2x60 A según diseño	un	1.00
E.21	Suministro e instalación de puesta tierra para poste según norma RA6-010	un	3.00
	Interconexión entre punto de contador de energía y tablero eléctrico		
E.6.1	Suministro e instalación de Tubería PVC tipo DB 2". Incluye canalización por zona blanda según norma EPM	ml	30.00
E.71A	Suministro e instalación de acometida en cable 2 N.º 2 + 1 N.º 4 + 1 N.º 6 CU THHN-THWN. Incluye conectores, cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	ml	30.00
E.7	Suministro e instalación de caja de inspección para canalización según norma EPM RS3-002	un	1.00
	Instalaciones cuarto eléctrico		

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
E.48	Suministro e instalación de planta de emergencia de 20 kw STANDBY, 60HZ, 1800rpm, COMBUSTIBLE (NG/LPV), 120/208V, 2 FASES, CONTROL, COLOR CABINA ARENOSO, CUMPLE CON LAS NORMAS EPA, UL2200, NFPA37, EPA EMISSIONS. monofásica 240 V a gas. Incluye sistema de escape, pruebas, puesta en marcha y capacitación	un	1.00
	Interconexión entre planta y tablero eléctrico		
E.6.1	Suministro e instalación de Tubería PVC tipo DB 2". Incluye canalización por zona blanda según norma EPM	ml	5.00
E.71A	Suministro e instalación de acometida en cable 2 N.º 2 + 1 N.º 4 + 1 N.º 6 CU THHN-THWN. Incluye conectores, cintas, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	ml	5.00
	Instalaciones internas estación de bombeo		
E.10	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED HERMÉTICA MARINER de 44 W. Incluye clavija, cable encuachetado 3x14 AWG y fijación	un	2.00
E.13	Suministro e instalación de salida para toma normal 110/220 V. Incluye tubería PVC de 3/4", 5 m cable 3 N.º12 AWG, caja metálica 12x12x5, tapa y toma 110/220 V	un	1.00
E.15	Suministro e Instalación de salida para iluminación. Incluye tubería PVC de 3/4", 5 m cable 3 N.º 12 AWG, caja metálica 12x12x5, tapa y toma 110/220 V	un	7.00
E.17	Suministro e instalación de salida para Suiche sencillo para Iluminación. Incluye tubería PVC 3/4", cable 3 N.º 12 AWG, caja metálica y aparato	un	1.00
E.37	Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia COOPER LIGTHING con autonomía de 90 minutos. Incluye elementos de fijación	un	2.00
E.68	Suministro e instalación de cable de control sumergible pum cable 4X10 THWN-2 90 grados 600V PVC SR o cable tipo RHWN-2 y XHWN-2 para Suiche flotador de nivel	ml	20.00
E.72	Suministro, transporte e instalación de tubería DB de 1" AL.CED.40. Incluye conduleta, conectores y demás accesorios para su correcta instalación	ml	2.00
	Malla a tierra		
E.43	Suministro e instalación de cable de cobre 1/0 AWG desnudo canalizado por zona verde para puesta a tierra	ml	65.00
E.24	Suministro e instalación de Soldadura exotérmica 90 g para cable 1/0 cobre	gl	11.00
E.8	Construcción de caja de inspección 0,30x0,30	un	1.00
E.40	Suministro e instalación de varilla cobre de 2.4 m x 5/8" para puesta a tierra	un	1.00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
OE -8	Excavación para pozo auxiliar, bajo cualquier grado de humedad, Ø=1,40m (espesor de anillo de 0,10m), incluye anillo vaciado en concreto para protección de f´c= 3000 PSI (f´c=21Mpa) con acero de refuerzo, bomba autocebante, formaleta, grúa y planta eléctrica. No incluye disposición final de material excedente de la excavación.	ml	7.00

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA EL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DEL DESARROLLO DEL ALCANCE CONTRACTUAL:

Nombre	Profesión	Cargo en el Proyecto	Matricula Profesional
Guillermo León Gómez Rendón	Ingeniero Civil, Especialista en Administración Pública, Especialista en Gerencia Financiera	Director de Obra	MP 05202 - 24672 ANT
German Mauricio Duque Salazar,	Ingeniero Civil	Residente de Obra	MP 05202 – 43940 ANT
Juan David García Guarín	Ingeniero Civil	Auxiliar Residente de Obra	MP 011037-0615115 ANT
Daniela Restrepo Gonzales	Ingeniera Ambienta	Profesional Socioambiental	MP 05238-351344 ANT
Juan Felipe Muñoz Rendón	Trabajador Social, Especialista en Seguridad en el Trabajo	Profesional Especialista SST	326561502-1 Lic. Res. 091254

El presente certificado se emite a solicitud del interesado, el 6 de marzo de 2023.

Atentamente,

SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI
C.C.: 1.036.936.835
Representante Legal
Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Gerencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

Medellín, diciembre 12 de 2011

CERTIFICACIÓN

EL CONSORCIO ALFA Y OMEGA INGENIEROS – TECNISUELOS, CON NIT: 900.356.184-1, EJECUTÓ PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL CHORRILLOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA ZONA URBANA DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y CONSTRUCCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTOS EL DOCE Y BARRIO SECO – CORREGIMIENTO EL DOCE – MUNICIPIO DE TARAZÁ.

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO:

ALFA Y OMEGA INGENIEROS LTDA.	Nit 811.017.902-5	50%
TECNISUELOS LTDA.	Nit 890.906.323-2	50%

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

NÚMERO DEL CONTRATO:	2010-CC-37-0064
PLAZO INICIAL:	Seis (6) Meses
VALOR INICIAL:	Ochenta y ocho millones cuatrocientos tres mil quinientos cinco Pesos ($88.403.505) incluido IVA.
FECHA DE INICIO:	Junio 24 de 2010
CONTRATOS ADICIONALES:	Otrosí No. 1 Otrosí No. 2
VALOR ADICIONAL OTROSÍ No. 1:	Cuarenta y cuatro millones doscientos mil pesos ($44.200.000) incluido IVA.
VALOR TOTAL:	$132.603.505
PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) Meses
PLAZO TOTAL:	Ocho (8) Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	Septiembre 17 de 2010
FECHA DE REANUDACIÓN 1:	Diciembre 29 de 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	Marzo 18 de 2011

CLASIFICACIÓN RUP:

Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	03 Social.
Grupo:	06 Infraestructura física.
Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	04 Energía.
Grupo:	02 Energía eléctrica.
Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	05 Ambiental.
Grupo:	02 Medidas de protección ambiental.
Grupo:	03 Especialidades en protección ambiental.
Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	08 Desarrollo urbano
Grupo:	02 Planeación, diseños de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda.
Grupo:	08 Diseño arquitectónico.
Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	09 Suministro de agua y saneamiento.
Grupo:	01 Suministro de agua.
Grupo:	02 Saneamiento.
Actividad:	02 Consultor.
Especialidad:	10 Otros.
Grupo:	04 Gestión de proyectos.
Grupo:	05 Servicios básicos de Ingeniería.

PROFESIONALES VINCULADOS AL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO EN EL PROYECTO	FUNCIONES
Guillermo León Gómez Rendón	Director de Interventoría	Dirigir la ejecución de las siguientes actividades: • *Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.* • Atender y resolver toda consulta sobre la interpretación correcta de los planos y especificaciones. • Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, previa autorización de la entidad Contratante. • Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecución y precios a consideración del Contratante para su aprobación. • Seguimiento a cumplimiento de perfiles del personal del contratista, seguimiento a los diseños y construcción

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO EN EL PROYECTO	FUNCIONES
		obras temporales, Observar el diseño, fabricación y montaje de los productos para el proceso de suministro. • Observar los métodos de fabricación, equipos, elementos, materiales, herramientas y calificación de la mano de obra a ser incorporada en el proyecto y vigilar su oportuno suministro y manejo. • Observar el estado y la utilización de los recursos como el tipo, número, capacidad o potencia de los equipos, elementos, materiales, herramientas y mano de obra a ser utilizados en la fabricación de los tanques. • Practicar inspección a los recursos que utilizará el contratista y velar porque cumpla con las especificaciones, los plazos, las fichas técnicas y demás documentos del contrato. • Exigir que los productos sean ejecutados cumpliendo con todos los requisitos de salud ocupacional y prevención de accidentes establecidos en los documentos del contrato. • Exigir que los productos sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato. • Verificar y certificar la medición y cómputo de las cantidades de obra ejecutadas, recibidas a satisfacción. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la presentación de las actas de pago. • Vigilar el buen uso y conservación de los elementos de propiedad de El Contratante que estén al servicio de El Contratista. • Vigilar que El Contratista cumpla con el pago de los salarios mínimos legales y las prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecución del contrato, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad de El Contratista con el fin de verificar dichos pagos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Interventoría técnica, administrativa y ambiental a las siguientes actividades:

1. Construcción del sistema de Acueducto Veredal Chorrillos, en el municipio de Briceño, que comprende: una bocatoma, un desarenador, una aducción con una longitud aproximada de 378 m, una Planta de Tratamiento de Agua Potable de 1.5 l/s, un tanque de almacenamiento de 25 m^3, una caseta de operaciones de 7 m^2 de área, y una red de distribución de 6327 m de longitud entre 1" y 2 ½" de diámetro.

2. Construcción del Alcantarillado de la entrada principal a la zona urbana de Anorí, 10" de diámetro, en una longitud aproximada de 1000 m.

Alfa y Omega Ingenieros

Rionegro, 12 de abril de 2021

CERTIFICACIÓN
A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa **ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.,** con NIT 811.017.902-5, hace constar que el Ingeniero Civil **GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN,** identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 15.425.936 de Rionegro (Ant), ejecutó el siguiente contrato:

OBJETO:	***"DISEÑO E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL FUTURO A NIVEL DE OBRA BLANCA, LOCALIZADO EN LA CARRERA 30 CON CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA"***
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2010
FECHA DE RECIBO:	30 de junio de 2011
VALOR FINAL:	$ 88.000.000,00 Incluido IVA 164.30 SMMLV
FORMA DE EJECUCIÓN:	Individual
ESTADO ACTUAL:	Liquidado
CUMPLIMIENTO:	Satisfactorio
MULTAS Y SANCIONES:	Ninguna

2_Residente_GSE

INNOVA GLOBAL S.A.S

FORMATO
CARTA DE COMPROMISO

Rionegro, 17 de julio de 2023

Señores
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
Calle 31 Nº 30-08
Municipio de Guatapé

Referencia: Contrato OC-030-2023

Objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 395 DE 2023 SUSCRITO ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"*

Asunto: Carta de Compromiso – Residente de Interventoría

Respetados Señores:

Yo, **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87.303.731 de El Tambo, de Profesión **ARQUITECTO**, manifiesto mi intención de vincularme al proyecto de la referencia como **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**, para la empresa **INNOVA GLOBAL S.A.S.**, quien resultó favorecido con la adjudicación del presente contrato.

Atentamente;

GERMAN IGNACIO SALAS ERASO
C.C.: 87.303.731
Arquitecto

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Libertad y Orden

Arquitecto

GERMAN IGNACIO SALAS ERASO

C.C. 87.303.731 de El Tambo Nariño

Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores Maria Goretti

Matrícula profesional

A143632010-87303731

Fecha de expedición
6/18/2010

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Libreta Reservista Segunda Clase

87303731

SALAS ERASO
GERMAN IGNACIO



2011 2021 2031

PROFESION BACHILLER

FECHA DE EXP. 27-SEP-2007 CDTE DE DISTRITO

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E578684

CERTIFICA

Que el Arquitecto GERMAN IGNACIO SALAS ERASO con cédula de ciudadanía No. 87303731 de El Tambo - Nrño, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A143632010-87303731, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 363 del 17 de Junio de 2010 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de Julio de 2023.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación q9nWauk

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, LA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARÍA GORETTI
C E S M A G

CON PERSONERÍA JURÍDICA 10735 DE JUNIO 23 DE 1982, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,

EN ATENCIÓN A QUE

GERMAN IGNACIO SALAS ERASO

IDENTIFICADO (A) CON C.C. No. 87303731 DE EL TAMBO

HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUE LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS EXIGEN, LE CONFIERE EL TÍTULO DE:

ARQUITECTO

DADO Y SELLADO CON EL SELLO MAYOR DE LA INSTITUCIÓN.

A LOS VEINTISEIS (26) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ (2010)

RECTOR — RECTORIA

DECANO FACULTAD — FAC. DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DECANATURA

SECRETARIA GENERAL — SECRETARIA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 249 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 001

No. 2846

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
REGIONAL NARIÑO

LA LONJA INMOBILIARIA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL NARIÑO

Certifica que:

GERMAN IGNACIO SALAS ERASO

Cedula de Ciudadanía No 87.303.731 del Tambo

Asistió al:

CURSO BASICO DE AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS

Realizado en Pasto, los días 13 y 14 de Marzo de 2020.
Con una intensidad total de 12 horas.

ARQ. EDWIN CHINGUAL VARGAS
Conferencista

ARQ. OLGA INES JARAMILLO JIMENEZ
Directora Lonja SCA Regional Nariño

ARQ. JORGE ERNESTO ZARAMA VARELA
Presidente SCA Regional Nariño

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI
CESMAG

ACTA DE GRADO No. 001
(Marzo 26 de 2010)

DE: SALAS ERASO GERMAN IGNACIO

En la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, se reunieron en la Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti: el Rector, el Vicerrector Académico, el Decano y la Secretaria General con el fin de celebrar la ceremonia de grado de: SALAS ERASO GERMAN IGNACIO

Con cédula de ciudadanía No. 87303731 expedida en EL TAMBO

Por haber cumplido la totalidad de requisitos exigidos por las Leyes y los Reglamentos de la Institución, el Rector de la I.U. CESMAG tomó al graduando (a) el juramento de rigor y le hizo entrega del Diploma que acredita su idoneidad como:

ARQUITECTO

Título que se expide de conformidad con la Resolución Rectoral de Grado y en virtud de las facultades otorgadas a la Entidad por el Honorable Consejo Directivo de la I.U. CESMAG y el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia se firma por quienes en esta graduación intervinieron.

RECTOR	(FDO) P. EVARISTO ACOSTA MAESTRE OFM CAP.
VICERRECTOR ACADEMICO	(FDO) GERSON ERASO ARCINIEGAS
DECANO	(FDO) DARIO HERNANDO GAMBOA PINEDA
SECRETARIA GENERAL	(FDO) LEONOR GARZÓN MERA

Es fiel copia de su original. Se expide en San Juan de Pasto, a 26 de marzo de 2010.

LEONOR GARZÓN MERA
SECRETARIA GENERAL

INSTITUCION UNIVERSITARIA SECRETARIA GENERAL PASTO

SOPORTES HOJA DE VIDA

ARQUITECTO GERMAN SALAS ERASO

VIVA
Empresa de Vivienda de Antioquia !

CERTIFICADO!LABORAL!

ABDO!JOSE!SALGADO!OYOLA!!

NIT.!78.754.499!

ING. CIVIL

REPRESENTANTE!INTERVENTORIA!

HACE!CONSTAR!QUE:!

EL ARQUITECTO GERMAN IGNACIO SALAS ERASO IDENTIFICADO CON CC. 87.303.731; TRABAJO BAJO LA DIRECCION DEL INGENIERO **JOSE!FRANCISCO!HERNANDEZ!MADERO**: DESENPEÑANDOSE COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA EN EL ***CONTRATO'DE'INTERVENTORIA'TECNICA,' ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,'LEGAL'Y'AMBIENTAL'PARA'LA'VALIDACION'ADECUACIÓN,' TERMINACIÓN'Y'CONSTRUCCIÓN'DE'OBRAS'PARA'EL'PARQUE'EDUCATIVO'DEL'MUNICIPIO'DE' YALÍ'EN'EL'DEPARTAMENTO'DE'ANTIOQUIA;*** CONTRATO No. 231 DE 2018 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 219-2018; DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24 DE JULIO DE 2018 A 30 DE FEBRERO DE 2019.

SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LORICA – CORDOBA A LOS 25 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

CORDIALMENTE

ABDO JOSE SALGADO OYOLA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Calle 4C N° 26-21, Barrio San Vicente, Santa Cruz de Lorica – Cordoba

Celular, 312000004

Email. abdosalgado@yahoo.es

ASPECTOS JURIDICOS

- Las partes de mutuo acuerdo, mediante la presente acta aceptan dar por terminado bilateralmente el contrato celebrado el día **01 de noviembre 2021**, firmado entre ellos y al mismo tiempo liquidarlo.
- La Ley 80 de 1993 en su Artículo 60 y el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, contemplan la liquidación de los contratos con el fin de establecer las obligaciones recíprocas derivadas del contrato una vez finalizado el mismo o a la fecha del acuerdo que disponga su terminación. Por tal razón es procedente la suscripción de la presente acta.

ASPECTOS ECONOMICOS:

El balance económico del contrato mencionado es el siguiente:

Valor inicial del contrato	**$ 26.328.738**
Valor adicional del contrato	**$ 5.090.649**
Valor total del contrato	**$ 31.419.387**
Valor ejecutado por el contratista	**$ 31.419.387**
Saldo por ejecutar	**$ 0,00**
Saldo a favor de la entidad	**$ 1.541.926**

El Contratista cumplió con la Institución Educativa Jesús Nazareno de El Tambo - Nariño con las deducciones legales que determina la ley.

La Institución Educativa Jesús Nazareno de El Tambo N, por cuanto no adeuda ningún valor al contratista, por tal razón una vez compensadas las obligaciones recíprocas, se llega a la siguiente conclusión: Las partes declaran que con la presente liquidación quedan a **PAZ y SALVO** por todo concepto y no habrá lugar a reclamación posterior alguna judicial o extrajudicial.

Para constancia se firma entre las partes el **(15) de diciembre** de dos mil veintiuno (2021)

JAYR CERON BASANTE
Rector

GERMAN SALAS ERASO
Contratista

CENTRO HOSPITAL
SAN LUIS E.S.E.
NIT: 900.153.346-4

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E.S.E

HACE CONSTAR:

Que **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.303.731 de El Tambo (N), celebro y ejecuto el CONTRATO DE OBRA No. 001 – 2020 cuyo objeto fue: **"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL ÁREA DE ALMACÉN DEL CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E.S.E DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO - NARIÑO"**, por un valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($69.505.538)**, desarrollando las siguientes obligaciones:

1.- Ejecutar el presente contrato conforme al presupuesto y actividades.
2.- Cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto contratado.
3.- Realizar la obra objeto de este contrato en el plazo y sitios convenidos.
4.- Garantizar que el cumplimiento del objeto de este contrato cumpla con todas las características y especificaciones consignadas en la propuesta y estudios previos.
5.- Adelantar la obra de acuerdo a los requerimientos del CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E.S.E.
6.- El contratista por su parte y por sus medios debe responder por la obra que se contrata, los materiales, herramientas y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo exigido por el CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E.S.E.
7.- Efectuar las reparaciones o cambios que le indique el interventor y/o supervisor del contrato.
8.- Llevar el control de lo solicitado, para evitar exceder el tope del valor previsto en el contrato de obra que se llegare a suscribir.
9.-El contratista deberá actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia su personal, no contrae relación laboral alguna con el CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E.S.E.
10.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando contratiempos que pudieren presentarse.
11.- Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.
12.- Mantener informado al Gerente de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del
contrato.
13.- Acatar la Constitución, la ley y demás normas pertinentes.
14.- Cumplir con las
condiciones jurídicas, financieras, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.

CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
NIT. 891.224.106 - 7

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 016/2017

46.120.7

CONTRATANTE:	CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT.:	891.224.106 – 7
CONTRATISTA:	GERMAN IGNACIO SALAS ERASO
IDENTIFICACIÓN.:	No. 87 303 731 de Tambo Nariño
DIRECCIÓN:	CR 12 No. 4-31
CORREO ELECTRÓNICO	germansalas_arq@hotmail.com
TELÉFONO:	3205230290
PLAZO:	Treinta y seis (36) días calendarios
FECHA DE INICIO:	14 de noviembre del 2017
FECHA TERMINACIÓN:	20 de diciembre del 2017
OBJETO:	Realización de los estudios y diseños de la infraestructura física de la oficina receptora de Orito – Putumayo, así como la realización de los estudios y diseños del edificio de archivo para la conservación de los documentos de la sede principal de la Cámara de Comercio del Putumayo.
VALOR TOTAL	VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.000.000) IVA Incluido

Entre los suscritos a saber **DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**, mayor de edad, vecina del Municipio de Puerto Asis, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.376.781 de Buenavista – Boyacá, quien obra en nombre y representación de la Cámara de Comercio del Putumayo, identificada con NIT. 891.224.106-7, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.303.731 expedida en El Tambo (N.), quien actúa como Persona Natural perteneciente al Regimen Simplificado, con NIT 87.303.731-3, que dentro de sus actividades del RUT tiene registradas las de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de prestación de servicios técnica, acorde con el objeto del presente contrato, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios de acuerdo a las siguientes consideraciones. **1.** Que se hace necesario iniciar los estudios y diseños para la construcción de la oficina receptora de Orito – Putumayo debido a que la institución cuenta con un lote de propiedad de Cámara de Comercio del Putumayo, identificado con No. de Matrícula 442-70470. **2.** Que se hace necesario iniciar los estudios y diseños para la construcción del edificio de archivo para la conservación de los documentos predio de propiedad de Cámara de Comercio del Putumayo, identificada con No. de Matrícula inmobiliaria 442-2067, del municipio de Puerto Asis – Putumayo. **3.** Que por tratarse de un contrato cuyo valor es mayor a 20 S.M.M.L.V., de acuerdo al Procedimiento de Compras y Contratación le corresponde a la Junta Directiva autorizar dicha contratación. **4.** Que mediante Acta No. 210 del 30 octubre de 2017 la Junta Directiva autorizó por unanimidad realizar esta contratación con el arquitecto **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO. 5.** Que **EL CONTRATISTA** declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e

CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
NIT. 891.224.106 - 7

PUTUMAYO: Yo, **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO,** actuando en nombre propio, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 87.303.731 expedida en El Tambo (N.), manifiesto de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea que autorizo a la Cámara de Comercio de Putumayo para dar tratamiento de mi datos personales, o a los datos personales de la persona a la que represento. Asimismo, autorizo que los datos suministrados en consecuencia de la presente relación contractual, sean conservados durante el tiempo que dure mi relación contractual y el tiempo establecido legalmente por las normas que regulen esta materia. Los derechos que le asisten como titular de la información personal: Usted contará con los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocatoria de la autorización y supresión sobre los datos personales no públicos a los que se dará Tratamiento. Los cuales podrá ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de los siguientes canales de comunicación: Domicilio, Dirección y Correo electrónico y teléfonos, como aparece en la parte inferior del contrato. **VIGÉSIMA QUINTA.- AVISO DE PRIVACIDAD:** Me permito manifestar que he leído el Aviso de Privacidad de la Cámara de Comercio del Putumayo, y manifiesto mi consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales por mi suministrados dentro de las finalidades en él contempladas. **VIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y podrá ejecutarse una vez sean presentadas las pólizas exigidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.

Para constancia se firma en Puerto Asís, Putumayo, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2017.

EL CONTRATANTE

DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ
C.C. No. 23.376.781 de Buenavista

CONTRATISTA

Germán Salas E.
GERMAN IGNACIO SALAS ERASO
C.C. No. 87.303.731 del Tambo

REVISO:
Director Jurídico y de Registros Públicos

ELABORÓ:
Director Administrativo y Financiero

CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO

CONTRATANTE	: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD
CONTRATISTA	: GERMAN SALAS ERASO
VALOR	: $79.843.352,40
DURACION	: Cinco (5) meses

Entre los suscritos a saber: Padre **JESUS RAMIRO CHALACAN ERASO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía número 12.749.221 expedida en Pasto, obrando en calidad de Representante Legal de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de El Tambo Nariño, entidad Eclesiástica de Derecho Canónico, reconocida por el Estado Colombiano, con verdadera y propia personería jurídica, en virtud de la Ley 20 de 1974, con NIT No. 814.003.281-1, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y **GERMAN SALAS ERASO**, mayor de edad y vecino de El Tambo (N), identificado con la C. C. No. 87.303.731 expedida en El Tambo (N), quien en su calidad de Arquitecto en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar un **CONTRATO CIVIL DE OBRA A TODO COSTO**, de acuerdo con las siguientes cláusulas y en general por las disposiciones del Código Civil Colombiano aplicables a la materia de que se trata este contrato.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a la construcción de la Planta Baja de la Institución Educativa Jesús Nazareno de El Tambo Nariño, desarrollando las obras, tareas y actividades que adelante se detallan; ejecución que consiste en proveer la totalidad de los elementos, materiales, herramientas, equipos y demás, cuya construcción se contrata, además de toda la mano de obra requerida, tanto para la construcción como para la instalación de los elementos que adelante se relacionan, así como también las herramientas y equipos necesarios, para el cumplimiento de las obras pactadas y contenidas en la respectiva propuesta, documento anexo al presente contrato; todo de acuerdo con las cantidades y especificaciones presentadas en la cotización respectiva y acordadas con EL CONTRATANTE, las cuales forman parte integrante del presente contrato. **PARÁGRAFO 1:** Hacen parte de este contrato, además de la propuesta, los planos, estudios, precios, cantidades y características vaciadas en la cotización o propuesta, por consiguiente, EL CONTRATANTE podrá rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones del caso o considere no reunir las calidades necesarias. **PARAGRAFO 2:** Los precios de materiales y mano de obra que abajo se detallan corresponden a los establecidos y ofertados por EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO 3:** EL CONTRATISTA para dar cumplimiento con el objeto del presente contrato pondrá a disposición el equipo humano necesario, cuyos gastos y riesgos correrán por su cuenta.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga especialmente para con EL CONTRATANTE a: 1) Cumplir a cabalidad con

				2,120,000.000
				$
-METALDECK Y CORPALOSA	GB	1	$ 4,480,776.000	4,480,776.000
LOSA	M²	17	$ 17,410.00	$ 295,970.00
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 13,860,386

CAPITULO F (MAMPOSTERIA) Resumen

2.MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN	Mº	301	$ 18,177.00	$ 5,471,277.00
REPELLO	Mº	602	$ 2,787.00	$ 1,677,774.00
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 7,149,051.00

CAPITULO G INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
inst. hidraulicas y sanitarias	1	gbl	$ 1,100,000	$ 965,384
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 965,384

CAPITULO H INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
inst. electricas	1	gbl	$ 1,000,000	$ 1,100,000
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 1,100,000

CAPITULO I (Obras Exteriores) Resumen

2.MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
Concreto 2500 PSI	m3	2.7	$ 184,935.00	$ 499,325
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 499,325

CAPITULO J (Muro de contencion) Resumen

2.MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
muro de contecion	gb	1	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000
			SUBTOTAL CAPITULO	$ 12,000,000

MANO DE OBRA	9300000
RECIDENCIA DE OBRA	5000000
POLISAS Y SEGURIDAD OBREROS	2400000
SUBTOTAL CAPITULO	16700000

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 73,929,000.00

ADMINISTRACION 3%	$ 2,217,870.90
IMPREVISTOS 3%	$ 2,217,870.90
UTILIDAD 2%	$ 1,478,580.60
TOTAL AUI 8%	$ 5,914,322.40

PRESUPUESTO TOTAL	$ 79,843,322.40

UINTA: FORMA DE PAGO: El pago se efectuara de la siguiente manera: **1.-** Un nticipo por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la suma de UINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CTE ($15.968.670,oo), a la firma del presente contrato, previa presentación las orrespondientes pólizas de garantía. **2.-** El sesenta por ciento (60%) del valor del ontrato, en actas quincenales, de conformidad con el avance de las obras, y de onformidad con el informe que debe presentarse junto con la cuenta de cobro factura, según sea el caso, y presentación del pago de seguridad social y arafiscales. **3.-** El saldo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del ontrato por la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($15.968.670,oo), a la entrega de la obra a talmente terminada y recibida a entera satisfacción de EL CONTRATANTE y evia presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura según sea el aso. Las sumas antes mencionadas cubren el valor total materiales y mano de ora a utilizar en desarrollo del contrato e impuestos, en tal sentido el ONTRATANTE no cancelará suma alguna fuera de la pactada en la cláusula uarta.

XTA. DURACIÓN: El término de duración del presente contrato es de cinco (5) eses contados a partir de la firma del contrato, es decir desde el ocho (8) de ril de dos mil trece (2013).

PTIMA.- EXCLUSIVIDAD Y CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a mplir con el objeto del contrato en forma exclusiva, así entonces no podrá bcontratar ni ceder el contrato a persona natural o jurídica alguna sin el nsentimiento previo y expreso de EL CONTRATANTE, y en todo caso en los bcontratos deberá estipularse claramente que se celebran dentro de los rminos del contrato principal bajo la exclusiva responsabilidad de EL ONTRATISTA, en virtud de lo cual los subcontratistas no tendrán ningún derecho nte a EL CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA: AUTONOMIA TECNICA y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA: En desarrollo de la actividad contratada EL CONTRATISTA actuará con libertad y autonomía técnica y administrativa y por consiguiente asumirá los riesgos que se originen en razón del cumplimiento de la misma. EL CONTRATISTA responderá por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, tanto por sus acciones como por las omisiones que les fueren imputables y causen daño o perjuicio.

DECIMA CUARTA: PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo.

DÉCIMA QUINTA: CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde el inicio de las obras y hasta la entrega final de las misma, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a El CONTRATANTE, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o á El CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de ella.

DECIMO SEXTA: SEÑALIZACIÓN, MEDIDAS PREVENTIVAS Y VALLAS. Desde el inicio de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA, tomará las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes encargándose de la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado de conformidad a las normas establecidas para esta materia.

DECIMA SEPTIMA: El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, para su legalización se requiere: a) Certificado de existencia y representación legal del contratista, expedido por Cámara de Comercio, b) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, c) Copia del RUT del contratista, d) Póliza de garantía única.

DECIMA OCTAVA. SUJECIÓN EN LO NO PREVISTO: El presente contrato quedará sujeto a las disposiciones legales previstas en el Código Civil y de Comercio de Colombia, en todos aquellos puntos en los cuales no existiere estipulación expresa. Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los ocho (8) días del mes de abril de 2013.

RAMIRO CHALACAN ERASO
Representante Legal
Contratante

Germán Salas E.
GERMAN SALAS ERASO
C.C. No. 87.303.731 de El Tambo (N)
Contratista

CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
NIT: 891.224.106 - 7

46.120.16.172

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT: 891.224.106-7

CERTIFICA QUE:

Que el señor **GERMAN IGANCIO SALAS ERASO**, identificado con C.C. No. 87 303 731, actuando en nombre propio, con domicilio en la ciudad de Pasto, celebró contratos comerciales con la **CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**, durante la vigencia del año 2014 y 2015, demostrando responsabilidad, cumplimiento y calidad en los servicios prestados:

Contrato de mano de obrea delegada	003/2014
Entidad Contratante:	CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Nit:	891.224.106-7
Contratista:	GERMAN IGANCIO SALAS ERASO
C.C. o Nit	87 303 731
Fecha de Inicio	7 de Julio del 2014
Fecha de Terminacion	6 de Marzo de 2015
Valor (Pesos)	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.798.012) IVA incluido.
Objeto del contrato	Contrato de Mano de obra civil (delegada) para la "construcción de la infraestructura física de la oficina receptora de La Hormiga – Putumayo, ubicada zona urbana en la calle 7 No. 4-42 Barrio las Américas Diagonal a la Alcaldía Municipal del Municipio del Valle del Guamuez", Teniendo en cuenta lo siguiente: MANO DE OBRA ALBAÑILERÍA: a) estructuras de concreto reforzado, b) mamposteria, c) pisos bases y acabado, d) pañetes, e) estucos, f) instalaciones g) hidrosanitarias, h) estuco y pintura interna y externa, i) instalación de aparatos sanitarios, enchape de muros en cerámica. MANO DE OBRA ELÉCTRICA: a) comprende la instalación de cajillas y tuberías para la red de iluminación, red de tomacorriente y tableros eléctricos, acometidas y puesta a tierra b) red de tomacorrientes, c) donde consta de dos (2) pisos representados en bloque de oficinas y auditorio.
Modificatorio	001 al contrato de mano de obra delegada No. 003/2014
Fecha de Inicio	07 de Marzo de 2015
Fecha de Terminación	06 de Agosto de 2015
Valor Adición	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($52.257.310,26)
Objeto del contrato	Contrato de Mano de obra civil (delegada) para la "construcción de la infraestructura física de la oficina

www.ccputumayo.org.co

Código: 1050-06-31.124

EL SUSCRITO JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que el señor GERMAN IGNACIO SALAS ERASO identificado con cedula de ciudadanía No. 87.303.731 de el Tambo-Nariño, se desempeñó en el cargo de Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal nombrado mediante decreto No. 135 del 8 de noviembre de 2016 durante el tiempo comprendido entre el 8 de noviembre y el 29 de noviembre de 2016

Cumpliendo con las siguientes funciones

1. Orientar las políticas de desarrollo municipal en materia de evaluación y seguimiento de las actividades relacionadas con la formulación y ejecución de los proyectos de inversión y de desarrollo institucional
2. Diseñar y organizar sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con las obras públicas como con los proyectos de inversión y señalar los términos y condiciones para realizar la evaluación
3. Evaluar la situación fiscal y financiera del municipio y recomendar las medidas para un eficiente manejo y uso de los recursos propios o de créditos
4. Servir de órgano consultivo del gobierno municipal para la aplicación de las políticas de desarrollo social y de obras públicas
5. Prestar asesoría, capacitación y apoyo técnico que demande el municipio, la comunidad y las organizaciones de participación comunitaria
6. Desarrollar y dirigir con base en las políticas establecidas el Plan General de Obras Públicas construcción preservación y mantenimiento de las obras que se construyan en el Municipio
7. Prestar asesoría y asistencia técnica a las Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias
8. Coordinar actividades con los organismos de carácter nacional o departamental que desarrollen funciones similares
9. Acordar la metodología de trabajo y la programación específica de los planes y programas, con el gobierno departamental o nacional
10. Preparar los pliegos de condiciones, estudios técnicos, diseños y proyectos requeridos para las obras que deban iniciarse mediante procesos de contratación en sus diferentes modalidades
11. Ejercer la interventoría de las obras públicas que adelante el Municipio
12. Coordinar la prestación de los servicios y buen funcionamiento de la maquinaria, equipos y parque automotor adscrito a la secretaría
13. Supervisar las construcciones, montajes, instalaciones, puentes, mejoras y restauración de bienes inmuebles de carácter público que se hallen en ejecución se ciñan a los diseños proyectos, planos, precios unitarios y demás especificaciones técnicas contempladas en los contratos respectivos
14. Recibir conforme a las especificaciones técnicas de los contratos las obras parciales que se entreguen al municipio en desarrollo de contratos específicos
15. Recibir a entera satisfacción las obras que sean entregadas por los contratistas, dentro de los plazos estipulados en el contrato y conforme a las especificaciones técnicas contenidas, previa suscripción del acta respectiva
16. Ordenar la entrega de información a las entidades públicas, privadas, personas naturales o jurídicas que la soliciten para garantizar trasparencia en los procesos de contratación
17. presentar los informes a las entidades locales, departamentales, nacionales y de control sobre los procesos que se desarrollen en el Municipio

Para constancia se firma en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Guaitarilla a los nueve (09) días del mes de noviembre dos mil diecisiete (2017)

JACOBO CUNDAR ROMO
Jefe de Talento Humano

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT. 891 224 106-7

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 001/2014

CONTRATANTE:	CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:	891.224.106-7
CONTRATISTA:	GERMÁN IGNACIO SALAS ERAZO
NIT. No	87.303.731-3
DIRECCION:	Carrera 21 B 25 49 Barrio Santander Pasto Nariño
DURACIÓN:	Noventa(90) días calendarios
FECHA DE INICIO:	Nueve (09) Enero de 2.014
FECHA DE TERMINACIÓN:	Ocho (08) Abril de 2.014
OBJETO:	Elaboración de los estudios técnicos y de ingeniería para el proyecto de la oficina receptora del Valle de Guamuez – Putumayo. 1. DISEÑO ESTRUCTURAL: Diseño y cálculo del sistema estructural planteado en el proyecto arquitectónico. 2. DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SONIDO Y COMUNICACIONES (sistema de iluminación, televisión, voz y datos) 3. DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (Red Hidráulica y Red sanitaria de la edificación - Auditorio). 4. ESTUDIO DE SUELOS: (estudio de la estratigrafía, propiedades físicas y mecánicas del terreno, nivel freático, drenajes, etc. Necesario para que el ingeniero calculista determine el sistema estructural de la edificación). 5. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA. (El presupuesto llevara el APU Análisis de Precios Unitarios) 6. DIBUJO E IMPRESIÓN DE PLANOS, ubicada enla zona urbana en lacalle 7N. 4 - 42 barrió las Américas diagonal ala Alcaldía Municipal.
VALOR:	DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($12.000.000) IVA incluido

Entre los suscritos a saber **DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**, mayor de edad, vecina del Municipio de Puerto Asís, identificada con C.C. No.23.376.781 de Buenavista – Boyacá, quien obra en nombre y representación de la Cámara de Comercio del Putumayo, identificada con NIT. 891224106-7, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **GERMÁN IGNACIO SALAS ERAZO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.303.731 expedida en el Tambo – Nariño, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Consultoría de acuerdo a las siguientes consideraciones: a) Que el contratista declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del Código de Ética de la Cámara de Comercio Putumayo, de la Constitución y las Leyes. b) Que el presente contrato se fundamenta en las normas de derecho privado y en el procedimiento de compras y contratación de la Cámara de Comercio Putumayo, las reglas civiles, comerciales, concordantes y complementarias.c) Que los miembros de la **JUNTA DIRECTIVA** mediante acta No. 136 de Diciembre 26 de 2.013 aprobaron que se contratara el diseño arquitectónico de ingeniería para el proyecto de la oficina receptora del Valle de Guamuez– Putumayo.

CLAUSULAS

PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO. El Contratista se compromete para con laCámara de Comercio del Putumayo con el Contrato de consultoría a Elaboración de estudios técnicos y de ingeniería para el proyecto

WWW.CCPUTUMAYO.ORG.CO

esta debe pagarse, será a cargo del contratista en atención que es su responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento **5.-** Dar cumplimiento a las leyes Municipales, reglamentos de sanidad que rigen en las actividades y que sean pertinentes. **6.-**El presente Contrato de consultoría serealizará a todo costo, incluye desplazamientos a lugar de terreno ubicado en la calle 7N. 4 - 42 barrió las Américas diagonal a la Alcaldía Municipal. **7.-** Delegar a una persona como responsable del Contrato de consultoría. **8.-** Los diseños estructurales se deben entregar bajo la norma (NSR 2010). **9.-** Los planos deben estar firmados por el profesional, de acuerdo con lo requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia.**10.-** EL **CONSULTOR** al finalizar el término de ejecución del presente contrato, deberá presentar un informe donde describa los trabajos y analice la ejecución de los programas y el avance de cada una de las actividades. **11.-** Los estudios o diseños Serán de propiedad de La Cámara de Comercio del Putumayo los resultados de los análisis, estudios, diseños, investigaciones y en general los trabajos realizados para cumplir los objetivos de este contrato. **12.-** Presentar las memorias de cálculo de cantidades de obra, especificación de materiales, análisis de precios unitarios para todos los ítems del presupuesto; para cuantificar los costos del proyecto, deberá presentarse en medio magnético y una copia impresa. **13.-** Garantizar la buena calidad de los estudios y diseños y en consecuencia, su idoneidad. **14.-** Informar oportunamente al Interventor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente en la ejecución del contrato. **15.-** Atender las consultas que en el proceso constructivo se le formulen, de manera pronta y oportuna. **16.-**Todos los gastos legales e impuestos que genera el perfeccionamiento del contrato serán a cargo del contratista.**17.-** Los planos, estudio de suelos y presupuesto anterior mente mencionados se entregaran en forma Impresa y Digital. Firmados por el profesional responsable.**18.-** Las demás que se requirieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. **CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** El contratante se obliga a: **1.-** Cancelar el valor del contrato de conformidad con la forma de pago pactada. **2.-**Prestar asistencia y colaboración para el cabal cumplimiento del contrato. **3.-** Ejercer funciones de vigilancia y control en la ejecución del contrato a través de la Dirección Administrativa y Financiera, y de quien éste delegue para el efecto. **4.-** Las demás que se desprendan del contrato. **QUINTA.-VALOR DEL CONTRATO**: Para efectos fiscales y presupuestal el valor del presente contrato se estima en la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($12.000.000)** iva incluido**. SEXTA. – FORMA DE PAGO**: La Cámara de Comercio del Putumayo cancelará al **CONTRATISTA** de la siguiente manera **1.-** Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000=)**, previa legalización del contrato y presentación de las pólizas correspondientes. **2.-** El saldo final del cincuenta por ciento (50%), por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000=)**.una vez se haya finalizado el contrato y sea recibido el servicio contratado a entera satisfacción del contratante.El pago está sujeto a la previa presentación de la factura o cuenta de cobro, fotocopia del RUT, fotocopia de la cedula de ciudadanía del contratista, certificación de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), certificado de cumplimiento por parte del Director Administrativo y Financiero de la Cámara de Comercio del Putumayo. **SEPTIMA. –DURACIÓN DEL CONTRATO**: El presente contrato estará vigente desde su perfeccionamiento hasta el día en que se entregue terminado el contrato, con una duración de noventa (90) días contados a partir de la firma del contrato desde los nueve (09) días de Enero de 2014 hasta el día ocho (08) de Abril del 2014. **OCTAVA. – NATURALEZA DEL VINCULO**: Queda claramente establecido para todos los efectos legales que **EL CONTRATISTA** no actúa como trabajador del **CONTRATANTE**, ni está bajo subordinación y dependencia del contratante, de tal forma que el contratista obrará por su cuenta y riesgo y así mismo ningún vínculo laboral relacionará a la Cámara de Comercio del Putumayo con **EL CONTRATISTA** ni con el personal que éste contrate, ya que es el contratista el titular de los derechos y obligaciones laborales derivados de los contratos que él celebre con aquellas personas que emplee para el cumplimiento del objeto contractual. **NOVENA. – GARANTÍAS**: El contratista constituirá a su costa y a favor de la Cámara de Comercio del Putumayo, la garantía única otorgada por una Compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que contemple el amparo de los siguientes riesgos.1.) **DE CUMPLIMIENTO:** El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Cámara de Comercio del Putumayo de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; **valor asegurado**: 10% del valor del

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT. 891.224.100-7

Ejecución: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y podrá ejecutarse una vez sean presentadas las pólizas exigidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**.

Para constancia se firma en Puerto Asís, Putumayo, a los Nueve (09) día del mes de Enero de 2014.

EL CONTRATANTE

DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ
C.C. No. 23.376.781 de Buenavista
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio del Putumayo

CONTRATISTA

Germán Salas E.

ARQ. GERMÁN IGNACIO SALAS ERAZO
C.C.87.303.731 expedida en El Tambo (N)

REVISÓ:
Director Jurídico y de Registros Públicos

ELABORÓ:
Director Administrativo y Financiero

www.ccputumayo.org.co

EL SUSCRITO INGENIERO CARLOS CAICEDO GUZMAN

CC. N° 12968742 DE PASTO (N.)

CERTIFICA:

Que el Arquitecto **GERMAN IGNACIO SALAS ERASO**, identificado con cedula de ciudadanía numero 87303731 de El Tambo (N.), laboro en la obra **"EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO"**, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto a 20 de diciembre de 2011, efectuando el trabajo de 'residente de obra', bajo mi dirección, realizando las siguientes labores:

Supervisión y seguimiento de la obra, manejo de proveedores y ferreterías, compra de materiales, manejo de contratistas, actas, manejo de presupuesto y cantidades de obra, coordinando la logística para transporte de elementos requeridos dentro de la obra, seguridad industrial y demás oficios que se requiere dentro de tal oficio.

Para constancia se expide el presente documento en la ciudad de Pasto (Nariño), a los veintidós (22) días del mes de Enero de 2012, para los fines que el interesado crea convenientes.

CARLOS CAICEDO GUZMAN

Ingeniero Civil

Matricula Profesional N° 19.202.23588 C.P.C.

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO JESUS NAZARENO
Resolución de Aprobación No. 646 de Julio 13 de 1998
El TAMBO – NARIÑO

El Tambo, 25 de febrero de 2011

CONSTANCIA DE TRABAJO

El RECTOR de la Institución Educativa agropecuario Jesús Nazareno HACE CONSTAR que el ARQUITECTO **GERMAN SALAS ERAZO** identificado con C.C. 87303731 de El Tambo. Nariño. elaboro el diseño de los planos arquitectónicos del bloque central de la planta física de la institución los cuales comprenden: planos generales. cortes. fachadas. diseño 3D. cubiertas. y dirección de la obra.

Para constancia se firma la presente a los 25 días del mes de febrero de 2011.

ESP. SERVIO TULIO ZAMORA
C.C. 5249954 EL TAMBO-N
RECTOR

DARIO
GOMEZ
HOYOS
arquitecto

CERTIFICA

Que el señor, German Salas Erazo identificado con cedula de ciudadania numero 87.303.731 expedida en la ciudad el Tambo, estudiante de la facultad de arquitectura y bellas artes de la institución universitaria CESMAG, estuvo vinculado en mi oficina de arquitectura bajo la modalidad de practica profesional. Durante el periodo comprendido entre el 9 de febrero al 5 de Junio del año en curso.

Durante este periodo colaboro en el equipo de diseño arquitectónico de los siguientes proyectos.

1. Remodelación local Limón Piel
2. Casa Familia Navia Arboleda
3. Concurso colegios FONADE Villavicencio.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los 10 dias del mes de Junio de dos mil nueve (2009).

DARIO GOMEZ HOYOS
Matricula Profesional 25700.20074 C/MARCA

gdarioh@hotmail.com
calle 18 No. 25.28
cel 3128345299
tel. 7230642
fax: 7235387
pasto - colombia