1. FECHA ELABORACIÓN:	28	12	2023	2. No. INFORME	43	3. SEMANA No.	43
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	26/12/2023 AL 28/12/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12 Meses
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	14. ADICIONES:	N/A			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12 Meses
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	25. ADICIONES:	N/A			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 907.316.630,93	34,55%	85,00%	29,36%	86,01%	29,71%	1,01%	0,35%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,70	2,55%	82,00%	2,09%	44,72%	1,14%	-37,28%	-0,95%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 655.506.499,83	24,96%	17,00%	4,24%	0,00%	0,00%	-17,00%	-4,24%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,46	0,97%	34,00%	0,33%	7,54%	0,07%	-26,46%	-0,26%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,01	1,35%	93,00%	1,25%	43,87%	0,59%	-49,13%	-0,66%
ALCANTARILLADO	$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,79	4,82%	1,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-1,00%	-0,05%
EQUIPOS COCINA	$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.626.339.636,19	100,00%		47,26%		41,45%		-5,81%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	41,05%	45,06%	-4,01%
Durante el periodo	0,40%	2,20%	-1,80%
Acumulado Actual	41,45%	47,26%	-5,81%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,20%	47,26%
Valor de la Obra Programada	$ 57.779.472,00	$ 1.241.275.464,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,40%	41,45%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 10.505.358,54	$ 1.088.661.717,08

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	12	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	L
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. El contratista continua con actividades de friso interior y exerior
2. El contratista culmina actividades de viguetas y columnetas
2. El contratista continua con la instalaión de tuberia correspondentes a la red sanitaria y pluvial.
3. Se realiza el armado de acero de refuerzo y encofrado de la tapa del tanque de almacenamiento de agua.
4.Se funde tapa de tanque en concreto 4000 psi
4. El contratista realiza la construcciòn de las tapas de las cajas sanitarias
5. El contratista inicia con actividad de costrucción de carcamo en el area de cocina
6. El contratista realiza actividad de mamposteria
7. Se realiza verificación por parte de interventoria en la ejecución de cada una de las actividades con el fin de comprobar la correcta ejecución de las mimas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. Se realiza comité semanal de obra con todo el equipo de trabajo del contratista, interventoría, auxiliar del despacho, supervisor.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período de este informe no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.



Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	28 / 12 / 2023	No. INFORME	43	SEMANA No.	43
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de friso exterior



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de friso interior



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de vigueta



FECHA FOTO: 27 diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: construcciòn de columneta



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de tuberia sanitaria y pluvial



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: armado de acero y encofrado de tanque.

17 41 41

FECHA ELABORACIÓN:	28	12	2023	No. INFORME	43	SEMANA No.	43

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 28 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de tapa de tanque de almacenamiento



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Figurado de acero y encofrado para tapas de cajas sanitarias



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de tapas de cajas sanitarias.



FECHA FOTO: 28 diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: construcciòn de carcamo



FECHA FOTO: 26 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en mampostería.



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de red hidrosanitaria del proyecto.