DEPARTAMENTO DE SUCRE
GOBERNACIÓN

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No.
MC-043-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENAVISTA – SEDE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

14 DICIEMBRE DE 2023

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto denominado MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENAVISTA – SEDE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE. comprende las obras de mejoras en dicha institución, la cual se encuentra en regular estado, requiriendo entre otras cosas, el cambio de cubiertas, construcción de andenes, reparaciones de algunos muros y pintura para los mismos, instalación de cielos rasos, pintura y cambios en las instalaciones.

Tiene registro BPIN N° 2023002700064

1.2 Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará en el municipio de Buenavista (zona urbana) en la sede San Francisco de Asís, la cual alberga la población de pre-escolar y primaria.

Dicha sede se encuentra sobre la calle que sirve como salida hacia el corregimiento de Juan Arias, de este municipio.



Imagen Google

1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO DEL CONTRATO	MC-043-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENAVISTA – SEDE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 37.234.083
FECHA PERFECCIONAMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2023
ANTICIPO:	N/A
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JESÚS ROMERO GARCÍA
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AVANCE DE EJECUCIÓN OBRA	86% aprox

1.3.1 Valor del Contrato de Obra Principal

$451.846.638

1.3.2 Recursos de Financiación

DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.3.3 Ejecución y Actas Parciales del Contrato de obras


ACTA	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL N°1	14 de diciembre de 2023	$32.039.928


1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS:


Durante el período que concierne al acta parcial de cobro n°2, se pudo constatar por parte del apoyo a la supervisión, que se desarrollaron las siguientes actividades en la obra:


- Seguimiento diario de las actividades en obra
- Levantamiento de bitácora
- Control de calidad de materiales
- Verificación de seguridad en obra
- Control y seguimiento de los procesos constructivos
- Elaboración de actas
- Medición y verificación de cantidades en obra
- Elaboración de informes de interventoría

1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO















REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

G O B E R N A C I O N
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



MIGUEL ADOLFO DRAGO B.
Apoyo a la supervisión