Fecha 2023-12-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (AV. CALLE 24) POR AV. AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AV. CARRERA 68), EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Reforzamiento Estructural Puentes Peatonales Ciudad Salitre - Estudios y diseños Fase 2

CONTRATO No. IDU-1293-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Santiago Munoz Pabon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	84.99%
% EJECUTADO	81.79%
% VARIACIÓN	-3.2%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESTUDIOS TERRA - PC 2022
Contrato No.	IDU-1259-2023
Valor Inicial	$ 2.025.145.951,00
Total Contrato	$ 2.025.145.951,00
Valor Pagado	$ 330.317.675,00
Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2023-06-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27
No. Empleos generados	23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO METRO CINCO
Contrato No.	IDU-1293-2023
Valor Inicial	$ 1.062.524.820,00
Total Contrato	$ 1.062.524.820,00
Valor Pagado	$ 141.376.440,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2023-06-28
Fecha de Terminación Actual	2024-04-27
No. Empleos generados	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - TRÁNSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - AMBIENTAL - SST - FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - PRESUPUESTO	0.0	0.0	0.0	No Aplica
RAI - CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	0.0	0.0	0.0	No Aplica
E&D - TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
E&D - TRÁNSITO	100.0	86.8	-13.2	
E&D - REDES HIDROSANITARIAS	99.8	88.63	-11.17	
E&D - ESTRUCTURAS	99.84	98.56	-1.28	
E&D - PAVIMENTOS	99.34	95.94	-3.4	
E&D - SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D - PRESUPUESTO	100.0	89.49	-10.51	
E&D - CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	100.0	87.84	-12.16	
E&D - GEOTECNIA	99.96	98.27	-1.69	
E&D - AMBIENTAL - SST - FORESTAL	99.87	97.13	-2.74	
APROBACIONES - SOCIAL	23.55	20.8	-2.75	
APROBACIONES - REDES HIDROSANITARIAS	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - AMBIENTAL, SST Y FORESTAL	0.0	0.0	0.0	