ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR 699128 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.508.558 de Bogotá, en su calidad de INTERVENTOR y CESAR RAUL GONZALEZ ERAZO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 98.385.998 de Pasto en su calidad de Representante Legal de la firma CONSTRUCTORA MyS S.A.S. con NIT.900.361.854-6 como contratista de obra, para suscribir el Acta de Suspensión No.2 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.699128 del 27 de diciembre del año 2018, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

SE SUSPENDE EL CONTRATO DE OBRA SOPORTADO POR LOS SIGUIENTES HECHOS:
1- Enel Codensa: una vez realizado los trabajos de cruce de vía y conexiones de cajas CS-276 a poste y subestación eléctrica; se solicitó la programación de la visita técnica por parte de la entidad (Enel Codensa) para continuar con los trámites para la conexión definitiva. Visita que a la fecha no ha realizado esta entidad.
2- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. Para la aprobación de las domiciliarias está pendiente la visita de obra por parte de esta entidad, la cual se ha venido programando por parte de ellos (EAAB) desde la semana del 16 al 21 de diciembre, luego se postergó a la semana del 23 al 28 de diciembre y finalmente reprogramaron para la semana del 6 al 11 de enero de 2020, argumentando que no disponen de personal, ya que cuentan con un solo inspector y que está sujeta a la llegada de permiso (calamidad domestica) del funcionario encargado y cuya prioridad son los medidores.
3- Es importante recordar que las actividades de reubicación del colector del parque aledaño están condicionadas por parte de EAAB para la aprobación de las definitivas (acueducto y alcantarillado)del proyecto objeto del presente contrato

De acuerdo con las circunstancias anteriormente mencionadas, las cuales han incidido directamente en el normal desarrollo de la programación para la aprobación de las acometidas definitivas del proyecto, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de solicitar la Suspensión del Contrato de la referencia por un periodo de quince (15) días, calendario a partir de la fecha (03 de enero del 2020), o bien, hasta tanto se obtenga respuesta por parte de las entidades involucradas, aunque consideramos que el periodo solicitado es suficiente para que las entidades encargadas (Enel Codensa y EAAB), emitan una respuesta favorable, con la cual podamos dar solución a este impase.

OBJETO	*"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"*
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA MyS S.A.S.
LOCALIZACIÓN	BOSA PORVENIR VII — CALLE 55 SUR No. 103 - 96 — LOCALIDAD BOSA
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	26 de Febrero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de Septiembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2019
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	17 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1	12 de septiembre de 2019
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSION Nº 2	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1	02 de octubre de 2019
TIEMPO PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION No.1	7 dias calendario
FECHA DE REINICIACIÓN No.1	09 de octubre de 2019
PRORROGA No. 1	02 meses
FECHA DE SUSPENSION No.2	03 de enero de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No.2	15 dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 2	18 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 de enero de 2020
SUPERVISOR	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NIt C.C
REP. LEGAL
C.C

CONSTRUCTORA MyS
900.361.854-6
CESAR RAUL GONZALEZ ERAZO
98.385.998

INTERVENTORIA
Nit
REP. LEGAL
C.C

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
79.508.558-7
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
79.508.558