INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	31 de Diciembre / 2023	Numero de contrato:	**CD-12-2023-0846**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	LUIS ALBERTO SANTOS IBAÑEZ CC:8.706.655		
Periodo del informe:	Informe **al 31 de diciembre de 2023**.	Informe número:	**09**
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($ 54.900.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Supervisión y revisión de las obras que se ejecutan por intermedio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, particularmente en el contrato de Ampliación y/o Construcción de la Calle 30 entre la carrera 46 y la circunvalar, dentro del alcance del contrato ADI 375-2018.

2. Supervisión por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas en el proceso de Contratación de las obras incluidas en el Plan Parcial El Volador, en lo referente a la obra de carga general del diseño y construcción del Intercambiador de la avenida Circunvalar con la Cra 43, frente a Alameda del Río.


3. Supervisión de los Estudios y Diseños para la recuperación integral de los caños Mercado y la Ahuyama, dentro del alcance del contrato CD-12-2023-1444, ejecutado por Puerta de Oro bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Obras Públicas.

4. Supervisión de los Estudios y Diseños para la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, UF-4, dentro del alcance del contrato CD-12-2023-1252, ejecutado por Puerta de Oro bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Obras Públicas.

5. Supervisión y revisión de las obras que se ejecutan dentro del contrato de Canalización del Arroyo de la Cra 65, desde la Cra 45 con Cll 62 hasta la Cra 65 con la Vía 40, dentro del alcance del contrato FROIH 933-2016.
6. Revisión y trámite de los documentos recibidos a través del SIGOB, relacionados con los contratos a mi cargo, dentro del período. Estos fueron:

No.	FECHA DE RECIBO	OFICIO No.	RECIBIDO DE	ENVIADO A	ASUNTO
1	10/11/2023	EXT-QUILLA-23-188246	Agencia Distrital de Infraestructura ADI		Solicitud de Concepto a solicitud de Adición y Prórroga a Contrato de Interventoría Calle 30
2	17/11/2023	EXT-QUILLA-23-191692	Consorcio Circunvalar IDC	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Concepto a solicitud de prórroga del Contrato de Obra de Calle 30
3	21/11/2023	EXT-QUILLA-23-192851	Anónimo	ALCALDE	Solicitud de rectificación de información dada por Alcalde sobre terminación de obras en Calle 30
4	21/11/2023	EXT-QUILLA-23-192862	Anónimo	ALCALDE	Solicitud de rectificación de información dada por Alcalde sobre terminación de obras en Calle 30
5	21/11/2023	EXT-QUILLA-23-193141	Daniel Bello	Alcaldía Distrital	Solicitud de información actualizada sobre estado y avance de EXT-QUILLA-23-175024
6	17/11/2023	QUILLA-23-226555		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Visto bueno y concepto a solicitud de prórroga y adición a Contrato de Interventoría Calle 30
7	17/11/2023	QUILLA-23-226558		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Visto bueno y concepto a solicitud de prórroga a Contrato de Obra Calle 30
8	21/11/2023	EXT-QUILLA-23-193318	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Air-e ESP	Solicitud de programación de descargos pendientes en Calle 30
9	22/11/2023	QUILLA-23-230372		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Traslado por competencia de EXT-QUILLA-23-192862
10	22/11/2023	QUILLA-23-230403		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Traslado por competencia de EXT-QUILLA-23-193141
11	6/12/2023	EXT-QUILLA-23-202312	Amarilo		Entrega de informes Mensuales de la Interventoría #50 y 51 de obras de Carga General
12	15/12/2023	EXT-QUILLA-23-206956	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Anónimo	Respuesta a solicitud de rectificación de información dada en la cuenta X del Alcalde Distrital
13	28/12/2023	EXT-QUILLA-23-211486	Agencia Distrital de Infraestructura ADI		Solicitud de Concepto a solicitud de Prórroga aL Contrato de Obra Calle 30
14	28/12/2023	QUILLA-23-251315		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Concepto favorable a solicitud de Prórroga #11 a Contrato de Obra

Estado final del Sigob a cargo mío: Documentos pendientes por tramitar: Cero (0)



7. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín UF-4 el día 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am de manera virtual. Temas tratados:
    a. Revisión de los compromisos del Acta anterior.
    b. Ambiental: El Estudio de Impacto Ambiental lo entregan en el transcurso del día. Están ajustando algunos temas puntuales según observaciones recibidas.
    c. Arquitectura: Ya enviaron los Renders. Están esperando el soporte del proveedor sobre la viabilidad técnica de la Tirolesa. Tampoco han recibido el dato de las cargas sobre las torres para poder darlo al calculista de las estructuras. El diseño definitivo arquitectónico puede estar listo este fin de semana, pero quedan los detalles pendientes ya que la disponibilidad de los acabados cambia permanentemente. Sigue pendiente la cotización de los elementos del parque lineal. Se solicita que sean revisados la característica de los medios de evacuación descritos en el informe de seguridad y revisar la metodología utilizada para el cálculo de la capacidad de carga según sea sendero sobre agua o en medio del mangle.
    d. Eléctrico-Alumbrado-Telecomunicaciones: Recibieron apenas hoy los planos del Loop pero solicitan ahora que sea georreferenciado.
    e. Presupuesto: Lo entregan el 24/11. Recibieron apenas el plano de arquitectura hoy.

8. Participación en el Comité Fiduciario #24 de Obras de Carga General El Volador, Alameda del Río, realizado el día 14 de noviembre de 2023 en forma virtual de 10:00 a 11:30 am Temas abordados:
    a. Preliminares: Lectura del Orden del día y aprobación. Lectura del Acta #23 anterior, y aprobación.
    b. Instrucción al fideicomiso para el Contrato de la Interventoría: Se aclara que se aprobó el valor total de la Interventoría pero no se hizo la separación de los porcentajes por Carga General y por Impuesto de Delineación. El Valor total de la Interventoría para la Fase I es de $2.537.058.382, de los cuales para Carga General corresponden $1.035.705.995 (4.5% del Costo Directo). La Propuesta ajustada de Master Plan resultó en $1.028.347.565 (4.47%). Se aprobaron estos valores.
    c. Presentación de avances en la Red de Impulsión y Malla vial.
    d. Propuesta de estructura del Comité de Seguimiento (Convenio): Comité de Seguimiento. Comité fiduciario del Impuesto de Delineación y Comité Fiduciario de Carga General.
    e. Arte para la valla de la obra del Puente Peatonal de Carga General. Para la próxima semana se debe reunir mesa técnica para revisar diseños, presupuestos. Obras Públicas debe designar quién estará a cargo de esa obra.
    f. Avances del Intercambiador: Se recibieron 5 propuestas, de las cuales quedaron 3 luego de hacer el estudio de las mismas: Puentes & Torones, Conconcreto y Alvarado &Düring. A esas propuestas le harán un filtro evaluando la parte técnica, financiera y asegurabilidad. LA fecha

tentativa para tener al Contratista escogido es el 15 de diciembre de 2023. Trabajos adelantados; cambios en el PMT, modificación a un retorno a solicitud de la comunidad. No tienen fecha para inicio de obras. Están terminando de conseguir los recursos. La próxima semana van a estar en Barranquilla, esperan traer buenas noticias. Reunión tentativa 24 de noviembre en la mañana.

9. Participación en la presentación y entrevista con Consultores de Laif City Live, con los gestores y Supervisores de los proyectos de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín y de los Caños Ahuyama y Mercado, el 16 de noviembre de 2023 a las 9:00 am de manera presencial en las oficinas de Puerta de Oro. Temas tratados:
    a. Presentación de los criterios a revisar siguiendo el ROM (Resource Oriented Monitoring): Si está bien pensado?. Cómo se coordina con otras actuaciones de desarrollo?. Calidad del diseño (bien estructurado?cómo se monitorea?), Gestión del Proyecto, Desempeño (resultados a la fecha), sostenibilidad de los resultados o logros (escalable a otras ciudades?). Inclusión?, amigable con el Medio Ambiente?. Comunicación (Visibilidad?)
    b. Presentación de los dos proyectos por parte del Secretario de Obras Públicas, en calidad de Supervisor de los contratos.
    c. Entrevista de los Consultores sobre aspectos de Montos estimados de la ejecución de ambos proyectos, métodos de adquisición de predios, reubicación de familias, entidades involucradas en la gestión, entre otros.

10. Participación en el Comité de Obra de Calle 30 el día 16 de noviembre de 2023 a las 11:00 am de manera presencial en las oficinas de la ADI en el parque Bosques del Norte. Temas tratados:
    a. Estado actual de las obras y la necesidad de autorizar una prórroga por 42 días hasta el 31 de diciembre de 2023
    b. Actualización de pólizas, entrega de nueva programación de obras y balance definitivo del Contrato.
    c. Avance de la obra hasta el 5 de noviembre: 84,62%

11. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado el día 17 de noviembre de 2023 a las 10:00 pm de manera virtual. Temas tratados:
    a. Arquitectura: Presentaron el modelado del proyecto. Entregaron los cortes para los especialistas. Están trabajando en los detalles del mobiliario. Los edificios proyectados ya no tienen más cambios. Esperan las contrapropuestas del puente vehicular sobre el arroyo Rebolo para ajustar el diseño definitivo.
    b. Eléctrico: El jueves de la próxima semana terminan el plano con la postería para el alumbrado con dos propuestas, una con páneles solares. Pasarán las propuestas para toma de decisiones.
    c. Ambiental: El Estudio de Impacto Ambiental se subió a la carpeta compartida hace dos semanas. Aún hay observaciones por resolver.
    d. Geotecnia: Están trabajando en el puente y lo de las graderías. La próxima semana están entregando el informe final.
    e. Bioclimática & Seguridad humana: el cliente debe definir cuántas personas van a ocupar cada espacio y cómo va a utilizar cada edificio. No han adelantado nada a la espera de la información final.
    f. Hidráulico/Sanitario: Están trabajando en la modelación hidráulica del Caño de la Ahuyama. Tienen un primer modelo de las condiciones actuales. Si no se cierran las bocacalles como están, seguirán presentándose inundaciones. En el modelo se mostró las áreas que se inundarían. La cota hidráulica máxima en el puente no se puede determinar porque se presentan desbordamientos. El gálibo necesario hace que el puente deba quedar más alto.

12. Elaboración y envío del informe mensual de apoyo a la Supervisión del Contrato de obra ADI 0375-2018 de la Construcción y/o Ampliación de la Calle 30 desde la Cra 46 hasta la Vía Circunvalar, correspondiente al mes de Octubre de 2023.

13. Recorridos en campo para la Supervisión de las obras que se adelantan en la CALLE 30 como parte del Contrato ADI 375-2018, en diferentes frentes de trabajo así: 1. Construcción de la nueva intersección de la Cra 46 con Calle 30 y Vía 40: Demoliciones, excavaciones, rellenos para mejoramiento de subrasante, suministro y colocación de piedraplén para estabilización del terreno, fundida de base en concreto pobre fluído y fundida de pavimento en concreto MR45 en el empalme con la glorieta de la Cra 50, en el cruce de la calzada exclusiva de Transmetro, y en el empalme con la Calle 30. 2. Bocacalle de la Cra 22: Demolición de pavimento existente, excavaciones y rellenos con material de subbase, fundida de base en concreto pobre fluído y fundida de pavimento en concreto MR45 de 20 cm de espesor. 3. Alumbrado: Instalación de los 90 postes pendientes en el tramo entre la Cra 15 y Cra 23. 4. Espacio público: construcción de acceso a predios en concreto, reubicación de tuberías de acueducto, acometidas sanitarias, ductos eléctricos, desagües, realce de registros, rellenos y colocación de losetas en el tramo entre cra 33 y 35 y entre Cra 28 y 30.

14. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado el día 23 de noviembre de 2023 a las 2:30 pm de manera virtual. Temas tratados:
    a. Arquitectura: Mañana hacen entrega parcial de las cargas ocupacionales, materiales y plantas detalladas, con las secciones.
    b. Eléctrico/ Iluminación: Están trabajando en los últimos 2.5 km del proyecto. Llevan 700 postes proyectados hasta la Cra 27. Ya entregaron la cantidad de luminarias, de esas hay 96 tipo hongo. Salen 72 reflectores para parques y canchas y 1056 postes para luminarias de zonas generales sin especificar todavía. Para las vías se utilizarán luminarias de doble propósito. Las cargas no se han modificado; continúan con 3 transformadores, uno de 45 KVA y dos de 75 KVA. Falta definir su ubicación exacta. La próxima semana entregan el informe final. Presentaron modelo de los postes ornamentales en fibra de vidrio con alturas de 4 a 12 m. Necesitan la definición de la ubicación. Faltan datos de la ficha técnica para diseñar la cimentación.
    c. Ambiental: Están trabajando en las observaciones que les hicieron y en el cambio del formato para la presentación. Trabajan en el PMA y en el resto de actividades según lo aprobado.
    d. Estructural: Diseño del puente vehicular sobre el arroyo Rebolo en su ubicación y altura. Movieron el apoyo norte para no tocar el enrocado. Queda la duda con el perfil por la altura de la viga (1.60 m aprox.) y la cota máxima de la lámina de agua.

15. Elaboración y envío del informe mensual de Supervisión del Contrato CD-12-2023-1252, de los Estudios y Diseños para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, Ecoparque Distrito Aventura UF-4, correspondiente al mes de octubre de 2023.

16. Participación del Comité de Seguimiento al Convenio del Intercambiador de Alameda del Río N° 1 entre el Distrito y los Contribuyentes Amarilo, Constructora Bolívar y Codinsa. Orden del día:
    a. Nombramiento de los representantes de los Contribuyentes.
    b. Nombramiento de los representantes del Distrito.
    c. Nombramiento del Supervisor de obra por parte del Distrito. Designado el ing Luis Santos por correo del Secretario de Obras Públicas. Falta oficio formal.
    d. Nombramiento del Secretario del Comité. La secretaría técnica del comité de seguimiento queda en cabeza de la Secretaría de Planeación. Queda el compromiso de reglamentar sus alcances.

e. Presentación de la propuesta de la estructura del comité de seguimiento. Los comités se realizarían los 15 de cada mes. Interventoría entregaría los informes mensuales a los 5 días hábiles de cada mes. Previo al comité se enviaría el informe con dos días de anticipación. Secretaría Distrital de Obras públicas queda en enviar modelo de informe mensual y el Manual de Contratación del Distrito.
f. Presentación del equipo de la Interventoría: Ya está autorizada la parte de Carga General (de los $25.000 MM). Hoy se aprueba la parte del Impuesto de Delineación Urbana (los otros $35.000 MM).
g. Presentación de los avances en la Contratación del Intercambiador ADR: Hay tres proponentes en estudio de cinco que presentaron propuestas. De esos hay uno que está dentro del presupuesto aprobado, pero están revisando la asegurabilidad y algunos ítems que están muy bajos. La próxima semana definen.
h. Análisis del Flujo de caja: Están gestionando un crédito con Findeter ya que os bancos tiene tasas muy altas en estos momentos y los pagos reales del impuesto de delineación urbana van a entrar por proyectos que se van a construir de 8 a 10 años. El trámite con Findeter demora dos meses. El Acta de iniciación de la obra sería a mitad de marzo de 2024. Los ingresos que se habían proyectado en el Convenio no se van a dar en los meses de noviembre ni diciembre de este año, así como tampoco en los dos primeros meses del año. Es necesario revisar el Convenio por si hay que modificar alguna Cláusula para ajustarla al nuevo flujo de caja.
i. Presentación de las gestiones adelantadas: Presentación del PMT en Fase 0 y Fase I. Permiso de cierre de vías. La construcción de los desvíos demora cinco meses.

17. Participación del Comité Fiduciario N° 1 del Impuesto de Delineación Urbana para el Intercambiador de Alameda del Río. Orden del día:
    a. Nombramiento de los 2 representantes de los Contribuyentes
    b. Nombramiento del representante del Distrito.
    c. Nombramiento del presidente del Comité.
    d. Presentación de la estructura del comité.
    e. Metodología para la certificación de aportes.
    f. Varios:
        i. Aprobación del Interventor Master Plan ingeniería
        ii. Instrucción al Comité para la elaboración del Contrato.

18. Recibo y revisión de los informes mensuales de Puerta de Oro dirigidos a AECID, sobre los Contratos CD-12-2023-1252 de los Estudios y Diseños del Ecoparque Mallorquín UF-4, y CD-12-2023-1444 de los Estudios y Diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado, correspondientes al mes de octubre de 2023.

19. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín UF-4 el día 28 de noviembre de 2023 a las 9:00 am de manera virtual. Temas tratados:
    a. Arquitectura: Se entregó hoy el Anteproyecto con los ajustes finales, consolidados en un solo archivo. Viabilidad técnica de las tirolesas: esta semana reciben respuestas del especialista, junto con el parque lineal y toboganes. Están trabajando en los planos de detalles. La entrega final la harían el 20 de diciembre de 2023.
    b. Ambiental: Entregaron hoy el informe completo con las respuestas a las observaciones señaladas por PDO.
    c. Presupuesto: Están en revisión del presupuesto preliminar. Lo entregan en el transcurso del día.

d. Diseño geométrico: Estaban esperando la información con la nube de puntos. Se aclaró en el comité, que ya se había suministrado dicha información. En ese caso lo entregan pasado mañana,
e. Estudio de Tránsito: Están en la modelación con proyecto. Lo entregan de hoy a mañana. Se les pide revisar número de celdas en el parqueadero.
f. Estructural: No han avanzado. Lo que tienen pendiente es muy amplio y van a solicitar una prórroga por la cantidad de trabajo.
g. Aire y Extracción: Solamente le faltan las cotizaciones. Van a entregar el diseño el próximo viernes 1/dic.
h. Hidrosanitaria: Están trabajando en las isométricas. Necesitan la ubicación de los bajantes de aguas lluvias. Arquitectura les enviará la ubicación para el Loop principal, Las torres tirolesas y el equipamiento deportivo el día de mañana.

20. Elaboración y envío del informe mensual de Supervisión del Contrato CD-12-2023-1444, de los Estudios y Diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado, correspondiente al mes de octubre de 2023.

21. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado el día 30 de noviembre de 2023 a las 2:30 pm de manera virtual. Temas tratados:
    a. Revisión de compromisos anteriores.
    b. Arquitectura: Entregaron listado de insumos y modelación del Urbanismo y los datos requeridos para el estudio Bioclimático, junto con las cargas ocupacionales. Pendiente la entrega de los cortes del urbanismo y en la entrega de las cantidades. Definen una sola estructura cerrada, pero sin sillas identificada como la #1, para uso informativo y con capacidad para 25 personas.
    c. Eléctrica: El plano ya lo tienen listo con las cantidades. Trabajan en las cargas. Faltan unos precios de transformadores y postes. El sábado 2/12 suben toda la información a la carpeta compartida.
    d. Geotecnia: Están trabajando todavía en el informe final. Pendientes sobre la definición del puente vehicular, con el entregable de la parte hidráulica. Ya están analizando la información de las cargas suministradas por el estructural.
    e. Tránsito: Entregaron el informe final con el TPD para el diseño de pavimentos.
    f. Ambiental: Hicieron las correcciones que se pidieron y trabajan en la ficha del PMA. Lo entregan la próxima semana.
    g. Hidráulica: Trabajan en las modelaciones para definir perfiles y niveles de diseño.
22. Participación en el Comité de Obra de Calle 30 el día 1 de diciembre de 2023 a las 9:00 am de manera presencial en las oficinas de la ADI en el parque Bosques del Norte. Temas tratados:
    a. Revisión de los compromisos pendientes del comité anterior.
    b. Actualización del cronograma de descargos lo entregan la próxima semana.
    c. Postes faltantes del alumbrado público: han instalado 86 de 92, pero sin las luminarias ni el cableado. Hoy tienen un descargo para dos transformadores del alumbrado. El próximo lunes inician instalación de luminarias. Los postes faltantes dependen de un descargo programado para el 5 de diciembre.
    d. Cronograma de las acciones correctivas: placas guías de la bomba Terpel: falta enviar la explicación y el programa a seguir. Rejilla de la Cra 8: instalada, pero falta mortero de reparación con Sikadur 32. Se haría el próximo domingo.
    e. Cronograma de obra actualizado con la prórroga 10: Anoche lo entregaron, pero nunca entregaron el de la prórroga 9. Se proyectará linealmente para poder sacar los informes de la Interventoría.

f. Balance de la obra: La obra tendría un valor final de $124.575.113.477. Un menor valor de $13.210.582.416. Facturado incluyendo el Acta 50: $117.591.216.405. Faltante por ejecutar: $6.496.933.464 de los cuales $5.191.530.394 son de la Calle 30 y $1.305.403.069 de la Cra 46. Hay ejecutados sin recibir por diferentes causas: $3.933.484.919
g. Personal: Para terminar las obras de espacio público faltan 34 puntos de la Calle 30 que suman 1.046 m2 y 1.000 m2 en la carrera 46. Se requieren 6 cuadrillas completas trabajando a toda marcha para poder terminar el 31 de diciembre de 2023. Con el ritmo que han tenido en las últimas semanas no van a cumplir. Se solicita a la Interventoría enviar oficio al Contratista con la información mostrada en el comité.
h. Avance de la obra: Programado: 86.29%, Ejecutado: 84.69%, Atraso: 1.60%

23. Elaboración y envío del informe mensual de Apoyo a la Supervisión del Contrato FROIH 933/2016, de la Canalización del Arroyo de la Cra 65, correspondiente al mes de noviembre de 2023.
24. Elaboración y envío del informe mensual de Supervisión del Contrato CD-12-2023-1444, de los Estudios y Diseños para la Recuperación Integral de Caños Ahuyama y Mercado, correspondiente al mes de noviembre de 2023.
25. Elaboración y envío del informe mensual de Supervisión del Contrato CD-12-2023-1252, de los Estudios y Diseños para el Ecoparque Mallorquín UF-4, correspondiente al mes de noviembre de 2023.
26. Elaboración y envío de información requerida para la Comisión de Empalme relacionada con los proyectos de mi competencia.
27. Recibido y revisado el Informe Mensual de la Interventoría del Contrato de obra de la Construcción y/o Ampliación de la Calle 30 correspondiente al mes de octubre de 2023.
28. Elaboración y envío del informe mensual de Apoyo a la Supervisión del Contrato ADI 0375/2018, de la Construcción y/o Ampliación de la Calle 30, correspondiente al mes de noviembre de 2023.
29. Participación en el Comité de Seguimiento al Convenio para la Construcción de la Fase I del Intercambiador vial en la Avenida Circunvalar con la Cra 43 el día 15 de diciembre de 2023 a las 9:00 am de manera virtual. Temas tratados:
    a. Lectura y aprobación del Acta anterior
    b. Presentación del Modelo del Reglamento del Comité de Seguimiento del Convenio. Amarilo presentó una propuesta a Planeación. Por vía correo electrónico deben llegar a un acuerdo antes del 22 de diciembre de 2023. El documento final se montará en Drive para revisión de todos y poder colocar las observaciones según aplique.
    c. Presentación del Cronograma de obra ajustado a la nueva fecha de inicio de Marzo de 2024 y finalizando en Marzo de 2026.
        i. Solicitaron a los proponentes extender las Pólizas de Seriedad de la Oferta hasta el 30/03/2024
        ii. Para adjudicar a un Proponente deben tener clara la fecha de desembolso del Crédito de Findeter, para el pago del Anticipo. Con esa fecha (máximo 04/03/2024), la adjudicación la harían un mes antes.

	Inicia	Termina
• **Actividades de Inicio**:	04/03/2024	30/03/24
• **Obras Preliminares**		
Desvío Oriental	30/03/2024	08/05/2024
Desvío Central	22/07/2024	14/10/2024
Retorno al Norte	22/07/2024	17/08/2024
Cruce Peatonal	22/07/2024	10/08/2024
• **Viaductos y Estructura de aproximación**		
Sur- Norte	29/08/2024	07/07/2025

Norte- Sur 29/10/2024 09/09/2025


- **Glorieta y Ramales de Conexión**

11/06/2025 07/11/2025

d. Comentarios a los Formatos recibidos por la Secretaría Distrital de Obras Públicas para la presentación de los informes Mensuales de Obra e Interventoría. Se hace la aclaración que la Interventoría pasará los informes mensuales junto con la información que manejará directamente Amarilo, siguiendo el modelo propuesto.
e. Avances en el proceso de financiación: Deben tener claro la gestión de pago del Anticipo para poder adjudicar la obra al contratista elegido. Con la fecha del desembolso del crédito podrían adjudicar obras un mes antes.
f. Varios: Presentación de los avances a la comunidad. Enviarán a Planeación la información, quien deberá revisar junto con la oficina de Comunicaciones del Distrito.
g. Fecha para el próximo Comité: 19 enero de 2024 a las 9:00 am




30. Participación en el Segundo Comité del FAP de Impuesto de Delineación para la Construcción de la Fase I del Intercambiador vial en la Avenida Circunvalar con la Cra 43 el día 15 de diciembre de 2023 a las 10:30 am de manera virtual. Temas tratados:
    a. Lectura y aprobación del Acta anterior.
    b. Presentación del Primer informe Trimestral: Lo van a socializar por vía correo electrónico y se aprobaría en el próximo comité.
    c. Presentación del modelo de Certificación de Aportes: deben revisarlo con los la Gerencia de Ingresos, curadores y Control Urbano que son quienes lo van a requerir en las licencias futuras.
    d. Varíos: Incluir como anexo a este comité, el Acta del Comité de Seguimiento al Convenio que siempre se realizaría antes. La metodología la concertarían por correo electrónico antes del siguiente comité.
31. Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de los Caños Ahuyama y Mercado el día 21 de diciembre de 2023 a las 2:30 pm de manera virtual. Temas tratados:
    a. Evaluación de los avances y resumen del estado de los estudios en cada especialidad.
    b. Geotécnia: está recopilando toda la información entregada a cada especialista para armar un solo informe final.
    c. Ambiental: Esta semana entregan el segundo informe con el Estudio de Impacto Ambiental y la propuesta para la recuperación de la calidad de las aguas de los caños.
    d. Eléctrico: pasaron todas las cantidades y esperan definición sobre la escogencia del tipo de luminarias a utilizar para completar el presupuesto. También esperan definición del uso de paneles solares o no.
    e. Estructura: Tienen avanzado el diseño y planos del puente peatonal. Están terminando los planos de despiece de las estructuras menores. Están atrasados con el puente vehicular por falta de definición de la ubicación de los apoyos.


Atentamente,





LUIS ALBERTO SANTOS IBAÑEZ.
C.C 8.706.655

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICOS

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Ecoparque Mallorquín UF-4 el 14/11/2023</td><td>Participación en el Comité fiduciario #24 de Carga General de las obras del Plan Parcial El Volador 14/11/2023</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Participación en la reunión de seguimiento a Proyectos del Laif City Live en Puerta de Oro el 16/11/2023</td><td>Participación en el Comité de Obra de Calle 30 realizado en la ADI Bosques del Norte el día 16/11/2023</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Caños Ahuyama y Mercado el 17/11/2023</td><td>Supervisión de obras en la pavimentación de la bocacalle de la Cra 22 lado oriental</td></tr>
</table>

	
Supervisión de los trabajos de estabilización de terreno en la Calle 30 en empalme con Cra 50	**Supervisión de trabajos en el espacio público en Clle 30 entre Cra 33 y 35 occidental**
	
Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Caños Ahuyama y Mercado el 23/11/2023	**Participación en el Comité de Seguimiento #1 al Convenio de Carga General de las obras del Plan Parcial El Volador 24/11/2023**
	
Participación en el Comité Fiduciario #1 de Impuesto de Delineación de las obras del Plan Parcial El Volador 24/11/2023	**Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Ecoparque Mallorquín UF-4 el 28/11/2023**

	
Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Caños Ahuyama y Mercado el 30/11/2023	**Participación en el Comité de Obra de Calle 30 realizado en la ADI Bosques del Norte el día 1/12/2023**
	
Supervisión de los trabajos de rellenos compactados para subrasante en el empalme con Cra 50	**Supervisión de la construcción del pavimento de la calzada de Transmetro en la Cra 46**
	
Participación en el Comité de Seguimiento al Convenio para la Construcción del Intercambiador ADR el 15/12/2023	**Participación en el Comité del FAP de Impuesto de Delineación para Intercambiador ADR el 15/12/2023**

	
Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Caños Ahuyama y Mercado el 21/12/2023	