No **09034** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR8-BICIS-S10-29.25

Pueblo Tapao, Quindío, 13 diciembre de 2023

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA VELASQUEZ TAMAYO
Gerente Proyecto Regional 11
Avenida Centenário No 25n-00
Armenia Quindio.

Asunto: Informe de Avance de obra de la Interventoría

De manera atenta y respetuosa me permito informar a la señora Teniente Coronel Gerente del Proyecto Mantenimiento ESM Regional 11 y dando cumplimiento a verificación en la contratación de los Servicios De Interventoría, Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Jurídica Y Contable Para El Contrato Resultante Del Proceso De Selección Abreviada De Menor Cuantía N° Samc-182-Disanejc/Cenacarm-2023, del Mantenimiento Mayor Dispensario BIAYA – Manizales Y Mantenimiento Mayor Dispensario BAACA Pereira del 100% se ha ejecutado el 40%¸así:

MANTENIMIENTO MAYOR DISPENSARIO BIAYA – MANIZALES

Desmonte Cielo Raso
Mantenimiento E Instalación Estructura Metálica Para Cielo Raso
Instalación De Cielo Raso
Resane Paredes Internas E Externas.
Aplicación Pintura Epoxica A Zonas Prioritarias.
Aplicación Pintura Interna.
Mantenimiento De Cubierta.
Mantenimiento Red Eléctrica E Instalación Lámparas

MANTENIMIENTO MAYOR DISPENSARIO BAACA PEREIRA

Desmonte Cielo Raso
Mantenimiento E Instalación Estructura Metálica Para Cielo Raso
Instalación De Cielo Raso

Resane Paredes Internas E Externas.
Aplicación Pintura Epoxica A Zonas Prioritarias.
Aplicación Pintura Interna.
Mantenimiento De Cubierta.
Mantenimiento Red Eléctrica E Instalación Lámparas

SEMANA 4 (03 DIC – 09 DIC)

03-12-2023: Se continúa las labores de mantenimiento con el desmonte del techo de los consultorios y reacomodan estructuras metálicas del ESM - BIAYA. Así mismo se Realizan montaje de PVC en crea de triage, dejando estructura completa. Realizan montaje de PVC en área de baño y servicio de vacunación en áreas completas. Y Se recogen escombros y se realizó aseo de trabajos.

04-12-2023: Se inicia con retiro de techo cielo raso de pasillo de dirección y fisioterapia. Se realiza retiro de letreros y cuadros de pared e instalación de techo del área del baño del cuarto de los auxiliares así mismo la Instalan del PVC del cielo raso y dejan espacio para instalación de lámparas.

05-12-2023: Se inicia labores de mantenimiento con aplicación de pintura epóxica en el área de atención prioritaria. Se aplica acabado con pintura epóxica en la misma orea de atención prioritaria. Y se Inician con la instalación de láminas de PVC en el pasillo de la dirección dejando espacio para la posterior instalación de lámparas. Y se termina de instalar PVC en pasillo de la dirección.


06-12-2023: Se adelanta instalación del PVC sobre el pasillo interno del área de observación asimismo se inicia con el desmonte del cielo raso del pasillo que comunica psicología y fisioterapia. Se adelanta limpieza de toda el área de trabajo.

07-12-2023: Se continúa con los trabajos de instalación y desmiente del cielo raso, así mismo se adelanta la instalación de las lámparas redondas y cuadras en la estructura del cielo raso donde se ha instalado el PVC. Se adelanta limpieza de toda el área de trabajo.

08-12-2023: Se continúa con la instalación de PVC sobre la zona interna del pasillo del DISPENSARIO y se retira las láminas de PVC existentes sobre el área de antología y oficinas como icopor de esta estructura se adelantan el retiro de la estructura metálica para poder instalar el PVC. Se inicia con el resane de paredes en sector de odontología para proceder a pintar.

09-12-2023: Se inicia con la aplicación de pintura sobre el sector de odontología así mismo, se inicia con el montaje de la estructura metálica para instalación de PVC con sus respectivas lámparas.

Respetuosamente,



Capitán **NELSON LOZANO CASTILLO**
Supervisor