La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2**	**Código:** F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	**156** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razon social del constructor contratado)	**SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S** **R/L YASNEIRA LOPEZ PARRA**
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del interventor)	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021** **R/L JORGE GÓMEZ FALLA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de meses o días en letras y números)	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**26 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE INICIAL DE TERMINANCIÓN DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: Dia Mes - Año	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1: Dia Mes - Año	**04 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1: Dia Mes - Año	**19 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.1: Dia Mes - Año	**27 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.1: Dia Mes - Año	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE PRÓRROGA No.1: Dia Mes - Año	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: Dia Mes - Año	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.2: Dia Mes - Año	**01 DE ENERO DE 2023**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.2: Dia Mes - Año	**21 DE ENERO DE 2023**
FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.2: Dia Mes - Año	**05 DE FEBRERO DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	**$843.755.661**

GARANTIAS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	10/06/2022	10/01/2023	$ 84.375.566,11	10
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10/06/2022	10/09/2025	$ 42.187.783,05	5
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS		$ 168.751.132,21	10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/06/2022	10/09/2022	$ 200.000.000,00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

CAUSALES:

El municipio de Caicedonia solicita la ampliación No.4 a la suspensión No.2 del contrato de obra No.156, por un tiempo de veintiún (21) días, referenciando que aún no se tiene la aprobación de la mayor permanencia de la interventoría para el contrato de obra No.156 por parte del DPS.

Una vez revisadas las causales presentadas por el contratista , la interventoría avala que se realice la ampliación a la suspensión No.2 del contrato de obra No.156, por un término de veintiún (21) días calendario, toda vez que las motivaciones justifican dicha afectación en el desarrollo de actividades.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2**	**Código:** F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Nov 2021

En el MUNICIPIO DE Caicedonia a los Veinte (20) días del mes de Febrero del año 2023 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por YASENEIRA LOPEZ PARRA Representante Legal del contratista, JORGE GÓMEZ FALLA - Representante legal de la interventoría y CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO y NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO en calidad de Supervisores Legales de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSION No.2	**20 DE FEBRERO DE 2023**
DIAS DE SUSPENSION	**VEINTIÚN (21) DÍAS**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**13 DE MARZO DE 2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2023

POR PARTE DEL MUNICIPIO

(Firma)
CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Supervisor

(Firma)
NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO
Supervisora

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S
Contratista

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)
CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021
Interventoría