	ACTA DE AMPLIACIÓN No.5 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2	Código: F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	156 (No. de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S R/L YASNEIRA LOPEZ PARRA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIAL DE TERMINANCIÓN DEL CONTRATO: (Día, Mes, Año)	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1:	19 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.1:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No.1:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No.1:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.2:	01 DE ENERO DE 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.2:	21 DE ENERO DE 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.2:	05 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSIÓN No.2:	20 DE FEBRERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$843.755.661

GARANTIAS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	10/06/2022	10/01/2023	$ 84.375.566,11	10
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10/06/2022	10/09/2025	$ 42.187.783,05	5
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS		$ 168.751.132,21	10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/06/2022	10/09/2022	$ 200.000.000,00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

CAUSALES:

El municipio de Caicedonia solicita la ampliación No.5 a la suspensión No.2 del contrato de obra No.156, por un tiempo de quince (15) días, referenciando que aún no se tiene la aprobación de la mayor permanencia de la interventoría para el contrato de obra No.156 por parte del DPS.

Una vez revisadas las causales presentadas por el contratista , la interventoría avala que se realice la ampliación a la suspensión No.2 del contrato de obra No.156, por un término de quince (15) días calendario, toda vez que las motivaciones justifican dicha afectación en el desarrollo de actividades.

	ACTA DE AMPLIACIÓN No.5 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2	**Código:** F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Nov 2021

En el MUNICIPIO DE CAICEDONIA a los trece (13) días del mes de Marzo del año 2023 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por YASENEIRA LOPEZ PARRA Representante Legal del contratista, JORGE GÓMEZ FALLA- Representante legal de la interventoría, CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO y HECTOR EMILIO LONDOÑO PAEZ en calidad de Supervisores Legales de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE AMPLIACIÓN No.5 A LA SUSPENSION No.2	**13 DE MARZO DE 2023**
DIAS DE SUSPENSION	**QUINCE (15) DÍAS O HASTA QUE SE APRUEBE LA MAYOR PERMANENCIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**28 DE MARZO DE 2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de marzo de 2023.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Supervisor

HECTOR EMILIO LOPEZ LONDOÑO
Supervisor

POR PARTE DEL CONTRATISTA

YASNEIRA LOPEZ PARRA
Representante legal SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S.

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

JORGE GOMEZ FALLA
Representante legal Consorcio Inter Infraestructura 2021