| | | |
|---|---|---|
| La equidad es de todos · Prosperidad Social | **ACTA DE AMPLIACIÓN No.7 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2** | **Código:** F-IP-150 |
| | | **Versión: 2** |
| | **PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos** | **Fecha de Aprobación:** Nov 2021 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No** | 156 (No de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción) |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 Y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. |
| **CONTRATISTA:** | SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DICOIN S.A.S R/L YASNEIRA LOPEZ PARRA |
| **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA |
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO:** | CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** | 26 DE JULIO DE 2022 |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:** | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1:** | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENCIÓN No.1:** | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.1** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE REINICIO No.1** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE PRÓRROGA No.1:** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:** | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 01 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 21 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 05 DE FEBRERO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 20 DE FEBRERO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.5 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 13 DE MARZO DE 2023 |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.6 A LA SUSPENSIÓN No.2:** | 28 DE MARZO DE 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $843.755.661 |

**GARANTIAS:**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | % |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 10/06/2022 | 10/01/2023 | $ 84.375.566,11 | 10 |
| ANTICIPO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 10/06/2022 | 10/09/2025 | $ 42.187.783,65 | 5 |
| ESTABILIDAD DE OBRA | VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS | | $ 168.751.132,21 | 10 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/06/2022 | 10/09/2022 | $ 200.000.000,00 | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV |

**CAUSALES:**

El municipio de Caicedonia mediante el oficio con fecha 18 de abril de 2023, solicita la ampliación No. 7 a la suspensión No.2 del contrato de obra No.156, *por un tiempo de quince (15) días debido a lo siguiente: 1. El Departamento de Prosperidad Social DPS-, aún no ha dado el visto bueno de mayor permanencia de la interventoría para los contratos de Obra No.156 de 2022.*
*2. El municipio envió al DPS los respectivos soportes para la mayor permanencia de la interventoría para el contrato No.156 de 2022.*

Una vez revisadas las causales presentadas por el municipio, la interventoría informa que dadas la circunstancias o dificultades que se han presentado para la aprobación de la mayor permanencia de la interventoría, se encuentra en proceso complementar la subsanación de las observaciones realizadas por el DPS y avala que se realice la ampliación No 7 a la suspensión No. 2 del contrato de obra No.156, por un término de quince (15) días calendario o hasta que sea aprobada la mayor permanencia del contrato de interventoria, toda vez que las motivaciones justifican dicha afectación en el desarrollo de actividades.

| | | |
|---|---|---|
| La equidad es de todos · Prosperidad Social | **ACTA DE AMPLIACIÓN No.7 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 2** | **Código:** F-IP-150 |
| | | **Versión: 2** |
| | **PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos** | **Fecha de Aprobación:** Nov 2021 |

En el MUNICIPIO DE Caicedonia a los diecinueve ( 19 ) días del mes de abril del año 2023 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por YASNEIRA LOPEZ PARRA Representante Legal del contratista, JORGE GÓMEZ FALLA - Representante legal de la Interventoría y HECTOR EMILIO LONDOÑO PAEZ Y CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO en calidad de Supervisores Legales de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE AMPLIACIÓN No.7 A LA SUSPENSION No.2** | **19 DE ABRIL DE 2023** |
| **DIAS DE SUSPENSION** | **QUINCE (15) DÍAS O HASTA QUE SE APRUEBE LA MAYOR PERMANENCIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.** |
| **FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO** | **04 DE MAYO DE 2023** |

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2023.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Supervisor

HECTOR EMILIO LONDOÑO PAEZ
Supervisor

POR PARTE DEL CONTRATISTA

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S
Representante legal SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DICOIN S.A.S

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

JORGE GOMEZ FALLA
Representante legal Consorcio Inter Infraestructura 2021