INFORME No. 002

NÚMERO DE CONTRATO: 0074 de 2023		**VALOR DEL CONTRATO:** $832.047.301.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVENIDA LOS REMEDIOS		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.737.998-7	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA VENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, CON BPIN 20223218000008			
FECHA DE INICIO: 23-10-2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 22-04-2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 46-44-101011926		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 10-08-2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 04-02-2027
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas Y Técnicas: El siguiente es el informe de supervisión 002 del proyecto perteneciente al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0074 DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** que va desde el día 23 de octubre de 2023 al 22 de abril de 2024 con acta de inicio 23 de octubre de 2023. Con este informe se deja evidenciado que a la fecha 26 de diciembre de 2023 no se han entrega del segundo informe que debería incluir las actividades del segundo mes de iniciado el proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades que realizadas a corte 22 de diciembre 2023: Hasta la fecha el contratista ha realizado las siguientes actividades:

1.2 Realizar divulgación del proyecto: Después de casi dos meses se logró la instalación de la valla publicitaria para brindar información del proyecto a los diferentes grupo de interés.

2.10 Alquiler de Carro tanque para riego diario (no incluye domingos): dentro del proyecto se tiene contemplado iniciar con esta actividad pero a la fecha no se ha iniciado la siembra de árboles. Se debe tener en cuenta y hacer seguimiento para el cumplimiento de esta actividad del proyecto.

Actividad 2.13: Realizar la Demolición de plantilla en concreto e=5-10 cms (no incluye retiro): En este tema se ha realizado un avance de demolición desde Ana-Mai Hasta el parque de los cañones logrando una cantidad demolida igual a 1479.8 m2 de 1657 m2 cabe anotar que la cantidad faltante es considerable una vez que falta gran parte de plantilla por demoler.

Actividad 2.14: Realizar Demolición de bordillos de dimensiones de 20cms x30cms: Para esta actividad se tiene contemplado la demolición de 2645.13 ML de bordillo logrando hasta el momento una cantidad de 1095 ML en el tramo comprendido desde Ana-Mai hasta el bulevar ubicado antes del puente frente al edificio mar azul. Realizando una inspección a los bordillos ubicado después del puente se observa el buen estado de los mismos y se puede deducir que solo sería arreglado algunos tramos de bordillos que no sería mucho.

2.16 Realizar Transporte de escombros y residuos sólidos: Para esta actividad se planifico el transporte de 133 M3 de escombro y a la fecha se ha recogido y transportado 153 M3 lo cual representa un incremento de 20 M3. Se hace la salvedad que este escombro corresponde al tramo correspondiente de Anas Mai hasta el parque de los cañones.

Financiera – Presupuestal:

(Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

Valor del contrato	$ 832.047.301,00	
Menos anticipo		$ 416.023.650,50
Valor Pagado al contratista		
Valor presente pago		
Menos amortizacion del anticipi		
Saldo por Ejecutar		$ 416.023.650,50
Sumas Iguales	$ 832.047.301,00	$ 832.047.301,00

Aportes Parafiscales: El consorcio realiza entrega del soporte de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **Nº 0074 de 2023.**
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el **23 de noviembre del 2023 hasta 22 de diciembre del 2023 del proyecto CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0074 DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: CONSORCIO AVENIDA LOS REMEDIOS					
Contrato u Orden de Compra: 0074 del 2023					
Factura Nº					
Fecha de Seguimiento: 26 de diciembre del 2023					
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**				**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**				7
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30**				15
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**				8
• Personal idóneo	**20**				8
• Valor Agregado	**10**				4
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**				4
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					46

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº 0074 de 2023.

Certifico que las actividades asignadas al contratista a la fecha 22 de diciembre de 2023, se han ejecutado de forma regular quedando algunas pendientes por realizar como es: demolición de plantilla y bordillos los cuales a fecha no se ha completado por algunas diferencias en valores que podría constituir una adición, pero que se tendría que evaluar algunas opciones concerniente a actividades que sobran como la demolición de bordillo o la cantidad de material vegetal que no se podría sembrar ya que existe en el bulevar algunos árboles que no podrían ser talados. Igualmente se puede concluir que el proyecto presenta avance en alrededor del 24 % en este espacio de tiempo de conformidad a lo estipulado en el contrato.

Por otro lado el contratista presente los respectivos soporte de paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL, del mes de noviembre de 2023.

FIRMA:



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 26 de diciembre de 2023