INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 27 de noviembre de 2023 Al: 3 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: DELEGADA DE TIERRAS - Cra 17 No.38-16 Bogotá — SUPERVISOR: BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,00%	87,00%
Valor básico de la Obra	$ 14.139.289,20	$ 76.882.385,04

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	33,00%	91,52%
Valor básico de la Obra	$ 29.162.283,98	$ 80.876.734,24

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA






IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE






Comentario: Suministro e Instalación de baterias sanitarias







Comentario: Se continua con el resane de muros en las areas faltantes




Comentario: Instalación de cielo raso en el area ¨PATIO¨ primer nivel




Comentario: Aplicación de pintura en esmalte en estructura metálica ¨reja exterior¨.









Comentario: Aplicación de pintura en vinilo sobre muro en areas restantes del segundo nivel.



Comentario: Aplicación de pintura en guarda escoba.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
De acuerdo a la progracion de obra se continua satisfactoriamente con las actividades contempladas para la entrega acordada al 9 de diciembre de 2023.	Firma Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS