INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 11 de diciembre de 2023 Al: 17 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: PARQUE CENTRAL GALICIA BODEGA DE FUNZA No.5 — SUPERVISOR: BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,62%	49,62%
Valor básico de la Obra	$ 19.932.126,37	$ 50.409.383,82

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	8,00%	45,00%
Valor básico de la Obra	$ 8.127.268,65	$ 45.715.886,17

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE



Comentario: Verificacion y ajuste de conexión del suministro de agua desde tanque aereo a baterias sanitarias.



Comentario: Aplicación de pintura en vinilo en hall de recepción primer nivel



Comentario: Suministro e instalación de andamios certificados para inspección de intervención de cuebierta



Comentario: Se realiza inspección de cubierta para determinar alcance de intervención de la misma



Comentario: Instalación de andamios certificados y material en obra para intervención de reparación del porton de la fachada.



Comentario: Se continua con proceso de repación de cielo raso en area segundo nivel

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Se continua con el proceso de reparación de cielo raso en area segundo nivel, se realiza la inspeccion de cubierta para determinar	
alcance de intervención de la misma y se realiza aplicación de pintura en vinilo en areas primer nivel.	
Con la tendencia de ejecución de este frente, se estima finalizar actividades según cronograma suministrado por el contratista de obr,	Firma_____
es decir, durante el mes de diciembre de 2023.	Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz
	Matrícula No.: 54202216964 NTS